АКТ выполненных работ
26 Ноябрь 2024 год

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «ДОСТАР-09» Договор №84 от 26.07.2024 года.

Объект: «Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области»

Программа 004: Газификация населенных пунктов

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Общая стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанная с начала года	Общая сумма аванса, удержанная за отчетный период		
415 927 367,00	358 640 284,67	135 644 685,92	0,00	0,00	0,00	222 995 598,75	135 644 685,92

м.п. Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» БИН 070340004253 заместитель руководителя Сабурман А.М.

(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик ТОО «ДОСТАР-09» директор Шудегов Д.В., БИН 090440004726

(должность, ФИО, подпись, БИН)

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 26 сентября 2024 года №336

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с.Адаевка Камыстинского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за 26 **Ноябрь 2024 года**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070340004253	90440004726			84	26.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном	из них:			НДС	всего
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области"	358640284,67	358640284,67	121111326,70				14533359,22	135644685,92

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области",БИН 070340004253**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя Сабирхан А.М.

М.П.

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Техноинжиниринг-М" БИН 180940016122 Эксперт Шагирбаев Е.Н., аттестаты KZ20VJE00079474,KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472, KZ09VJE00079478 от 07.03.2023г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №7

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 01-01-02 Снятие и восстановление ПРС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**2379,4**	**66,95** **0,00**	**215636,00**	
2	2	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**2379,4**	**66,95** **0,00**	**215636,00**	
3	3	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**9041,7**	**66,95** **0,00**	**819415,00**	
4	4	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**9041,7**	**66,95** **0,00**	**819415,00**	
			ИТОГО по акту				**2070102,00**	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**26911,33**	
			Итого с временными	**Тенге**			**2097013,33**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дополнительные затраты	**Тенге**		1,76%	36907,43	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			2133920,76	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		2%	42678,42	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			2176599,18	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			2339844,11	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			2293047,23	
			НДС	**Тенге**		12%	275165,67	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			2568212,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №8

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Среднее давление подземный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	110	276,24	39376,21	
						0,00		
2	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	85,4	1774,25	281465,40	
						1774,25		
3	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	428,6	46,25	26834,32	
						0,00		
4	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	233,26	8639,40	2176444,38	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				2524120,31	
			Раздел 2: Трубопроводы					
5	19	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0815	772830,08	117968,17	
						451345,24		
6	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	82,315	1272,00	113081,05	Казахстан
7	23	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.63	км трубопровода	0,9815	131385,64	192089,16	
						24844,28		
8	25	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,7815	363546,02	995536,00	
						85370,34		
9	26	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0035	634185,83	3413,00	
						148923,82		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	38	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	19	3840,00	78796,83	Казахстан
11	39	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	3105,14 2531,46	115247,02	
12	40	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.110	футляр	1	4442,90 2975,26	8001,51	
13	41	261-107-0872 *РСНБ РК 2022*	Уплотнительный состав	кг	0,0148	654,00	10,38	
14	42	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,2	511,00	662,25	
15	43	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	2379,05 2185,83	53978,17	
16	44	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1	1272,00	1511,14	Казахстан
17	45	261-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0065	99634,00	699,55	
18	46	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	12856,97 7957,40	24276,38	
19	47	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,122	41044,00	49735,00	Казахстан
20	48	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,176	1160797,00	220644,00	Казахстан
21	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	345774,00	6274,00	
22	50	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,3	1983,00	642,51	Казахстан
23	51	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1272,00	2060,63	Казахстан
24	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 110/63 с ЗН	шт	1	10460,46	11297,38	
25	53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная PE100 SDR11 д.63 с ЗН	шт	1	1992,64	2152,01	
26	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE100 SDR11 63-57 с ЗН	шт	1	16515,80	17837,00	
27	55	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007	2489960,44 1121067,02	2973,50	
28	70	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,7	47140,00	92196,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$		2836,51		
29	71	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	10846,77 1958,26	6142,00	
30	72	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4082,90 3003,19	15433,00	
31	73	242-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBK, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	2	223726,00	483248,00	
32	74	242-108-0203 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	54729,00	118215,00	Казахстан
33	75	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	12897,96 7957,40	48641,00	
34	76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уличный лючок	шт	2	38659,82	83506,00	
35	77	СТПРАЙС-ЛИСТ	Т-образный ключ для управления задвижкой	шт	2	20345,36	43946,00	
36	78	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2379,05 2185,83	9814,00	
37	79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE100 SDR11 63-57	шт	2	16515,80	35674,00	
38	80	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2600,11 2282,60	5251,00	
39	81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE100 SDR11 110-108	шт	1	51232,23	55331,00	
40	87	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	885	11,50 10,38	18534,44	
41	88	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	885	34,00	32497,10	
42	94	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,9	172,80 95,09	1779,00	
43	95	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,9	298,66 111,17	2804,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы				**3071891,71**	
			ИТОГО по акту				**5596012,02**	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**72748,16**	
			Итого с временными	**Тенге**			**5668760,17**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**99770,18**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**5768530,35**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**115370,61**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**5883900,96**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**6325193,53**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**6198689,66**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**743842,76**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**6942532,42**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №9

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Среднее давление надземный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трубопроводы					
1	14	1124-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	врезка	1	19620,26 14047,39	36209,00	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы				36209,00	
			ИТОГО по акту				36209,00	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**470,72**	
			Итого с временными	**Тенге**			**36679,72**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**645,56**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**37325,28**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**746,51**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**38071,79**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**40927,17**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**40108,63**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**4813,04**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**44921,66**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №10

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Низкое давление подземный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1745	213,89 12,96	496371,23	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	254,6	4478,96 4478,96	2118301,54	
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1815,9	1774,25 1774,25	5984928,49	
4	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	372,6	38,71 0,00	19523,62	
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3014	46,25 0,00	188704,43	
6	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	304,9	2675,04 2349,92	1681164,35	
			Итого по разделу 1: Земляные работы Страниц - 20				10488993,66	

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №10

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Низкое давление подземный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1745	213,89 12,96	496371,23	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	254,6	4478,96 4478,96	2118301,54	
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1815,9	1774,25 1774,25	5984928,49	
4	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	372,6	38,71 0,00	19523,62	
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3014	46,25 0,00	188704,43	
6	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	304,9	2675,04 2349,92	1681164,35	
			Итого по разделу 1: Земляные работы Страниц - 20				**10488993,66**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Трубопроводы					
7	9	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,08	1604393,43 1105251,84	251137,49	
8	11	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,034	1661328,85 1108541,28	109489,00	
9	12	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,018	1779340,30 1157882,88	61602,00	
10	13	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,101	2451910,35 1453932,48	461943,00	
11	14	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,018	3215708,67 1506563,52	102646,00	
12	15	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,009	3536523,14 1789455,36	57416,00	
13	16	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	80	1983,00	171331,19	**Казахстан**
14	18	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	34	3518,00	129181,00	
15	19	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	18	4330,00	84175,00	
16	20	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	101	7320,00	798466,00	**Казахстан**
17	21	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	18	15259,00	296635,00	**Казахстан**
18	22	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	9	21915,00	213014,00	
19	23	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57**	км трубопровода	0,148	116787,24 22083,80	25746,88	
20	25	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.89**	км трубопровода	0,034	185399,74 35058,04	9391,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	26	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.108	км трубопровода	0,018	224815,43 42511,31	6029,00	
22	27	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.159	км трубопровода	0,101	210217,03 39750,84	31627,00	
23	28	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.219	км трубопровода	0,018	456200,14 86264,85	12232,00	
24	29	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.273	км трубопровода	0,009	569337,78 107658,53	7632,00	
25	30	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	20	629,00	13586,38	
26	31	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	919,00	4963,00	
27	32	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	7	1856,00	14031,00	
28	33	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	4540,00	29419,00	
29	34	241-112-0231 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	5	13986,00	75524,00	
30	35	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	2506,00	2706,00	
31	38	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	51640,74 3809,19	71051,67	
32	40	1125-0211-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	62054,63 4798,98	85545,00	
33	41	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	1661328,85 1108541,28	64405,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	42	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1779340,30 1157882,88	17112,00	
35	43	1122-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	2088410,98 1351959,84	24004,00	
36	44	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2451910,35 1453932,48	4574,00	
37	45	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	3215708,67 1506563,52	34215,00	
38	46	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	3536523,14 1789455,36	12759,00	
39	47	1122-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	4007451,22 1996690,08	7221,00	
40	48	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20	3518,00	75988,75	
41	49	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4330,00	23382,00	
42	50	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	6	6031,00	39081,00	
43	51	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	7320,00	7906,00	Казахстан
44	52	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	6	15259,00	98878,00	Казахстан
45	53	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2	21915,00	47336,00	
46	54	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1	30303,00	32727,00	
47	55	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.57	м трубы, уложенной в футляре	20	1769,93 1442,93	69148,37	
48	56	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.76		5	2359,90	23050,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м трубы, уложенной в футляре		1923,90		
49	57	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.89		6	2763,57	32390,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2252,99		
50	58	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1	3105,14	6065,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2531,46		
51	59	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		6	3409,64	39391,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2690,43		
52	60	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		2	3570,95	13486,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2693,42		
53	61	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		1	4003,27	7240,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2720,42		
54	62	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0655	2639450,44	288812,54	
				т фасонных частей		1121067,02		
55	63	1122-0601-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,08	499889,31	75029,06	
				км трубопровода		372133,44		
56	65	1122-0601-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,034	573176,92	35975,00	
				км трубопровода		410528,16		
57	66	1122-0601-0903 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,018	643190,45	20748,00	
				км трубопровода		428248,80		
58	67	1122-0601-0905 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,101	774458,32	113457,00	
				км трубопровода		146908,05		
59	68	1122-0601-0906 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лен		0,018	1438122,23	38676,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				км трубопровода		169436,06		
60	69	1122-0601-0907 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	1591314,70 189108,42	21159,00	
61	70	261-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008	478449,00	4134,00	
62	71	236-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	196,966	2672,00	568396,64	
63	72	236-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	80,985	2672,00	233703,12	
64	73	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8655	772830,08 451345,24	1252778,46	
65	74	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,0105	814482,96 469015,58	1529338,07	
66	75	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2735	876083,48 490618,89	441244,86	
67	76	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,294	972196,43 532276,98	521512,77	
68	77	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,097	1996460,92 595934,86	313595,12	
69	78	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1295	2415074,27 737856,66	506507,46	
70	79	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	792,855	1272,00	1089192,38	Казахстан
71	80	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	81,305	1756,00	154193,40	Казахстан
72	81	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	423,695	2539,00	1161822,57	Казахстан
73	82	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	596,91	3840,00	2475504,92	Казахстан
74	83	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм		276,235	4911,00	1465117,20	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
75	84	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	296,94	8114,00	2602120,71	Казахстан
76	85	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	97,97	12702,00	1343968,29	Казахстан
77	86	241-202-0222 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	130,795	24799,00	3503072,21	Казахстан
78	87	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.63	км трубопровода	3,725	131385,64 24844,28	729019,66	
79	88	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.75	км трубопровода	0,1805	156202,93 29537,09	41999,00	
80	89	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.90	км трубопровода	1,5405	187589,50 35472,10	430463,00	
81	90	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.110	км трубопровода	1,751	255472,08 48308,32	666338,00	
82	91	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.125	км трубопровода	0,8035	260581,52 49274,48	311885,00	
83	92	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.160	км трубопровода	0,714	333573,54 63076,85	354777,00	
84	93	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.200	км трубопровода	0,577	416784,45 78811,57	358223,00	
85	94	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.280	км трубопровода	0,1945	583936,19 110419,01	169181,00	
86	95	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.63	км трубопровода	3,725	363546,02 85370,34	2081602,08	
87	96	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.75	км трубопровода	0,1805	432215,83 101495,86	119920,00	
88	97	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.90	км трубопровода	1,5405	519062,93 121889,88	1229118,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	98	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.110	км трубопровода	1,751	706895,04 165997,89	1902624,00	
90	99	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.125	км трубопровода	0,8035	721032,94 169317,85	890539,00	
91	100	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.160	км трубопровода	0,714	923002,95 216745,82	1013009,00	
92	101	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.200	км трубопровода	0,577	1153248,76 270813,69	1022847,00	
93	102	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д.280	км трубопровода	0,1945	1615760,08 379423,74	483068,00	
94	103	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1421,08 1348,11	24229,13	
95	104	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	1782,26 1685,14	18210,00	
96	105	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2483,77 2359,20	12710,00	
97	106	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	3561,52 3370,28	72801,60	
98	107	1339-0201-0515 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	7026,59 6740,56	24058,57	
99	108	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		5	2379,05	24535,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.		2185,83		
100	109	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2600,11 2282,60	47258,00	
101	110	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3115,74 2764,61	25301,85	
102	111	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4251,98 3785,97	17296,00	
103	112	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4853,75 4285,61	19679,00	
104	113	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	8367,18 5778,76	51515,14	
105	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 PE100 SDR11 д.90 с ЗН	шт	1	12518,68	13520,00	
106	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 PE100 SDR11 д.125 с ЗН	шт	2	30169,23	65165,00	
107	117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.63 с ЗН	шт	15	5769,38	93463,23	
108	118	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.90 с ЗН	шт	4	12518,68	54081,00	
109	121	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 PE100 SDR11 д.200 с ЗН	шт	1	69498,43	75058,00	
110	123	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 PE100 SDR11 д.125 гнутый Спигот	шт	1	30169,23	32583,00	
111	124	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.63 с ЗН	шт	19	5769,38	118387,69	
112	125	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.90 с ЗН	шт	8	12518,68	108161,00	
113	127	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.125 с ЗН	шт	1	30169,23	32583,00	
114	128	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.160 с ЗН	шт	2	46992,86	101505,00	
115	129	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.200 с ЗН	шт	1	69498,43	75058,33	
116	130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.280 с ЗН	шт	3	225770,62	731496,60	
117	132	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2600,11 2282,60	26254,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	133	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3115,74 2764,61	12650,86	
119	135	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4251,98 3785,97	8648,17	
120	136	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4853,75 4285,61	9839,50	
121	137	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8367,18 5778,76	17171,50	
122	139	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 90x8,2-63x5,8 с ЗН	шт	2	13080,59	28254,15	
123	140	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-63x5,8 с ЗН	шт	1	12739,07	13758,20	
124	141	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-75x6,8 с ЗН	шт	1	15116,95	16326,50	
125	142	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 110x10-90x8,2 с ЗН	шт	1	15116,95	16326,33	
126	143	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 125x11,4-63x5,8 с ЗН	шт	1	15591,43	16839,00	
127	145	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 125x11,4-110x10 с ЗН	шт	1	19257,96	20798,75	
128	148	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 160x14,6-110x10 с ЗН	шт	1	28539,05	30822,00	
129	151	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 200x18,2-160x14,6 с ЗН	шт	1	48061,12	51906,00	
130	152	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная (переход) PE100 SDR11 280x25,4-200x18,2 с ЗН	шт	1	133799,41	144503,50	
131	153	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2379,05 2185,83	24535,55	
132	154	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2600,11 2282,60	26254,65	
133	155	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3115,74 2764,61	12650,95	
134	156	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		2	4251,98	17296,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.		3785,97		
135	157	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4853,75 4285,61	19679,20	
136	159	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 63/63 с ЗН	шт	4	8577,11	37053,13	
137	160	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 90/63 с ЗН	шт	3	9149,95	29645,90	
138	161	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/63 с ЗН	шт	2	10460,46	22594,61	
139	163	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 110/90 с ЗН	шт	1	36975,91	39934,00	
140	165	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 125/63 с ЗН	шт	2	12111,59	26161,10	
141	167	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 160/63 с ЗН	шт	2	16515,80	35674,14	
142	169	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка PE100 SDR11 200/63 с ЗН	шт	2	20920,02	45187,20	
143	183	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	2379,05 2185,83	112863,37	
144	184	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2600,11 2282,60	21003,00	
145	185	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3115,74 2764,61	6326,00	
146	186	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4853,75 4285,61	49198,00	
147	187	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8367,18 5778,76	34343,00	
148	188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 63-57 с ЗН	шт	20	16515,80	356741,25	
149	189	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 75-76 с ЗН	шт	3	26601,05	86187,00	
150	190	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 90-89 с ЗН	шт	4	35795,62	154637,00	
151	191	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 125-108 с ЗН	шт	1	51122,04	55212,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	192	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 160-159 с ЗН	шт	4	103499,04	447116,00	
153	193	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 200-219 с ЗН	шт	5	208704,75	1127006,00	
154	194	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" PE100 SDR11 280-273 с ЗН	шт	2	321881,95	695265,00	
155	204	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0095	814482,96 469015,58	14377,72	
156	205	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	167,5	3840,00	694656,00	Казахстан
157	206	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	167,5	1956,23 1594,81	640075,00	
158	207	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0195	876083,48 490618,89	31460,00	
159	208	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	19,5	4911,00	103425,00	Казахстан
160	209	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.63	м трубы, уложенной в футляре	19,5	2328,85 1898,59	88710,00	
161	210	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0535	972196,43 532276,98	94902,00	
162	211	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	53,5	8114,00	468827,00	Казахстан
163	212	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	53,5	2794,62 2278,31	292060,00	
164	213	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	991401,28 541155,36	30702,27	
165	214	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм		63	10215,00	695029,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
166	215	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	63	3105,14 2531,46	382135,00	
167	217	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	16	16071,00	277707,00	Казахстан
168	218	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/д.125	м трубы, уложенной в футляре	16	2830,01 2233,06	87185,00	
169	219	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0265	2269111,67 688436,21	97384,61	
170	220	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	64	19773,00	1366710,00	Казахстан
171	221	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/д.125	м трубы, уложенной в футляре	64	3409,64 2690,43	420168,00	
172	222	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	3010437,75 750503,17	122517,98	
173	223	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	57	31409,00	1933538,00	Казахстан
174	224	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	3409,64 2690,43	282300,00	
175	225	1122-0501-0413 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,019	4445204,09 1167114,45	138704,00	
176	226	241-202-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм	м	19	62820,00	1289066,00	Казахстан
177	227	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	4003,27 2720,42	137576,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	228	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	200	2379,05 2185,83	981421,00	
179	229	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	73	2600,11 2282,60	383317,00	
180	230	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	3115,74 2764,61	126508,00	
181	231	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	37	4251,98 3785,97	319980,00	
182	232	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4853,75 4285,61	88557,00	
183	233	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	8367,18 5778,76	274748,00	
184	234	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	18,1	1272,00	24865,00	Казахстан
185	235	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1,9	1756,00	3603,00	Казахстан
186	236	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	4	2539,00	10968,00	Казахстан
187	237	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3,3	3840,00	13686,00	Казахстан
188	238	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	2	4911,00	10608,00	Казахстан
189	239	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3,7	8114,00	32424,00	Казахстан
190	240	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	0,9	12702,00	12347,00	Казахстан
191	241	241-202-0222 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	1,6	24799,00	42852,00	Казахстан
192	242	261-107-0499 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	8,8	773,00	7346,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	243	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	2600,11 2282,60	84015,00	
194	244	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3115,74 2764,61	12650,00	
195	245	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4251,98 3785,97	51889,00	
196	246	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4687,04 4185,80	38194,00	
197	247	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5386,02 4764,03	10929,00	
198	248	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	5973,37 5297,59	84991,00	
199	249	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	9106,45 6232,09	55988,00	
200	250	1122-0801-0218 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	17903,96 9236,05	66925,00	
201	251	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	82	2379,05 2185,83	402382,00	
202	252	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 110/63 с ЗН	шт	16	10460,46	180756,00	
203	253	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 125/63 с ЗН	шт	2	12111,59	26161,00	
204	254	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 160/63 с ЗН	шт	6	16515,80	107023,00	
205	255	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 180/63 с ЗН	шт	4	20920,02	90374,00	
206	256	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 225/63 с ЗН	шт	1	22021,07	23783,00	
207	257	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 250/63 с ЗН	шт	7	22021,07	166479,00	
208	258	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 315/63 с ЗН	шт	3	32261,14	104526,00	
209	259	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR11 450/63 с ЗН	шт	2	104600,09	225936,00	
210	260	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная PE100 SDR11 63x5,8 с ЗН	шт	41	1992,64	88234,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	261	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь РЕ100 SDR11 63-57 с ЗН	шт	41	16515,80	731320,00	
212	262	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	772830,08 451345,24	30397,00	
213	263	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	21	1272,00	28849,00	Казахстан
214	264	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием .	км трубопровода	0,041	1604393,43 1105251,84	128708,00	
215	265	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	41	1983,00	87807,00	Казахстан
216	266	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,56	47140,00 2836,51	410004,00	
217	267	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	41	15238,73 7957,40	1100792,00	
218	268	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ковер	т	0,902	1160797,00	1130802,00	
219	269	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/колпак	т фасонных частей	0,0287	2489960,44 1121067,02	121915,00	
220	270	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0861	318374,00	29605,00	
221	271	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.110	футляр	15	4449,14 2975,26	120124,00	
222	272	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.125	футляр	2	5047,75 3375,56	18171,00	
223	273	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.160	футляр	6	6471,47 4327,64	69890,00	
224	274	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.180	футляр	4	7280,40 4868,60	52418,00	
225	275	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.225	футляр	1	9092,40 6080,33	16365,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	276	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.250	футляр	6	10111,66 6761,93	109203,00	
227	277	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.315	футляр	4	12716,43 8503,81	91556,00	
228	278	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.450	футляр	2	18201,00 12171,49	65522,00	
229	279	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	116	64,00	8018,00	
230	280	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	128,1	511,00	70696,00	
231	302	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,91	10846,77 1958,26	60039,00	
232	303	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	14,5	47140,00 2836,51	786384,00	
233	304	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4082,90 3003,19	15433,00	
234	305	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	7690,92 5697,64	101909,00	
235	306	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	12637,90 6904,53	111638,00	
236	307	1122-0901-0204 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	18455,94 10974,28	67254,00	
237	308	1122-0901-0206 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	32452,26 20124,18	59945,00	
238	309	242-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	2	223726,00	483248,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	310	242-101-2106 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	шт.	1	321880,00	347630,00	
240	311	242-101-2107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	6	408009,00	2643898,00	
241	312	242-101-2108 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125 с наружным диаметром 125 мм	шт.	3	472585,00	1531175,00	
242	313	242-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	2	681349,00	1471714,00	
243	314	242-101-2111 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	шт.	2	1111334,00	2400481,00	
244	315	242-101-2114 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 280 мм	шт.	1	1893008,00	2044449,00	
245	316	242-108-0203 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	54729,00	118215,00	Казахстан
246	317	242-108-0303 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	54729,00	59107,00	Казахстан
247	318	242-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	11	54729,00	650181,00	Казахстан
248	319	242-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	58521,00	126405,00	Казахстан
249	320	242-108-0603 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	58521,00	63203,00	Казахстан
250	321	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		17	15278,43	457154,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.		7957,40		
251	322	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уличный лючок	шт	17	38659,82	709794,00	
252	323	СТПРАЙС-ЛИСТ	Т-образный ключ	шт	17	20345,36	373541,00	
253	328	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2165	11,50 10,38	45340,64	
254	329	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2165	34,00	79498,81	
255	330	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,5	172,80 95,09	5287,00	
256	331	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20,5	298,66 111,17	8329,00	
257	332	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,1207	10753,62 1958,26	1841,00	
258	333	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,615	61621,10 12304,10	127962,00	
259	334	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	17	3502,79 1577,68	111735,00	
260	335	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	7002,00	128557,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы				74564061,31	
			ИТОГО по акту				85053054,97	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%	1105689,71	
			Итого с временными	Тенге			86158744,68	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,76%	1516393,91	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			87675138,59	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%	1753502,77	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге			89428641,36	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	Тенге			96135789,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**94213073,68**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**11305568,84**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**105518642,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Сабырнан А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ведущий инженер Жарков Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №11

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-02 Низкое давление надземный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трубопроводы					
1	1	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,033**	**1604393,43** **1105251,84**	**103594,21**	
2	2	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,026**	**1661328,85** **1108541,28**	**83727,61**	
3	3	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,032**	**1779340,30** **1157882,88**	**109514,29**	
4	4	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,024**	**1779340,30** **1157882,88**	**82135,92**	
5	6	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,193**	**2451910,35** **1453932,48**	**882723,01**	
6	7	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,167**	**3215708,67** **1506563,52**	**952327,00**	
7	8	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**3536523,14** **1789455,36**	**25518,00**	
8	9	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**33,132**	**1983,00**	**70956,80**	**Казахстан**
9	10	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**26,104**	**2690,00**	**75837,37**	**Казахстан**
10	11	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**32,128**	**3518,00**	**122068,45**	
11	12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		**24,096**	**4330,00**	**112682,55**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
12	14	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	193,772	7320,00	1531883,94	Казахстан
13	15	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	167,668	15259,00	2763122,00	Казахстан
14	16	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	4,016	21915,00	95052,00	
15	17	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57	км трубопровода	0,883	118831,01 22470,27	156299,00	
16	18	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.76	км трубопровода	0,506	158465,68 29964,96	119440,00	
17	19	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.89	км трубопровода	0,252	185545,73 35085,64	69650,00	
18	20	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.108	км трубопровода	0,094	225180,39 42580,33	31530,00	
19	21	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.133	км трубопровода	0,035	277369,69 52449,03	14461,00	
20	22	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.159	км трубопровода	0,373	331529,77 62690,39	184204,00	
21	23	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.219	км трубопровода	0,167	456711,08 86361,46	113612,00	
22	24	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.273	км трубопровода	0,004	569337,78 107658,53	3392,00	
23	25	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8	39885,64 2879,39	438658,00	
24	26	1125-0211-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	49422,88 3689,21	68034,00	
25	27	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	51640,74 3809,19	852623,00	
26	28	1125-0211-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	53192,15 4139,12	73346,00	
27	29	1125-0211-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	62054,63 4798,98	85546,00	
28	30	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	11	629,00	7472,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	31	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**11**	**919,00**	**10917,68**	
30	32	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**1856,00**	**8017,90**	
31	33	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**2604,00**	**5625,00**	
32	34	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**9**	**4540,00**	**44128,71**	
33	35	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	**шт.**	**6**	**14815,00**	**96001,00**	
34	36	241-112-0231 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм**	**шт.**	**3**	**13986,00**	**45315,00**	
35	38	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**770,00**	**1663,25**	
36	39	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**1065,00**	**1150,18**	
37	44	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм**	**шт.**	**1**	**4172,00**	**4506,00**	
38	45	241-114-0217 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм**	**шт.**	**1**	**12647,00**	**13659,00**	
39	46	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4633**	**2639450,44** **1121067,02**	**2042852,43**	
40	47	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**4082,90** **3003,19**	**7717,00**	
41	48	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**41896,00**	**45248,00**	
42	49	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1432,29** **1147,24**	**5548,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	50	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**2612,00**	**5642,00**	
44	51	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,06587**	**2639450,44**	**290444,00**	
						1121067,02		
45	62	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**203**	**345,61**	**104716,00**	
						190,19		
46	63	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**203**	**298,66**	**82468,00**	
						111,17		
47	64	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**521**	**345,61**	**268752,00**	
						190,19		
48	65	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**389**	**298,66**	**158030,00**	
						111,17		
			Итого по разделу 1: Трубопроводы				**12471811,79**	
			Раздел 2: Шкаф для задвижки д.50 вертикально					
49	66	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**2**	**1967,95**	**6079,00**	
						411,82		
50	67	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**0,03**	**10753,62**	**458,00**	
						1958,26		
51	68	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м^3**	**0,36**	**62889,98**	**29017,00**	
						12304,10		
52	69	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,27933**	**89779,15**	**38537,00**	
						50241,97		
53	70	222-509-0901 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т**	**т**	**0,09269**	**1053308,00**	**105441,00**	**Казахстан**
54	71	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,18664**	**1059588,00**	**213583,00**	**Казахстан**
55	72	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**1,122**	**998,00**	**1210,00**	**Казахстан**
56	73	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**5,6**	**345,61**	**2888,00**	
						190,19		
57	74	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**5,6**	**298,66**	**2275,00**	
						111,17		
			Итого по разделу 2: Шкаф для задвижки д.50 вертикально				**399488,00**	
							12871299,79	
			ИТОГО по акту					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**167326,90**	
			Итого с временными	**Тенге**			**13038626,69**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**229479,83**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**13268106,52**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**265362,13**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**13533468,65**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**14548478,80**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**14257509,22**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**1710901,11**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**15968410,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №12

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-03-01 Электрохимзащита работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	13095,15 7957,40	122667,00	
2	2	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ковер	т	0,11	1160797,00	137903,00	
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	318374,00	3610,00	
4	4	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,29	998,00	312,00	Казахстан
5	5	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,8	1140,40 395,69	12101,00	
6	6	1125-0129-0401 *РСНБ РК 2022*	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	5	57857,84 28585,09	495650,00	
7	7	261-404-0616 *РСНБ РК 2022*	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	15661,00	84569,00	
8	8	243-113-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км	0,03825	427673,00	17667,00	Казахстан
9	9	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	745,00	805,00	
			ИТОГО по акту				875284,00	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%	11378,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с временными	**Тенге**			**886662,69**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**15605,26**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**902267,96**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**18045,36**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**920313,31**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**989336,81**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**969550,08**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**116346,01**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**1085896,09**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области",БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырғали А. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Заземление**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 26.07.2024г.**

Акт выполненных работ №13

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-01 Заземление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**5251,88** **1978,46**	**437260,00**	
2	2	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**210**	**1140,40** **395,69**	**325804,00**	
3	3	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**9**	**692,52** **423,96**	**9932,00**	
4	4	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**180**	**5251,88** **1978,46**	**1311777,00**	
5	5	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**483**	**1140,40** **395,69**	**749347,00**	
			ИТОГО по акту				**2834120,00**	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**36843,56**	
			Итого с временными	**Тенге**			**2870963,56**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**50528,96**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**2921492,52**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**58429,85**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**2979922,37**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**3203416,55**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**3139348,22**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**376721,79**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**3516070,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н. KZ09VJE00079478, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)