АКТ выполненных работ №4
10 Декабрь 2024 год

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «ДОСТАР-09» Договор №84 от 26.07.2024 года.

Объект: «Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области»

Программа 004: Газификация населенных пунктов

Подпрограмма 015: За счет средств местного бюджета

Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Общая стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанная с начала года	Общая сумма аванса, удержанная за отчетный период		
415 927 367,00	415 927 367,00	57 287 082,33	0,00	0,00	0,00	358 640 284,67	57 287 082,33

м.п. Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» БИН 070340004253 заместитель руководителя Сабырхан А.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик ТОО «ДОСТАР-09» директор Шудегов Д.В., БИН 090440004726
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 26 сентября 2024 года №336

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с.Адаевка Камыстинского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за 10 **Декабрь 2024 года**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070340004253	90440004726			84	26.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном	из них:			НДС	всего
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области"	415927367,00	415927367,00	51149180,65				6137901,68	57287082,33

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Техниниринг-М" БИН 180940016122 Эксперт Шагирбаев Е.Н., аттестаты KZ20VJE00079474,KZ47VJE00079473, KZ74VJE00079472 от 07.03.2025г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253, Костанайская область, г.Костанай ул.Тауелсиздик 85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.2-865/23 Строительство газораспределительных сетей в с. Адаевка Камыстинского района, Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Дополнительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от 26.07.2024г.

Акт выполненных работ №14
Дополнительная смета №1

за 10 Декабрь 2024 (месяц, год) на дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ					
			Раздел 1: 02-02-01 Низкое давление подземный газопровод					
1	1	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	3680	338,05 18,83	1802856,00	
2	2	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	2055,03	8592,92	19071405,00	
3	3	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	485,39	8592,92	4504590,00	
4	4	1122-1401-1002 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	22	27576,76 3295,70	802134,00	
5	5	1122-1401-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	158	11754,16 1710,26	2532558,00	
6	6	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225/180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	46	18089,95 1677,21	1070432,00	
7	7	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	22612,44 2096,52	465405,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315/250 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	37,5	28045,08 2308,21	1338566,00	
9	9	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	32	35321,26 2907,06	1438591,00	
10	10	1122-1401-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100/63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	17	12108,37 3717,74	385879,00	
11	11	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9593	641,42 321,09	9833740,00	
12	12	243-120-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	9,593	62292,00	645372,00	
			Итого по разделу 1: 02-02-01 Низкое давление подземный газопровод				**43891528,00**	
			Раздел 2: 02-01-01 Среднее давление подземный газопровод					
13	13	1122-1401-1002 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	27576,76 3295,70	36461,00	
14	14	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	19	11261,31 1775,89	298244,00	
15	15	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1785	641,42 321,09	1829795,00	
16	16	243-120-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	1,785	62292,00	120086,00	
			Итого по разделу 2: 02-01-01 Среднее давление подземный газопровод				**2284586,00**	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ				**46176120**	
			ИТОГО по акту				**46176120**	
			В том числе					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**	**600289,54**	
			Итого с временными	**Тенге**			**46776408,24**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,76%**	**823264,79**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**47599673,03**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**	**951993,46**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**48551666,49**	
			Применительно К=1,075 (на 2024 год)	**Тенге**			**52193041,48**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,98	**Тенге**			**51149180,65**	
			НДС	**Тенге**		**12%**	**6137901,68**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**			**57287082,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", БИН 070340004253
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя Сабирнаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Техноинжиниринг-М" Шагирбаев Е.Н.
KZ47VJE00079473, KZ20VJE00079474, KZ474VJE00079472
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Костанайгипрогор",БИН 070940004552, приказ №02 от 31.07.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий инженер Жарков Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)