Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСК Өскемен-Құрылыс» БИН 040140006326, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Скакова Ержана Окановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство плавательного бассейна в селе Урджар Урджарского района Восточно-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области» в лице руководителя Торсыкбаев Б.Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК "Семейпроект" №170087**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» №24 от 15.02.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь отведенного земельного участка	га	0,5381	0,5381
Мощность	чел/смена	40	40
Общая площадь	кв.м.	2060,14	2060,14
Строительный объем	куб.м.	11256	11256
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017-2018 гг.	тыс.тенге	555 477,870	499 930,084
в том числе:			
СМР	тыс.тенге	443 503,610	400 100,427
оборудование	тыс.тенге	49 945,280	43 752,229
прочие затраты	тыс.тенге	62 028,980	56 077,428

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Бассейн рассчитан как для детей, так и для взрослых. Бассейн рассчитан на проведение занятий одновременно с 10чел.. Здание плавательного бассейна прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 34,81х30,0м. Здание одноэтажное, имеется подвал. Входная группа в здание представлена тамбуром главного входа, вестибюлем, с постом охраны, гардеробной, санузлами и помещением уборочного инвентаря. Через коридор организован вход непосредственно в зал бассейна с размерами ванны 25,0м х 16,4м. Объем ванны (чаши) равен 615,0м3. При плавательном бассейне предусмотрены раздевальные с душевыми и санузлами, комната инструктора и медсестры, комната отдыха, кладовая спортивного инвентаря, лаборатория анализа воды. Смежно с залом бассейна запроектирован блок сауны, включающий в свой состав камеру сухого жара, раздевальную – комнату отдыха, душевую и санузел. Из блока предусмотрен выход непосредственно наружу.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Установка оборудования на объекте произведена в полном объеме.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев**;
фактически, месяц: **15 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками

услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено проектом;

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство плавательного бассейна в селе Урджар Урджарского района Восточно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс» Скаков Е.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель подпись

ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

Дата «29» декабря 2020 года.

М.П.