Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Наименование объекта **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21 (проектное наименование) без наружных сетей и благоустройства"**

СПРАВКА № 21
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		20/71	04.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21 (проектное наименование) без наружных сетей и благоустройства"	**73 145,688**	**65 308,650**	**65 308,650**	**65 308,650**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**7 837,038**	**73 145,688**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
БИН 180140023552

Таукелов Р.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Вице-президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
БИН 000740002447

Бобылтаев А.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Елорда құрылыс компаниясы ТОО,Республика Казахстан, Нур-Султан, проспект Тауелсиздик, дом № 41, корпус БЦ Silk Way Center, к.7 этаж**	**180140023552**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ", Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул.Айтеке-би, д.202, тел. +7 727 395 90 22**	**000740002447**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о госзакупках работ в сфере строительства №20/71 от 04.05.2020г	

Номер документа	Дата составления
241	**11.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений. Объект "МЖК со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения ул. Ш.Айтматова и улиц ЕК 17, ЕК21. Без наружных сетей и благостройства. За октябрь 2024г.			раб.	1	73 145 688,00	73 145 688,00	7 837 038,00
				Итого	1	x	73 145 688,00	7 837 038,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) _____ / _____ / Тауекелов Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2024

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ***ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"***
г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, 41, БИН 180140023552

Подрядчик: ***ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"***
г.Алматы, ул. Айтеке би, 202, БИН 000740002447

Наименование строительства ***Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в районе ул. Ш.Айтматова и ул. ЕК-17, ЕК-21 без наружных сетей и благоустройства»***

Договор: *№20/71 от 04.05.2020 года*

СВОДНЫЙ АКТ № 21
приемки выполненных работ
за сентябрь 2024 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения, %	Договорная цена, в тенге			Всего договорная цена, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	2-1-4	Жилая часть. Блок А. ЭЛ	**10,84**	8 363 550			8 363 550
1/1	2-1-4	Жилая часть. Блок А. ЭЛ	**6,23**	4 806 944			4 806 944
2	2-2-4	Жилая часть. Блок Б. ЭЛ	**1,16**	975 219	-72 928		902 291
2/1	2-2-4	Жилая часть. Блок Б. ЭЛ	**6,06**	4 730 014			4 730 014
3	2-3-4	Паркинг. ЭЛ	**0,71**	177 043			177 043
4	2-3-8	Паркинг. АПТ	**73,06**	21 086 997			21 086 997
				40 139 767	**-72 928**	0	40 066 839
5	2-7-4	Жилая часть. Блок А. ЭЛ	**7,14**	5 289 340			5 289 340
5/1	2-7-4	Жилая часть. Блок А. СС	**6,38**	4 730 014			4 730 014
6	2-8-4	Жилая часть. Блок Б. ЭЛ	**6,65**	4 633 987			4 633 987
7	2-8-5	Жилая часть. Блок Б. СС	**11,90**	742 034			742 034
8	2-10-7	Паркинг. АПС	**100,00**	10 559 068			10 559 068
				25 954 443	**0**	0	25 954 443
				66 094 210	**-72 928**	0	66 021 282
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (0,9%)		594 848			594 848
		Итого по главе 8:		**594 848**	**0**	0	**594 848**
		Итого по главам 1 - 8:		**66 689 058**	**-72 928**	0	**66 616 130**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		1 133 714			1 133 714
		Итого по главе 9:		**1 133 714**			**1 133 714**
		Итого по главам 1 - 9:		**67 822 772**	**-72 928**	0	**67 749 844**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%		1 356 455			1 356 455

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения, %	Договорная цена, в тенге			Всего договорная цена, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и иневентаря	прочих затрат	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**69 179 227**	**-72 928**	**0**	**69 106 299**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 г.г.	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		72 641 744	-76 578		72 565 166
		СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА 10%		-7 264 208	7 658		-7 256 551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ СКИДКИ		**65 377 536**	**-68 920**	**0**	**65 308 650**
		НДС 12%				7 837 038	7 837 038
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ со скидкой и НДС		**65 377 536**	**-68 920**	**7 837 038**	**73 145 688**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель генерального директора по строительству
_____ *Тасболат М.П.*

Руководитель ПТО
_____ *Марат Б.С.*

Главный инженер ПТО
_____ *Калдыбек Н.М.*

Инженер-сметчик
_____ *Мукашева Г.С.*

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала
_____ *Узыханов С.Т.*

Начальник ПТО
_____ *Авдеева С.А.*

Технический надзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

Заместитель директора
_____ *Кожагулов Е.К.*

Инженер технического надзора
_____ *Жапсар А.М.*

Авторский надзор
ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора
_____ *Макишев Б.Т.*

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Жилая часть. Блок А\ЕК-17\ силовое оборудование и освещение № 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/71 от 04.05.2020**
Основание: силовое оборудование и освещение № 2-1-4

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/									
1		**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D**	**шт.**	2	81964,29	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
2		**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORL-A**	**шт.**	2	81964,29	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
			ЩЭ3									
3		**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C**	**шт.**	48	41892,86	--	2010857	--	2010857	--	2171726
			СП - 8%			--	--	--	--		160869	
			ЩЭ2									
4		**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C**	**шт.**	4	41892,86	--	167571	--	167571	--	180977
			СП - 8%			--	--	--	--		13406	
			ЩЭ4									
5		**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C**	**шт.**	52	41892,86	--	2320039		2320039		2505642
			СП - 8%			--	--				185603	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Е11-210204-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	170	-144,64	-1,42	-24589	-241	-2488	-15754	-43571
			НР - 72% СП - 8%			-128,59	-0,12	-21860	-20		-3227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
7		С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,00002	364508,00	--	7	--	7	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
8		С1243-107-0503 243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,426	586459,00	--	249832	--	249832	--	269819
			СП - 8%			--	--	--	--		19987	
9		С1243-108-0503 243-108-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,12	-788801,00	--	-94656	--	-94656	--	-102228
			СП - 8%			--	--	--	--		-7572	
10		С1243-107-0505 243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,00002	1365139,00	--	27	--	27	--	29
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4888264	-241	4837437	-15754	5256477
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /Жилая часть/									
11		Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	42	4045,93	66,11	169929	2776	42701	90531	281297
			НР - 72% СП - 8%			2963,15	30,60	124452	1285		20837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12		С1247-201-0424 247-201-0424 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	42	8365,00	--	351330	--	351330	--	379436
			СП - 8%			--	--	--	--		28106	
13		Е11-210401-0508 1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	68	1924,62	18,49	130874	1257	13590	83980	232042
			НР - 72% СП - 8%			1706,28	9,00	116027	612		17188	

6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильник компактными люминесц.лампами IP65 220В, цоколь E27 CD 160	шт.	68	9025,00	--	613700	--	613700	--	662796
			СП - 8%			--	--	--	--		49096	
15		С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	1,491	838364,00	--	1250001	--	1250001	--	1350001
			СП - 8%			--	--	--	--		100000	
16		С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,126	99903,00	--	112491	--	112491	--	121490
			СП - 8%			--	--	--	--		8999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2628325	4033	2383813	174511	3027062
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				240479	1897		224226	8363550
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				218619				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3792			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1877			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7362860		
			- Накладные расходы	Тенге							158757	
			- Сметная прибыль	Тенге							619523	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	75 272
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге	143 460
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	171 646
ИТОГО по акту	**Тенге**	8 753 928
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**	9 192 074
Скидка подрядчика-10%	Тенге	919 207
ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**	8 272 867
НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге	992 743
ВСЕГО ПО АКТУ		9 265 610

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Кусаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4/23 от 17.04.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Жилая часть. Блок А\ЕК-17\ силовое оборудование и освещение № 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/71 от 04.05.2020**
Основание: силовое оборудование и освещение № 2-1-4

Акт приемки выполненных работ №1/1
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Е11-210103-0104 1121-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах**	**м лотков**	45	**3208,25**	4,28	144371	192	116239	20177	177712
			НР - 72%; СП - 8%			**620,90**	1,85	27940	83		13164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	2	**С1243-907-0804 243-907-0804 РСНБ РК 2015**	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	**м**	45	**4411,00**	--	198495	--	198495	--	214375
			СП - 8%			--	--	--	--		15880	
3	3	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	520	**1936,95**	--	1007214	--	6734	720346	1865764
			НР - 72%, СП - 8%			**1924,00**	--	1000480	--		138205	
4	4	**С1247-204-2826 247-204-2826 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 40А 30 мА**	**шт.**	104	**5307,00**	--	551928	--	551928	--	596082
			СП - 8%			--	--	--	--		44154	
5	5	**С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 32А 30 мА**	**шт.**	104	**3959,00**	--	411736	--	411736	--	444675
			СП - 8%			--	--	--	--		32939	

9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С1247-204-2814 247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 20А 30 мА	шт.	208	3959,00	--	823472	--	823472	--	889350
			СП - 8%			--	--	--	--		65878	
7	7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	104	527,00	--	54808	--	54808	--	59193
			СП - 8%			--	--	--	--		4385	
8	8	С1247-216-0201 247-216-0201 РСНБ РК 2015	Шина PEN "ноль-земля"(6х9мм) 8 отверстий латунь кренеж по центру EKF PROxima	шт.	104	132,00	--	13728	--	13728	--	14826
			СП - 8%			--	--	--	--		1098	
9	9	С1247-215-0302 247-215-0302 РСНБ РК 2015	Шина соед. типа PIN для 2-ф нагр. 63А 54 мод.EKF	шт.	50	3845,00	--	192250	--	192250	--	207630
			СП - 8%			--	--	--	--		15380	
10	10	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100	173,59	2,00	17359	200	1995	10946	30570
			НР - 72%, СП - 8%			151,64	0,39	15164	39		2264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,102	2268189,00	--	231355	--	231355	--	249863
			СП - 8%			--	--	--	--		18508	
12	12	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	271,20	2,86	27120	286	500	18969	49776
			НР - 72%, СП - 8%			263,34	0,12	26334	12		3687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	100	66,00	--	6600	--	6600	--	7128
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4806944
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1069918				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					678			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2609839		
			- Накладные расходы	Тенге							770438	
			- Сметная прибыль	Тенге							356070	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								43 262

10

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								82 454
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								98 653
			ИТОГО по акту	**Тенге**								5 031 313
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год. К=1,0500514	**Тенге**								5 283 437
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								528 314
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								4 754 824
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								570 579
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								5 325 403

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4/23 от 17.08.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

11

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Жилая часть. Блок Б\ЕК-17\ силовое оборудование и освещение № 2-2-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/71 от 04.05.2020**
Основание: силовое оборудование и освещение № 2-2-4

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/									
1	5	С1247-301-0226 247-301-0226 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	2	-63751,00	--	-127502	--	-127502	--	-137702
			СП - 8%			--	--	--	--		-10200	
2	1 пр.4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D**	шт.	2	81964,29	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
3	6	С1247-301-0227 247-301-0227 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	3	-62476,00	--	-187428	--	-187428	--	-202422
			СП - 8%			--	--	--	--		-14994	
4	2 пр.4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORL-A**	шт.	3	81964,29	--	245893	--	245893	--	265564
			СП - 8%			--	--	--	--		19671	
			ЩЭЗ									
5	17	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	72	-24096,00	--	-1734912	--	-1734912	--	-1873705
			СП - 8%			--	--	--	--		-138793	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	3 пр.4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А 1QOL(1)-С	шт.	72	41892,86	--	3016286	--	3016286	--	3257589
			СП - 8%			--	--	--	--		241303	
			ЩЭ2									
7	25	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Р1.С ТХ 1Р Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	6	-24096,00	--	-144576	--	-144576	--	-156142
			СП - 8%			--	--	--	--		-11566	
8	3 пр.4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А 1QOL(1)-С	шт.	6	41892,86	--	251357	--	251357	--	271466
			СП - 8%			--	--	--	--		20109	
			ЩСн									
9	65	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	-13581,56	-129,54	-27163	-259	-19208	-5606	-35390
			НР - 72%, СП - 8%			-3848,00	-45,00	-7696	-90		-2622	
10	66	Прайс лист	Ящик с рубильником ЯВЗ-31-100	шт	2	-36463,87	--	-72928	--		--	-72928
						--	--	--	--	-72928	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1382956	-259	1463839	-5606	1493373
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /Общедомовые помещения/									
11	156	Е11-210401-0508 1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	31	-1924,62	-18,49	-59663	-573	-6195	-38285	-105784
			НР - 72%, СП - 8%			-1706,28	-9,00	-52895	-279		-7836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	157	Е11-210401-0506 1121-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	155	-1981,00	-27,73	-307055	-4298	-2209	-217901	-566953
			НР - 72%, СП - 8%			-1939,02	-13,50	-300548	-2092		-41996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	159	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильнике клмпактными люминесц.лампами IP65 220В, цоколь Е27 СД 160	шт.	27	-9025,00	--	-243675	--	-243675	--	-263169
			СП - 8%			--	--	--	--		-19494	
14	160	С1247-101-0117 247-101-0117 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS 218	шт.	155	-3229,00	--	-500495	--	-500495	--	-540535
			СП - 8%			--	--	--	--		-40040	

13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	161	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильники с компактной люминесцентной лампой, IP65 цоколь E27 NBT 17 F 123	шт.	4	-17425,00	--	-69700	--	-69700	--	-75276
			СП - 8%			--	--	--	--		-5576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1180588	-4871	-822274	-256186	-1551717
			РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ /Жилая часть/									
16	209	Е11-210401-0508 1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	73	1924,62	18,49	140497	1350	14589	90155	249104
			НР - 72%, СП - 8%			1706,28	9,00	124558	657		18452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	210	С4247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильникс клмпактными люминесц.лампами IP65 220В, цоколь E27 CD 160	шт.	73	9025,00	--	658825	--	658825	--	711531
			СП - 8%			--	--	--	--		52706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				799322	1350	673414	90155	960635
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								902291
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-236581				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-3780			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1804			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1314979		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-72928		
			- Накладные расходы	Тенге							-171637	
			- Сметная прибыль	Тенге							72238	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								8 777
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								16 728
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								20 014
			ИТОГО по акту	**Тенге**								947 810
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**								995 250
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								99 525
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								895 725
			НДС на 2022 год, = 12 %	Тенге								107 487
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								1 003 212

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Калдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзашита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Кусаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №1023 от 17.08.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Мыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Аитжанов Р.С.

15

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Жилая часть. Блок Б\ЕК-17\ силовое оборудование и освещение № 2-2-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/71 от 04.05.2020**
Основание: силовое оборудование и освещение № 2-2-4

Акт приемки выполненных работ №2/1
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-210103-0104 1121-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах**	м лотков	45	3208,25	4,28	144371	192	116239	20177	177712
			НР - 72%; СП - 8%			620,90	1,85	27940	83		13164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	С1243-907-0804 243-907-0804 РСНБ РК 2015	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	45	4411,00	--	198495	--	198495	--	214375
			СП - 8%			--	--	--	--		15880	
3	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	507	1936,95	--	982034	--	6566	702337	1819121
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	975468	--		134750	
4	4	С1247-204-2826 247-204-2826 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 40А 30 мА**	шт.	92	5307,00	--	488244	--	488244	--	527304
			СП - 8%			--	--	--	--		39060	
5	5	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 32А 30 мА**	шт.	92	3959,00	--	364228	--	364228	--	393366
			СП - 8%			--	--	--	--		29138	

16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С1247-204-2814 247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 IP 20A 30 mA	шт.	231	3959,00	--	914529	--	914529	--	987691
			СП - 8%			--	--	--	--		73162	
7	7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16A 4,5 кА "С"	шт.	92	527,00	--	48484	--	48484	--	52363
			СП - 8%			--	--	--	--		3879	
8	8	С1247-216-0201 247-216-0201 РСНБ РК 2015	Шина PEN "ноль-земли"(6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima	шт.	92	132,00	--	12144	--	12144	--	13116
			СП - 8%			--	--	--	--		972	
9	9	С1247-215-0302 247-215-0302 РСНБ РК 2015	Шина соед. типа PIN для 2-ф нагр. 63А 54 мод.EKF	шт.	50	3845,00	--	192250	--	192250	--	207630
			СП - 8%			--	--	--	--		15380	
10	10	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100	173,59	2,00	17359	200	1995	10946	30570
			НР - 72%, СП - 8%			151,64	0,39	15164	39		2264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,102	2268189,00	--	231355	--	231355	--	249863
			СП - 8%			--	--	--	--		18508	
12	12	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	271,20	2,86	27120	286	500	18969	49776
			НР - 72%, СП - 8%			263,34	0,12	26334	12		3687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	100	66,00	--	6600	--	6600	--	7128
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4730014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1044906				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					678			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2581628		
			- Накладные расходы	Тенге							752429	
			- Сметная прибыль	Тенге							350372	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								42 570

17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								81 134
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								97 074
			ИТОГО по акту	**Тенге**								4 950 792
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год. К=1,0500514	**Тенге**								5 198 587
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								519 859
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								4 678 728
			НДС на 2022 год. - 12 %	Тенге								561 447
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								5 240 175

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №43/23 от 17.08.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

11

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Паркинг\ЕК-17\ силовое оборудование и освещение № 2-3-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/71 от 04.05.2020**
Основание:силовое оборудование и освещение № 2-3-4

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D**	**шт.**	2	81964,29	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								177043
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163929		
			- Сметная прибыль	Тенге							13114	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								1 593
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								3 037
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3 633
			ИТОГО по акту	**Тенге**								185 307
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**								194 582
			Скидка подрядчика-10%									19 458
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								175 123
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								21 015
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								196 138

Заказчик
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

19

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.
Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Е.
(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор
ТОО "Urban Plan"
Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.
(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4123 от 17.11.2021г.)

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Директор филиала _____ Узыбанов С.Т
Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.
Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."
(наименование, адрес)

Объект Паркинг\ЕК-17\Система автоматического пожаротушения № 2-3-8
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/71 от 04.05.2020
Основание: Система автоматического пожаротушения № 2-3-8

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Насосная станция АПТ									
1		Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	шт	2	53393,44	1701,96	106787	3404	2919	61832	182109
			НР - 61%; СП - 8%			50232,00	450,00	100464	900		13490	
2		Прайс-лист	Повысительная установка из 2 насосов Q-40,9 л/сек, H=33 м CD-2 Helix V 3602/K/CC	комп.	1	0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
3		Прайс-лист	Повысительная установка из 1 насоса Q=2,5 л/сек, H=44 м CDR-1 MVIE 204-GE	комп.	1	0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
4		Е11-180401-0108 1118-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка бака вместимостью 50 л	1бак	1	43914,50	967,82	43915	968	28284	14779	63389
			НР - 98%; СП - 8%			14663,22	417,16	14663	417		4695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узел управления спринклерный воздушный	узел	2	27300,49	532,81	54601	1065	24585	28694	89958
			НР - 98%; СП - 8%			14475,50	164,12	28951	328		6664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		С1248-309-0203 248-309-0203 РСНБ РК 2015	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С 100-1,2-В-В-Ф-О4 "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	2	164545,00	--	329090	--	329090	--	355417
			СП - 8%			--	--	--	--		26327	
7		Ц13-120801-0103 1312-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Компрессорная установка К29-1. Монтаж оборудования	шт.	1	37096,68	3336,59	37097	3337	406	21153	62910
			НР - 61%; СП - 8%			33354,00	1323,00	33354	1323		4660	
8		Прайс-лист	Компрессорная установка К29-1	шт	1	0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
9		Ц13-121302-0105 1312-1302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	20609,79	2862,30	164878	22898	23388	78828	263203
			НР - 61%; СП - 8%			14824,00	1329,30	118592	10634		19497	
10		С1242-106-0205 242-106-0205 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	8	29207,00	--	233656	--	233656	--	252348
			СП - 8%			--	--	--	--		18692	
11		С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5653,00	--	5653	--	5653	--	6105
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
12		Ц13-121302-0104 1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	14459,17	1706,46	28918	3413	3269	14527	46921
			НР - 61%; СП - 8%			11118,00	789,75	22236	1580		3476	
13		С1242-304-0704 242-304-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	19063,00	--	38126	--	38126	--	41176
			СП - 8%			--	--	--	--		3050	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	621,70	--	622	--	19	591	1310
15		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр сигнализирующий электроконтактный ДМ2005Сг			603,16	--	603	--		97	
			СП - 8%	шт	1	12841,07	--	12841	--	12841	--	13868
16		Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном			--	--	--	--		1027	
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	3029,70	--	3030	--	2427	591	3911
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			603,16	--	603	--		290	
17		С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред. PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			СП - 8%	шт.	2	3185,00	--	6370	--	6370	--	6880
18		С1241-114-0130 241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/воронка 133х57/			--	--	--	--		510	
			СП - 8%	шт.	2	1723,00	--	3446	--	3446	--	3722
19		Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка			--	--	--	--		276	
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	5214,25	312,71	10428	625	947	8839	20809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4427,80	82,06	8856	164		1541	
20		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Головка муфтовая с заглушкой ГМ-80									
			СП - 8%	шт	2	1703,95	--	3408	--	3408	--	3681
21		Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка			--	--	--	--		273	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	955,62	19,27	956	19	7	676	1762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			929,80	9,00	930	9		131	
22		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Указатель световой местонахождения патрубков для подключения ПМ									
			СП - 8%	шт	1	1411,61	--	1412	--	1412	--	1525
						--	--	--	--		113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							5250
23		Ц13-120701-0201 1312-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм**	м	8	2935,31	378,81	23482	3030	440	13124	39534
			НР - 61%, СП - 8%			2501,55	187,76	20012	1502		2929	
24		Ц13-120701-0202 1312-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов**	м	13	2975,00	397,13	38675	5163	751	21541	65033
			НР - 61%, СП - 8%			2520,08	196,31	32761	2552		4817	
25		Ц13-120701-0203 1312-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 100 мм**	м	88	3479,29	606,80	306178	53399	1660	168397	512541
			НР - 61%, СП - 8%			2853,62	283,43	251119	24942		37966	
26		С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6	584,00	--	3504	--	3504	--	3784
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
27		С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
28		С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	13	791,00	--	10283	--	10283	--	11106
			СП - 8%			--	--	--	--		823	
29		С1241-102-0159 241-102-0159 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	52	2732,00	--	142064	--	142064	--	153429
			СП - 8%			--	--	--	--		11365	
30		С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	м	36	3723,00	--	134028	--	134028	--	144750
			СП - 8%			--	--	--	--		10722	
31		С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
			СП - 8%			--	--	--	--		83	

24

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32		С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	938,00	--	9380	--	9380	--	10130
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
33		С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	1642,00	--	13136	--	13136	--	14187
			СП - 8%			--	--	--	--		1051	
34		С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
35		С1241-113-0222 241-113-0222 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
36		С1241-113-0222 241-113-0222 РСНБ РК 2015	**Отводы приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	4332,00	--	8664	--	8664	--	9357
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
37		С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	5	1642,00	--	8210	--	8210	--	8867
			СП - 8%			--	--	--	--		657	
38		С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	26	416,00	--	10816	--	10816	--	11681
			СП - 8%			--	--	--	--		865	
39		Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,104	141239,44	6977,23	14689	726	928	9037	25624
			НР - 69%, СП - 8%			125340,80	587,65	13035	61		1898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40		С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,104	470303,00	--	48912	--	48912	--	52825

25

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3913	
41		Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Опоры под трубопроводы. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,104	76607,42	11547,99	7967	1201	137	4574	13545
			НР - 69%; СП - 8%			63742,20	3,71	6629	--		1003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы. диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39	1201,34	1,33	46852	52	5432	33117	86366
			НР - 80%; СП - 8%			1060,73	0,71	41368	28		6398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Распределительная сеть									
43		Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	515	763,60	3,86	393254	1988	9548	233413	676801
			НР - 61%; СП - 8%			741,20	1,80	381718	927		50133	
44		С1248-309-0113 248-309-0113 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВОО-РВо0.35-R1/2/P57.3-"СВВ-10"	шт	515	1147,00	--	590705	--	590705	--	637961
			СП - 8%			--	--	--	--		47256	
45		С1261-302-0442 261-302-0442 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта приварная М15 х 40	шт.	515	738,00	--	380070	--	380070	--	410476
			СП - 8%			--	--	--	--		30406	
46		С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В). для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	10389,00	--	62334	--	62334	--	67321
			СП - 8%			--	--	--	--		4987	
47		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2914,03	136,45	11656	546	1096	9959	23344
			НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	10014	148		1729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48		С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-50	шт.	4	593,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
49		С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В). для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	10389,00	--	62334	--	62334	--	67321
			СП - 8%			--	--	--	--		4987	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		Ц13-120701-0201 1312-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм	м	1300	2935,31	378,81	3815903	492453	71435	2132623	6424408
			НР - 61%; СП - 8%			2501,55	187,76	3252015	244088		475882	
51		Ц13-120701-0203 1312-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 100 мм	м	530	3479,29	606,80	1844024	321604	10001	1014208	3086891
			НР - 61%; СП - 8%			2853,62	283,43	1512419	150218		228659	
52		С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	820	868,00	--	711760	--	711760	--	768701
			СП - 8%			--	--	--	--		56941	
53		С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	480	1403,00	--	673440	--	673440	--	727315
			СП - 8%			--	--	--	--		53875	
54		С1241-102-0159 241-102-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	530	2732,00	--	1447960	--	1447960	--	1563797
			СП - 8%			--	--	--	--		115837	
55		С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	23	938,00	--	21574	--	21574	--	23300
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
56		С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1834,00	--	3668	--	3668	--	3961
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
57		С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	518	416,00	--	215488	--	215488	--	232727
			СП - 8%			--	--	--	--		17239	
58		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	440	1201,34	1,33	528590	585	61284	373627	974394
			НР - 80%; СП - 8%			1060,73	0,71	466721	312		72177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Система В2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	275	4626,67	82,55	1272334	22701	873015	378138	1782510
			НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	376618	9237		132038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60		Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	2519,29	40,88	27712	450	19679	7637	38177
			НР - 98%; СП - 8%			689,32	19,09	7583	210		2828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61		Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	275	120,30	1,26	33082	346	429	31661	69922
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	--	32307	--		5179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62		Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	11	119,46	1,26	1314	14	8	1266	2787
			НР - 98%; СП - 8%			117,48	--	1292	--		206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63		С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	66	416,00	--	27456	--	27456	--	29652
			СП - 8%			--	--	--	--		2196	
64		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	100	1201,34	1,33	120134	133	13928	84915	221453
			НР - 80%; СП - 8%			1060,73	0,71	106073	71		16404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65		Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф. Установка**	изделие	11	1490,21	133,98	16392	1474	4693	9921	28418
			НР - 90%; СП - 8%			929,52	72,60	10225	799		2105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66		С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ**	шт.	11	10833,00	--	119163	--	119163	--	128696
			СП - 8%			--	--	--	--		9533	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67		Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка кранов пожарных**	1кран	11	33496,46	138,95	368461	1528	348588	18577	418001
			НР - 98% СП - 8%			1667,70	55,59	18345	611		30963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68		С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	шт.	11	5434,00	--	59774	--	59774	--	64556
			СП - 8%			--	--	--	--		4782	
69		С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый DN 25**	шт.	3	5653,00	--	16959	--	16959	--	18316
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21086997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6869506				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					943122			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					451061			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6936125		
			- Накладные расходы	Тенге							4776245	
			- Сметная прибыль	Тенге							1562000	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	189 783
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге	361 705
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	432 770
ИТОГО по акту	**Тенге**	22 071 255
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**	23 175 952
Скидка подрядчика-10%	Тенге	2 317 595
ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**	20 858 357
НДС на 2022 год. - 12 %	Тенге	2 503 003
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	23 361 360

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

19

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4/23 от 17.08.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Жилая часть. Блок А\ЕК-21\ силовое оборудование и освещение № 2-7-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/71 от 04.05.2020**

Основание: силовое оборудование и освещение № 2-7-4

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/									
1		С1247-301-0226 247-301-0226 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	2	-63751,00	--	-127502	--	-127502	--	-137702
			СП - 8%			--	--	--	--		-10200	
2		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D**	шт.	2	81964,29	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
3		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORL-A**	шт.	3	81964,29	--	245893	--	245893	--	265564
			СП - 8%			--	--	--	--		19671	
			ЩЭ2									
4		Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт	2	-4953,40	-100,54	-9907	-201	-2010	-5606	-16754
			НР - 72%; СП - 8%			-3848,00	-45,00	-7696	-90		-1241	

31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		С1247-201-1201 247-201-1201 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	-33647,00	--	-67294	--	-67294	--	-72678
			СП - 8%			--	--	--	--		-5384	
			ЩЭ3									
6		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А 1QOL(1)-С**	шт.	45	41892,86	--	1885179	--	1885179	--	2035993
			СП - 8%			--	--	--	--		150814	
			ЩЭ2									
7		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А 1QOL(1)-С**	шт.	4	41892,86	--	167571	--	167571	--	180977
			СП - 8%			--	--	--	--		13406	
			ЩЭ4									
8		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А 1QOL(1)-С**	шт.	56	41892,86	--	2346000	--	2346000	--	2533680
			СП - 8%			--	--	--	--		187680	
9		Е11-210401-0508 1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка**	шт.	98	1924,62	18,49	188613	1812	19586	121030	334416
			НР - 72%; СП - 8%			1706,28	9,00	167215	882		24771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		Прайс СТПРАЙС	**Лампа компактная люминесцентная 220 В, 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	98	-418,02	--	-40966	--	-40966	--	-44248
			СП - 8%			--	--	--	--		-3282	
11		С1247-214-0114 247-214-0114 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	71	431,00	--	30601	--	30601	--	33049
			СП - 8%			--	--	--	--		2448	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5289340
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159519				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1611			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					792			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4620986		
			- Накладные расходы	Тенге							115424	
			- Сметная прибыль	Тенге							391802	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								47 604
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								90 728
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								108 553
			ИТОГО по акту	**Тенге**								5 536 226
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**								5 813 321

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								581 332
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								5 231 989
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								627 839
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								5 859 828

Заказчик
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Руководитель ПТО — Марат Б.С.
Ведущий инженер ПТО — Қалдыбек Н.М.
Инженер-сметчик — Мукашева Г.С.

Технический надзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
Инженер эксперт технического надзора — Кусаин Ж.Е.
(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор
ТОО "Urban Plan"
Эксперт авторского надзора — Макишев Б.Т.
(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4/23 от 17.08.2023г.)

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Директор филиала — Узыханов С.Т
Начальник ПТО — Авдеева С.А.
Руководитель проекта — Айтжанов Р.С.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."
(наименование, адрес)

Объект Жилая часть. Блок А\ЕК-21\ силовое оборудование и освещение № 2-7-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/71 от 04.05.2020
Основание: силовое оборудование и освещение № 2-7-4

Акт приемки выполненных работ №5/1
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-210103-0104 1121-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах**	м лотков	45	3208,25	4,28	144371	192	116239	20177	177712
			НР - 72%; СП - 8%			620,90	1,85	27940	83		13164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	С1243-907-0804 243-907-0804 РСНБ РК 2015	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	45	4411,00	--	198495	--	198495	--	214375
			СП - 8%			--	--	--	--		15880	
3	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	507	1936,95	--	982034	--	6566	702337	1819121
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	975468	--		134750	
4	4	С1247-204-2826 247-204-2826 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 40А 30 мА**	шт.	92	5307,00	--	488244	--	488244	--	527304
			СП - 8%			--	--	--	--		39060	
5	5	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 32А 30 мА**	шт.	92	3959,00	--	364228	--	364228	--	393366
			СП - 8%			--	--	--	--		29138	

34

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С1247-204-2814 247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 20А 30 мА	шт.	231	3959,00	--	914529	--	914529	--	987691
			СП - 8%			--	--	--	--		73162	
7	7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	92	527,00	--	48484	--	48484	--	52363
			СП - 8%			--	--	--	--		3879	
8	8	С1247-216-0201 247-216-0201 РСНБ РК 2015	Шина PEN "ноль-земля"(6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima	шт.	92	132,00	--	12144	--	12144	--	13116
			СП - 8%			--	--	--	--		972	
9	9	С1247-215-0302 247-215-0302 РСНБ РК 2015	Шина соед. типа PIN для 2-ф нагр. 63А 54 мод.EKF	шт.	50	3845,00	--	192250	--	192250	--	207630
			СП - 8%			--	--	--	--		15380	
10	10	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100	173,59	2,00	17359	200	1995	10946	30570
			НР - 72%, СП - 8%			151,64	0,39	15164	39		2264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,102	2268189,00	--	231355	--	231355	--	249863
			СП - 8%			--	--	--	--		18508	
12	12	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	271,20	2,86	27120	286	500	18969	49776
			НР - 72%, СП - 8%			263,34	0,12	26334	12		3687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	100	66,00	--	6600	--	6600	--	7128
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4730014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1044906				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					678			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2581628		
			- Накладные расходы	Тенге							752429	
			- Сметная прибыль	Тенге							350372	
			Временные здания и сооружения 0,9%									42 570

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								81 134
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								97 074
			ИТОГО по акту	**Тенге**								4 950 792
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**								5 198 587
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								519 859
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								4 678 728
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								561 447
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								5 240 175

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Б.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4/23 от 17.08.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Андеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

36

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."
(наименование, адрес)

Объект Жилая часть. Блок Б\ЕК-21\ силовое оборудование и освещение № 2-8-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/71 от 04.05.2020
Основание: силовое оборудование и освещение № 2-8-4

Акт приемки выполненных работ №6
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/									
1	1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D	шт.	2	81964,29	--	163929	--	163929	--	177043
			СП - 8%			--	--	--	--		13114	
2	2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электроэнергии трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORL-A	шт.	3	81964,29	--	245893	--	245893	--	265564
			СП - 8%			--	--	--	--		19671	
			ЩЭ3									
3	3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C	шт.	87	41892,86	--	3644679	--	3644679	--	3936253
			СП - 8%			--	--	--	--		291574	
			ЩЭ2									
4	4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электроэнергии ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C	шт.	4	41892,86	--	167571	--	167571	--	180977
			СП - 8%			--	--	--	--		13406	
5	5	С1247-213-0202 247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	163	89,00	--	14507	--	14507	--	15668
			СП - 8%			--	--	--	--		1161	

37

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2015	**Светильникс клмпактными люминесц.лампами IP65 220В, цоколь Е27 CD 160**	**шт.**	6	9025,00	--	54150	--	54150	--	58482
			СП - 8%			--	--	--	--		4332	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4633987
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4290729		
			- Сметная прибыль	Тенге							343258	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								41 706
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								79 487
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								95 104
			ИТОГО по акту	**Тенге**								4 850 283
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**								5 093 047
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								509 305
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								4 583 742
			НДС на 2022 год. - 12 %	Тенге								550 049
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								5 133 791

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыканов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтканов Р.С.

38

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда курылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21.**
(наименование, адрес)

Объект **Жилая часть. Блок Б\ЕК-17\ Слаботочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/71 от 04.05.2020
Основание: Слаботочные сети № 2-8-5

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Телефонная связ. Жилье									
1		**Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2610	124,17	1,33	324084	3472	27953	210846	577725
			НР - 72%, СП - 8%			112,13	0,07	292659	183		42794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2		**С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	1,48512	102442,00	--	152139	--	152139	--	164310
			СП - 8%			--	--	--	--		12171	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								742034
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292659				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3472			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180092		
			- Накладные расходы	Тенге							210846	
			- Сметная прибыль	Тенге							54965	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								6 678
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге								12 728
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								15 229
			ИТОГО по акту	**Тенге**								776 669

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**								815 543
			Скидка подрядчика-10%	Тенге								81 554
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								733 988
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								88 079
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								822 067

Заказчик
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.
Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.
Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Б.
(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор
ТОО "Urban Plan"
Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.
(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №4/23 от 17.08.2023г.)

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Директор филиала _____ Узыханов С.Т
Начальник ПТО _____ Павлеева С.А.
Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

40

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, район пересечения улицы Ш. Айтматова и улиц ЕК-17, ЕК-21. Корректировка-2 (проектное наименование)."**
(наименование, адрес)

Объект **Паркинг\ЕК-21\ Пожарная сигнализация,оповещение людей о пожаре. Автоматика внутреннего противопожарного водопровода. Автоматика дымоудаления № 2-10-7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/71 от 04.05.2020

Основание: Пожарная сигнализация,оповещение людей о пожаре. Автоматика внутреннего противопожарного водо

Акт приемки выполненных работ №8
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	3	45428,09	2,08	136284	6	1038	82496	236283
			НР - 61%, СП - 8%			45080,00	--	135240	--		17502	
2		Прайс СТПРАЙС	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИУ**	шт.	1	62303,79	--	62304	--	62304	--	67288
			СП - 8%			--	--	--	--		4984	
3		С1248-303-0606 248-303-0606 РСНБ РК 2015	**Приборы управления модели Рубеж-ПДУ**	шт.	1	2841,00	--	2841	--	2841	--	3068
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
4		Прайс СТПРАЙС лист	**Изолятор шлейфа ИЗ-1**	шт	14	3131,04	--	43835	--	43835	--	47342
			СП - 8%			--	--	--	--		3507	
5		Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	300	3777,25	2,08	1133175	624	20751	678198	1956283
			НР - 61%, СП - 8%			3706,00	--	1111800	--		144910	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2015	+ /Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64/	шт.	300	3911,00	--	1173300	--	1173300	--	1267164
			СП - 8%			--	--	--	--		93864	
7		Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	14	707,14	22,68	9900	318	502	5539	16674
			НР - 61%; СП - 8%			648,55	--	9080	--		1235	
8		С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	14	1761,00	--	24654	--	24654	--	26626
			СП - 8%			--	--	--	--		1972	
9		Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	18	3197,15	35,15	57549	633	--	42937	108525
			НР - 75%; СП - 8%			3162,00	18,53	56916	334		8039	
10		Прайс СТПРАЙС	Адресная марка АМ-4	шт	1	4435,18	--	4435	--	4435	--	4790
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
11		Прайс СТПРАЙС	Модуль адресный релейный модели РМ-1	шт.	8	5011,66	--	40093	--	40093	--	43300
			СП - 8%			--	--	--	--		3207	
12		Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	21	707,14	22,68	14850	476	754	8308	25011
			НР - 61%; СП - 8%			648,55	--	13620	--		1853	
13		С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной адресный "Пуск пожарных насосов" ИПР 513-11	шт.	11	1761,00	--	19371	--	19371	--	20921
			СП - 8%			--	--	--	--		1550	
14		С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной адресный "Запуск дымоудаления" ИПР 513-11	шт.	6	1761,00	--	10566	--	10566	--	11411
			СП - 8%			--	--	--	--		845	
15		Прайс СТПРАЙС	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	4	15140,18	--	60561	--	60561	--	65406
			СП - 8%			--	--	--	--		4845	
16		Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ.	Шкаф. Установка	изделие	1	1490,21	133,98	1490	134	426	902	2583
			НР - 90%; СП - 8%			929,52	72,60	930	73		191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		С1245-405-1902 245-405-1902 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,18	шт.	1	338914,00	--	338914	--	338914	--	366027
			СП - 8%			--	--	--	--		27113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	4851,31	2,47	63067	32	947	37874	109016
			НР - 61%; СП - 8%			4776,00	--	62088	--		8075	
19		С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8	шт.	1	1240,00	--	1240	--	1240	--	1339
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
20		С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 "Пожар"	шт.	12	1240,00	--	14880	--	14880	--	16070
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
21		Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	11	20932,32	1,69	230256	19	1668	139427	399258
			НР - 61%; СП - 8%			20779,00	--	228569	--		29575	
22		С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35	шт.	11	1706,00	--	18766	--	18766	--	20267
			СП - 8%			--	--	--	--		1501	
23		Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10113,63	1,69	10114	2	132	6088	17498
			НР - 61%; СП - 8%			9980,00	--	9980	--		1296	
24		Прайс СТПРАЙС	Блок резервного питания БР-12 2х17	шт	1	20895,43	--	20895	--	20895	--	22567
			СП - 8%			--	--	--	--		1672	
25		Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	955,45	--	14332	--	164	8642	24812
			НР - 61%; СП - 8%			944,50	--	14168	--		1838	
26		С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
27		Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	11	4020,48	--	44225	--	3459	29352	79463
			НР - 72%; СП - 8%			3706,00	--	40766	--		5886	
28		Прайс СТПРАЙС	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	7	7342,18	--	51395	--	51395	--	55507
			СП - 8%			--	--	--	--		4112	
29		Прайс СТПРАЙС	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	3847,77	--	7696	--	7696	--	8312

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
30		Прайс СТПРАЙС	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	12335,62	--	24671	--	24671	--	26645
			СП - 8%			--	--	--	--		1974	
31		Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5	10113,63	1,69	50568	8	660	30439	87488
			НР - 61%; СП - 8%			9980,00	--	49900	--		6481	
32		С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/1,5 RSR 1x7	шт.	1	14435,00	--	14435	--	14435	--	15590
			СП - 8%			--	--	--	--		1155	
33		С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	3	14435,00	--	43305	--	43305	--	46769
			СП - 8%			--	--	--	--		3464	
34		Прайс СТПРАЙС	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x12-Р-БР	шт.	1	31786,66	--	31787	--	31787	--	34330
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
35		Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ.	Шкаф. Установка	изделие	2	1490,21	133,98	2980	268	853	1804	5167
			НР - 90%; СП - 8%			929,52	72,60	1859	145		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36		С1245-405-1901 245-405-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф управления ШУ-Т-22	шт.	2	324280,00	--	648560	--	648560	--	700445
			СП - 8%			--	--	--	--		51885	
37		Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	175	144,64	1,42	25312	248	2561	16217	44852
			НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,12	22503	21		3322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38		Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	10	100,78	0,78	1008	8	104	646	1786
			НР - 72%; СП - 8%			89,62	0,09	896	1		132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39		Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3410	488,23	2,89	1664864	9855	128284	1100298	2986375

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			447,72	0,43	1526725	1466		221213	
40		С1243-108-1501 243-108-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,04386	390844,00	--	17142	--	17142	--	18513
			СП - 8%			--	--	--	--		1371	
41		С1243-108-0905 243-108-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-0,66	км	0,0918	2738424,00	--	251387	--	251387	--	271498
			СП - 8%			--	--	--	--		20111	
42		С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0,66	км	0,0408	1258135,00	--	51332	--	51332	--	55439
			СП - 8%			--	--	--	--		4107	
43		С1243-108-0902 243-108-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,0204	862509,00	--	17595	--	17595	--	19003
			СП - 8%			--	--	--	--		1408	
44		Прайс СТПРАЙС	Кабель-КИнг(А)-FRLS 2x2x0,64	м	43,86	245,89	--	10785	--	10785	--	11648
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
45		Прайс СТПРАЙС	Кабель-КИнг(А)-FRLS 2x2x0,8	м	64,26	246,80	--	15859	--	15859	--	17128
			СП - 8%			--	--	--	--		1269	
46		Прайс СТПРАЙС	Кабель-КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	2662,2	204,91	--	545511	--	545511	--	589152
			СП - 8%			--	--	--	--		43641	
47		Прайс СТПРАЙС	Кабель-КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	481,44	252,27	--	121453	--	121453	--	131169
			СП - 8%			--	--	--	--		9716	
48		Прайс СТПРАЙС	Кабель-КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	167,28	369,75	--	61852	--	61852	--	66800
			СП - 8%			--	--	--	--		4948	
49		Прайс СТПРАЙС	Кабель-КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	51	141,16	--	7199	--	7199	--	7775
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
50		Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	955,45	--	6688	--	76	4033	11579
			НР - 61%, СП - 8%			944,50	--	6612	--		858	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51		С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	7	829,00	--	5803	--	5803	--	6267
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
52		Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	50	292,27	3,03	14614	151	226	10259	26863
			НР - 72%; СП - 8%			284,74	0,24	14237	12		1990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53		С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	50,5	140,00	--	7070	--	7070	--	7636
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
54		Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	шт.	1	707,14	22,68	707	23	35	396	1191
			НР - 61%; СП - 8%			648,55	--	649	--		88	
55		Прайс СТПРАЙС	**Программатор адресных устройств ПКУ-1**	шт	1	27091,02	--	27091	--	27091	--	29258
			СП - 8%			--	--	--	--		2167	
56		Прайс СТПРАЙС	**Инженерный пакет "FIRESEC-PRO"**	к-т	1	290182,71	--	290183	--	290183	--	313398
			СП - 8%			--	--	--	--		23215	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10559068
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3306538				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12805			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2052			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4253718		
			- Накладные расходы	Тенге							2203855	
			- Сметная прибыль	Тенге							782154	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	95 032
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге	181 120
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	216 704
ИТОГО по акту	**Тенге**	11 051 924
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	**Тенге**	11 605 088
Скидка подрядчика-10%	Тенге	1 160 509
ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**	10 444 580
НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге	1 253 349
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	11 697 929

Заказчик

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Ведущий инженер ПТО _____ Қалдыбек Н.М.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технический надзор

ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер эксперт технического надзора _____ Құсаин Ж.Е.

(Аттестат № KZ53VJE00070829 от 23.11.2021г.)

Авторский надзор

ТОО "Urban Plan"

Эксперт авторского надзора _____ Макишев Б.Т.

(ИИН 690404300593, Аттестат №KZ34VJE00067679 Приказ №123 от 17.08.2023г.)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Директор филиала _____ Узыханов С.Т

Начальник ПТО _____ Авдеева С.А.

Руководитель проекта _____ Айтжанов Р.С.

47