Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 14.07.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**237 555 384,60**	115 949 175,82							13 913 901,09	129 863 076,91
Удержание аванса 30%	38 958 923,07	34 784 752,75							4 174 170,32	38 958 923,07
Удержание 5%	6 493 153,84	5 797 458,79							695 695,05	6 493 153,84
Всего к выплате	**84 411 000,00**	**75 366 964,28**							9 044 035,72	84 411 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К.

БИН 091240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.М.

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Автор: ТОО "ДИАС-Проект"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Акт №6

выполненных работ за июль месяц от 14.07.2023г.

Локальная смета №1-1-1

на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Блок А										
			Полы										
1	5	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Основания бетонные. Разборка	$м^3$	31,9024	22399,82	9490,92	714608	302783	--	456348	1264632	Казахстан
			НР = 84% СП = 8%			12908,90	4120,25	411825	131446		93676		
2	6	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	709,67	1092,43	35,97	775265	25527	--	550938	1432299	Казахстан
			НР = 72% СП = 8%			1056,46	21,77	749738	15450		106096		
3	7	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	2241,11	180,36	--	404207	--	--	291031	750862	Казахстан
			НР = 72% СП = 8%			180,36	--	404207	--		55624		
4	8	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	2241,11	97,02	--	217432	--	--	156542	403892	Казахстан
			НР = 72% СП = 8%			97,02	--	217432	--		29919		

5	9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	1171,79	446,47	21,48	523170	25170		369528	964114	Казахстан
						424,99	13,00	498000	15233		71416		
6	10	Е12-120104-0510 1212-0104-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной	$м^2$	98,2	385,78	--	37884	--	--	27276	70372	Казахстан
						385,78	--	37884	--		5212		
7	11	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	815,98	180,62	--	147382	--	--	106118	273777	Казахстан
						180,62	--	147382	--		20277		
8	12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1687,36	47,69	--	80470	--	--	57944	149483	Казахстан
						47,69	--	80470	--		11069		
			Отделка										
9	13	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	3459,8	225,14	--	778939	--	--	560834	1446957	Казахстан
						225,14	--	778939	--		107185		
10	14	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	9225,34	291,44	--	2688633	--	--	2258455	5342856	Казахстан
						291,44	--	2688633	--		395767		
			Кровли										
11	16	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1515,3	132,75	0,07	201156	106	--	144757	373582	Казахстан
						132,68	--	201050	--		27669		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6569146	353586	--	4979771	12472826	
								6215560	162129	--	923910		
			РАЗДЕЛ 5. Блок Б										
			Полы										
12	35	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания бетонные. Разборка	$м^3$	27,6756	22399,82	9490,92	619928	262667	--	395885	1097078	Казахстан
						12908,90	4120,25	357262	114030		81265		
13	36	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	691,89	1092,43	35,97	755841	24887	--	537135	1396414	Казахстан
						1056,46	21,77	730954	15062		103438		

14	37	E12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытий: кирпичных столбиков под лаги	м²	1937,1	180,36	–	349375	–	–	251552	649006	Казахстан
						180,36	–	349375	–		48979		
15	38	E12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытий: лаг из досок и брусков	м²	1937,1	97,02	–	187937	–	–	135506	349104	Казахстан
						97,02	–	187937	–		25860		
16	39	E12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытий	м²	1937,1	446,47	21,48	864857	41609	–	610864	1593788	Казахстан
						424,99	13,00	823248	25182		118066		
17	40	E12-120104-0510 1212-0104-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной	м²	109	385,78	–	42050	–	–	30276	78112	Казахстан
						385,78	–	42050	–		5786		
18	41	E12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	874,12	180,62	–	157884	–	–	113679	293285	Казахстан
						180,62	–	157884	–		21722		
19	42	E12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1451,7	47,69	–	69232	–	–	49851	128607	Казахстан
						47,69	–	69232	–		9523		
		Отделка											
20	43	E12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с земли и легов	м²	2688,15	225,14	–	605210	–	–	435749	1124238	Казахстан
						225,14	–	605210	–		83279		
21	44	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	6910,34	291,44	–	2013949	–	–	1691720	4002123	Казахстан
						291,44	–	2013949	–		296454		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				5666263	329163	–	4252017	10711755	
								5337103	154274	–	793472		
						РАЗДЕЛ 7. Блок В							
		Полы											
22	54	E11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания бетонные. Разборка	м³	18,084	22399,82	9490,92	405078	171634	–	258682	716861	Казахстан
						12908,90	4120,25	233445	74511		53101		

23	55	E12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	452,1	1092,43	35,97	493888	16262	–	350979	912456	Казахстан
			НР=72% СП=8%			1056,46	21,77	477626	9842		67589		
24	56	E12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м²	1102,2	180,36	–	198793	–	–	143132	369281	Казахстан
			НР=72% СП=8%			180,36	–	198793	–		27357		
25	57	E12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	1102,2	97,02	–	106935	–	–	76989	198638	Казахстан
			НР=72% СП=8%			97,02	–	106935	–		14714		
26	58	E12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	1102,2	446,47	21,48	492099	23676	–	347579	906857	Казахстан
			НР=72% СП=8%			424,99	13,00	468424	14329		67179		
27	59	E12-120104-0510 1212-0104-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски масляной	м²	100,8	385,78	–	38887	–	–	27998	72236	Казахстан
			НР=72% СП=8%			385,78	–	38887	–		5350		
28	60	E12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	499,66	180,62	–	90249	–	–	64981	167646	Казахстан
			НР=72% СП=8%			180,62	–	90249	–		12417		
29	61	E12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	644,78	47,69	–	30750	–	–	22142	57122	Казахстан
			НР=72% СП=8%			47,69	–	30750	–		4230		
			Отделка										
30	62	E12-120104-0501 1212-0164-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	1693,48	225,14	–	381270	–	–	274513	708247	Казахстан
			НР=72% СП=8%			225,14	–	381270	–		52464		
31	63	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	4197,83	291,44	–	1223416	–	–	1027671	2431174	Казахстан
			НР=84% СП=8%			291,44	–	1223416	–		180087		
			Кровли										
32	64	E12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м² кровли	773,6	394,35	25,33	305069	19595	–	209762	556017	Казахстан
			НР=72% СП=8%			369,02	7,58	285474	5864		41186		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3766434	231167	--	2804427	7096535	
								3535267	104546	--	525674		
			РАЗДЕЛ 10. Котельная										
			Полы										
33	77	E11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания бетонные. Разборка	м³	11,4	22399,82	9490,92	255358	108197	--	163071	451903	Казахстан
			ЗП=14%; СН=9%			12908,90	4120,25	147161	46971		33474		
34	78	E12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	142,5	2524,90	843,51	359798	120200	--	210872	616324	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			1681,39	373,89	239598	53279		45654		
35	79	E12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м²	347,97	180,36	--	62760	--	--	45187	116584	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			180,36	--	62760	--		8637		
36	80	E12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	347,97	97,02	--	33760	--	--	24306	62711	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			97,02	--	33760	--		4645		
37	81	E12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	347,97	446,47	21,48	155358	7475	--	109732	286299	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			424,99	13,00	147884	4524		21209		
38	82	E12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	120,9	180,62	--	21837	--	--	15723	40564	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			180,62	--	21837	--		3004		
39	83	E12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	349,78	47,69	--	16681	--	--	12011	30987	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			47,69	--	16681	--		2295		
			Отделка										
40	84	E12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	490,47	225,14	--	110424	--	--	79505	205124	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			225,14	--	110424	--		15195		
41	85	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	1658,14	291,44	--	483248	--	--	405929	960311	Казахстан
			ЗП=14%; СН=9%			291,44	--	483248	--		71134		
			Кровля										
42	86	E12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м² кровли	734,87	394,35	25,33	289796	18614	--	199260	528180	Казахстан
			ЗП=22%; СН=9%			369,02	7,58	271182	5570		39124		

43	87	E12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	734,87	132,75	0,07	97554	51	--	70202	181175	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			132,68	--	97503	--		13419		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1886574	254537	--	1335798	3480162	
								1632037	110344	--	257790		
			РАЗДЕЛ 11. Отопление										
44	88	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопровода	310	540,01	4,88	167403	1513	11618	111414	301122	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			497,65	1,51	154272	468		22305		
45	89	E12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопровода	3	928,93	8,36	2787	25	194	1855	5013	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			856,03	2,57	2568	8		371		
46	90	E12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	185	1474,47	55,95	272777	10351	--	193458	503535	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			1418,52	33,87	262426	6266		37300		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				442967	11889	11812	306727	809670	
								419266	6742	--	59976		
			РАЗДЕЛ 12. Тепловые сети										
47	91	E12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	467,5	458,04	116,80	214134	54604	1192	129722	371364	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			338,69	46,70	158338	21832		27508		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				214134	54604	1192	129722	371364	
								158338	21832	--	27508		
			РАЗДЕЛ 13. Наружные сети водопровода и канализации										
48	92	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,191	317534,07	146505,86	60649	27982	--	40876	109647	Казахстан
			НР - 99% СП - 8%			171028,21	45143,64	32666	8622		8122		
49	93	E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^2$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,6	21195,59	9954,02	118695	55743	--	85114	220114	Казахстан
			НР - 99% СП - 8%			11241,57	4110,87	62953	23021		16305		
50	94	E12-160101-0203 1216-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	480	2237,00	--	1073760	--	--	773107	1994616	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			2237,00	--	1073760	--		147749		

51	95	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж	м³ конструкций колодца	6,4	20657,40	7708,27	132207	49333	--	102266	253231	Казахстан
						12949,13	3191,41	82874	20425		18758		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1385311	133058	--	1001364	2577608	
								1252253	52068	--	190935		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									37519920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18549823					-
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1368004				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					611935				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13004			
			- Накладные расходы	Тенге							14809825		
			- Сметная прибыль	Тенге							2779264		

Временные здания и сооружения 1,2 %							450 239
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							121 504,51
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**761 833**
Итого в ценах 2023 г. К=1,0849057							**42 152 380**
Договорной коэффициент К=0,95							40 044 760,81
НДС (12 %)							4 805 371,29
Итого							**44 850 132,10**

Подрядчик
ТОО "КазВроСтрой"
Директор Рахимов Ж.Б.
БИН 050940013378

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор Жамилбекова А.К.
БИН 991240002446

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт Алдаберганов К.И.
БИН 091240003496

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер Нуралиев Д.
БИН 020940002169

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компании"

Автор: ТОО "ДИАС-Проект"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Акт №7

выполненных работ за июль месяц от **14.07.2023г.**

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Узел 531										
3	18	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	2489,21	844,47	33,45	2102063	83264	865424	1128682	3489200	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			463,35	19,02	1153375	47345		258455		
			Узел 400										
6	21	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	97,65	844,47	33,45	82462	3266	33950	44277	136878	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			463,35	19,02	45246	1857		10139		
7	22	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02**	**Гидроизоляция окклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	97,65	2227,52	108,11	217517	10556	118415	84738	326435	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			906,77	16,39	88546	1600		24180		

8	23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;*	$м^2$ стяжки	97,65	844,47 463,35	33,45 19,02	82462 45246	3266 1857	33950	44277 10139	136878	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2484504 1332413	100352 52659	1051739 –	1301974 302913	4089391	
			РАЗДЕЛ 3. Кровля										
			Деревянные элементы кровли										
11	26	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	75,4156	200072,82 32659,85	1075,75 399,52	15088612 2463062	81128 30130	12544422	2243873 1386599	18719084	Казахстан
12	27	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%;*	$м^3$ древесины в конструкции	75,4156	11693,44 1214,37	80,56 34,90	881868 91582	6075 2632	784211	84793 77333	1043993	Казахстан
13	28	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК *НР - 90%; СП - 8%;*	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	171,8924	2243,15 2183,21	36,22 16,41	385580 375277	6226 2821	4077	340289 58069	783937	Казахстан
14	29	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК *СП - 8%;*	$м^3$	1,237	141131,00 –	– –	174579 –	– –	174579	– 13966	188545	Казахстан
15	30	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%;* *Формула объема – 2,7 / 2,2*	$м^3$	4,9	141131,00 –	– –	691542 –	– –	691542	– 55323	746865	Казахстан
16	31	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема – 0,875 / 0,562 / 2,7 / 2,2*	$м^3$ древесины в конструкции	6,137	9861,68 2981,68	58,05 25,01	60521 18299	356 153	41866	16607 6170	83298	Казахстан

17	32	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0367	403617,00	--	14813	--	14813	--	15998	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1185		
18	33	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,048	1064976,63	1817,03	51119	87	49423	1498	56827	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			33529,60	773,64	1609	37		4209		
19	34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0273	372799,00	--	10177	--	10177	--	10991	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		814		
20	35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,44452	1134149,68	9642,69	504152	4287	462576	44986	593069	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	37289	835		43931		
21	37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1515,312	407,40	3,74	617338	5667	541982	64931	736851	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			45,99	1,62	69689	2455		54582		
22	45	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	164	1989,00	--	326196	--	326196	--	352292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26096		
			Слуховое окно 19шт										
23	46	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	19	11364,31	1159,25	215922	22025	17530	167060	413620	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			9282,46	487,12	176367	9255		30638		
24	47	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/	$м^3$	3,344	141131,00	--	471942	--	471942	--	509697	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37755		
25	48	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	1,9	138654,00	--	263443	--	263443	--	284518	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21075		

26	49	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 96%; СП - 8%;*	м³ древесины в конструкции	5,244	9861,68 2981,68	58,05 25,01	51715 15636	304 131	35775	14190 5272	71178	Казахстан
27	51	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%;*	м² изолируемой поверхности	152	1129,71 273,72	34,37 5,65	171716 41605	5224 859	124887	39067 16863	227646	Казахстан
28	53	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%;*	м	56,12	1989,00 –	– –	111627 –	– –	111627	– 8930	120557	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20092862 3290416	131379 49308	16671068 –	3017294 1848810	24958966	
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка										
29	70	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%;*	м² отделываемой поверхности	4579,13	1020,07 709,43	5,81 2,05	4671033 3248572	26605 9387	1395856	2606349 582191	7859573	Казахстан
30	72	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%;*	м² отделываемой поверхности	7238,36479	955,38 512,67	5,81 2,05	6915389 3710892	42055 14839	3162442	2980585 791678	10687652	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11586422 6959464	68660 24226	4558298 –	5586934 1373869	18547225	

ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге	47595582
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	11582293
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	300391
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	126193
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	22281104
- Накладные расходы	Тенге	9906202
- Сметная прибыль	Тенге	3525592

Временные здания и сооружения 1,2 %				571 147
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				154 133,53
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				966 417
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				53 472 051
Договорной коэффициент К=0,95				50 798 448,46
НДС (12 %)				6 095 813,81

Итого			58 894 262,27

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт Алтаберген К.К.
БИН 091240003496

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор Жамалбекова А.К.
БИН 991240002446

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер Пуралиев Е.
БИН 020940003169

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.
Наименование объекта Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города

Акт №8

выполненных работ за июль месяц от 14.07.2023г.

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
			Узел 531										
1	18	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**921,025375**	**844,47**	**33,45**	**777778**	**30808**	**320213**	**417619**	**1291029**	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			**463,35**	**19,02**	**426757**	**17518**		**95632**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**777778**	**30808**	**320213**	**417619**	**1291029**	
								426757	**17518**	**--**	**95632**		
			РАЗДЕЛ 3. Кровля										
			Деревянные элементы кровли										
2	26	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**50,1128**	**200072,82**	**1075,75**	**10026209**	**53909**	**8335623**	**1491028**	**12438616**	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			**32659,85**	**399,52**	**1636677**	**20021**		**921379**		
3	27	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**50,1128**	**11693,44**	**80,56**	**585991**	**4037**	**521099**	**56344**	**693721**	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			**1214,37**	**34,90**	**60855**	**1749**		**51387**		
4	31	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**3,4981**	**9861,68**	**58,05**	**34497**	**203**	**23864**	**9466**	**47480**	Казахстан

			НР - 90%; СП - 8%;			2981,68	25,01	10430	87		3517		
5	32	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,020652	403617,00	--	8335	--	8335	--	9002	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		667		
6	33	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,036674	1064976,63	1817,03	39057	66	37761	1145	43418	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%;			33529,60	773,64	1230	28		3216		
7	34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0183611	372799,00	--	6845	--	6845	--	7393	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		548		
8	35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25873	1134149,68	9642,69	293439	2495	269240	26184	345193	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%;			83886,71	1877,81	21704	486		25570		
9	37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1101,47	407,40	3,74	448739	4119	393963	47198	535612	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			45,99	1,62	50657	1784		39675		
10	38	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1101,47	1129,71	34,37	1244342	37857	904991	283100	1649639	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	301494	6223		122197		
11	39	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,9	1129,71	34,37	174992	5324	127269	39812	231989	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	42399	875		17185		
12	40	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	39,9	1158,31	34,37	46217	1371	33925	10255	60990	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	10921	225		4518		
13	41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	961,74	842,17	142,19	809949	136750	374733	305881	1205099	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			310,34	35,37	298466	34017		89269		
14	42	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	961,74	322,24	31,66	309911	30448	262806	22582	359094	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			17,32	8,20	16657	7886		26602		

15	43	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	961,74	1331,08	69,76	1280153	67091	516935	655214	2090198	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	696127	16061		154831		
16	44	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	39,623688	58760,00	--	2328288	--	2328288	--	2514551	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		186263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17636964	343670	14145675	2948209	22231995	
								3147617	89442	--	1646824		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								23523023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3574374					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					374478				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106960				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14465888			
			- Накладные расходы	Тенге							3365828		
			- Сметная прибыль	Тенге							1742456		

Временные здания и сооружения 1,2 %				282 276
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				76 176,96
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				477 630
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				26 427 333
Договорной коэффицент К=0,95				25 105 966,56
НДС 12 %				3 012 715,98
Итого				28 118 682,54

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
БИН 050940013378

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор _____ **Жамалбекова А.К.**
БИН 991240002446

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт _____ **Алдабергенов К.К.**
БИН 091240003496

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер _____ **Нурлиев Е.**
БИН 020940003169