Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц от 04.09.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**539 463 076,90**	116 071 428,57							13 928 571,43	130 000 000,00
Удержание аванса 30%		34 821 428,57							4 178 571,43	39 000 000,00
Удержание 5%		5 803 571,43							696 428,57	6 500 000,00
Всего к выплате		**75 446 428,57**							9 053 571,43	84 500 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К.

БИН 991240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тлеубаев У.М.

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.
Наименование Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления

Акт №18

выполненных работ за август месяц от 04.09.2023г.

Корректирующая смета №2
на Общестроительные работы. БЛОК А

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ										
			Оконные и дверные проемы										
1	1	223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	1 м2	743,625	35465		26372661		26372661	28482473		Казахстан
			СП - 8%							2109813			
2	2	223-201-0402 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	147,42	27879		4109922		4109922	4438716		Казахстан
			СП - 8%:							328794			

3	3	223-201-0403 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	94,92	38072		3613794		3613794		3902898	Казахстан
			СП - 8%;								289104		
			Кровля										
4	4	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	1515,312	7255,22	29,19	10993922	44232	8627914	2144203	14189175	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	2321776	8880		1051050		
			Слуховое окно 19шт										
5	5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	152	7255,22	29,19	1102793	4437	865461	215084	1423307	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	232896	891		105430		
			Наружнняя отделка										
6	6	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	1 м2	1484,758	3 621,00		5 376 309		5 376 309		5 806 414	
			СП - 8%								430 105		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								**58 242 984**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 554 672					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48 669				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9 770				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 673 583			
			- Накладные расходы	Тенге							2 359 287		
			- Сметная прибыль	Тенге							4 314 295		

Корректирующая смета №3

на Общестроительные работы. БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ

Оконные и дверные проемы

7	1	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	246,535	35465		8743364		8743364		9442833	Казахстан
			СП - 8%								699469		
8	2	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	116,13	27879		3237588		3237588		3496595	Казахстан
			СП - 8%;								259007		
9	3	223-201-0403 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	51,45	38072		1958804		1958804		2115509	Казахстан
			СП - 8%;								156704		
			Кровля										
10	4	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1101,47	7255,22	29,19	7991407	32152	6271572	1558607	10314015	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	1687683	6455		764001		
			Слуховое окно 19шт										
11	5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	152	7255,22	29,19	1102793	4437	865461	215084	1423307	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	232896	891		105430		
			Наружнняя отделка										
12	6	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	1660,813	3 621,00		6 013 804		6 013 804		6 494 908	
			СП - 8%								481 104		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								33 287 168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 920 579					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36 589				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7 345				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 239 406			
			- Накладные расходы	Тенге							1 773 691		
			- Сметная прибыль	Тенге							2 465 716		

Корректирующая смета №4

на Общестроительные работы. БЛОК В

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ										
			Оконные и дверные проемы										
13	1	223-102-0203	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	1 м2	111,07	35465		3939098		3939098		4254225	Казахстан
			СП - 8%								315128		
14	2	223-201-0402 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	84,84	27879		2365254		2365254		2554475	Казахстан
			СП - 8%;								189220		
15	3	223-201-0403 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	11,76	38072		447727		447727		483545	Казахстан
			СП - 8%;								35818		
			Кровля										
16	4	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	616,22406	7255,22	29,19	4470841	17988	3508669	871972	5770238	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	944185	3611		427425		
			Наружнняя отделка										
17	6	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	1063,865	3 621,00		3 852 255		3 852 255		4 160 435	
			СП - 8%								308 180		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**17 222 919**
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	944 185		
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	17 988		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	3 611		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		2 147 744	
- Накладные расходы	Тенге		871 972	
- Сметная прибыль	Тенге		1 275 772	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**108 753 070**
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	5 419 436		
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	103 245		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	20 727		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		13 060 733	
- Накладные расходы	Тенге		5 004 950	
- Сметная прибыль	Тенге		8 055 783	

Всего по АКТУ				**108 753 070**
Временные здания и сооружения 1,2 %				1 305 037
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				352 185,94
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**2 208 206**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				**122 180 451**
Договорной коэффицент К=0,95				**116 071 428,57**
НДС (12 %)				**13 928 571,43**
Итого				**130 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____Букенов Ж.Б.
БИН 050940013378

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор _____Жамалбекова А.К.
БИН 991240002446

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт _____Алмабергенов К.К.
БИН 091240003496

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер _____Нуралиев Е.
БИН 020940003169