Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования
Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц от 29.09.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**616 386 153,83**	68 681 318,69							8 241 758,24	76 923 076,93
Удержание аванса 30%		20 604 395,61							2 472 527,47	23 076 923,08
Удержание 5%		3 434 065,94							412 087,91	3 846 153,85
Всего к выплате		**44 642 857,14**							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент

Жаутыбекинтеев
БИН 991240002446

Технический надзор
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.М.
БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.
БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент**
Технадзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Автор: **ТОО "ДИАС-Проект"**
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа┐интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления**

Акт №19

выполненных работ за сентябрь месяц от 29.09.2023г.

Локальная смета 1-1
на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 14. Ген план										
1	**98**	**Е11-460401-0105 1146-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены мелкоблочные. Разборка**	**$м^3$**	**210**	**11526.26**	**3233.63**	**2420515**	**679062**	**--**	**1710450**	**4461441**	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			**8292.63**	**1403.80**	**1741452**	**294798**		**330477**		
2	**99**	**Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0.6**	**140268.88**	**75091.62**	**84161**	**45054**	**10354**	**25285**	**118202**	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			**47921.33**	**13154.16**	**28753**	**7892**		**8756**		
3	**100**	**Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**$м^3$ строительного объема**	**72**	**2427.55**	**763.25**	**174784**	**54954**	**--**	**117245**	**315391**	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%; *Формула объема = 24.3*			**1664.30**	**274.27**	**119830**	**19747**		**23363**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4895034**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1890035**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**779070**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**322437**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10354**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1852980**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**362596**		

Локальная смета 2-1-1

на Общетроительные работы Блок А

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Окна										
4	11	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**743.625**	**3120.72**	**226.75**	**2320645**	**168617**	**1189056**	**942113**	**3523778**	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			**1294.97**	**112.72**	**962972**	**83821**		**261020**		
5	13	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**361.45**	**1467.07**	**6.61**	**530272**	**2389**	**420605**	**97577**	**678076**	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			**296.80**	**3.16**	**107278**	**1142**		**50227**		
6	14	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	**м**	**361.45**	**851.00**	**--**	**307594**	**--**	**307594**	**--**	**332202**	Казахстан
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**24608**		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
7	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м^2 покрытия**	**562.85**	**8609.07**	**90.83**	**4845615**	**51124**	**3866447**	**896635**	**6201631**	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			**1648.83**	**45.88**	**928044**	**25824**		**459380**		
8	17	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**400.02**	**2405.62**	**16.14**	**962291**	**6456**	**807280**	**141916**	**1192544**	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			**371.37**	**6.05**	**148555**	**2420**		**88337**		
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка										
8	67	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м^2 поверхности облицовки**	**899.85**	**3515.82**	**9.85**	**3163728**	**8864**	**1573198**	**1266895**	**4785072**	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%;			**1757.69**	**2.17**	**1581666**	**1953**		**354450**		
9	68	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**147.27**	**4466.72**	**11.78**	**657798**	**1735**	**365881**	**232402**	**961416**	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			**1970.46**	**2.17**	**290183**	**320**		**71216**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17674719**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4018697**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**239184**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**115479**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8530061**			

			- Накладные расходы	Тенге							3577538		
			- Сметная прибыль	Тенге							1309237		

Локальная смета 2-2-1
на Общетроительные работы Блок Б

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Окна										
10	11	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	246.535	3120.72	226.75	769367	55901	394211	312340	1168243	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			1294.97	112.72	319255	27789		86536		
11	13	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	183.6	1467.07	6.61	269354	1213	213649	49565	344432	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			296.80	3.16	54492	580		25513		
12	14	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	183.6	851.00	--	156244	--	156244	--	168743	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		12499		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
13	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	224.529357	8609.07	90.83	1932989	20394	1542384	357681	2473924	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			1648.83	45.88	370211	10301		183254		
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка										
14	59	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м² поверхности облицовки	1006.553	3515.82	9.85	3538859	9915	1759736	1417120	5352463	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%;			1757.69	2.17	1769208	2184		396484		
15	60	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	49.12149	4466.72	11.78	219412	579	122041	77519	320685	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1970.46	2.17	96792	107		23754		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9828490**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2239747**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**67607**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30660**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2645882**			

			- Накладные расходы	Тенге							1856544		
			- Сметная прибыль	Тенге							544786		

Локальная смета 2-3-1
на Общетроительные работы Блок В

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Окна										
16	11	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**111.07**	**3120.72**	**226.75**	**346618**	**25185**	**177601**	**140717**	**526321**	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			**1294.97**	**112.72**	**143832**	**12520**		**38987**		
17	13	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**80.2**	**1467.07**	**6.61**	**117659**	**530**	**93326**	**21651**	**150454**	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			**296.80**	**3.16**	**23803**	**253**		**11145**		
18	14	**С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	**м**	**80.2**	**851.00**	**--**	**68250**	**--**	**68250**	**--**	**73710**	Казахстан
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**5460**		
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка										
19	50	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м² поверхности облицовки**	**644.7675**	**3515.82**	**9.85**	**2266886**	**6351**	**1127234**	**907760**	**3428619**	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%;			**1757.69**	**2.17**	**1133301**	**1399**		**253972**		
20	51	**Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**87.07**	**4466.72**	**11.78**	**388903**	**1026**	**216316**	**137401**	**568408**	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			**1970.46**	**2.17**	**171562**	**189**		**42104**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4747512**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1472498**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33092**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14361**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1682726**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1207529**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**351668**		

Локальная смета 6-3
на Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
21	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**725.07134**	**150.93**	**143.05**	**109435**	**103721**	**--**	**21825**	**141759**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**7.88**	**33.92**	**5714**	**24594**		**10499**		
22	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3**	**12.9147567**	**2723.36**	**--**	**35172**	**--**	**--**	**25324**	**65335**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**2723.36**	**--**	**35172**	**--**		**4840**		
23	3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**44.0016**	**5366.85**	**227.61**	**236150**	**10015**	**163308**	**64978**	**325219**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			**1427.84**	**63.81**	**62827**	**2808**		**24090**		
24	4	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**104.732714**	**29.49**	**29.49**	**3089**	**3088**	**--**	**624**	**4011**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**8.28**	**--**	**867**		**297**		
25	5	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3**	**104.732714**	**106.47**	**89.83**	**11151**	**9408**	**377**	**2660**	**14916**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**13.04**	**22.24**	**1366**	**2329**		**1105**		
26	6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3**	**104.732714**	**223.57**	**108.11**	**23415**	**11323**	**--**	**12316**	**38589**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**115.46**	**47.86**	**12092**	**5013**		**2858**		
27	7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**26.1831784**	**1078.71**	**--**	**28244**	**--**	**--**	**20336**	**52466**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**1078.71**	**--**	**28244**	**--**		**3886**		
28	8	**Е11-010107-1304 1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**563.068605**	**69.07**	**69.07**	**38891**	**38891**	**--**	**6982**	**49544**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**17.22**	**--**	**9696**		**3671**		
			Трубопровод										
29	9	**Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.138**	**1606307.55**	**683827.10**	**221670**	**94368**	**3683**	**146367**	**397480**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			**895787.36**	**175553.56**	**123619**	**24226**		**29443**		
30	10	**С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**139.38**	**4695.00**	**--**	**654389**	**--**	**654389**	**--**	**706740**	Казахстан

			СП - 8%;			--	--	--	--		52351		
31	11	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2679.00	--	32148	--	32148	--	34720	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2572		
32	12	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.0072	976733.00	--	7032	--	7032	--	7595	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		563		
33	13	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.0686	976733.00	--	67004	--	67004	--	72364	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		5360		
34	14	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0.32	1413465.43	614619.64	452309	196678	4770	302170	814837	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			783941.60	169877.70	250861	54361		60358		
35	15	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	323.2	3391.00	--	1095971	--	1095971	--	1183649	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		87678		
36	16	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	14	829.00	--	11606	--	11606	--	12534	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		928		
37	17	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.008	976733.00	--	7814	--	7814	--	8439	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		625		
38	18	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.196	976733.00	--	191440	--	191440	--	206755	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		15315		
39	19	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	14206.47	7591.51	28413	15183	1010	17363	49438	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			6109.78	2659.58	12220	5319		3662		
40	20	Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	8762.05	2299.92	17524	4600	704	14191	34252	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			6109.78	1057.41	12220	2115		2537		
41	21	С1245-405-0403 245-405-0403 РСНБ РК 2022	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2	33579.00	--	67158	--	67158	--	72531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5373		
42	22	С1245-405-0404 245-405-0404 РСНБ РК 2022	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	2	46222.00	--	92444	--	92444	--	99840	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7396		

43	23	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.028	1359024.49	601871.90	38053	16852	331	25317	68439	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			745373.20	167935.51	20870	4702		5070		
44	24	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	28.28	1035.00	--	29270	--	29270	--	31612	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		2342		
45	25	С1241-112-0116 241-112-0116 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	2	317.00	--	634	--	634	--	685	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		51		
46	26	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.0008	976733.00	--	781	--	781	--	844	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		63		
47	27	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.02064	976733.00	--	20160	--	20160	--	21773	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1613		
			Деталь заделки трубопровода										
48	28	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0.285	175875.68	1605.22	50125	458	20170	24952	81083	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%;			103496.70	729.25	29497	208		6006		
49	29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.05956	1808466.77	652397.67	107712	38857	28257	52267	172777	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			681635.97	204777.70	40598	12197		12798		
50	30	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00276	813201.00	--	2244	--	2244	--	2424	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		180		
51	31	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	3563.37	284.38	3563	284	162	3104	7200	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			3117.17	18.23	3117	18		533		
52	32	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	4425.56	336.38	8851	672	637	7503	17662	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			3771.12	18.23	7542	36		1308		
53	33	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	12708.00	--	12708	--	12708	--	13725	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1017		
54	34	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934.00	--	37868	--	37868	--	40897	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3029		
55	35	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.005	1359024.49	601871.90	6795	3010	58	4521	12221	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			745373.20	167935.51	3727	840		905		

56	36	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0.005	1606307.55	683827.10	8032	3419	134	5303	14402	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			895787.36	175553.56	4479	878		1067		
57	37	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5.05	4695.00	--	23710	--	23710	--	25607	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1897		
58	38	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5.05	1801.00	--	9095	--	9095	--	9823	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		728		
59	39	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.005	1255434.74	48796.45	6277	244	4241	1775	8697	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			358481.76	182.31	1792	1		644		
60	40	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2020980.91	51528.36	2021	51	1608	359	2570	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			362013.60	328.16	362	--		190		
61	41	С1242-302-0503 242-302-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	43365.00	--	173460	--	173460	--	187337	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13877		
62	42	С1242-302-0405 242-302-0405 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	39687.00	--	317496	--	317496	--	342896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25400		
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (4шт)										
63	43	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	5.42592	3609.77	2414.51	19586	13101	29	11116	33158	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%;			1189.86	1013.02	6456	5497		2456		
64	44	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.56	59306.32	12584.59	211130	44801	80437	103227	339506	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			24127.06	5162.29	85892	18378		25149		
65	45	С1225-101-0622 225-101-0622 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	4	97140.00	--	388560	--	388560	--	419645	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х4;* *Формула стоимости = (97140)Х4*			--	--	--	--		31085		
66	46	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	12828.00	--	51312	--	51312	--	55417	Казахстан

			СП - 8%; *Формула объема = (1)X4*			--	--	--	--		4105		
67	47	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	9516.00	--	114192	--	114192	--	123327	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		9135		
68	48	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	5357.00	--	21428	--	21428	--	23142	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1714		
69	49	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5442.00	--	21768	--	21768	--	23509	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1741		
70	50	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	35152.00	--	140608	--	140608	--	151857	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		11249		
71	51	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0064	529223.45	244176.43	3387	1563	--	2283	6123	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			285047.02	75239.41	1824	482		454		
72	52	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	6.464	4054.00	--	26205	--	26205	--	28301	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		2096		
73	53	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1.2	22545.00	--	27054	--	27054	--	29218	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		2164		
74	54	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	143	313.37	2.20	44812	314	41301	2242	50818	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			22.36	0.36	3197	51		3764		
75	55	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	11	81346.51	2045.93	894812	22506	589724	222535	1206735	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			25689.25	929.79	282582	10228		89388		
76	56	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	295.5	686.47	19.78	202852	5845	58991	106652	334264	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			467.06	7.84	138016	2317		24760		
77	57	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 $м^2$	0.339825	552642.00	--	187802	--	187802	--	202826	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		15024		
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1 -1шт										
78	66	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152.00	--	70304	--	70304	--	75928	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		5624		
79	67	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по ж/бетонным и каменным опорам/**	т	0.07342	100872.96	34276.94	7406	2517	1142	3167	11419	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			51035.09	11480.28	3747	843		846		
80	68	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СТРЕМЯНКА См-1/ ГОСТ 25772-83**	т	0.07342	1004968.00	--	73785	--	73785	--	79688	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		5903		
81	69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	2.12918	93.16	2.20	198	5	118	52	270	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			35.03	0.36	75	1		20		
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2 -1шт										
82	78	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	35152.00	--	70304	--	70304	--	75928	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5624		
83	79	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по ж/бетонным и каменным опорам/**	т	0.07342	100872.96	34276.94	7406	2517	1142	3167	11419	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			51035.09	11480.28	3747	843		846		
84	80	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СТРЕМЯНКА См-1/ ГОСТ 25772-83**	т	0.07342	1004968.00	--	73785	--	73785	--	79688	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		5903		
85	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	2.12918	93.16	2.20	198	5	118	52	270	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			35.03	0.36	75	1		20		
			Канал лотковый										
86	82	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	72.949	16446.81	3543.66	1199778	258507	526946	591620	1934710	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%;			5679.65	1193.27	414325	87048		143312		
87	83	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	41.82	58882.18	--	2462453	--	2462453	--	2659449	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		196996		
88	84	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	31.129	71982.18	--	2240733	--	2240733	--	2419992	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		179259		
			Канал монолитный										
87	85	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$	2.8	32134.12	2867.56	89976	8029	65660	17179	115728	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%;			5816.80	925.45	16287	2591		8572		

88	86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1.849	27269.51	1474.09	50421	2725	44508	3457	58188	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%;			1724.11	330.53	3188	611		4310		
89	87	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.17972	331233.00	--	59529	--	59529	--	64291	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		4762		
90	88	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0.14694	1064976.63	1817.03	156488	267	151294	4587	173961	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%;			33529.60	773.64	4927	114		12886		
			Монолитный участок										
91	89	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$	18.8785	32134.12	2867.56	606644	54135	442697	115828	780270	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%;			5816.80	925.45	109812	17471		57798		
92	90	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1.162664	331233.00	--	385113	--	385113	--	415922	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		30809		
93	91	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	265	1129.71	34.37	299373	9108	217729	68110	396882	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			273.72	5.65	72536	1497		29399		
			Угол поворота										
94	92	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	8.383	16446.81	3543.66	137874	29706	60555	2015459	222329	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%;			5679.65	1193.27	47613	10003		16469		
95	93	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0.301	21362.00	--	6430	--	6430	--	6944	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		514		
96	94	С1212-101-1813 212-101-1813 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	3.168	20609.00	--	65289	--	65289	--	70512	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5223		
97	95	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	4.914	71982.18	--	353720	--	353720	--	382018	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		28298		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18519339**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1850618**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1006773**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**308184**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12206647**			
			- Накладные расходы	Тенге							**4030970**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1371802**		

Локальная смета 6-4
на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Канализация хоз-бытовая К1										
98	76	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0.355	636700.35	313205.83	226029	111189	--	144619	400300	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			323494.52	87998.78	114841	31240		29652		
99	77	С1241-204-0105 241-204-0105 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	358.55	4425.00	--	1586584	--	1586584	--	1713511	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		126927		
100	78	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0.005	726083.86	147909.10	3630	739	191	2953	7110	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			539978.40	56681.00	2700	283		527		
101	79	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	5.02	3536.00	--	17751	--	17751	--	19171	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1420		
			Колодец канализационный Д1500										
102	80	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	22.4	42014.48	9635.34	941124	215831	362717	447416	1499623	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			16186.41	3989.26	362576	89359		111083		
103	81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	7	29696.00	--	207872	--	207872	--	224502	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		16630		
104	82	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	14	13821.00	--	193494	--	193494	--	208974	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		15480		
105	83	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	7	27366.00	--	191562	--	191562	--	206887	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		15325		
106	84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	5811.00	--	40677	--	40677	--	43931	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		3254		
107	85	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	28	785.00	--	21980	--	21980	--	23738	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1758		

108	86	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	25559.00	--	178913	--	178913	--	193226	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		14313		
			Колодец канализационный Д1000 11шт										
109	87	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	6.43	51022.33	14310.68	328074	92018	86551	185053	554177	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			23251.10	5819.24	149505	37418		41050		
110	88	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	11	17148.00	--	188628	--	188628	--	203718	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15090		
111	89	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9516.00	--	57096	--	57096	--	61664	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4568		
112	90	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	15011.00	--	120088	--	120088	--	129695	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9607		
113	91	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	11	12828.00	--	141108	--	141108	--	152397	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11289		
114	92	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	5811.00	--	63921	--	63921	--	69035	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5114		
115	93	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5442.00	--	27210	--	27210	--	29387	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2177		
116	94	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785.00	--	10990	--	10990	--	11869	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		879		
117	95	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559.00	--	153354	--	153354	--	165622	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12268		
118	96	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	35152.00	--	175760	--	175760	--	189821	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14061		
			Колодец канализационный Д2000 1шт										
119	97	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3.63	40499.12	9565.81	147012	34724	63226	62801	226598	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			13515.78	3959.57	49062	14373		16785		
120	98	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	53590.00	--	53590	--	53590	--	57877	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4287		
121	99	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	19841.00	--	39682	--	39682	--	42857	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3175		

122	100	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	29943.00	--	89829	--	89829	--	97015	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7186		
123	101	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	39100.00	--	39100	--	39100	--	42228	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3128		
124	102	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5811.00	--	5811	--	5811	--	6276	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		465		
125	103	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5442.00	--	5442	--	5442	--	5877	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		435		
126	104	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	13	785.00	--	10205	--	10205	--	11021	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		816		
127	105	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559.00	--	25559	--	25559	--	27604	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2045		
128	106	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3.95	28281.93	10.77	111714	43	91823	18657	140801	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			5024.89	--	19848	--		10430		
129	107	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.57868	1363390.07	1817.03	788967	1052	595826	175208	1041309	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%;			331943.04	773.64	192089	448		77134		
130	108	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0144	1546674.89	1128322.93	22272	16248	--	9921	34769	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			418351.96	277590.46	6024	3997		2575		
131	109	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	14.544	10246.00	--	149018	--	149018	--	160939	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		11921		
132	110	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	36	5366.85	227.61	193207	8194	133611	53162	266079	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1427.84	63.81	51402	2297		19710		
133	111	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	15576.77	7034.99	155768	70350	73939	23964	194111	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1147.88	1272.74	11479	12727		14379		
134	112	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10.2	20163.00	--	205663	--	205663	--	222116	Казахстан

СП - 8%;			--	--	--	--		16453	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6918684	550388	5408771	1123754	8685835
					959526	192142	--	643396	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8685835
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				959526				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					550388			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					192142			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5408771		
- Накладные расходы	Тенге							1123754	
- Сметная прибыль	Тенге							643396	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								64350929
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12431121				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2676114			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					983263			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30484440		
- Накладные расходы	Тенге							13649314	
- Сметная прибыль	Тенге							4583485	

Всего по АКТУ				**64 350 929**
Временные здания и сооружения 1,2 %				772 211
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				208 394,05
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 306 631**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				**72 296 125**
Договорной коэффицент К=0,95				**68 681 318,69**
НДС (12 %)				**8 241 758,24**
Итого				**76 923 076,93**

Подрядчик:

ТОО "КазВиноСтрой"
Директор Сыдыкенов Ж.Б.
БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт Алдабергенов К.К.
БИН 091240003496

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор Жамалбекова А.К.
БИН 991240002446

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер Пуралиев Е.
БИН 020940003169