Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования
Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц от 13.10.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**838 693 846,13**	82 417 582,41							9 890 109,89	92 307 692,30
Удержание аванса 30%		24 725 274,72							2 967 032,97	27 692 307,69
Удержание 5%		4 120 879,12							494 505,49	4 615 384,61
Всего к выплате		**53 571 428,57**							**6 428 571,43**	**60 000 000,00**

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К.

БИН 991240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.М.

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления

Акт №21

выполненных работ за октябрь месяц 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 14. Ген план										
96		Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = 2260.0,1*	$м^3$ конструкции	226	3993,96 2247,13	1746,83 719,10	902635 507851	394784 162517	--	723998 130131	1756764	
97		Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = 460.0,15*	$м^3$ конструкции	69	1761,90 632,17	1129,73 279,54	121571 43620	77951 19288	--	67941 15161	204673	
101		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6	62395,38 30621,05	23993,86 8036,19	99833 48994	38390 12858	12449	42678 11401	153911	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2115349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				600465				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511125			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194663			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12449		
- Накладные расходы	Тенге							834617	
- Сметная прибыль	Тенге							156693	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
1		Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	48,468	2294,60	110,71	111215	5366	30878	69529	195203	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			1546,82	47,10	74971	2283		14459		
9		Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	8,82	3902,53	63,24	34420	558	5720	19585	58325	
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 2,1.3+1,2.2,1			3190,71	27,42	28142	242		4320		
10		С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	8,82	55181,00	--	486696	--	486696	--	525632	
			СП - 8%; Формула объема = 2,1.3+1,2.2,1			--	--	--	--		38936		
			Окна										

	15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%;*	м² покрытия	54,2175	4801,97 1483,98	19,00 4,92	260351 80458	1030 267	178863	74267 26769	361387	
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
8	17	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;*	м	46,858	2405,62 371,37	16,14 6,05	112723 17402	756 283	94565	16624 10348	139694	Казахстан
			Узел 400										
	24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (38,65+29,5+29,5)*	м² покрытия	48,8249	5098,23 1648,83	90,83 45,88	248921 80504	4435 2240	163982	77779 26136	352836	
	25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = 27,4+52,3+43,4*	м	61,55	2405,62 371,37	16,14 6,05	148066 22858	993 372	124215	21836 13592	183494	
			РАЗДЕЛ 3. Кровля										
	58	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = (3,16)X19*	м² окрашиваемой поверхности	60,04	1099,59 874,73	3,38 1,58	66019 52519	203 95	13297	42091 8649	116759	
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка										
	74	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%;*	м² окрашиваемой поверхности	3198,79	895,32 629,72	6,38 2,98	2863941 2014342	20408 9532	829190	1619100 358643	4841683	
	75	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	212,125	5660,69	23,22	1200773	4926	486163	569958	1912389	

		НР - 80%; СП - 8%;			3345,60	13,02	709685	2762		141658		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8687403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3080881					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38675				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18077				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2413568			
		- Накладные расходы	Тенге							2549705		
		- Сметная прибыль	Тенге							604575		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
1		Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**33,52**	**2294,60**	**110,71**	**76906**	**3711**	**21352**	**48080**	**134985**	
			НР - 90%; СП - 8%;			**1546,82**	**47,10**	**51843**	**1579**		**9999**		
5		Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**4,2**	**3902,53**	**63,24**	**16391**	**265**	**2725**	**9326**	**27774**	
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 2,1.2			**3190,71**	**27,42**	**13401**	**115**		**2057**		
6		С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**4,2**	**55181,00**	**--**	**231760**	**--**	**231760**	**--**	**250301**	
			СП - 8%; Формула объема = 2,1.2			**--**	**--**	**--**	**--**		**18541**		
			Окна										
15		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**27,54**	**4801,97**	**19,00**	**132246**	**523**	**90854**	**37724**	**183568**	

		НР - 92%; СП - 8%;			1483,98	4,92	40869	135		13598	
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Тип 376									
16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	223,68064	8609,07	90,83	1925682	20317	1536554	356329	2464573
		НР - 94%; СП - 8%;			1648,83	45,88	368811	10262		182561	
17	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	127,4668	2405,62	16,14	306637	2057	257242	45222	380007
		НР - 94%; СП - 8%;			371,37	6,05	47337	771		28149	
		Узел 400									
24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном**	м покрытия	81,72	5098,23	90,83	416628	7423	274463	130182	590555
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (67,44+53,7+42,3)			1648,83	45,88	134743	3749		43745	
25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	16,20	2405,62	16,14	38971	261	32693	5747	48295
		НР - 94%; СП - 8%			371,37	6,05	6016	98		3577	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
58	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,04	1099,59	3,38	66019	203	13297	42091	116759
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (3,16)X19			874,73	1,58	52519	95		8649	
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
67	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	532,24	5660,69	23,22	3012846	12359	1219825	1430076	4798357
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 269,74+150+112,5			3345,60	13,02	1780662	6930		355435	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8995174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2496202				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47119			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11122			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3680765		
		- Накладные расходы	Тенге							2104778	

			- Сметная прибыль	Тенге								666311	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
7		Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,1	3902,53	63,24	8195	133	1362	4663	13887	
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 2,1.1*			3190,71	27,42	6700	58		1029		
8		Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	23,94	3558,00	66,76	85179	1598	12518	49516	145470	
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 1,2.2,1.2+1,5.2,1.6*			2968,36	29,21	71063	699		10776		
9		С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	2,1	55181,00	--	115880	--	115880	--	125150	
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1.1*			--	--	--	--		9270		
10		С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	23,94	72945,00	--	1746303	--	1746303	--	1886007	
			СП - 8%; *Формула объема = 1,2.2,1.2+1,5.2,1.6*			--	--	--	--		139704		
			Окна										
15		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	12,03	4801,97	19,00	57768	228	39688	16479	80186	
			НР - 92%; СП - 8%;			1483,98	4,92	17852	59		5940		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										

		Узел 400										
24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (41,18+131,84+11,1)*	$м^2$ покрытия	184,12	5098,23	90,83	938686	16723	618380	293309	1330554
					1648,83	45,88	303583	8447		98559	
25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = 103,3+131,84*	м	235,14	2405,62	16,14	565657	3796	474537	83421	701004
					371,37	6,05	87324	1423		51926	
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
58	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 97,5+308,1+61,2*	$м^2$ поверхности облицовки	466,8	5660,69	23,22	2642410	10839	1069845	1254245	4208389
					3345,60	13,02	1561726	6078		311734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**102458407**							**8490649**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2048248**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33317**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16764**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4078513**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1701633**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**628938**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на Наружные электрические сети

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ

2	515-101-0506 515-101-0506 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования, напряжение 6 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЭ-400/6;6,3, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	2427151,00	--	2427151	--		--	2427151
					--	--	--	--	2427151	--	
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 745+106+60+596+31*	м кабеля	1538	434,34	180,67	668015	277870	84683	292789	1037673
					198,61	65,79	305462	101185		76869	
6	С1243-113-0654 243-113-0654 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,745	4909918,00	--	3657889	--	3657889	--	3950520
					--	--	--	--		292631	
7	С1243-113-0644 243-113-0644 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,106	2365286,00	--	250720	--	250720	--	270778
					--	--	--	--		20058	
8	С1243-113-0623 243-113-0623 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,06	1091591,00	--	65495	--	65495	--	70735
					--	--	--	--		5240	
9	С1243-113-0903 243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,596	665637,00	--	396720	--	396720	--	428458
					--	--	--	--		31738	
10	С1243-211-1104 243-211-1104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5 *СП - 8%*	км	0,031	965505,00	--	29931	--	29931	--	32325
					--	--	--	--		2394	
		Траншея									
24	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 167,16.0,97*	$м^3$ грунта	162,1452	187,05	179,49	30329	29104	--	7240	40575
					7,56	54,45	1226	8829		3006	
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 167,16.0,03*	$м^3$ грунта	5,0148	2269,47	--	11381	--	--	8194	21141
					2269,47	--	11381	--		1566	

26	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (111,24+31,5)*0,8*	м^3 грунта	114,192	51,48	51,48	5879	5878	--	1208	7654
					--	14,69	--	1677		566	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (111,24+31,5)*0,2*	м^3 грунта	28,548	1184,75	--	33822	--	--	24352	62828
					1184,75	--	33822	--		4654	
28	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	55,92	44,13	44,13	2468	2468	--	507	3213
					--	12,60	--	705		238	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8353051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				351891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					315320			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112396			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4485438		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2427151		
		- Накладные расходы	Тенге							334290	
		- Сметная прибыль	Тенге							438960	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на Газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
48		Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (24,14+45,31+0,88+1,57+0,24+0,06)*29*0,001*	т конструкций	0,65647609	144106,22	9856,55	94602	6471	7130	56153	162816	
						123388,93	578,27	81002	380		12060		

49	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%;* *Формула объема =* *(24,14 × 45,31 × 0,88 × 1,57 × 0,24 × 0,06) 29 0,001*	т	0,65647609	973588,00	--	639137	--	639137	--	690268
					--	--	--	--		51131	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								853084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						646267		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							56153	
		- Сметная прибыль	Тенге							63191	

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА № 6

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			БЛОК А										
1		1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	70	10004,23	564,78	700296	39535	569	470659	1264631
						9431,32	313,17	660192	21922		93676	
2		223-301-0107 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	$м^2$	70	102432,00	--	7170240	--	7170240	--	7743859
						--	--	--	--		573619	
3		1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	1525,5	3399,56	23,31	5186029	35559	2828491	2102703	7871824

		НР - 90%; СП - 8%			1522,11	9,41	2321979	14355		583092	
4	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	865	2290,68	249,13	1981438	215497	--	1493433	3752861
		НР - 80%; СП - 8%			2041,55	116,59	1765941	100850		277990	
5	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	865	4199,00	--	3632135	--	3632135	--	3922706
		СП - 8%			--	--	--	--		290571	
		БЛОК Б									
6	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	1307,7	4109,19	23,30	5373588	30469	2834820	2268546	8253510
		НР - 90%; СП - 8%			1918,10	9,41	2508299	12305		611376	
7	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1307,7	980,98	2,81	1282828	3675	225905	843545	2296479
		НР - 80%; СП - 8%			805,42	0,91	1053248	1190		170106	
8	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1307,7	713,27	5,21	932743	6813	294599	507597	1555561
		НР - 80%; СП - 8%			482,78	2,42	631331	3165		115221	
		БЛОК В									
	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	122,5	4109,19	23,30	503376	2854	265554	212508	773154
		НР - 90%; СП - 8%			1918,10	9,41	234967	1153		57271	
	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	122,5	980,98	2,81	120170	344	21162	79020	215126
		НР - 80%; СП - 8%			805,42	0,91	98664	111		15935	
	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	122,5	713,27	5,21	87376	638	27597	47550	145719
		НР - 80%; СП - 8%			482,78	2,42	59141	296		10794	
9	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	227	2290,68	249,13	519984	56553	--	391918	984855
		НР - 80%; СП - 8%			2041,55	116,59	463432	26466		72952	

10	232-401-0102 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	$м^2$	227	4199,00	--	953173	--	953173	--	1029427
		СП - 8%			--	--	--	--		76254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39809711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9797193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					391938			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181814			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18254245		
		- Накладные расходы	Тенге							8417479	
		- Сметная прибыль	Тенге							2948856	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								77304422
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18455882				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1343964			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					535216			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33571244		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						2427151		
	- Накладные расходы	Тенге							15998655	
	- Сметная прибыль	Тенге							5507525	

Всего по АКТУ				**77 304 422**		
Временные здания и сооружения 1,2 %				898 527		
(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями				242 482,56		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 520 366**		
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				**86 755 350**		
Договорной коэффицент К=0,95				**82 417 582,41**		
НДС (12 %)				**9 890 109,89**		
Итого				**92 307 692,30**	92 307 692,30	0,00

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор Жамалбекова А.К.
БИН 991240002446

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт Алдабергенов К.К.
БИН 991240003496

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер Нуралиев Е.
БИН 020940003169