Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования
Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц от 13.11.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**968 693 846,13**	116 071 428,57							13 928 571,43	130 000 000,00
Удержание аванса 30%		34 821 428,57							4 178 571,43	39 000 000,00
Удержание 5%		5 803 571,43							696 428,57	6 500 000,00
Всего к выплате		**75 446 428,57**							9 053 571,43	84 500 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К.

БИН 991240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.М.

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города**
Технадзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Автор: **ТОО "ДИАС-Проект"**
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.
Наименование **Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха"**

Акт №22

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	**1**	**Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**825**	**1343.64**	**2.53**	**1108507**	**2087**	**9636**	**1075058**	**2358250**	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			**1329.43**	**0.26**	**1096783**	**215**		**174685**		
2	**5**	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**127**	**373.24**	**0.78**	**47401**	**99**	**1238**	**45188**	**99996**	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			**362.71**	**0.36**	**46064**	**46**		**7407**		
3	**8**	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**127**	**257.65**	**--**	**32722**	**--**	**2477**	**29641**	**67351**	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			**238.15**	**--**	**30245**	**--**		**4989**		
4	**10**	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**77.74**	**933.86**	**19.65**	**72598**	**1527**	**--**	**70220**	**154244**	Казахстан

			НР - 98%; СП - 8%			914.21	7.49	71071	582		11425		
5	12	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2455.59	61.28	98224	2452	55453	40276	149580	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 0,4.100			1007.97	19.49	40319	780		11080		
6	13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1650	119.51	1.61	197192	2657	7441	183348	410983	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113.39	--	187094	--		30443		
7	14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.65	83676.74	--	138067	--	8334	128436	287823	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626.08	--	129733	--		21320		
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы до стояков												
8	15	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1556.86	14.86	140117	1337	1044	134996	297123	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1530.40	0.17	137736	15		22010		
9	16	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1661.23	17.77	149511	1600	1050	143943	316931	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1631.79	0.22	146861	20		23477		
10	17	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1790.49	20.76	179049	2076	1296	172198	379347	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1756.77	0.35	175677	35		28100		
11	18	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1969.50	24.46	78780	979	793	75489	166610	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1925.21	0.52	77008	21		12342		

12	19	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	2107.79	27.60	115928	1518	1718	110480	244521	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2048.94	0.78	112692	43		18113		
13	20	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 100 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2107.79	27.60	147545	1932	2187	140611	311209	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2048.94	0.78	143426	55		23052		
14	35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	445	119.51	1.61	53182	716	2007	49448	110841	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113.39	--	50459	--		8210		
15	36	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.445	83676.74	--	37236	--	2247	34639	77625	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626.08	--	34989	--		5750		
16	37	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5615.73	107.66	22463	431	16746	5307	29992	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1321.49	32.42	5286	130		2222		
	РАЗДЕЛ 3. Магистральные трубопроводы от ИТП в блок А												
17	38	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 100 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2107.79	27.60	168623	2208	2500	160698	355667	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2048.94	0.78	163915	62		26346		
18	39	С1241-205-2207 241-205-2207 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	79.2	4725.00	--	374220	--	374220	--	404158	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 80.0,99*			--	--	--	--		29938		

19	40	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	130.90	1.61	10472	129	1272	8890	20910	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113.39	--	9071	--		1549		
20	41	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.08	98743.12	--	7899	--	1609	6227	15256	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626.08	--	6290	--		1130		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6258417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2664719					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					21748				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2004				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						493268			
		- Накладные расходы		Тенге							2615093		
		- Сметная прибыль		Тенге							463588		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на Газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
21	1	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.004	529223.45	244176.43	2117	977	--	1427	3827	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4).0,001			285047.02	75239.41	1140	301		283		
22	2	С1241-202-0207 241-202-0207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х4,5 мм	м	4.04	498.00	--	2012	--	2012	--	2173	Казахстан

			СП - 8%; *Формула объема = 4.1,01*			--	--	--	--		161		
23	3	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы.Испытание пневматическое**	м газопровода	4	743.48	--	2974	--	71	2845	6285	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			725.85	--	2903	--		466		
24	4	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	7213.36	3762.30	7213	3762	175	4327	12463	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			3276.34	1094.13	3276	1094		923		
25	5	С1242-101-1802 242-101-1802 РСНБ РК 2022	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 32 с наружным диаметром 40 мм**	шт.	1	90765.00	--	90765	--	90765	--	98026	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7261		
26	6	С1241-208-1401 241-208-1401 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	1	178.00	--	178	--	178	--	192	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14		
	ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА												
27	7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0.0005	1000130.86	301931.24	500	151	13	396	968	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,5.0,001*			671973.12	127771.01	336	64		72		
28	8	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/0,5м патрубок/**	м	0.502	1801.00	--	904	--	904	--	976	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 0,5.1,004*			--	--	--	--		72		
29	9	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0.00058	1113702.53	309990.89	646	180	48	477	1213	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,58.0,001*			719971.20	111354.90	418	65		90		

30	10	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм(ФУТЛЯР)	м	0.58232	6935.00	--	4038	--	4038	--	4361	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 0,58.1,004*			--	--	--	--		323		
31	11	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.00058	2216504.14	190561.72	1286	110	987	209	1614	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,58.0,001*			326695.20	37027.61	189	21		120		
32	12	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0.00863	80107.38	3432.94	691	30	47	428	1208	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			71145.15	659.02	614	6		90		
33	13	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0.00863	814490.00	--	7029	--	7029	--	7591	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		562		
34	14	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.00115	529223.45	244176.43	609	281	--	410	1101	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 1,15.0,001*			285047.02	75239.41	328	87		82		
35	15	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1.1615	1297.00	--	1506	--	1506	--	1627	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 1,15.1,01*			--	--	--	--		121		
36	16	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1.15	743.48	--	855	--	20	818	1807	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			725.85	--	835	--		134		

37	17	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	3	1421.67	121.39	4265	364	--	3863	8778	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 1+1+1*			1300.28	0.36	3901	1		650		
38	18	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	4337.00	--	4337	--	4337	--	4684	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		347		
39	19	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1887.00	--	1887	--	1887	--	2038	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
40	20	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	849.00	--	849	--	849	--	917	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
41	21	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0.001	151848.00	--	152	--	152	--	164	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 1:1000*			--	--	--	--		12		
42	22	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Концы футляра диаметром 800.Заделка герметиком**	футляр	1	8408.36	979.35	8408	979	4798	2623	11913	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2630.82	18.23	2631	18		882		
43	23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^2$	0.05	25370.27	1474.09	1269	74	1109	93	1471	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1724.11	330.53	86	17		109		
44	24	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж**	т конструкций	0.00314	133134.62	6544.43	418	20	4	277	751	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 3,14.0,001*			125343.71	2607.43	394	8		56		

45	25	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/**	т	0.00314	565637.00	--	1776	--	1776	--	1918	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		142		
			Формула объема = 3,14.0,001										
			Ковер/1 шт/										
46	26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0.00667	1358761.77	652397.67	9063	4352	164	5853	16110	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			681635.97	204777.70	4547	1366		1193		
			Формула объема = 6,67.0,001										
47	27	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	**Ковер**	т	0.00667	449705.00	--	3000	--	3000	--	3240	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		240		
			Формула объема = 6,67.0,001										
48	28	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0.000043	813201.00	--	35	--	35	--	38	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		3		
			Формула объема = 0,043.0,001										
49	29	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты**	$м^3$	0.014	32558.85	1288.99	456	18	355	82	581	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			5904.64	496.14	83	7		43		
50	30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0.13	110.69	3.04	14	--	6	5	21	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			59.90	0.36	8	--		2		
51	31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	0.13	313.93	7.88	41	1	33	5	49	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			52.61	1.07	7	--		4		
52	32	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0.004	32266.07	20228.97	129	81	--	44	187	Казахстан

			НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 4.0,001*			**12037.10**	**5919.18**	**48**	**24**		**14**		
53	**33**	**С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**4**	**34.00**	**--**	**136**	**--**	**136**	**--**	**147**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**		
	Установка опознавательного столба -1шт /АС-1.00/												
54	**34**	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**	**шт.**	**1**	**2451.52**	**1183.34**	**2452**	**1183**	**310**	**1570**	**4344**	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			**959.13**	**494.99**	**959**	**495**		**322**		
55	**35**	**С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)**	**$м^2$**	**0.05**	**34260.00**	**--**	**1713**	**--**	**1713**	**--**	**1850**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**137**		
56	**36**	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1**	**1190.93**	**--**	**1191**	**--**	**138**	**1138**	**2515**	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			**1053.44**	**--**	**1053**	**--**		**186**		
57	**37**	**С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022**	**Таблички и знаки эмалированные**	**100 шт.**	**0.01**	**152037.00**	**--**	**1520**	**--**	**1520**	**--**	**1642**	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 1:100*			**--**	**--**	**--**	**--**		**122**		
58	**38**	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство Бетона тяжелого В7,5**	**$м^3$**	**0.09**	**33439.36**	**2334.00**	**3010**	**210**	**2194**	**595**	**3893**	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			**6732.84**	**532.51**	**606**	**48**		**288**		
59	**39**	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0.004**	**1214927.32**	**1026163.11**	**4860**	**4105**	**6**	**1385**	**6745**	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (4).0,001*			**187132.40**	**193389.92**	**749**	**774**		**500**		

60	40	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	215.89	--	648	--	--	395	1127	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			215.89	--	648	--		83		
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
61	41	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2.4	214.84	214.84	516	515	--	113	679	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	65.18	--	156		50		
62	42	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2.4	29.49	29.49	71	71	--	14	92	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	8.28	--	20		7		
63	43	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0.2	5366.85	227.61	1073	46	741	295	1478	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1427.84	63.81	286	13		109		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176612	17510	133056	29687	222804	
								26045	4585	--	16505		
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления										
64	44	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.13	1000130.86	301931.24	130017	39251	3409	102927	251580	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 130.0,001*			671973.12	127771.01	87357	16610		18636		
65	45	С1241-102-0122 241-102-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	130.52	1107.00	--	144486	--	144486	--	156045	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 130.1,004*			--	--	--	--		11559		
66	46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.00392	1358761.77	652397.67	5326	2558	96	3440	9467	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,28.14.0,001*			681635.97	204777.70	2672	803		701		

67	47	С1241-112-0116 241-112-0116 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм**	шт.	14	317.00	--	4438	--	4438	--	4793	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		355		
68	48	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	1.4373239	144106.22	9856.55	207127	14167	15610	122945	356478	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (24,14+45,31+0,88+1,57+0,24+0,06).29.0,001			123388.93	578.27	177350	831		26406		
69	49	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1.437325	973588.00	--	1399362	--	1399362	--	1511311	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = (24,14+45,31+0,88+1,57+0,24+0,06).29.0,001			--	--	--	--		111949		
70	50	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	2.32	34818.00	1551.05	80778	3599	59823	16564	105130	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,08.27+0,08.2			7480.93	364.94	17356	847		7787		
71	51	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	25	215.89	--	5397	--	--	3292	9385	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			215.89	--	5397	--		695		
72	52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	27.5	110.69	3.04	3044	84	1313	1143	4522	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 18,4+9,1			59.90	0.36	1647	10		335		
73	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	27.5	186.31	4.40	5124	121	3077	1343	6984	Казахстан

			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 18,4+9,1*			**70.05**	**0.72**	**1926**	**20**		**517**		
			Установка ГРПШ-04-2У1										
74	**54**	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**39333.09**	**1355.05**	**39333**	**1355**	**18911**	**19106**	**63114**	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			**19066.66**	**429.19**	**19067**	**429**		**4675**		
75	**55**	**513-302-0229 513-302-0229 РСНБ РК 2022**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1**	**шт.**	**1**	**430774.00**	**--**	**430774**	**--**		**--**	**430774**	Казахстан
						--	**--**	**--**	**--**	**430774**	**--**		
			Обвязка ГРПШ среднее давление										
76	**56**	**С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**2**	**1801.00**	**--**	**3602**	**--**	**3602**	**--**	**3890**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**		
77	**57**	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**2100.88**	**119.93**	**2101**	**120**	**156**	**1861**	**4279**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			**1824.99**	**54.69**	**1825**	**55**		**317**		
78	**58**	**С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**39658.00**	**--**	**39658**	**--**	**39658**	**--**	**42831**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3173**		
79	**59**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0.0005**	**1808466.77**	**652397.67**	**904**	**326**	**237**	**439**	**1450**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,5).0,001*			**681635.97**	**204777.70**	**341**	**102**		**107**		
80	**60**	**С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1850.00**	**--**	**3700**	**--**	**3700**	**--**	**3996**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296**		
			РАМА ПОД ГРПШ										
81	**61**	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0.263**	**3575.94**	**--**	**940**	**--**	**--**	**677**	**1747**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			**3575.94**	**--**	**940**	**--**		**129**		

82	62	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0.263	1078.71	--	284	--	--	204	527	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1078.71	--	284	--		39		
83	63	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	0.09	223.57	108.11	20	9	--	11	33	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			115.46	47.86	10	4		2		
84	64	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	0.09	106.47	89.83	10	8	1	2	13	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			13.04	22.24	1	2		1		
85	65	E11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0.206	35415.10	2334.00	7296	481	5428	1362	9351	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			6732.84	532.51	1387	110		693		
86	66	E11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0.05554	93073.54	32588.73	5169	1810	1739	1623	7335	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 55,54.0,001*			29165.76	13176.82	1620	732		543		
87	67	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.05554	1012531.52	--	56236	--	56236	--	60735	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 55,54.0,001*			--	--	--	--		4499		
88	68	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раза**	$м^2$	1.61066	110.69	3.04	178	5	77	67	265	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 55,54.0,001.29*			59.90	0.36	96	1		20		

89	69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1.61066	186.31	4.40	300	7	180	79	409	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			70.05	0.72	113	1		30		
			Формула объема = 55,54.0,001.29										
90	70	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.00352	80107.38	3432.94	282	12	20	174	493	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			71145.15	659.02	250	2		37		
			Формула объема = 3,52.0,001										
91	71	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00352	572707.00	--	2016	--	2016	--	2177	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		161		
			Формула объема = 3,52.0,001										
92	72	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	0.159	33439.36	2334.00	5317	371	3875	1051	6878	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			6732.84	532.51	1071	85		509		
93	73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/	$м^2$	0.58	110.69	3.04	64	2	27	24	95	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			59.90	0.36	35	--		7		
94	74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.58	186.31	4.40	108	2	65	28	147	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			70.05	0.72	41	--		11		
	Обвязка ГРПШ низкое давление												
95	75	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0.5	1801.00	--	901	--	901	--	973	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		72		
96	76	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0.5	2876.00	--	1438	--	1438	--	1553	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		115		

97	77	E11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	2100.88	119.93	2101	120	156	1861	4279	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1824.99	54.69	1825	55		317		
98	78	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658.00	--	39658	--	39658	--	42831	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3173		
99	79	E11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0.0011	1808466.77	652397.67	1989	717	522	965	3191	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,5+0,6).0,001*			681635.97	204777.70	750	225		236		
100	80	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1850.00	--	3700	--	3700	--	3996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		296		
101	81	E11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0.00352	80107.38	3432.94	282	12	20	174	493	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 3,52.0,001*			71145.15	659.02	250	2		37		
102	82	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0.00352	572707.00	--	2016	--	2016	--	2177	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 3,52.0,001*			--	--	--	--		161		
103	83	E11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	$м^3$	0.159	33439.36	2334.00	5317	371	3875	1051	6878	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			6732.84	532.51	1071	85		509		
104	84	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/**	$м^2$	0.58	110.69	3.04	64	2	27	24	95	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			59.90	0.36	35	--		7		

105	85	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0.58	186.31	4.40	108	2	65	28	147	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			70.05	0.72	41	--		11		
			Молниеотвод и молниезащита										
106	86	E11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	1т	0.557426	215772.32	142735.67	120277	79565	2643	46039	179621	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (73,3.2,5+78,2.4,5+19,6.0,5+1,42.4.0,2+1,5+0,6+4.2,31).0,001			68293.68	34946.14	38069	19480		13305		
107	87	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.557426	1018274.00	--	567612	--	567612	--	613021	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = ((73,3.2,5+78,2.4,5+19,6.0,5+1,42.4.0,2+1,5+0,6+4.2,31).0,001)			--	--	--	--		45409		
108	88	E11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1.62	35415.10	2334.00	57372	3781	42684	10711	73529	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			6732.84	532.51	10907	863		5447		
109	89	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0.25	25339.67	1474.09	6335	369	5535	467	7347	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1724.11	330.53	431	83		544		
			Молниеприемник										
110	90	E11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	1т	0.01352	215772.32	142735.67	2917	1929	65	1117	4356	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (13,52).0,001			68293.68	34946.14	923	472		323		

111	91	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.01352	1018274.00	--	13767	--	13767	--	14868	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		1101		
			Формула объема = (13,52).0,001										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4142985	151156	2452227	340802	4015589	
								375088	193065	430774	265543		
	РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления												
112	92	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0.017	1026204.54	323215.02	17445	5494	493	13647	33580	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			673973.04	136906.08	11458	2327		2487		
113	93	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0.00112	1358761.77	652397.67	1522	730	29	983	2705	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%;			681635.97	204777.70	763	229		200		
			Формула объема = 4.0,28.0,001										
114	94	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	17.068	3903.00	--	66616	--	66616	--	71945	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		5329		
			Формула объема = 17.1,004										
115	95	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	4	1813.00	--	7252	--	7252	--	7832	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		580		
116	96	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3957.64	199.89	3958	200	296	3518	8074	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			3462.37	91.16	3462	91		598		
117	97	С1242-209-0202 242-209-0202 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	1	39560.00	--	39560	--	39560	--	42725	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3165		

118	98	E11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	1134.31	70.20	2269	140	124	1985	4595	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1002.73	--	2005	--		340		
119	99	С1241-116-0409 241-116-0409 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	5144.00	--	10288	--	10288	--	11111	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		823		
120	100	E11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0.2166	144106.22	9856.55	31213	2135	2352	18527	53720	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема =* *(24,14+45,31+0,88+1,57+0,24+0,06).3.0,001*			123388.93	578.27	26726	125		3979		
121	101	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.2166	973588.00	--	210879	--	210879	--	227749	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема =* *(24,14+45,31+0,88+1,57+0,24+0,06).3.0,001*			--	--	--	--		16870		
122	102	E11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0.24	34818.00	1551.05	8356	373	6188	1714	10875	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 0,08.3*			7480.93	364.94	1795	88		806		
123	103	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	4	215.89	--	864	--	--	527	1502	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			215.89	--	864	--		111		
124	104	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	6.5	110.69	3.04	719	19	311	270	1068	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 4,8+1,7*			59.90	0.36	389	2		79		

125	105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	6.5	186.31	4.40	1211	29	727	317	1651	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 4,8+1,7			70.05	0.72	455	5		122		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				402152	9120	345115	41488	479132	
								47917	2867	--	35489		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4717525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				449050					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177787				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200517				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2930398			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						430774			
			- Накладные расходы	Тенге							411978		
			- Сметная прибыль	Тенге							317538		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие тип-I -4466+109$м^2$										
126	31	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	4575	1950.08	215.38	8921616	985364	7795799	311466	9971716	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%; Формула объема = (4466+109)			30.70	32.34	140453	147956		738634		
			Резиновое покрытие спортивной площадки тип-III -										
127	47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	653	844.47	33.45	551439	21843	227028	296090	915330	Казахстан

			НР - 94%; СП - 8%			**463.35**	**19.02**	**302568**	**12420**		**67801**		
128	**48**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**653**	**392.16**	**22.86**	**256080**	**14928**	**226205**	**21771**	**300079**	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			**22.89**	**12.58**	**14947**	**8215**		**22228**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11187125**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**457968**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1022135**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**168591**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8249032**			
			- Накладные расходы	Тенге							**629327**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**828663**		

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА №8

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ											
			Поливочная система										
129	**1**	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3.8**	**398982.96**	**96615.24**	**1516135**	**367138**	**7908**	**1238224**	**2974708**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			**300286.48**	**28853.43**	**1141089**	**109643**		**220349**		
130	**2**	**241-201-0606 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	**м**	**1600**	**248.00**	**--**	**396800**	**--**	**396800**	**--**	**428544**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31744**		
131	**3**	**241-201-0604 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**1200**	**172.00**	**--**	**206400**	**--**	**206400**	**--**	**222912**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16512**		
132	**4**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**228**	**1886.45**	**1192.39**	**430111**	**271865**	**--**	**234760**	**718061**	Казахстан

			НР - 99%; СП - 8%			**694.06**	**345.99**	**158246**	**78886**		**53190**		
133	**5**	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**90**	**2780.40**	**1756.07**	**250236**	**158047**	**--**	**136677**	**417866**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			**1024.33**	**509.64**	**92190**	**45868**		**30953**		
134	**6**	**241-208-1701 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**48**	**972.00**	**--**	**46656**	**--**	**46656**	**--**	**50388**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3732**		
135	**7**	**241-213-0101 РСНБ РК 2022**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**35**	**381.00**	**--**	**13335**	**--**	**13335**	**--**	**14402**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1067**		
136	**8**	**241-213-0102 РСНБ РК 2022**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм**	**шт.**	**40**	**429.00**	**--**	**17160**	**--**	**17160**	**--**	**18533**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1373**		
137	**9**	**241-211-0503 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**40**	**1299.00**	**--**	**51960**	**--**	**51960**	**--**	**56117**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4157**		
138	**10**	**241-211-0504 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	**шт.**	**25**	**1354.00**	**--**	**33850**	**--**	**33850**	**--**	**36558**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2708**		
139	**11**	**241-210-0106 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм**	**шт.**	**40**	**724.00**	**--**	**28960**	**--**	**28960**	**--**	**31277**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2317**		
140	**12**	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**90**	**2780.40**	**1756.07**	**250236**	**158047**	**--**	**136677**	**417866**	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			**1024.33**	**509.64**	**92190**	**45868**		**30953**		
141	**13**	**241-209-1001 РСНБ РК 2022**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм**	**шт.**	**65**	**718.00**	**--**	**46670**	**--**	**46670**	**--**	**50404**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3734**		
142	**14**	**242-204-0304 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**25**	**12953.00**	**--**	**323825**	**--**	**323825**	**--**	**349731**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25906**		
143	**15**	**1134-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодцы полимерпесчанные. Устройство**	**колодец**	**25**	**11437.25**	**715.21**	**285931**	**17881**	**155664**	**88839**	**404752**	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			**4495.44**	**180.31**	**112386**	**4508**		**29982**		
144	**16**	**244-202-0304 РСНБ РК 2022**	**Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)**	**комплект**	**25**	**86015.00**	**--**	**2150375**	**--**	**2150375**	**--**	**2322405**	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		172030		
145	17	248-309-0102 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-68-3	шт.	400	1158.00	--	463200	--	463200	--	500256	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37056		
146	18	241-215-0101 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	400	628.00	--	251200	--	251200	--	271296	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20096		
	ПОДСВЕТКА ФАСАДА												
147	19	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1300	855.55	458.33	1112215	595829	187772	414661	1649024	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			252.78	190.23	328614	247299		122148		
148	20	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1.3	303475.00	--	394518	--	394518	--	426079	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31561		
149	21	Прайс	Светильник фасадный двухсторонний	шт	155	18300.00	--	2836500	--	2836500	--	3063420	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		226920		
150	22	Прайс	Светильник фасадный двухсторонний	шт	85	15600.00	--	1326000	--	1326000	--	1432080	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106080		
	ОГРАЖДЕНИЕ												
151	23	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	48.6	33668.19	3563.79	1636274	173200	1181603	298025	2089043	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			5791.59	802.17	281471	38985		154744		
152	24	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1250	1622.78	78.19	2028475	97738	545174	1173725	3458375	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1108.45	65.28	1385563	81600		256175		
153	25	1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	1250	1944.96	9.90	2431200	12375	1681250	594625	3267888	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			590.06	4.56	737575	5700		242063		
154	26	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	59	105179.15	2913.14	6205570	171875	4189542	1610409	8441257	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			31256.83	1237.29	1844153	73000		625278		

155	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.201	391464.00	--	861612	--	861612	--	930541	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68929		
156	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41	408502.00	--	167486	--	167486	--	180885	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13399		
157	29	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.2	973588.00	--	2141894	--	2141894	--	2313245	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		171351		
158	30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3.34	331233.00	--	1106318	--	1106318	--	1194823	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		88505		
159	31	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	70	169497.00	689.00	11864790	48230	9764090	--	12813973	Казахстан
			СП - 8%			29321.00	191.00	2052470	13370		949183		
			БЛАГОУСТРОЙСТВО										
160	32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85	1962.03	210.06	166773	17855	146308	5787	186364	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			30.70	32.34	2610	2749		13805		
161	33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4660	2593.50	0.24	12085710	1118	11933375	163333	13228948	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			32.45	--	151217	--		979905		
162	34	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2100	111.85	106.02	234885	222642	--	46830	304248	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			5.83	25.14	12243	52794		22533		

163	35	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	3570	509.00	--	1817130	--		--	1962500	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145370		
164	36	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	178500	21.00	--	3748500	--		--	4048380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		299880		
165	37	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	940	187.78	--	176513	--	--	127088	327891	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			187.78	--	176513	--		24290		
	Водосточная труба, карниз, нащельники, откосы Блоков А,Б,В												
166	38	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	341.78	263.35	1.20	90008	410	19676	64501	166869	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			204.58	0.55	69921	188		12361		
167	39	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.76	691811.00	--	525776	--	525776	--	567838	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42062		
168	40	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.57	80027.52	3432.94	45616	1957	3106	28241	79765	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			71145.15	659.02	40553	376		5909		
169	41	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.87	498437.00	--	433640	--	433640	--	468331	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34691		
170	42	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2054	91.00	--	186914	--	186914	--	201867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14953		
171	43	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов и развернутой поверхности карнизов	482.12	6716.66	36.22	3238238	17462	2168206	954433	4528085	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			2183.21	16.41	1052570	7912		335414		

172	44	215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	2.87	141131.00	--	405046	--	405046	--	437450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32404		
173	45	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	4.53	141131.00	--	639323	--	639323	--	690469	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		51146		
174	46	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	м2	482.1202907	3,621.00	--	1745758	--	1745758	--	1885418	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		139661		
175	47	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1874	2955.97	5.62	5539488	10532	4384823	917600	6973655	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			610.53	1.53	1144133	2867		516567		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**86604789**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**10875707**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2344201**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**811612**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**53169673**			
			- Перевозка грузов	тенге				**5565630**					
			- Накладные расходы	тенге							**8234435**		
			- Сметная прибыль	тенге							**6415144**		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**108767856**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**14447444**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3565871**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1182724**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**64842372**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**430774**			
			- Перевозка грузов	тенге				**5565630**					
			- Накладные расходы	тенге							**11890833**		
			- Сметная прибыль	тенге							**8024933**		

Всего по АКТУ				**108,767,856**
Временные здания и сооружения 1,2 %				1,300,045
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				350,838.80
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**2,199,759**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				**122,180,451**
Договорной коэффицент К=0,95				**116,071,428.57**
НДС (12 %)				**13,928,571.43**

Итого					130 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт _____ **Алдабергенов К.К.**
БИН 091240003496

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
Управления образования города Шымкент
Директор _____ **Жамалбекова А.К.**
БИН 091240002416

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер _____ **Нуралиев Е.**
БИН 020940003169