ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ СӘУЛЕТ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 80
«26» 12 2017 ж.

Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 12 » декабря 2017 г.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства» в лице руководителяАбдуова А.С., Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекскийс.о., с.Теренозек, АзатбакытАлиакбаров, 22/1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Нур-Талап и К» в лице директора Керейтбаева К.И., Кызылординская обл., Кармакшинский р-н, Жосалинскийс.о., с.Жосалы, ул.Кайнарбаева,№50

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: Эксперт ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг» Нұрмаханов А.Ж.,аттестат №KZ59VJE00023773 от 10 марта 2017 г., аттестат №KZ32VJE00023774 от 10 марта 2017 г., аттестат №KZ27VJE00024155 от 18 марта 2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: Директор ИП «БАЙМАХАНОВ М» Баймаханов М.С., Гос. лицензия 12-Ф ГСЛ №0000366 от 27 февраля 2006г., переоформление от 30 января 2013 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаевапос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординскойобласти»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординскаяобласть,Сырдарьинскийрайон,Теренозекскийс.о., с.О.Малибаева
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «20» 112013 г. №82 Районная земельная комиссия Теренозек по выдаче земельных участков на постоянное и временное пользование;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учереждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»

р уведомленияKZ05REA00069649от 29.08.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

проекта (проектно-сметной документации) ИП «БАЙМАХАНОВ М»

наименование проектной организации, номер проект

утвержденного(й):Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 15.08.2017 г.;

месяц, год

окончаниеработ: 08.12.2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 ;

по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;

фактически 5 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	59,8	59,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	390	390
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1	59,8	59,8	1	59,8	59,8

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Двухкомнатный дом №6:

1. Фундаменты-монолитные ленточные железобетонные;
2. Наружные и внутренние стены-из полнотелого керамического кирпича 250х120х65 с теплоизоляционным утеплителем пенопласт толщ.100мм;
3. Внутренние перегородки-из полнотелого кирпича 250х120х65;
4. Покрытие-деревянные балки из бревен (кругляк 200х200) с подшивкой из досок;
5. Перемычки-сборные железобетонные;
6. Полы-ламинированные, керамические;
7. Кровля-стропильная из окрашенных профилированных листов;
8. Окна-пластиковые из ПВХ профилей;
9. Двери-деревянные;
10. Внутренняя отделка-улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской;
11. Наружная отделка-улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской;
12. Крыльцо-бетонное;
13. Монтаж системы отопления;
14. Вентиляция-приточно-вытяжная с естественным побуждением;
15. Монтаж водопроводных и каналтзационных сетей;
16. Монтаж системы электроосвещения;
17. Сарай на одно отделение:

    Фундаменты-монолитные ленточные железобетонные;

    Стены-из керамического кирпича толщ.250мм;

    Кровля-односкатная из профилированных листов;

    Окна-пластиковые из ПВХ профилей;

    Двери- деревянные;

    Полы-бетонные;

    Внутренняя отделка-цементно-известковая штукатурка с последующей побелкой;

    Наружная отделка-цементно-известковая штукатурка с последующей побелкой;
18. Надворная уборная на 1 очко:

    Выгреб-сборный канализационный колодец емкостью 3м3;

    Перекрытие-деревянные балки;

    Стены- дощатые;

    Кровля-из профилированных листов;

    Стропила-деревянные;

    Масляная покраска деревянных поверхностей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимостьпо утвежденному проекту(проектной-сметной документации):всего 10881,79 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 8 407,735 тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря 107,3 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 221,321 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 8 841,112 тысяч тенге в том числе

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 107,3 тысяч тенге; прочие расходы 272,909 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абдуов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нурмаханов А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Баймаханов М.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Керейтбаев К.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик Кулахметов А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение
к акту приемки объекта в
эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Двухкомнатный дом №6		
1	Электрический водонагреватель (аристон) V-50м3	шт	1
2	Счетчики (водомеры) холодной воды	шт	1
3	Одиночные умывальники с подводкой холодной и горячей воды	шт	1
4	Мойка на одно отделение	шт	1
5	Стальные душевые поддоны	шт	1
6	Котел отопительный КУРГАН-10	шт	1
7	Расширительный бак	шт	1
8	Насосы центробежные с электродвигателем	шт	2
9	Щиток осветительный	шт	1
10	Провод силовой ППВ сеч.3х4мм2	м	45
11	Провод силовой ППВ сеч.3х2,5мм2	м	100
	Сети ВЛ-10		
1	Железобетонные опоры СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	2
2	Заземляющий проводник ЗП-6	м	1,12
3	Металлическая лента	м	4,3
4	Скрепа А200	шт	4
5	Комплект промежуточной подвески ES1500	шт	1
6	Кронштейн анкерный САВ 25	шт	1
7	Натяжной зажим РА 25х100	шт	2
8	Зажим Р2Х-95	шт	3
9	Зажим CDR	шт	2
10	Зажим Р4Х	шт	2
11	Кабельный ремешок	шт	4
12	Провод СИП-2А сеч.3х35+1х50-0,6/1,0	км	0,13
13	Провод СИП-2А сеч.1х16+1х25-0,6/1,0	км	0,04
14	Лента бандажная СОТ37	м	3
15	Анкерный зажим SO 157.1	шт	2

16	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2
17	Натяжной зажим SO70.13	шт	1
18	Зажим SOT 28.1 шт	шт	1
19	Зажим типа ПС-1-1	шт	2
20	Стяжки Г11	шт	1

Заказчик Абдуов Асылбек Султанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Баймаханов М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«__» _____2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нур-Талап и К», 120500, РК, Кызылординская область, Кармакшинский район, Жосалинский с.о.,с.Жосалы, ул.Кайнарбаева, дом №50
наименование организации, юридический адрес
в лице: Директора Керейтбаева К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области». Кызылординская область,Сырдарьинский район,Теренозекский с.о., с. О.Малибаева
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства» в лице руководителя Абдуова А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ИП "БАЙМАХАНОВ М"
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Двухкомнатный дом №6	дом	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	94	94
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	390	390
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1	94	59,8	1	94	59,8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Двухкомнатный дом №6:

1. Фундаменты-монолитные ленточные железобетонные;
2. Наружные и внутренние стены-из полнотелого керамического кирпича 250х120х65 с теплоизоляционным утеплителем пенопласт толщ.100мм;
3. Внутренние перегородки-из полнотелого кирпича 250х120х65;
4. Покрытие-деревянные балки из бревен (кругляк 200х200) с подшивкой из досок;
5. Перемычки-сборные железобетонные;
6. Полы-ламинированные, керамические;
7. Кровля-стропильная из окрашенных профилированных листов;
8. Окна-пластиковые из ПВХ профилей;
9. Двери-деревянные;
10. Внутренняя отделка-улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской;
11. Наружная отделка- улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской;
12. Крыльцо-бетонное;
13. Монтаж системы отопления;
14. Вентиляция-приточно-вытяжная с естественным побуждением;
15. Монтаж водопроводных и каналтзационных сетей;
16. Монтаж системы электроосвещения;
17. Сарай на одно отделение:

    Фундаменты-монолитные ленточные железобетонные;
    Стены-из керамического кирпича толщ.250мм;
    Кровля-односкатная из профилированных листов;
    Окна-пластиковые из ПВХ профилей;
    Двери- деревянные;
    Полы-бетонные;
    Внутренняя отделка-цементно-известковая штукатурка с последующей побелкой;
    Наружная отделка- цементно-известковая штукатурка с последующей побелкой;
18. Надворная уборная на 1 очко:

    Выгреб-сборный канализационный колодец емкостью 3м3;
    Перекрытие-деревянные балки;

Стены- дощатые;
Кровля-из профилированных листов;
Стропила-деревянные;
Масляная покраска деревянных поверхностей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 15.08.2017 г.;
месяц, год

окончание работ : 12.12.2017 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 ;
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области». Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с. О.Малибаева

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Керейтбаев К.И. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Нур-Талап и К» БИН 060540008995 ТОО

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«___» _____ 2017 г.

Технический надзор: ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг» Нұрмаханов А.Ж. г. Кызылорда РК, Кызылординская область, город Кызылорда, мкр.Саяхат, улица Саяхат-30, №27
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: Директора Нұрмаханова А.Ж. аттестат №KZ59VJE00023773 от 10 марта 2017г.; аттестат №KZ32VJE00023774 от 10 марта 2017г.; аттестат №KZ27VJE00024155 от 18 марта 2017г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №64 от 25.07.2017 года
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области». Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с. О.Малибаева
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства» в лице руководителя Абдуова А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Нур-Талап и К» лицензия ГСЛ №16008129 от 18.05.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора Керейтбаева К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО СК «Ер-Канат Сервис» лицензия ГСЛ №17005105 от 27.03.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кулахметова А.Ж.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15.08.2017 г.;
месяц, год
окончание работ : 12.12.2017 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 5 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 108 817,910 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 84 077,350 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 073,045 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 104 879,76 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 87 077,350 тысяч тенге в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 073,045 тысяч тенге; прочие расходы _____ тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ИП «БАЙМАХАНОВ М»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области,
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениия)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация: ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг» Нұрмаханов А.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора: Нұрмаханов А.Ж.
№KZ59VJE00023773, №KZ32VJE00023774, №KZ27VJE00024155
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« » _____ 2017г.

Авторский надзор: Директор ИП "БАЙМАХАНОВ М" Баймаханов М.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: Баймаханова М.С. аттестат №00324 от 20.09.2016 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №77 от 18.09.2017 года
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области».
Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с. О.Малибаева
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства» в лице руководителя Абдуова А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Нур-Талап и К» лицензия ГСЛ №16008129 от 18.05.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора Керейтбаева К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО СК «Ер-Канат Сервис» лицензия ГСЛ №17005105 от 27.03.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кулахметова А.Ж.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15.08.2017 г.;
месяц, год
окончание работ 12.12.2017 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 5 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями

нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ИП "БАЙМАХАНОВ М"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ИП "БАЙМАХАНОВ М" Баймаханов Марат Сексенбаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Баймаханов М.С. аттестат №00062

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.