**Заказчик:** Государственное учреждение "Аппарат акима Андреевского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

**Подрядчик:** ТОО "Иман"

**Наименование строительства и его адрес:** "Капитальный ремонт дома культуры по адресу СКО Мамлютский район с.Андреевка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

**Справка**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за СЕНТЯБРЬ 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № 22 | 22-05-24 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Капитальный ремонт дома культуры по адресу СКО Мамлютский район с.Андреевка"** | 87 983 455,47 | 73 731 742,38 | | | | | | | 8 847 809,09 | 82 579 551,47 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Иман", БИН 980140004226**

**Директор** _____ **Садибеков Б.К.**

**Авторский надзор:**

**ТОО" АПБ Ген Проект", БИН 100440006350**

_____ **Брагин К.Е.**

**Заказчик:**

**ГУ"Аппарат акима Андреевского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 981140001819**

**Аким** _____ **Жукушев Б.Е.**

**Технический надзор:**

**ТОО" KZ Стройэксперт", БИН 020340001190**

_____ **Мочалкин В.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Андреевского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Иман"

Форма 2В

Объект:" Капитальный ремонт дома культуры по адресу СКО Мамлютский район с.Андреевка"

Договор подряда (контракт): №22 от 24.05.2022 года

# Акт № 2

## приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 | | | | | | | | | | |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций | | | | | | | | | | |
| | | Усиление проемов | | | | | | | | | | |
| 28 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т | 1,20455 | | 714460,09 | 37753,48 | 860603 | 45476 | 483920 | 260138 | 1210400 |
| | | | | | | 274963,36 | 12986,51 | 331207 | 15643 | | 89659 | |
| 29 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 31,12 | | 126,74 | 3,34 | 3944 | 104 | 1978 | 1406 | 5778 |
| | | | | | | 59,85 | 0,38 | 1862 | 12 | | 428 | |
| 30 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 31,12 | | 174,55 | 4,75 | 5432 | 147 | 3179 | 1597 | 7591 |
| | | | | | | 67,67 | 0,75 | 2106 | 23 | | 562 | |
| | | Усиление простенка | | | | | | | | | | |
| 31 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т | 0,59544 | | 714460,09 | 37753,48 | 425418 | 22480 | 239214 | 128593 | 598332 |
| | | | | | | 274963,36 | 12986,51 | 163724 | 7733 | | 44321 | |
| 32 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 21,84 | | 126,74 | 3,34 | 2768 | 73 | 1388 | 987 | 4055 |
| | | | | | | 59,85 | 0,38 | 1307 | 8 | | 300 | |
| 33 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 21,84 | | 174,55 | 4,75 | 3812 | 103 | 2231 | 1121 | 5327 |
| | | | | | | 67,67 | 0,75 | 1478 | 16 | | 395 | |
| | | Ремонт кладки | | | | | | | | | | |
| 34 | 1203-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 отремонтированной поверхности | 69,5 | | 10903,58 | 52,45 | 757799 | 3645 | 269201 | 364833 | 1212443 |
| | | | | | | 6977,74 | 21,46 | 484953 | 1491 | | 89811 | |
| 35 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08792 | | 319930,00 | -- | 28128 | -- | 28128 | -- | 30378 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2250 | |
| 36 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0618 | 337503,00 | -- | 20858 | -- | 20858 | -- | 22527 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1669 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2108762 | 72028 | 1050097 | 758675 | 3096831 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 986637 | 24926 | -- | 229395 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2108762 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1001110 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1011563 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48986 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 758675 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 229395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3096832 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 747 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1011563 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3096832 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 747 |
| | | | | | | | | 1011563 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки | | | | | | | | | |
| 37 | 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 3,81 | 40745,87 | 23,20 | 155242 | 88 | 81181 | 55480 | 227579 |
| | | НР - 75%, СП - 8% | | | 19415,47 | -- | 73973 | -- | | 16858 | |
| 38 | 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 30,8 | 3347,16 | 257,15 | 103093 | 7921 | 51612 | 34102 | 148171 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 1414,29 | 62,00 | 43560 | 1910 | | 10976 | |
| | | Перемычки | | | | | | | | | |
| 39 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 3 | 758,12 | 310,92 | 2274 | 933 | 675 | 668 | 3178 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 222,15 | 74,96 | 666 | 225 | | 235 | |
| 40 | 222-102-0101 РСНБ РК 2015 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,074 | 84625,00 | -- | 6262 | -- | 6262 | -- | 6763 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 501 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 266871 | 8942 | 139730 | 90250 | 385691 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 118199 | 2135 | -- | 28570 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 266871 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 133467 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 120334 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6262 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 90250 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 28570 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 385691 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 102 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 120334 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 385691 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 102 |
| | | | | | | | | 120334 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 41 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 96,448 | 4044,73 | 246,69 | 390106 | 23792 | 217956 | 119772 | 550668 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 1538,22 | 117,55 | 148358 | 11337 | | 40790 | |
| 42 | 223-102-0310 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОК-6)** | м2 | 85,637 | 23913,00 | -- | 2047838 | -- | 2047838 | -- | 2211665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163827 | |
| 43 | 223-102-0309 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (ОК-4,ОК-3)** | м2 | 10,811 | 28339,00 | -- | 306373 | -- | 306373 | -- | 330883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24510 | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 12,795 | 2686,06 | 552,62 | 34368 | 7071 | 10148 | 14399 | 52669 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 1340,28 | 160,24 | 17149 | 2050 | | 3901 | |
| 62 | 261-104-0220 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-9П, ДНО 24-10П СТ РК 943-92 (прим ИДНО-1,2)** | м2 | 12,795 | 12257,00 | -- | 156828 | -- | 156828 | -- | 169374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12546 | |
| 63 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Доводчики дверные. Установка** | шт. | 2 | 1644,64 | 2,55 | 3289 | 5 | -- | 2463 | 6212 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 1642,09 | -- | 3284 | -- | | 460 | |
| 64 | 223-502-0103 РСНБ РК 2015 | **Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг** | комплект | 2 | 6930,00 | -- | 13860 | -- | 13860 | -- | 14969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1109 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 2952662 | 30868 | 2753003 | 136634 | 3336440 |
| | | | | | | | 168791 | 13387 | -- | 247143 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2949373 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 228103 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 178894 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2524899 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 134171 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 246683 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3330227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 178894 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3289 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3284 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2463 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 460 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6212 | | | | 2 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 3284 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3336439 | | | | 136 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 182178 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 5.Полы | | | | | | | | | | |
| | Тип 1 | | | | | | | | | | |
| 70 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 8,4552 | 29700,81<br>4857,19 | 9,00<br>-- | 251126<br>41068 | 76<br>-- | 209982 | 30801<br>22554 | 304482 |
| 71 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 105,69 | 1846,94<br>875,96 | 109,67<br>17,22 | 195203<br>92580 | 11591<br>1820 | 91032 | 70800<br>21280 | 287283 |
| 72 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 105,69 | 1158,60<br>528,52 | 54,67<br>9,82 | 122452<br>55859 | 5778<br>1038 | 60815 | 42673<br>13210 | 178335 |
| 73 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 105,69 | 446,74<br>402,33 | 44,41<br>21,24 | 47216<br>42522 | 4694<br>2245 | -- | 33575<br>6463 | 87254 |
| 74 | 234-102-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3<br>СП - 8% | м3 | 4,354428 | 35482,00<br>-- | --<br>-- | 154504<br>-- | --<br>-- | 154504 | --<br>12360 | 166864 |
| 75 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 105,69 | 957,50<br>447,48 | 40,20<br>19,97 | 101198<br>47294 | 4249<br>2111 | 49655 | 37053<br>11060 | 149311 |
| 76 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 105,69 | 906,60<br>38,72 | 47,60<br>23,12 | 95819<br>4092 | 5031<br>2444 | 86696 | 4902<br>8058 | 108779 |
| 77 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>НР - 75%; СП - 8% | т | 0,6040184 | 19723,74<br>17768,88 | 1923,50<br>842,52 | 11914<br>10733 | 1162<br>509 | 19 | 8431<br>1628 | 21973 |
| 78 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,6040184 | 337503,00<br>-- | --<br>-- | 203858<br>-- | --<br>-- | 203858 | --<br>16309 | 220167 |
| 79 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 105,69 | 908,72<br>447,48 | 40,20<br>19,97 | 96042<br>47294 | 4249<br>2111 | 44499 | 37053<br>10648 | 143743 |
| 80 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (Прим. плитка керамическая). Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 покрытия | 50 | 4403,80<br>1376,17 | 188,30<br>84,35 | 220190<br>68809 | 9415<br>4217 | 141966 | 54770<br>21997 | 296956 |
| | Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 83 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1,312 | 29700,81 | 9,00 | 38967 | 12 | 32582 | 4779 | 47246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 4857,19 | -- | 6373 | -- | | 3500 | |
| 84 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 16,4 | 1846,94<br>875,96 | 109,67<br>17,22 | 30290<br>14366 | 1798<br>282 | 14126 | 10986<br>3302 | 44578 |
| 85 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 16,4 | 1158,60<br>528,52 | 54,67<br>9,82 | 19001<br>8668 | 897<br>161 | 9436 | 6622<br>2050 | 27672 |
| 86 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 16,4 | 957,50<br>447,48 | 40,20<br>19,97 | 15703<br>7339 | 660<br>328 | 7704 | 5750<br>1716 | 23169 |
| 87 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 16,4 | 906,60<br>38,72 | 47,60<br>23,12 | 14868<br>635 | 780<br>379 | 13453 | 761<br>1250 | 16879 |
| 88 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>НР - 75%; СП - 8% | т | 0,093726 | 19723,74<br>17768,88 | 1923,50<br>842,52 | 1849<br>1665 | 180<br>79 | 4 | 1308<br>253 | 3410 |
| 89 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,093726 | 337503,00<br>-- | --<br>-- | 31633<br>-- | --<br>-- | 31633 | --<br>2531 | 34164 |
| 90 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 16,4 | 908,72<br>447,48 | 40,20<br>19,97 | 14903<br>7339 | 660<br>328 | 6904 | 5750<br>1652 | 22305 |
| 91 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (Прим. плитка керамическая). Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 покрытия | 16,4 | 4403,80<br>1376,17 | 188,30<br>84,35 | 72222<br>22569 | 3088<br>1383 | 46565 | 17964<br>7215 | 97401 |
| | | Тип 4 | | | | | | | | | |
| 92 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 12,9232 | 29700,81<br>4857,19 | 9,00<br>-- | 383829<br>62770 | 116<br>-- | 320943 | 47078<br>34473 | 465379 |
| 93 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 161,54 | 1846,94<br>875,96 | 109,67<br>17,22 | 298354<br>141502 | 17716<br>2782 | 139136 | 108213<br>32525 | 439092 |
| 94 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 161,54 | 1158,60<br>528,52 | 54,67<br>9,82 | 187160<br>85377 | 8831<br>1586 | 92952 | 65222<br>20191 | 272573 |
| 95 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 161,54 | 446,74<br>402,33 | 44,41<br>21,24 | 72166<br>64992 | 7174<br>3431 | -- | 51317<br>9879 | 133362 |
| 96 | 234-102-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3<br>СП - 8% | м3 | 6,655448 | 35482,00<br>-- | --<br>-- | 236149<br>-- | --<br>-- | 236149 | --<br>18892 | 255041 |
| 97 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 75%; СП - 8% | м2 стяжки | 161,54 | 957,50<br>447,48 | 40,20<br>19,97 | 154674<br>72285 | 6494<br>3226 | 75895 | 56633<br>16905 | 228212 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 161,54 | 906,60 | 47,60 | 146452 | 7689 | 132508 | 7492 | 166260 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 38,72 | 23,12 | 6255 | 3735 | | 12316 | |
| 99 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,9232011 | 19723,74 | 1923,50 | 18209 | 1776 | 29 | 12887 | 33583 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 17768,88 | 842,52 | 16404 | 778 | | 2488 | |
| 100 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,9232011 | 337503,00 | -- | 311583 | -- | 311583 | -- | 336510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24927 | |
| 101 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 161,54 | 908,72 | 40,20 | 146794 | 6494 | 68015 | 56633 | 219702 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 447,48 | 19,97 | 72285 | 3226 | | 16274 | |
| | | Тип 5 | | | | | | | | | |
| 103 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 242,99 | 1246,73 | 40,26 | 302942 | 9783 | 153202 | 108607 | 444473 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 575,98 | 19,97 | 139957 | 4853 | | 32924 | |
| 104 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 242,99 | 1778,75 | 68,01 | 432218 | 16526 | 402000 | 16287 | 484385 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 56,35 | 33,02 | 13692 | 8024 | | 35880 | |
| | | Тип 6 | | | | | | | | | |
| 107 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 65,75 | 1246,73 | 40,26 | 81972 | 2647 | 41454 | 29388 | 120268 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 575,98 | 19,97 | 37871 | 1313 | | 8909 | |
| 108 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 65,75 | 1067,24 | 40,80 | 70171 | 2683 | 65265 | 2644 | 78640 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 33,81 | 19,81 | 2223 | 1303 | | 5825 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4581631 | 142249 | 3244564 | 936379 | 5959451 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1194818 | 53692 | -- | 441444 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4581631 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2306841 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1248510 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 937727 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 936379 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 441444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5959454 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 1248510 | | | 923 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5959454 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1248510 | | | 923 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | | |
| 111 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 874,34 | 1920,98 | 205,90 | 1679586 | 180026 | -- | 1188933 | 3098001 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1715,08 | 98,00 | 1499559 | 85685 | | 229482 | |
| 112 | 232-401-0102 РСНБ РК 2015 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 874,34 | 3281,00 | -- | 2868710 | -- | 2868710 | -- | 3098207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229497 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (2 мм) для последующей окраски или оклейки обоями<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 81,17 | 1947,53<br>1671,19 | 41,94<br>33,65 | 158081<br>135651 | 3404<br>2731 | 19026 | 103786<br>20949 | 282817 |
| 114 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 81,17 | 973,10<br>764,11 | 6,97<br>3,32 | 78986<br>62022 | 565<br>269 | 16399 | 46719<br>10056 | 135761 |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 115 | 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (3 мм) для последующей окраски или оклейки обоями<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 1483,76 | 1629,69<br>1300,21 | 37,94<br>29,88 | 2418073<br>1929204 | 56294<br>44335 | 432575 | 1480154<br>311858 | 4210085 |
| 116 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 398,55 | 1846,25<br>1238,21 | 109,42<br>87,12 | 735821<br>493487 | 43610<br>34722 | 198724 | 396156<br>90558 | 1222535 |
| 117 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1422,74 | 800,03<br>608,17 | 6,57<br>3,13 | 1138229<br>865262 | 9347<br>4453 | 263620 | 652286<br>143241 | 1933757 |
| 118 | 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 689,3 | 1218,54<br>906,19 | 6,69<br>3,11 | 839939<br>624636 | 4612<br>2144 | 210691 | 470085<br>104802 | 1414825 |
| 120 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 61,02 | 697,40<br>492,33 | 1,89<br>0,91 | 42555<br>30042 | 116<br>56 | 12397 | 22573<br>5210 | 70338 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 9959980 | 297974 | 4022142 | 4360692 | 15466326 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5639863 | 174395 | -- | 1145653 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9959980 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1153432 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 5814258 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2868710 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4360692 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1145653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15466325 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 3921 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 5814258 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15466325 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 3921 |
| | | | | | | | | 5814258 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7.Козырек (АС-28) | | | | | | | | | |
| | | Металлоконструкции | | | | | | | | | |
| 129 | 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т конструкций | 0,32557 | 73280,18<br>35866,20 | 32473,94<br>10118,62 | 23858<br>11677 | 10572<br>3294 | 1609 | 11228<br>2807 | 37893 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т конструкций | 0,11943 | 38962,31<br>21193,01 | 13320,37<br>4180,01 | 4653<br>2531 | 1591<br>499 | 531 | 2273<br>554 | 7480 |
| 131 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнуто сварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т конструкций | 0,44233 | 115381,05<br>84922,33 | 27856,68<br>8167,46 | 51036<br>37564 | 12322<br>3613 | 1150 | 30882<br>6554 | 88472 |
| 132 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т конструкций | 0,88733 | 227319,93<br>207414,00 | 14750,62<br>3858,77 | 201708<br>184045 | 13089<br>3424 | 4574 | 140602<br>27385 | 369694 |
| 133 | 214-205-0202 РСНБ РК 2015 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,66315 | 368728,00<br>-- | --<br>-- | 244522<br>-- | --<br>-- | 244522 | --<br>19562 | 264084 |
| 134 | 214-202-0101 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б<br>*СП - 8%* | т | 0,21712 | 404955,00<br>-- | --<br>-- | 87924<br>-- | --<br>-- | 87924 | --<br>7034 | 94958 |
| 135 | 214-101-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,00706 | 346354,00<br>-- | --<br>-- | 2445<br>-- | --<br>-- | 2445 | --<br>196 | 2641 |
| 136 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 39,34 | 126,74<br>59,85 | 3,34<br>0,38 | 4986<br>2354 | 131<br>15 | 2501 | 1777<br>541 | 7304 |
| 137 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 | 39,34 | 174,55<br>67,67 | 4,75<br>0,75 | 6867<br>2662 | 187<br>30 | 4018 | 2019<br>711 | 9596 |
| | Элементы облицовки и покрытия | | | | | | | | | | |
| 138 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 кровли | 28,75 | 986,19<br>883,09 | 28,40<br>11,19 | 28353<br>25389 | 817<br>322 | 2147 | 19283<br>3811 | 51447 |
| 139 | 224-102-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм<br>*СП - 8%* | м2 | 33,0625 | 3369,00<br>-- | --<br>-- | 111388<br>-- | --<br>-- | 111388 | --<br>8911 | 120299 |
| 140 | 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м планки | 12 | 2700,04<br>534,57 | 2098,16<br>477,78 | 32400<br>6415 | 25178<br>5733 | 807 | 9111<br>3321 | 44832 |
| 141 | 224-105-0104 РСНБ РК 2015 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (Ф2)<br>*СП - 8%* | м | 12 | 946,00<br>-- | --<br>-- | 11352<br>-- | --<br>-- | 11352 | --<br>908 | 12260 |
| 142 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м планки | 24 | 1028,94<br>428,80 | 15,58<br>4,16 | 24695<br>10291 | 374<br>100 | 14030 | 7793<br>2599 | 35087 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 224-105-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (Ф3)<br>*СП - 8%* | м | 6 | 1741,00<br>-- | --<br>-- | 10446<br>-- | --<br>-- | 10446 | --<br>836 | 11282 |
| 144 | 224-105-0113 РСНБ РК 2015 | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (Ф1)<br>*СП - 8%* | м | 18 | 994,00<br>-- | --<br>-- | 17892<br>-- | --<br>-- | 17892 | --<br>1431 | 19323 |
| 145 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 75%, СП - 8%* | м2 покрытия | 3,6 | 1451,09<br>1406,20 | 18,37<br>5,07 | 5224<br>5062 | 66<br>18 | 96 | 3810<br>723 | 9757 |
| 146 | 224-104-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм<br>*СП - 8%* | м2 | 4,14 | 2542,00<br>-- | --<br>-- | 10524<br>-- | --<br>-- | 10524 | --<br>842 | 11366 |
| 147 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство<br>*НР - 75%, СП - 8%* | м желобов | 12 | 2557,83<br>402,18 | 15,43<br>5,10 | 30694<br>4826 | 185<br>61 | 25683 | 3666<br>2749 | 37108 |
| 148 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей<br>*НР - 75%, СП - 8%* | м труб | 9 | 1880,84<br>1710,19 | 118,28<br>35,16 | 16928<br>15392 | 1064<br>316 | 472 | 11781<br>2297 | 31006 |
| 149 | 224-106-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | м | 9 | 2135,00<br>-- | --<br>-- | 19215<br>-- | --<br>-- | 19215 | --<br>1537 | 20752 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 947110 | 65576 | 573326 | 244225 | 1286641 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 308208 | 17425 | -- | 95309 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 665855 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 49752 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 78986 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 515708 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59240 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 58009 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 783104 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 56 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 78986 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 281255 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7864 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 246647 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 184985 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 37300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 503540 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 167 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 246647 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1286644 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 223 |
| | | | | | | | | 325633 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Облицовка фасада** | | | | | | | | | |
| 150 | 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 поверхности облицовки | 846,5 | 5596,73 | 18,59 | 4737628 | 15737 | 2521156 | 1652868 | 6901736 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2599,81 | 3,65 | 2200735 | 3090 | | 511240 | |
| 151 | ТТООЗМН1/4/ | Сайдинг МП-СК 14х226 | м2 | 931,15 | 2906,25 | -- | 2706155 | -- | 2706155 | -- | 2922647 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216492 | |
| 152 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 846,5 | 232,69 | 0,30 | 196968 | 254 | 157999 | 29125 | 244181 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 45,74 | 0,14 | 38715 | 119 | | 18087 | |
| 153 | 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов | м | 895,8 | 2560,82 | 14,00 | 2293981 | 12541 | 576519 | 1280223 | 3860140 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1903,24 | 2,28 | 1704921 | 2042 | | 285936 | |
| 154 | 224-104-0304 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 203,2625 | 2098,00 | -- | 426445 | -- | 426445 | -- | 460561 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34116 | |
| 155 | 214-101-0101 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,049 | 356834,00 | -- | 17485 | -- | 17485 | -- | 18884 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1399 | |
| | | **Настил крыльца** | | | | | | | | | |
| 156 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 29 | 986,19 | 28,40 | 28599 | 824 | 2166 | 19450 | 51893 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 883,09 | 11,19 | 25609 | 325 | | 3844 | |
| 157 | 224-102-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 33,35 | 3369,00 | -- | 112356 | -- | 112356 | -- | 121344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8988 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 10519617 | 29356 | 6520281 | 2981666 | 14581386 |
| | | | | | | | 3969980 | 5576 | -- | 1080102 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10519617 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3257840 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3975556 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3262441 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2981666 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1080102 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14581385 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2878 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3975556 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 14581385 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2878 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3975556 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Лестницы металлические** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Ф1 (2шт)** | | | | | | | | | |
| 158 | 1101-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 | яма | 2 | 958,62 | 784,41 | 1917 | 1569 | -- | 790 | 2924 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 174,21 | 352,46 | 348 | 705 | | 217 | |
| 159 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 (прим. устройство буронабивных свай). Устройство | м3 | 0,3 | 32241,76 | 838,42 | 9673 | 252 | 7695 | 1367 | 11924 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 5752,01 | 325,05 | 1726 | 98 | | 883 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00308 | 325908,00 | -- | 1004 | -- | 1004 | -- | 1084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 161 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01208 | 319930,00 | -- | 3865 | -- | 3865 | -- | 4174 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| 162 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,26 | 34901,06 | 838,42 | 9074 | 218 | 7360 | 1185 | 11080 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 5752,01 | 325,05 | 1496 | 85 | | 821 | |
| 163 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00185 | 325908,00 | -- | 603 | -- | 603 | -- | 651 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 164 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00672 | 319930,00 | -- | 2150 | -- | 2150 | -- | 2322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| | | ЛМ-1, ЛМ-2 | | | | | | | | | |
| 165 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,496294 | 94469,50 | 33812,32 | 141354 | 50594 | 18404 | 67536 | 225601 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 48356,93 | 11823,62 | 72356 | 17692 | | 16711 | |
| 166 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,496294 | 680682,00 | -- | 1018500 | -- | 1018500 | -- | 1099980 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81480 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1188140 | 52633 | 1059581 | 70878 | 1359740 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 75926 | 18580 | -- | 100721 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1046786 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 15056 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 4458 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1026122 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3342 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 84010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1134138 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 4458 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 141354 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 18405 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 90048 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67536 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 16711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 225601 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 58 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 90048 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1359739 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 60 |
| | | | | | | | | 94506 | | | |

**РАЗДЕЛ 10.Чердак**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 кладки | 40,9 | 46843,98<br>8334,06 | 3737,86<br>1007,01 | 1915919<br>340863 | 152879<br>41187 | 1422177 | 286537<br>176196 | 2378653 |
| 170 | 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 кладки | 1,24 | 40359,86<br>11143,85 | 3272,85<br>789,07 | 50046<br>13818 | 4058<br>978 | 32170 | 11098<br>4892 | 66035 |
| 171 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 кладки | 0,33 | 36975,85<br>8169,95 | 2805,30<br>676,35 | 12202<br>2696 | 926<br>223 | 8580 | 2189<br>1151 | 15543 |
| 172 | 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,275 | 31446,85<br>17974,39 | 3143,70<br>1239,98 | 8648<br>4943 | 865<br>341 | 2840 | 3963<br>1009 | 13620 |
| 173 | 234-101-0205 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130<br>*СП - 8%* | м3 | 0,28325 | 23746,00<br>-- | --<br>-- | 6726<br>-- | --<br>-- | 6726 | --<br>538 | 7264 |
| 174 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 595,8 | 1104,72<br>685,91 | 68,08<br>17,20 | 658190<br>408663 | 40562<br>10248 | 208965 | 314183<br>77790 | 1050163 |
| 175 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 595,8 | 888,84<br>531,02 | 66,37<br>17,20 | 529573<br>316384 | 39543<br>10248 | 173646 | 244974<br>61964 | 836511 |
| 176 | 234-101-0201 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40<br>*СП - 8%* | м3 | 73,64088 | 11293,00<br>-- | --<br>-- | 831626<br>-- | --<br>-- | 831626 | --<br>66530 | 898156 |
| 177 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 стяжки | 595,8 | 957,50<br>447,48 | 40,20<br>19,97 | 570476<br>266606 | 23951<br>11898 | 279919 | 208878<br>62348 | 841703 |
| 178 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 стяжки | 595,8 | 777,09<br>33,19 | 40,80<br>19,81 | 462990<br>19774 | 24309<br>11803 | 418907 | 23683<br>38934 | 525606 |
| 179 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 75%; СП - 8%* | т | 1,66824 | 19723,74<br>17768,88 | 1923,50<br>842,52 | 32904<br>29643 | 3209<br>1406 | 52 | 23286<br>4495 | 60685 |
| 180 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>*СП - 8%* | т | 1,66824 | 337503,00<br>-- | --<br>-- | 563036<br>-- | --<br>-- | 563036 | --<br>45043 | 608079 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | 5642336<br>1403390 | 290302<br>88332 | 3948644<br>-- | 1118791<br>540890 | 7302018 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 5642336 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2547256 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1491722 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 1401388 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1118791 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 540890 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 7302017 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1087 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1491722 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 7302017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1087 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1491722 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Кровля** | | | | | | | | | |
| 181 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. Установка с изготовлением**<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 12,166 | 118870,78<br>30345,51 | 1947,59<br>815,70 | 1446182<br>369183 | 23695<br>9924 | 1053304 | 284330<br>138441 | 1868953 |
| 189 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 кровли | 895,2 | 986,19<br>883,09 | 28,40<br>11,19 | 882833<br>790538 | 25423<br>10017 | 66872 | 600416<br>118660 | 1601909 |
| 190 | 224-103-0719 РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**<br>*СП - 8%* | м2 | 785,45 | 3612,00<br>-- | --<br>-- | 2837045<br>-- | --<br>-- | 2837045 | --<br>226964 | 3064009 |
| 191 | 224-104-0304 РСНБ РК 2015 | **Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**<br>*СП - 8%* | м2 | 47,38 | 2098,00<br>-- | --<br>-- | 99403<br>-- | --<br>-- | 99403 | --<br>7952 | 107355 |
| 192 | 224-104-0308 РСНБ РК 2015 | **Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**<br>*СП - 8%* | м2 | 196,65 | 2542,00<br>-- | --<br>-- | 499884<br>-- | --<br>-- | 499884 | --<br>39991 | 539875 |
| 193 | 214-210-0601 РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,05968 | 340851,00<br>-- | --<br>-- | 20342<br>-- | --<br>-- | 20342 | --<br>1627 | 21969 |
| 194 | -1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов**<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 145 | 4870,58<br>2068,78 | 35,99<br>16,91 | 706234<br>299973 | 5219<br>2452 | 401042 | 226819<br>74644 | 1007697 |
| 195 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м планки | 394 | 1028,94<br>428,80 | 15,58<br>4,16 | 405403<br>168947 | 6138<br>1639 | 230318 | 127940<br>42667 | 576010 |
| 196 | 224-105-0106 РСНБ РК 2015 | **Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**<br>*СП - 8%* | м | 250 | 1003,00<br>-- | --<br>-- | 250750<br>-- | --<br>-- | 250750 | --<br>20060 | 270810 |
| 197 | 224-105-0111 РСНБ РК 2015 | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**<br>*СП - 8%* | м | 144 | 1741,00<br>-- | --<br>-- | 250704<br>-- | --<br>-- | 250704 | --<br>20056 | 270760 |
| | | **Ограждение кровли** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 173,2 | 128,37 | 31,01 | 22233 | 5371 | 1208 | 12904 | 37948 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 90,38 | 8,96 | 15654 | 1552 | | 2811 | |
| 199 | 224-105-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 63 | 816,00 | -- | 51408 | -- | 51408 | -- | 55521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4113 | |
| 200 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (изготовление ограждения) | т | 0,48428 | 25777,04 | 1762,08 | 12483 | 854 | 139 | 8813 | 22999 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 23726,96 | 536,50 | 11490 | 260 | | 1704 | |
| 201 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,48428 | 321303,00 | -- | 155601 | -- | 155601 | -- | 168049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12448 | |
| 202 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 15,2 | 126,74 | 3,34 | 1926 | 51 | 965 | 687 | 2822 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 59,85 | 0,38 | 910 | 6 | | 209 | |
| 203 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 15,2 | 174,55 | 4,75 | 2653 | 72 | 1552 | 780 | 3708 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 67,67 | 0,75 | 1029 | 11 | | 275 | |
| | | Балка БМ-1 с НДМ-1 (6 шт) | | | | | | | | | |
| 211 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 4,5633 | 71298,18 | 35681,82 | 325355 | 162827 | 24125 | 132382 | 494356 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 30329,54 | 8350,54 | 138403 | 38106 | | 36619 | |
| 212 | 222-525-0103 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т (Балка БМ-1) | т | 4,43262 | 588461,00 | -- | 2608424 | -- | 2608424 | -- | 2817098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208674 | |
| 213 | 222-525-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,13068 | 594087,00 | -- | 77635 | -- | 77635 | -- | 83846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6211 | |
| 214 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 152,88 | 126,74 | 3,34 | 19375 | 511 | 9715 | 6906 | 28383 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 59,85 | 0,38 | 9149 | 58 | | 2102 | |
| 215 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 152,88 | 174,55 | 4,75 | 26685 | 727 | 15613 | 7845 | 37292 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 67,67 | 0,75 | 10345 | 115 | | 2762 | |
| | | Прочее | | | | | | | | | |
| 218 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 76 | 1880,84 | 118,28 | 142944 | 8989 | 3981 | 99485 | 261823 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 1710,19 | 35,16 | 129974 | 2672 | | 19394 | |
| 219 | 224-106-0202 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 76 | 2211,00 | -- | 168036 | -- | 168036 | -- | 181479 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 224-106-0204 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 9 | 4381,00 | -- | 39429 | -- | 39429 | -- | 42583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3154 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | | | | 11052967 | 239877 | 8867495 | 1509307 | 13567254 |
| | | | | | | | 1945595 | 66812 | -- | 1004981 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10727612 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1784710 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1835898 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7058661 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1376925 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 968362 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13072899 | | | | 1400 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1835898 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 325355 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 24125 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 176509 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 132382 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36619 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 494356 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | | | | 98 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 176509 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 13567255 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | | | | 1498 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2012407 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо существующее (АС-28)** | | | | | | | | | |
| 221 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,54 | 14339,91 | 2322,64 | 7744 | 1254 | 4168 | 2160 | 10696 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 4299,80 | 1033,31 | 2322 | 558 | | 792 | |
| 222 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,15 | 29700,81 | 9,00 | 4455 | 1 | 3725 | 546 | 5402 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 4857,19 | -- | 729 | -- | | 400 | |
| 223 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,098 | 19723,74 | 1923,50 | 1933 | 189 | 3 | 1368 | 3565 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 17768,88 | 842,52 | 1741 | 83 | | 264 | |
| 224 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,098 | 337503,00 | -- | 33075 | -- | 33075 | -- | 35721 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2646 | |
| 225 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 35 | 845,32 | 40,20 | 29586 | 1407 | 12517 | 12270 | 45205 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 447,48 | 19,97 | 15662 | 699 | | 3349 | |
| 226 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 35 | 608,82 | 40,80 | 21309 | 1428 | 18719 | 1391 | 24516 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 33,19 | 19,81 | 1162 | 693 | | 1816 | |
| 227 | 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 35 | 1505,98 | 134,48 | 52709 | 4707 | 13112 | 27820 | 86972 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 996,87 | 62,96 | 34890 | 2204 | | 6442 | |
| 228 | 255-102-0101 РСНБ РК 2015 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 35,7 | 1571,00 | -- | 56085 | -- | 56085 | -- | 60572 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4487 | |
| 229 | 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка | м | 9,64 | 13538,36 | 5,62 | 130510 | 54 | 111089 | 14525 | 156638 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 2009,00 | -- | 19367 | -- | | 11603 | |
| 230 | 222-503-0301 РСНБ РК 2015 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 9,64 | 10061,00 | -- | 96988 | -- | 96988 | -- | 104747 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7759 | |
| | | Крыльцо КР-1,КР-2,КР-3 | | | | | | | | | |
| 231 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,05 | 7765,24 | 1348,72 | 8154 | 1416 | 2572 | 3569 | 12660 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 3968,03 | 563,62 | 4166 | 592 | | 938 | |
| 232 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,05 | 14339,91 | 2322,64 | 15057 | 2439 | 8103 | 4200 | 20797 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 4299,80 | 1033,31 | 4515 | 1085 | | 1541 | |
| 233 | 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки | м2 | 9,6 | 2455,69 | 53,13 | 23575 | 510 | 6149 | 12741 | 39221 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 1762,08 | 7,52 | 16916 | 72 | | 2905 | |
| 234 | 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование | т | 0,02145 | 21685,51 | 2700,22 | 465 | 58 | 76 | 258 | 781 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 15436,29 | 619,99 | 331 | 13 | | 58 | |
| 235 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02145 | 337503,00 | -- | 7239 | -- | 7239 | -- | 7818 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 236 | 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование | м3 | 4,2 | 50885,47 | 19981,32 | 213719 | 83922 | 96886 | 38982 | 272918 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 7835,93 | 4539,44 | 32911 | 19066 | | 20216 | |
| | | Козырек КР-3 | | | | | | | | | |
| 237 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,04181 | 115381,05 | 27856,68 | 4824 | 1164 | 109 | 2919 | 8363 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 84922,33 | 8167,46 | 3551 | 341 | | 619 | |
| 238 | 214-205-0202 РСНБ РК 2015 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,04181 | 368728,00 | -- | 15417 | -- | 15417 | -- | 16650 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1233 | |
| 239 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 1,86 | 126,74 | 3,34 | 236 | 7 | 118 | 84 | 346 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 59,85 | 0,38 | 111 | 1 | | 26 | |
| 240 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,86 | 174,55 | 4,75 | 325 | 8 | 191 | 95 | 454 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 67,67 | 0,75 | 126 | 1 | | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 75%, СП - 8%* | м2 кровли | 1,2 | 986,19<br>883,09 | 28,40<br>11,19 | 1183<br>1060 | 34<br>13 | 89 | 805<br>159 | 2147 |
| 242 | 224-102-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм<br>*СП - 8%* | м2 | 1,38 | 3369,00<br>-- | --<br>-- | 4649<br>-- | --<br>-- | 4649 | --<br>372 | 5021 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | 729237<br>139560 | 98598<br>25421 | 491079<br>-- | 123733<br>68238 | 921210 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 724413 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 277516 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 161089 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 213453 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 120814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67619 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 912846 | | | | 120 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 161089 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 4824 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 109 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 3892 | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | 2919 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 619 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8362 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | | | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 3892 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 921208 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | | | | | 123 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 164981 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 13.Вывоз мусора | | | | | | | | | | | |
| 243 | 414-104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (ручная). Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 100,086 | 891,00<br>-- | --<br>-- | 89177<br>-- | --<br>-- | | --<br>7134 | 96311 |
| 244 | 412-102-0203 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км<br>*СП - 8%* | т·км | 300,258 | 65,00<br>-- | --<br>-- | 19517<br>-- | --<br>-- | | --<br>1561 | 21078 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | 108694<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>8695 | 117389 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 108694 | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 108693 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8695 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 117389 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | 117389 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

### РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 320 | 772,54 | 5,72 | 247213 | 1831 | 17587 | 171360 | 452059 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 711,86 | 2,14 | 227795 | 685 | | 33486 | |
| 66 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 44 | 1234,62 | 54,32 | 54323 | 2390 | -- | 39880 | 101739 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1180,30 | 28,18 | 51933 | 1240 | | 7536 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 301536 | 4221 | 17587 | 211240 | 553798 |
| | | | | | | | 279728 | 1925 | -- | 41022 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 301536 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17587 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 281653 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 211240 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41022 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 553798 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 241 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 281653 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 553798 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 241 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 281653 | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

## ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

### РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование

ЩО-1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3480,18 | 60,29 | 3480 | 60 | 1017 | 1821 | 5725 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2403,22 | 24,81 | 2403 | 25 | | 424 | |
| 16 | 247-201-0905 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41 | шт. | 1 | 7693,00 | -- | 7693 | -- | 7693 | -- | 8308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 615 | |
| 17 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 15 | 1573,95 | -- | 23609 | -- | 194 | 17561 | 44464 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1561,00 | -- | 23415 | -- | | 3294 | |
| 18 | 247-204-0761 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1815,00 | -- | 1815 | -- | 1815 | -- | 1960 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 19 | 247-204-0737 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 1114,00 | -- | 4456 | -- | 4456 | -- | 4812 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 20 | 247-204-2401 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА | шт. | 2 | 7489,00 | -- | 14978 | -- | 14978 | -- | 16176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1198 | |
| 21 | 247-204-2405 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА (Прим. 20А) | шт. | 1 | 7134,00 | -- | 7134 | -- | 7134 | -- | 7705 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | |
| 22 | 247-204-2405 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА | шт. | 2 | 7134,00 | -- | 14268 | -- | 14268 | -- | 15409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1141 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 247-204-2814 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3959,00<br>-- | -- | 3959<br>-- | -- | 3959<br>-- | --<br>317 | 4276 |
| 24 | 247-204-2810 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 5358,00<br>-- | -- | 10716<br>-- | -- | 10716<br>-- | --<br>857 | 11573 |
| 25 | 247-204-2818 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 5307,00<br>-- | -- | 10614<br>-- | -- | 10614<br>-- | --<br>849 | 11463 |
| 26 | 243-907-4402 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм<br>*СП - 8%* | м | 0,2 | 174,00<br>-- | -- | 35<br>-- | -- | 35<br>-- | --<br>3 | 38 |
| 27 | 243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2 (прим. клеммник N+PE)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1673,00<br>-- | -- | 1673<br>-- | -- | 1673<br>-- | --<br>134 | 1807 |
| 28 | 244-602-0201 РСНБ РК 2015 | Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС6101-Б-D (прим. заглушка ПР-1)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 794,00<br>-- | -- | 794<br>-- | -- | 794<br>-- | --<br>64 | 858 |
| | | ЩО-2 | | | | | | | | | |
| 29 | 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене<br>*НР - 75%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 3480,18<br>2403,22 | 60,29<br>24,81 | 3480<br>2403 | 60<br>25 | 1017 | 1821<br>424 | 5725 |
| 30 | 247-201-0905 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7693,00<br>-- | -- | 7693<br>-- | -- | 7693<br>-- | --<br>615 | 8308 |
| 31 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 75%; СП - 8%* | шт. | 13 | 1573,95<br>1561,00 | -- | 20461<br>20293 | -- | 168 | 15220<br>2854 | 38535 |
| 32 | 247-204-0758 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1691,00<br>-- | -- | 1691<br>-- | -- | 1691<br>-- | --<br>135 | 1826 |
| 33 | 247-204-0737 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1114,00<br>-- | -- | 4456<br>-- | -- | 4456<br>-- | --<br>356 | 4812 |
| 34 | 247-204-2401 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 7489,00<br>-- | -- | 22467<br>-- | -- | 22467<br>-- | --<br>1797 | 24264 |
| 35 | 247-204-2405 РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА (Прим. 20А)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7134,00<br>-- | -- | 7134<br>-- | -- | 7134<br>-- | --<br>571 | 7705 |
| 36 | 247-204-2814 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3959,00<br>-- | -- | 3959<br>-- | -- | 3959<br>-- | --<br>317 | 4276 |
| 37 | 247-204-2810 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 5358,00<br>-- | -- | 16074<br>-- | -- | 16074<br>-- | --<br>1286 | 17360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 243-907-4402 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм<br>*СП - 8%* | м | 0,2 | 174,00<br>-- | --<br>-- | 35<br>-- | --<br>-- | 35 | --<br>3 | 38 |
| 39 | 243-906-2202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2 (прим. клеммник N+PE)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1673,00<br>-- | --<br>-- | 1673<br>-- | --<br>-- | 1673 | --<br>134 | 1807 |
| 40 | 244-602-0201 РСНБ РК 2015 | Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС6101-Б-D (прим. заглушка ПР-1)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 794,00<br>-- | --<br>-- | 794<br>-- | --<br>-- | 794 | --<br>64 | 858 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 195141<br>48514 | 120<br>50 | 146507<br>-- | 36423<br>18524 | 250088 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 44070 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 362 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 43708 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32781 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6148 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 82999 | | | | 28 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 43708 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 151071 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2034 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4856 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 144111 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3642 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12376 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 167089 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | | | 4 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4856 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 250088 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 32 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 48564 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

**РАЗДЕЛ 3.Провода, кабели и трубы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах<br>*НР - 75%, СП - 8%* | м | 968 | 163,06<br>141,15 | 1,63<br>0,07 | 157843<br>136634 | 1578<br>68 | 19631 | 102526<br>20830 | 281199 |
| 48 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах<br>*НР - 75%, СП - 8%* | м | 56 | 279,14<br>225,84 | 2,70<br>0,08 | 15632<br>12647 | 151<br>4 | 2834 | 9489<br>2010 | 27130 |
| 49 | 243-106-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,30498 | 346715,00<br>-- | --<br>-- | 105741<br>-- | --<br>-- | 105741 | --<br>8459 | 114200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 243-106-0503 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,3315 | 534513,00 | -- | 177191 | -- | 177191 | -- | 191366 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14175 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51 | 243-106-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,03162 | 278537,00 | -- | 8807 | -- | 8807 | -- | 9512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 52 | 243-106-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,03366 | 350292,00 | -- | 11791 | -- | 11791 | -- | 12734 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 943 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53 | 243-106-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,03162 | 544080,00 | -- | 17204 | -- | 17204 | -- | 18580 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1376 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54 | 243-105-0905 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,02856 | 1922688,00 | -- | 54912 | -- | 54912 | -- | 59305 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4393 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55 | 243-105-0904 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,03366 | 1161816,00 | -- | 39107 | -- | 39107 | -- | 42236 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3129 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56 | 243-142-0307 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 | км | 0,21012 | 94730,00 | -- | 19905 | -- | 19905 | -- | 21497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1592 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 892 | 265,56 | 2,95 | 236880 | 2632 | 4469 | 172428 | 442053 |
| | | | | | 257,60 | 0,14 | 229779 | 125 | | 32745 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58 | 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 61 | 315,40 | 4,15 | 19240 | 253 | 784 | 13676 | 35549 |
| | | | | | 298,41 | 0,52 | 18203 | 32 | | 2633 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59 | 241-201-0101 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм | м | 900,92 | 103,00 | -- | 92795 | -- | 92795 | -- | 100219 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7424 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60 | 241-201-0104 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм | м | 61,61 | 402,00 | -- | 24767 | -- | 24767 | -- | 26748 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1981 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61 | 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 4 | 2155,25 | -- | 8621 | -- | 2801 | 4365 | 14025 |
| | | | | | 1455,00 | -- | 5820 | -- | | 1039 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 11 | 801,84 | 52,06 | 8820 | 572 | 3607 | 3547 | 13357 |
| | | | | | 421,95 | 8,03 | 4641 | 88 | | 989 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 243-904-0107 РСНБ РК 2015 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 | м | 5 | 375,00 | -- | 1875 | -- | 1875 | -- | 2025 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 64 | 243-904-0106 РСНБ РК 2015 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | м | 6 | 238,00 | -- | 1428 | -- | 1428 | -- | 1542 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1002559 | 5186 | 589649 | 306031 | 1413277 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 407724 | 317 | -- | 104687 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 17441 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 6407 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 10549 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7912 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | чел.-ч | | | | 2028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 27381 | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10549 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 985118 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27717 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 397492 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 555523 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 298119 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 102659 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1385896 | | | | 285 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 397492 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1413277 | | | | 292 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 408041 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 68 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 43 | 282,66 | 0,28 | 12154 | 12 | 1455 | 8020 | 21787 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 248,54 | 0,13 | 10687 | 6 | | 1614 | |
| 69 | 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 14 | 345,00 | -- | 4830 | -- | 4830 | -- | 5216 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 386 | |
| 70 | 247-212-0104 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 2 | 368,00 | -- | 736 | -- | 736 | -- | 795 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 71 | 247-214-0116 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 27 | 476,00 | -- | 12852 | -- | 12852 | -- | 13880 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1028 | |
| 72 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 5 | 233,17 | 0,27 | 1166 | 2 | 48 | 838 | 2164 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 223,23 | 0,11 | 1116 | 1 | | 160 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 247-214-0104 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 5 | 342,00 | -- | 1710 | -- | 1710 | -- | 1847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 33448 | 14 | 21631 | 8858 | 45689 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11803 | 7 | -- | 3384 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 33448 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1503 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 11810 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20128 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8858 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | чел.-ч | | | | 3384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 45690 | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11810 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | чел.-ч | | | | 45690 | | | | 9 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 11810 | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене/Демонтаж/ | шт. | 3 | 2344,79 | 939,89 | 7034 | 2820 | -- | 3974 | 11888 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1404,90 | 361,25 | 4215 | 1084 | | 881 | |
| 101 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 100 | 67,22 | 0,73 | 6722 | 73 | -- | 5015 | 12676 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 66,49 | 0,38 | 6649 | 38 | | 939 | |
| 102 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 32 | 61,44 | -- | 1966 | -- | -- | 1475 | 3716 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 61,44 | -- | 1966 | -- | | 275 | |
| 103 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 698 | 101,65 | 0,24 | 70952 | 168 | -- | 53156 | 134037 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 101,41 | 0,13 | 70784 | 91 | | 9929 | |
| 104 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 62 | 26,72 | -- | 1657 | -- | -- | 1242 | 3131 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 26,72 | -- | 1657 | -- | | 232 | |
| 105 | 1217-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж | м | 439 | 25,96 | -- | 11396 | -- | -- | 8547 | 21539 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 25,96 | -- | 11396 | -- | | 1596 | |
| 106 | 1217-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж | м | 36 | 34,04 | -- | 1225 | -- | -- | 919 | 2316 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 34,04 | -- | 1225 | -- | | 172 | |
| 107 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка /Демонтаж выключателей автоматических/ | шт. | 16 | 468,30 | -- | 7493 | -- | -- | 5620 | 14162 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 468,30 | -- | 7493 | -- | | 1049 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 108445 | 3061 | -- | 79948 | 203465 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 105385 | 1213 | -- | 15073 | |
| | | Всего заработная плата | | | | | 14527 | | | | |
| | | | | | | | | 12792 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9594 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1930 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 26051 | | | | 10 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 12792 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 93918 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 93806 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 70354 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13143 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 177415 | | | | 88 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | чел.-ч | | | | | 93806 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 203466 | | | | 98 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | чел.-ч | | | | | 106598 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1

## ТЕПЛОСЕТЬ

### РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы /ГС-2/

| 1 | 1216-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм (прим. демонтаж существующего трубопровода д. 50мм, д. 70 мм. Разборка<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м | 92 | 825,40<br>825,40 | --<br>-- | 75937<br>75937 | --<br>-- | -- | 56953<br>10631 | 143521 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 75937 | -- | -- | 56953 | 143521 |
| | | | Тенге | | | | 75937 | -- | -- | 10631 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 75937 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 75937 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56953 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10631 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 143521 | | | | 72 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 75937 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 143521 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 72 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 75937 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2

## НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИАЦИИ

### РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

| 1 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 грунта | 494,95 | 393,45<br>-- | 393,45<br>66,79 | 194738<br>-- | 194738<br>33058 | -- | 24793<br>17563 | 237094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 грунта | 26,05 | 1648,76<br>1648,76 | --<br>-- | 42950<br>42950 | --<br>-- | -- | 32213<br>6013 | 81176 |
| 3 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 основания | 8,4 | 3979,24<br>1353,64 | 225,40<br>65,76 | 33426<br>11371 | 1893<br>552 | 20162 | 8942<br>3389 | 45758 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 грунта | 100,1 | 1021,82<br>1021,82 | --<br>-- | 102284<br>102284 | --<br>-- | -- | 76713<br>14320 | 193317 |
| 5 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 грунта | 400,3 | 39,13<br>-- | 39,13<br>15,51 | 15664<br>-- | 15664<br>6209 | -- | 4656<br>1626 | 21946 |
| 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 400,3 | 209,99<br>109,42 | 100,57<br>49,32 | 84060<br>43802 | 40258<br>19743 | -- | 47658<br>10537 | 142256 |
| 7 | 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м3 грунта | 20,7 | 66,98<br>-- | 66,98<br>23,12 | 1386<br>-- | 1387<br>479 | -- | 359<br>140 | 1885 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 474508<br>200407 | 253940<br>60041 | 20162<br>-- | 195334<br>53588 | 723432 |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 474508 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 20162 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 260448 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 195334 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 53588 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 723430 | | | | 222 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 260448 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 723430 | | | | 222 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 260448 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.Водопровод | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка<br>*НР - 75%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,084 | 382207,19<br>284498,50 | 96205,61<br>29719,60 | 32105<br>23898 | 8081<br>2496 | 126 | 19796<br>4152 | 56053 |
| 9 | 241-201-0606 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм<br>*СП - 8%* | м | 84,84 | 231,00<br>-- | --<br>-- | 19598<br>-- | --<br>-- | 19598 | --<br>1568 | 21166 |
| 10 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 75%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,084 | 78175,29<br>74505,05 | --<br>-- | 6567<br>6258 | --<br>-- | 309 | 4694<br>901 | 12162 |
| 11 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка<br>*НР - 75%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 1 | 1410,03<br>1347,98 | 39,75<br>18,79 | 1410<br>1348 | 40<br>19 | 22 | 1025<br>195 | 2630 |
| 12 | 242-101-1202 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 35021,00<br>-- | --<br>-- | 35021<br>-- | --<br>-- | 35021 | --<br>2802 | 37823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2766,13 | 157,38 | 2766 | 158 | 273 | 1779 | 4909 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2334,58 | 37,58 | 2335 | 38 | | 364 | |
| 14 | 242-301-0303 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 1 | 5638,00 | -- | 5638 | -- | 5638 | -- | 6089 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 15 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 5 | 1380,59 | 80,10 | 6903 | 400 | 307 | 4647 | 12474 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1239,24 | -- | 6196 | -- | | 924 | |
| 16 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 1 | 3324,92 | 248,90 | 3325 | 249 | 122 | 2229 | 5999 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2953,52 | 18,79 | 2954 | 19 | | 444 | |
| 17 | 241-116-0210 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 5 | 2590,00 | -- | 12950 | -- | 12950 | -- | 13986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 18 | 241-116-0213 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм (прим. фланец пожарный д. 175) | шт. | 1 | 6195,00 | -- | 6195 | -- | 6195 | -- | 6691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 496 | |
| 19 | 241-215-0107 РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40х3/4" | шт. | 1 | 719,00 | -- | 719 | -- | 719 | -- | 777 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 20 | 241-215-0135 РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2" | шт. | 1 | 2386,00 | -- | 2386 | -- | 2386 | -- | 2577 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| 21 | 241-214-0301 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм | шт. | 3 | 507,00 | -- | 1521 | -- | 1521 | -- | 1643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 24 | 246-301-0501 РСНБ РК 2015 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (подставка пожарная д.40 мм) | кг | 9,04 | 655,00 | -- | 5921 | -- | 5921 | -- | 6395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 25 | 241-213-1004 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40 | шт. | 1 | 464,00 | -- | 464 | -- | 464 | -- | 501 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 26 | 241-201-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм (патрубки) | м | 0,4 | 1304,00 | -- | 522 | -- | 522 | -- | 564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 29 | 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 5764,50 | 3069,25 | 5764 | 3069 | 145 | 2691 | 9131 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2550,47 | 1037,31 | 2550 | 1037 | | 676 | |
| | | Колодцы | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,89 | 30488,75 | 12478,02 | 57624 | 23583 | 8872 | 26379 | 90723 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 13317,02 | 5292,32 | 25169 | 10002 | | 6720 | |
| 31 | 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 19231,00 | -- | 19231 | -- | 19231 | -- | 20769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1538 | |
| 32 | 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 19136,00 | -- | 19136 | -- | 19136 | -- | 20667 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1531 | |
| 34 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 13470,00 | -- | 13470 | -- | 13470 | -- | 14548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| 35 | 225-101-0610 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 19713,00 | -- | 19713 | -- | 19713 | -- | 21290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1577 | |
| 36 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 13362,00 | -- | 13362 | -- | 13362 | -- | 14431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1069 | |
| 37 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 38 | 218-101-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,785 | 1029,00 | -- | 808 | -- | 808 | -- | 873 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |
| 39 | 244-201-0305 РСНБ РК 2015 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | комплект | 1 | 9004,00 | -- | 9004 | -- | 9004 | -- | 9724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 720 | |
| 40 | 222-5060-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 (стремянки) | т | 0,02352 | 713095,00 | -- | 16772 | -- | 16772 | -- | 18114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342 | |
| 41 | 261-107-0626 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 3 | 595,00 | -- | 1785 | -- | 1785 | -- | 1928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 42 | 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015 | Колодцы и камеры. Замена люков (в сущ. колодце) | люк | 1 | 5259,26 | 318,00 | 5259 | 318 | 349 | 3557 | 9521 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 4591,70 | 150,30 | 4592 | 150 | | 705 | |
| 43 | 244-201-0305 РСНБ РК 2015 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | комплект | 1 | 9004,00 | -- | 9004 | -- | 9004 | -- | 9724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 720 | |
| | | Отмостка (5,34+1,88) | | | | | | | | | |
| 44 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (10 см). Устройство | м2 покрытия | 7,22 | 1515,85 | 198,24 | 10944 | 1431 | 7021 | 2192 | 14187 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 345,12 | 59,62 | 2492 | 430 | | 1051 | |
| 45 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 7,22 | -195,89 | -12,88 | -1414 | -93 | -1210 | -103 | -1639 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | -15,34 | -3,76 | -111 | -27 | | -121 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 344473 | 37236 | 229556 | 68886 | 446430 |
| | | | | | | | 77681 | 14164 | -- | 33071 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 341707 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 16060 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 89472 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 213220 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67106 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32707 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 441520 | | | | 60 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 89472 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 2766 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 274 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 2373 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1779 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 364 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4909 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | | | | 2 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2373 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 446429 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 62 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 91845 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

**РАЗДЕЛ 3.Накопитель 5,5 м3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,314 | 7765,24 | 1348,72 | 2438 | 424 | 768 | 1067 | 3786 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 3968,03 | 563,62 | 1246 | 177 | | 280 | |
| 47 | 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 2,83 | 57032,72 | 9997,88 | 161403 | 28294 | 91940 | 39856 | 217360 |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | 14547,45 | 4230,40 | 41169 | 11972 | | 16101 | |
| 48 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 30431,00 | -- | 30431 | -- | 30431 | -- | 32865 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2434 | |
| 49 | 225-101-0110 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 (20-6и) | шт. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 50 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 1 | 28200,00 | -- | 28200 | -- | 28200 | -- | 30456 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2256 | |
| 51 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 28071,00 | -- | 28071 | -- | 28071 | -- | 30317 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2246 | |
| 52 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 53 | 225-101-0104 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 54 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 13362,00 | -- | 13362 | -- | 13362 | -- | 14431 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1069 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14-202-0101 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 18935,00 | -- | 18935 | -- | 18935 | -- | 20450 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1515 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0045 | 319930,00 | -- | 1440 | -- | 1440 | -- | 1555 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные (создание уклона). Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,157 | 29700,81 | 9,00 | 4663 | 1 | 3899 | 572 | 5654 |
| | | | | | 4857,19 | -- | 763 | -- | | 419 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58 | 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 4,4 | 12976,13 | 2197,47 | 57095 | 9669 | 10537 | 31263 | 95426 |
| | | | | | 8383,91 | 1089,67 | 36889 | 4795 | | 7069 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 346038 | 38388 | 227583 | 72758 | 452300 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80067 | 16944 | -- | 33504 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 346038 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 107144 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 97011 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 120439 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 72758 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 452300 | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97011 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 452300 | | | | 75 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 97011 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

## БЛАГОУСТРОЙСТВО

### РАЗДЕЛ 2. Покрытие асфальтобетонное

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 300 | 2656,37 | 41,58 | 796912 | 12474 | 487038 | 226900 | 1105717 |
| | | | | | 991,33 | 17,11 | 297400 | 5133 | | 81905 | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/ | м3 | 12,9 | 49787,00 | -- | 642252 | -- | 642252 | -- | 693632 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 51380 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 1439164 | 12474 | 1129290 | 226900 | 1799349 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 297400 | 5133 | -- | 133285 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1439164 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 487038 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 302533 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 642252 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 226900 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 133285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1799349 | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 302533 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1799349 | | | | 243 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 302533 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 73411726 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 17535613 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1683043 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 590475 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 35051904 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 108694 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13594560 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5437910 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 73 411 726,00 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 1,2% | 880 940,71 | 74 292 666,71 |
| Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | Тенге | 2,42% | 1 797 882,53 | 76 090 549,25 |
| Непредвиденные работы и затраты | Тенге | 2% | 1 521 810,98 | 77 612 360,23 |
| Итого с понижающим коэффициентом | Тенге | К= 0,9500000002089676 | | 73 731 742,38 |
| ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС | Тенге | 12% | 8 847 809,09 | 82 579 551,47 |

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иман", БИН 980140004226

Директор _____ Садибеков Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "АПБ Ген Проект", БИН 100440006350

_____ Кралин К.Е.

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима Андреевского сельского округа
Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 981140001819

Аким _____ Жукушев Б.Е.

Технический надзор:
ТОО" KZ Стройэксперт", БИН 020340001190

_____ Мочалкин В.А.