Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«12» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нур-Талап и К», 120500, РК, Кызылординская область, Кармакшинский район, Жосалинский с.о.,с.Жосалы, ул.Кайнарбаева, дом №50
наименование организации, юридический адрес
в лице: Директора Керейтбаева К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области». Кызылординская область,Сырдарьинский район,Теренозекский с.о., с. О.Малибаева
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства» в лице руководителя Абдуова А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО СК «Ер-Канат Сервис»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ИП "БАЙМАХАНОВ М"
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Двухкомнатный дом №6	дом	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	94	94

Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	390	390
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1	94	59,8	1	94	59,8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Двухкомнатный дом №6:

1. Фундаменты-монолитные ленточные железобетонные;
2. Наружные и внутренние стены-из полнотелого керамического кирпича 250х120х65 с теплоизоляционным утеплителем пенопласт толщ.100мм;
3. Внутренние перегородки-из полнотелого кирпича 250х120х65;
4. Покрытие-деревянные балки из бревен (кругляк 200х200) с подшивкой из досок;
5. Перемычки-сборные железобетонные;
6. Полы-ламинированные, керамические;
7. Кровля-стропильная из окрашенных профилированных листов;
8. Окна-пластиковые из ПВХ профилей;
9. Двери-деревянные;
10. Внутренняя отделка-улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской;
11. Наружная отделка-улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской;
12. Крыльцо-бетонное;
13. Монтаж системы отопления;
14. Вентиляция-приточно-вытяжная с естественным побуждением;
15. Монтаж водопроводных и каналтзационных сетей;
16. Монтаж системы электроосвещения;
17. Сарай на одно отделение:

    Фундаменты-монолитные ленточные железобетонные;
    Стены-из керамического кирпича толщ.250мм;
    Кровля-односкатная из профилированных листов;
    Окна-пластиковые из ПВХ профилей;
    Двери- деревянные;
    Полы-бетонные;
    Внутренняя отделка-цементно-известковая штукатурка с последующей побелкой;
    Наружная отделка-цементно-известковая штукатурка с последующей побелкой;
18. Надворная уборная на 1 очко:

Выгреб-сборный канализационный колодец емкостью 3м3;
Перекрытие-деревянные балки;
Стены- дощатые;
Кровля-из профилированных листов;
Стропила-деревянные;
Масляная покраска деревянных поверхностей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексногоопробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:15.08.2017 г.;
месяц, год
окончание работ :12.12.2017 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5 ;
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 5 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:«Строительство двухкомнатного дома №6 в н.п. О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области».
Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с. О.Малибаева
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Керейтбаев К.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.