	Форма **в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;** **с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53** **Приложение 3** **к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235**

Декларация о соответствии

"18" 08 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Инженерные сети», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Королева, строение 83 «А»

наименование организации, юридический адрес

в лице Макаровой Натальи Григорьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция магистрального водовода д.920 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Оспанова Газиза Исатаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) по объекту «Реконструкция магистрального водовода д.920 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе», от ТОО "Павлодарэнергопроект" ГСЛ №13015367 от 11 сентября 2013 года (I категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар., по заказу ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от 10.11.2016 года № 104, выданного ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза" и утверждена ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" №171 от 28.07.2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП "Госэкспертиза"от 19.07.2017, Государственная экспертиза, Савичев Глеб Андреевич KZ37VJE00019028 - Инженерные сети и системы; Раимбекова Раушан Казибековна KZ82VJE00021904- Инженерные сети и системы; Щербакова Марина Александровна KZ42VJE00027474 - Экологическая часть; Абишев Ришат Иванович KZ72VJE00029165 - Санитарно-эпидемиологический профиль; Жилкыбаева Марина Амоноловна KZ62VJE00021391 - Специальные разделы проектов.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 900x42,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	5,1		5,1	
Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 2,0 м	шт.	9,00		9,00	
Колодцы прямоугольные монолитные	шт.	15,00		15,00	
Втулка под фланец марки ПЭ 100 SDR 21, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15		15	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	5		5	

низколегированной стали PN 16, DN 900 ГОСТ 12816-80					
Тройник равнопроходный стальной сварной 90° д.920мм*ст.10мм. (размерами 900мм * 900мм * 900мм) по ГОСТ 17376-2001	шт. (кг)	1 (561,0)		1 (561,0)	
Тройник редукционный стальной сварной 90° д.920мм*д.250мм*ст.10мм. (размерами 900мм * 900мм * 250мм) по ГОСТ 17376-2001	шт. (кг за шт./ вес)	2 (481,258/962,516)		2 (481,258/962,516)	
Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 21, DN 250x200, PN 10 СТ К ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1	
гулка под фланец полиэтиленовая тая ПЭ 100 SDR 21, DN 200, PN СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1	
лка под фланец полиэтиленовая я ПЭ 100 SDR 21, DN 250, PN Т РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16		16	
полиэтиленовый сварной от 30° ПЭ 100 SDR 21, DN 900, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		4	
олиэтиленовый сварной от ° ПЭ 100 SDR 21, DN 900, Т РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3		3	
иэтиленовый сварной 90° R 21, DN 900, PN 10 СТ 52134-2010	шт.	4		4	
фланец полиэтиленовая 0 SDR 21, DN 800, PN СТ Р 52134-2010	шт.	1		1	
анец полиэтиленовая SDR 21, DN 900, PN Т Р 52134-2010	шт.	10		10	

Переход PE100 SDR 21-900x53,3/800X47,4	шт.	1		1	
Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 900 ГОСТ 12816-80	шт.	6		6	
Фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.900	шт.	6		6	
Тройник редукционный SDR 21 900ммх 250мм	шт	6		6	
Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		5	
Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором для воды, корпус из высопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16 д. 900, типа BELGIKAST, ГОСТ 13547-79	шт.	2		2	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 50мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002	шт.	1		1	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 100мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002	шт.	6		6	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 150мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002	шт.	6		6	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 200мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002	шт.	1		1	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 250мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002	шт.	8		8	

Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 500мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002	шт.	1		1	
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 Мпа (10кгс/см2) д. 100 мм	шт.	6		6	
Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором для воды, корпус из высопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16 д 800, типа BELGIKAST, ГОСТ 13547-79	шт.	1		1	
Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	к-т	41		41	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004		1,004	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90		90	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,504		2,504	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3		3	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04		10,04	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016		4,016	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06		15,06	

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	21,084		21,084	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,008		2,008	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	11,9476		11,9476	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	38,982		38,982	
Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 920х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	24,86		24,86	
Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 920х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	108,47		108,47	
Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,32		32,32	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900х53,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15		15,15	
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	10,08		10,08	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 900х42,9 питьевая ГОСТ 18599-2001-5,1км Колодцы водопроводные из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 9,00шт. Колодцы прямоугольные монолитные - 15,00 шт. (3,5м*4,5м-1шт; 2,5м*3,0м – 3шт; 2,5м*4,5м – 7шт.; 2,5м*2,5м – 2шт.; 2,5м*2,0м

– 2шт.; Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором для воды, корпус из высопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16 д. 900, типа BELGIKAST, ГОСТ 13547-79 - 2 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 50мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002 - 1 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 100мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002 - 6 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 150мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002 - 6 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 200мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002 - 1 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 250мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002 - 8 шт. Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05-47 PN 16 д. 500мм , типа BELGIKAST , ГОСТ 5762-2002 - 1 шт. Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 Мпа (10кгс/см2) д. 100 мм - 6 шт. Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором для воды, корпус из высопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16 д 800, типа BELGIKAST, ГОСТ 13547-79 - 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июль 2019 г.;
месяц, год

окончание работ __июль 2021 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____13,0_____ месяцев;

фактически_____13,0_____ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Горводоканал» отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» в лице директора Сендецкая О.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция магистрального водовода д.920 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Макарова Наталья Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Инженерные сети"

Прошито и пронумеровано

8

(восемь) листов

«_____» _____ 2021г.

Директор
ТОО «Инженерные сети» **Макарова Н.Г.**

М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Инженерные сети" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ЭКІБАСТУЗ