Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Голд Констракшн", БИН 220940035703, Кызылординская область, г.Кызылорда, А. Жубанов, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличных освещении по улице Балкы Базар поселка Жосалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличных освещении по улице Балкы Базар поселка Жосалы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,23 | 62 026,08 | 14 266 | |
| 2 | 2 | 243-701-0716 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 0,23 | 506 874,0 | 116 581 | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022* | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 7 226,39 | 7 226 | |
| 4 | 4 | 515-301-0268 *РСНБ РК 2022* | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004+типа ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54 | шт. | 1 | 190 335,0 | 190 335 | |
| 5 | 5 | 247-204-0857 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D" | шт. | 1 | 2 461,0 | 2 461 | |
| 6 | 6 | 1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 | 2 519,87 | 2 520 | |
| 7 | 7 | 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022* | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 8 | 15 881,11 | 127 049 | |
| 8 | 8 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 2,0 | 43 414,76 | 86 830 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 32 | 6 541,0 | 209 312 | |
| 10 | 10 | 241-102-0183 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 24 | 4 652,0 | 111 648 | |
| 11 | 11 | 241-102-0154 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм | м | 24 | 2 969,0 | 71 256 | |
| 12 | 12 | 241-102-0130 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм | м | 8 | 1 024,0 | 8 192 | |
| 13 | 13 | 1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022* | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 8 | 16 748,55 | 133 988 | |
| 14 | 14 | Прайс | Кронштейн К1П-0,3-0,3 с доставкой | | 8 | 9 400,0 | 75 200 | |
| 15 | 15 | 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022* | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка | светильник | 8 | 7 052,98 | 56 424 | |
| 16 | 16 | 247-103-0805 *РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ-LED 100W, мощность 100 Вт, IP65 | шт. | 8 | 29 883,0 | 239 064 | |
| 17 | 17 | 261-404-0530 *РСНБ РК 2022* | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,08 | 5 671,0 | 454 | |
| 18 | 18 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01008 | 488 365,0 | 4 923 | |
| 19 | 19 | 214-206-0202 *РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,11376 | 369 446,0 | 42 028 | |
| 20 | 20 | 252-207-2613 *РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 8 | 3 467,0 | 27 736 | |
| 21 | 21 | 252-207-1014 *РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 8 | 4 091,0 | 32 728 | |
| 23 | 23 | 252-207-0803 *РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 32 | 286,0 | 9 152 | |
| 24 | 24 | 252-207-1031 *РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции | шт. | 8 | 3 014,0 | 24 112 | |
| 25 | 25 | 252-207-1110 *РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) | шт. | 8 | 2 719,0 | 21 752 | |
| 26 | 26 | 252-202-0512 *РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO136 | шт. | 8 | 20 920,0 | 167 360 | |
| 27 | 27 | 252-207-2320 *РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 2 | 5 070,0 | 10 140 | |
| | | | Итого по разделу 2: Уличное освещение | | | | 1 792 736 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **1 792 736** | |
| | | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **215128,38** | |
| | | | **ИТОГО** | | | | **2007864,87** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Голд Констракшн", БИН 220940035703
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Досмуратов А.А.
(должность, подпись,

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС", БИН 230 440 007 335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Әлденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)