Заказчик: Козыбаев Мурат Илеусизович

Подрядчик:ТОО "Жол торабы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция здания кафе, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Алтатинская область, Жамбылский район, Узынагашкий с.о, с Узынагаш, ул. Суюнбая, №14 "А"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затратза ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		07/10	04.10.2023				

Наимеование пусковых комплексо в, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стомость проих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**22 093 630**	**19 726 455**							**2 367 175**	**22 093 630**
К оплате										**22 093 630**

Заказчик:
Козыбаев Мурат Илеусизович

_____ КозыбаевМ.И.

Подрядчик:
ТОО "Жол торабы"

Директор _____ Айдарұлы Б.

Авторский надзор: ТОО «Жан-ТайырСаулет»

эксперт _____МухамбеткалиеваА.

Технический надзор:

эксперт _____Нурдаулетов Б.А.

Заказчик: Козыбаев Мурат Илеусизович

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Наименование объекта - Реконструкция здания кафе, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Алтатинская область, Жамбылский район, Узынагашкий с.о, с Узынагаш, ул. Суюнбая, №14 "А"

Акт выполненных работ 1-1

на Реконструкцию здания кафе, расположенного по адресу: Алтатинская область, Жамбылский район, Узынагашкий с.о, с Узынагаш, ул. Суюнбая, №14 "А"

(наименование работ и затрат)

за ноябрь 2023 года

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12		8930,00	363,00	107160	4356	–	–	107160
						8567,00	116,00	102804	1392		–	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	25,2		1557,00	–	39236	–	–	–	39236
						1557,00	–	39236	–		–	
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10		6010,00	179,00	60100	1790	–	–	60100
						5831,00	59,00	58310	590		–	
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	26		2076,00	61,00	53976	1586	–	–	53976
						2015,00	23,00	52390	598		–	
5	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	92		3239,00	14,00	297988	1288	–	–	297988
						3225,00	–	296700	–		–	
6	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 90 кг. Демонтаж	шт.	24		6903,00	249,00	165672	5976	–	–	165672
						6654,00	93,00	159696	2232		–	
7	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40		242,00	–	9680	–	–	–	9680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					242,00	–	9680	–		–	
8	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	20	263,00	2,00	5260	40	–	–	5260
					261,00	1,00	5220	20		–	
9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	41	706,00	55,00	28946	2255	–	–	28946
					651,00	13,00	26691	533		–	
10	1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	612	320,00	32,00	195840	19584	–	–	195840
					288,00	8,00	176256	4896		–	
11	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	612	1255,00	50,00	768060	30600	–	–	768060
					1205,00	12,00	737460	7344		–	
12	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кровли из шифера. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	918	1191,00	3,00	1093338	2754	–	–	1093338
					1188,00	–	1090584	–		–	
13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	173	479,00	8,00	82867	1384	–	–	82867
					471,00	3,00	81483	519		–	
14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	176,7	156,00	–	27565	–	–	–	27565
					156,00	–	27565	–		–	
15	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	2550,00	17,00	5100	34	–	–	5100
					2533,00	6,00	5066	12		–	
16	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Унитазы. Демонтаж	прибор	2	3171,00	19,00	6342	38	–	–	6342
					3152,00	7,00	6304	14		–	
17	1203-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стеновая панель дощатая. Разборка	$м^2$ стен	74,7	2680,00	395,00	200196	29506	–	–	200196
					2285,00	119,00	170690	8889		–	
				Строительно-монтажные работы							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3147326	101191	–	–	3147326
							3046135	27039	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3147326				
		Всего заработная плата	Тенге					3073174			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3147326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
		Сметная заработная плата	Тенге					3073174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3147326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3073174			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
18	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	39,168	15757,00	4550,00	617170	178214	–	–	617170
					11207,00	1008,00	438956	39481		–	
19	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	399,5136	943,00	57,00	376741	22773	–	–	376741
					886,00	9,00	353969	3596		–	
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	391,68	1270,00	266,00	497434	104187	–	–	497434
					1004,00	57,00	393247	22326		–	
21	1112-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Коньки для кровель. Устройство	м конька	38,4	2882,00	7,00	110669	269	–	–	110669
					2875,00	3,00	110400	115		–	
22	1112-0101-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ендовы для кровель. Устройство	м ендовы	12,8	2135,00	7,00	27328	89	–	–	27328
					2128,00	3,00	27238	38		–	
23	1112-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	263,68	1823,00	42,00	480689	11074	–	–	480689
					1781,00	9,00	469614	2373		–	
24	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	343,04	158,00	8,00	54200	2744	–	–	54200
					150,00	3,00	51456	1029		–	
25	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	342,784	4096,00	61,00	1404043	20909	–	–	1404043
					4035,00	17,00	1383133	5827		–	
26	6110-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	527,36	5739,00	3912,00	3026519	2063033	–	–	3026519
					1827,00	755,00	963487	398157		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6594793	2403292	–	–	6594793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4191500	472942	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6594793				
	Всего заработная плата		Тенге					4664442			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6594793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017
		Сметная заработная плата	Тенге					4664442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6594793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017
		Сметная заработная плата	Тенге					4664442			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
27	1108-0301-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из газоблока**	$м^3$	91,5	34203,00	2386,00	3129574	218319	–	–	3129574
					31817,00	522,00	2911256	47763		–	
28	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Стены с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок	526,8	5584,00	81,00	2941651	42671	–	–	2941651
					5503,00	24,00	2898980	12643		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6071225	260990	–	–	6071225
							5810236	60406	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6071225				
	Всего заработная плата		Тенге					5870642			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6071225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157
		Сметная заработная плата	Тенге					5870642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6071225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157
		Сметная заработная плата	Тенге					5870642			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
29	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	$м^2$	19,5	7290,00	537,00	142155	10472	–	–	142155
					6753,00	181,00	131684	3530		–	
30	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	25,2	4951,00	547,00	124765	13784	–	–	124765
					4404,00	186,00	110981	4687		–	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	15	986,00	16,00	14790	240	–	–	14790
					970,00	5,00	14550	75		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**281710**	**24496**	**–**	**–**	**281710**
							257215	**8292**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**281710**				
		Всего заработная плата	Тенге					**265507**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**281710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**265507**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**281710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**265507**			
		РАЗДЕЛ 5.Пол									
32	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**67,8**	**4923,00**	**397,00**	**333779**	**26916**	**–**	**–**	**333779**
					4526,00	**129,00**	**306863**	**8746**		**–**	
33	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м² покрытия**	**597,6**	**1461,00**	**179,00**	**873094**	**106971**	**–**	**–**	**873094**
					1282,00	**56,00**	**766123**	**33466**		**–**	
34	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**212,76**	**371,00**	**5,00**	**78934**	**1064**	**–**	**–**	**78934**
					366,00	**2,00**	**77870**	**426**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1285807**	**134951**	**–**	**–**	**1285807**
							1150856	**42638**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1285807**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1193494**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1285807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193494**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1285807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193494**			
		РАЗДЕЛ 6.Потолок									
35	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м²**	**612**	**2265,00**	**10,00**	**1386180**	**6120**	**–**	**–**	**1386180**
					2255,00	**–**	**1380060**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1386180**	**6120**	**–**	**–**	**1386180**
							1380060	**–**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1386180**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1380060**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1386180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1380060**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1386180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					1380060			
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
36	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,8	6755,00	33,00	194544	951	–	–	194544
					6722,00	2,00	193594	58		–	
37	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	11,232	4207,00	488,00	47253	5481	–	–	47253
					3719,00	168,00	41772	1887		–	
38	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные электрические. Установка	котел	0,3	12316,00	301,00	3695	90	–	–	3695
					12016,00	98,00	3605	29		–	
39	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка	водоподогреватель	0,3	82455,00	5360,00	24736	1608	–	–	24736
					77095,00	1554,00	23128	466		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				270228	8130	–	–	270228
							262099	2440	–	–	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				270228				
		Всего заработная плата	Тенге					264539			
		Сдача и испытание	Тенге				2204				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				270228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					264539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				270228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					264539			
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы									
40	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	2214,00	12,00	13284	72	–	–	13284
					2202,00	3,00	13212	18		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	1162,00	1,00	13944	12	–	–	13944
					1161,00	–	13932	–		–	
42	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	128,1	1477,00	5,00	189204	641	–	–	189204
					1472,00	–	188563	–		–	
43	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	0,3	5630,00	227,00	1689	68	–	–	1689
					5403,00	71,00	1621	21		–	
44	1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кондиционер. Монтаж оборудования	шт.	0,3	8021,00	1810,00	2406	543	–	–	2406
					6211,00	566,00	1863	170		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				220527	1336	–	–	220527
							219191	209	–	–	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4095				
	Всего заработная плата		Тенге					3675			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3675			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216432				
	Всего заработная плата		Тенге					215725			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					215725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				220527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					219400			
		РАЗДЕЛ 9.Вывоз мусора									
45	412-601-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	34,18181	113,00	–	3863	–		–	3863
					–	–	–	–		–	
46	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	34,18181	1353,00	–	46248	–		–	46248
					–	–	–	–		–	
47	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	34,18181	929,00	–	31755	–		–	31755
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**81866**	**–**	**–**	**–**	**81866**
							–	**–**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**81866**				
		Транспортные расходы	Тенге				**81865**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**81866**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**81866**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19339662**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16317292**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2940506**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**613966**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**81866**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19339662**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**28767821**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4543648**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**962387**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**81866**				
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	386 793,240	--	--			386 793			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**19 726 455,240**	**0,000**	**--**			**19 726 455**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1	**19 726 455,240**	**0,000**	**--**			**19 726 455**			
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 367 175			2 367 175			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**19 726 455,240**	**0,000**	**2 367 175**			**22 093 630**			

Принял:
Заказчик: Козыбаев Мурат Илеусизович

_____ Козыбаев М.И.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Директор _____ Айдарулы Б.

Авторский надзор: ТОО "Жан-Тайыр Саулет"

эксперт _____ Мухамбеткалиева А.

Технический надзор:

эксперт _____ Нурдаулетов Б.А.