Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

Подрядчик: ТОО «Жылу Тепло Сервис» Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19

Наименование строительства: «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №11

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп,согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№77	17.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	1 557 803,52	1 390 896,00							166 907,52	1 557 803,52

Подрядчик:

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Директор _____ **Новохатский Д.С.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

И.о. Руководителя _____ **Джакупова Г.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговый центр Каздоринновация"
_____ **Абдуллаев К.Ш.**

Форма по приказу - 3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 165

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского районаАкмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жылу Тепло Сервис» Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3000 «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №11**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализаций**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77** от **17.12.2024 года**

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 НВК ДОМ №11** работы

Акт выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	4,85	555,0 0,0	555,0 120,0	2 692,0 0,0	2 692,0 582,0			2 692,0
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	0,15	9 873,0 9 873,0	0,0 0,0	1 481,0 1 481,0	0,0 0,0			1 481,0
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	1,94	98,0 0,0	98,0 25,0	190,0 0,0	191,0 49,0			190,0
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в зим. группа грунта 2	м³	0,06	4 196,0 4 196,0	0,0 0,0	252,0 252,0	0,0 0,0			252,0
5	412-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т.км	162	70,0		11 340,0				11 340,0
6	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	45	16 644,0 3 783,0	8 109,0 1 588,0	748 980,0 170 235,0	364 905,0 71 460,0	213 840,0		748 980,0
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					764 935 171 968	367 788 72 091	213 840 0	0 0	764 935
		Раздел 2: Водопровод									
7	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	45,45	117,0		5 318,0		5 318,0		5 318,0
8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 485,0 8 171,0	215,0 29,0	9 485,0 8 171,0	215,0 29,0	1 099,0		9 485,0
9	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
10	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	16 812,0 9 432,0	6 338,0 1 718,0	16 812,0 9 432,0	6 338,0 1 718,0	1 042,0		16 812,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу 2: Водопровод					38 980	6 553	14 524	0	38 980
							17 603	1 747	0	0	
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ									
11	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	3,4	344,0	42,0	1 170,0	143,0	167,0		1 170,0
					253,0	12,0	860,0	41,0			
12	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,434	2 441,0		8 382,0		8 382,0		8 382,0
13	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,034	13 670,0	466,0	465,0	16,0	279,0		465,0
					5 085,0	109,0	170,0	4,0			
14	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,85	109 908,0	22 985,0	203 330,0	42 523,0	54 651,0		203 330,0
					57 382,0	7 109,0	196 157,0	13 152,0			
15	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг(стремянка для колодцев)	с	0,0097	1 114 679,0		10 812,0		10 812,0		10 812,0
16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	37 931,0		37 931,0		37 931,0		37 931,0
17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 329,0		93 987,0		93 987,0		93 987,0
18	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 571,0		36 571,0		36 571,0		36 571,0
19	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 535,0		13 535,0		13 535,0		13 535,0
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ					406 183	42 682	256 315	0	496 183
							107 187	13 197	0	0	
		ИТОГО по акту					1 210 098	417 023	484 979	0	1 210 098
							296 758	87 035	0	0	
		Всего по акту									**1 210 098**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%					85 917				
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					3 888				
		Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									
		Сметная прибыль 5%					64 995				1 299 903
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					25 998				
		Итого по части II в сметных ценах:					166 908				1 390 896
		НДС на III квартал 2024 г. - 12%									1 557 803,52
		Итого с НДС									

Подрядчик

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Заказчик

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

№ п/п	Шифр норм. Л. подстерев	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор _____ Новохатскчй Д.С.

И.о. Руководителя _____ Джакупова Г. Б.

Технический надзор

ГОО "Инжиниринговый центр Каздоринновация"

_____ Абдешев К.Ш.

Представитель авторского надзора

ТОО " АрхИнжПроект"

_____ Рахманов Р.Т.