ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области

Авторский надзор: ТОО "Вибо-Строй"

Технический надзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Подрядчик: ТОО ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Договор о государственных закупках №236 от 04.03.2024 года, дополнительное соглашение №236/01 от 19.03.2024 года

Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район,Туркестанская область**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 год

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						в том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
				СМР в сметных базовых ценах 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на прибретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район,Туркестанская область	453 858 910,53	63 009 191,21	343 449 919,44	53 492 717,56					7 561 102,94	70 570 294,15
	30 % удержание аванса	114 986 584,91	0,00							0,00	0,00
	Итого к оплате	**338 872 325,62**	**63 009 191,21**							**7 561 102,94**	**70 570 294,15**

ЗАКАЗЧИК:
И.о руководителя ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области

_____ Адайбеков Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ Ли В.В

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

_____ Байысбаев Е.К.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жетысайского район правления образования Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Авторский надзор: ТОО "Вибо-Строй"
Технический надзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Объект: Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район,Туркестанская область
Договор о государственных закупках №236 от 04.03.2024 года, дополнительное соглашение №236/01 от 19.03.2024 года

АКТ №2
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 года

№ позиция в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СОГЛАСНО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01 ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС-26/									
		Стены									
		Обшивка радиаторов									
73	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций	0,0732	84264,45	27772,64	6168	2033	153	3250	10172
					54395,33	9959,03	3982	729		753	
74	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0732	494281,00	--	36181	--	36181	--	39076
					--	--	--	--		2895	
75	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	22,3117	3804,76	23,08	84891	515	49902	31258	125441
					1545,10	11,56	34474	258		9292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				127240	2548	86236	34508	174689
							38456	987	--	12940	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				121072				
		Материалы	тенге				49902				
		Всего заработная плата	тенге					34732			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				36181				
		Накладные расходы	тенге				31258				
		Сметная прибыль	тенге				12187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				164517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					34732			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				6168				
		Материалы	тенге				153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					4711			
		Накладные расходы	тенге				3250				
		Сметная прибыль	тенге				753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				174688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					39443			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка									
76	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**1159,98**	**1235,62**	**69,31**	**1433294**	**80398**	**339271**	**980334**	**2606718**
					873,83	**34,91**	**1013625**	**40495**		**193090**	
79	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	**Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**1126,95**	**2372,26**	**6,41**	**2673418**	**7223**	**1776028**	**713923**	**3658327**
					789,89	**1,98**	**890167**	**2231**		**270986**	
80	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**246,9**	**2278,81**	**6,41**	**562638**	**1583**	**366031**	**156411**	**776572**
					789,89	**1,98**	**195024**	**489**		**57523**	
81	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**137,1**	**3764,12**	**13,11**	**516061**	**1797**	**164847**	**279842**	**859575**
					2548,63	**2,81**	**349417**	**385**		**63672**	
		Крыльцо									
82	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**81,33**	**3171,71**	**30,26**	**257955**	**2461**	**31425**	**211652**	**507176**
					2755,06	**13,44**	**224069**	**1093**		**37569**	
83	231-301-0202 РСНБ РК 2022	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**82,9566**	**2865,00**	**--**	**237671**	**--**	**237671**	**--**	**256685**
					--	**--**	**--**	**--**		**19014**	
84	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**28,6**	**1308,00**	**5,37**	**37409**	**153**	**8790**	**22835**	**65063**
					995,30	**2,74**	**28466**	**78**		**4819**	
85	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**9,6**	**1526,33**	**1,70**	**14653**	**17**	**1921**	**10178**	**26818**
					1324,43	**0,89**	**12715**	**9**		**1987**	
		Подъемник для маломобильных групп людей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	98019,56	9602,35	98020	9602	--	56675	167071
					88417,21	4493,21	88417	4493		12376	
87	516-201-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели LUCH-VP, грузоподъемность 250 кг, стандартный размер 950x1250 мм,скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	1979190,00	--	1979190	--		--	1979190
					--	--	--	--	1979190	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7810309	103234	2925984	2431850	10903195
							2801900	49273	1979190	661036	
		Стоимость оборудования	тенге				1979190				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1979190				
		Стоимость монтажных работ	тенге				98020				
		Всего заработная плата	тенге					92910			
		Накладные расходы	тенге				56675				
		Сметная прибыль	тенге				12376				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				167071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					92910			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5733099				
		Материалы	тенге				2688314				
		Всего заработная плата	тенге					2758263			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				237671				
		Накладные расходы	тенге				2375175				
		Сметная прибыль	тенге				648660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8756934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
		Сметная заработная плата	тенге					2758263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10903195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	тенге					2851173			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
96	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	167,5	501,16	5,21	83944	873	4401	72620	169089
					469,67	1,58	78670	265		12526	
97	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	167,5	1209,00	--	202508	--	202508	--	218709
					--	--	--	--		16201	
100	1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	30	692,25	189,97	20768	5699	1726	12319	35734
					444,76	1,58	13343	47		2647	
101	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1425,00	--	42750	--	42750	--	46170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3420	
102	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	276	1831,10	5,89	505384	1625	116007	357332	931732
					1404,90	2,36	387752	651		69017	
103	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	276	2957,00	--	816132	--	816132	--	881423
					--	--	--	--		65291	
104	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1175,00	--	9400	--	9400	--	10152
					--	--	--	--		752	
105	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	5965,00	--	35790	--	35790	--	38653
					--	--	--	--		2863	
106	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	315	886,00	--	279090	--	279090	--	301417
					--	--	--	--		22327	
107	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	3281,00	--	72182	--	72182	--	77957
					--	--	--	--		5775	
108	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	186	842,22	6,09	156653	1133	41299	105527	283155
					614,09	2,59	114221	482		20975	
109	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	186	3347,00	--	622542	--	622542	--	672345
					--	--	--	--		49803	
110	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	66	3299,00	--	217734	--	217734	--	235153
					--	--	--	--		17419	
111	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	175	904,00	--	158200	--	158200	--	170856
					--	--	--	--		12656	
112	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	285	2617,44	1727,25	745970	492267	112924	240608	1065503
					493,96	423,69	140779	120752		78925	
113	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	280	1024,00	--	286720	--	286720	--	309658
					--	--	--	--		22938	
114	224-105-0108 РСНБ РК 2022	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	285	1413,00	--	402705	--	402705	--	434921
					--	--	--	--		32216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	163,875	1957,00	--	320703	--	320703	--	346359
					--	--	--	--		25656	
		Козырек									
116	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	$м^2$ кровли	68,75	1327,75	32,30	91283	2221	6138	77179	181939
					1206,17	14,05	82924	966		13477	
117	224-101-0203 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	76,0375	4080,00	--	310233	--	310233	--	335052
					--	--	--	--		24819	
118	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	71	2617,44	1727,25	185838	122635	28132	59941	265441
					493,96	423,69	35071	30082		19662	
119	214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	33,695	1957,00	--	65941	--	65941	--	71216
					--	--	--	--		5275	
120	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71	1024,00	--	72704	--	72704	--	78520
					--	--	--	--		5816	
121	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	26,72	1137,60	17,64	30397	471	6605	21569	56124
					872,78	4,65	23321	124		4157	
122	214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	30,728	1957,00	--	60135	--	60135	--	64946
					--	--	--	--		4811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5795706	626924	4292701	947095	7282224
							876081	153369	--	539424	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5795706				
	Материалы		тенге				317234				
	Всего заработная плата		тенге					1029450			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3975469				
		Накладные расходы	тенге				947095				
		Сметная прибыль	тенге				539424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7282225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	тенге					1029450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7282225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1029450			
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод и канализация									
		Трубопроводы холодной и горячей воды									
147	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	20	7721,61 7172,51	68,80 30,74	154432 143450	1376 615	9606	141184 23649	319265
148	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	12	51340,00 --	-- --	616080 --	-- --	616080	-- --	616080
149	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61186,00 --	-- --	244744 --	-- --	244744	-- --	244744
150	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3	61205,00 --	-- --	183615 --	-- --	183615	-- --	183615
151	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76524,00 --	-- --	76524 --	-- --	76524	-- --	76524
		Трубопроводы сети хоз-бытовой канализации									
163	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	21300,24 3554,78	92,36 46,81	42600 7110	185 94	35305	7059 3973	53632
164	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52145,00 --	-- --	52145 --	-- --	52145	-- 4172	56317
165	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	13	2773,00 --	-- --	36049 --	-- --	36049	-- 2884	38933
181	261-301-0370 РСНБ РК 2022 прим.	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм	м	28,345	524,00 --	-- --	14853 --	-- --	14853	-- 1188	16041
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				1421042 150560	1561 709	147958 1120963	148243 35866	1605151
		Стоимость оборудования	тенге				1120963				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1120963				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				103047				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				103047				
		Сметная прибыль	тенге				8244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				111291				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				197032				
		Материалы	тенге				44912				
		Всего заработная плата	тенге					151269			
		Накладные расходы	тенге				148243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				27622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				372897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	тенге					151269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1605151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	тенге					151269			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, /Мусорная площадка/									
220	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	1,5	34493,64	11,75	51740	18	41967	9170	65782
					6503,23	--	9755	--		4873	
221	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	11	2615,01	47,70	28765	525	13356	16330	48703
					1353,11	21,50	14884	237		3608	
222	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15**	**м^3**	0,495	61323,00	--	30355	--	30355	--	32783
					--	--	--	--		2428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				110860	543	85678	25500	147268
							24639	237	--	10909	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				110860				
	Материалы		тенге				55324				
	Всего заработная плата		тенге					24876			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30355				
		Накладные расходы	тенге				25500				
		Сметная прибыль	тенге				10909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				147269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					24876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				147269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					24876			
		РАЗДЕЛ 10. МАФ									
223	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	1	507900,00	17291,00	507900	17291	452361	--	548532
					38248,00	5852,00	38248	5852		40632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				507900	17291	452361	--	548532
							38248	5852	--	40632	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				507900				
	Материалы		тенге				452361				
	Всего заработная плата		тенге					44100			
		Сметная прибыль	тенге				40632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				548532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					44100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				548532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					44100			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**20661058**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3929884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					752101			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					210427			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7990923		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3100153		
		- Накладные расходы	тенге							3587196	
		- Сметная прибыль	тенге							1300807	

Итого по АКТу	**тенге**	**20 661 058,49**
В том числе оборудование	**тенге**	**3 100 153,00**
Итого без оборудования	**тенге**	**17 560 905,49**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**тенге**	**210 730,87**
Итого с временными	**тенге**	**17 771 636,36**
Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32 %	**тенге**	**56 869,24**
Итого с дополнительными затрами	**тенге**	**17 828 505,59**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**356 570,11**
Итого	**тенге**	**18 185 075,70**
Итого с оборудованием	**тенге**	**21 285 228,70**
Пересчет в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,163	**тенге**	**24 754 720,98**
Понижающий коэффициент К=0,98	**тенге**	**24 259 626,56**
Налог на добавленую стоимость 12%	**тенге**	**2 911 155,19**
Стоимость строительства	**тенге**	**27 170 781,75**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Савдашев А.Б.

Авторский надзор:

Инженер ТОО "Вибо-Строй"

Мадешов Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Байысбаев Е.К.

ЗАКАЗЧИК:

И.о руководителя ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области

Адайбеков Ш.