Ведомость остаточных объемов работ

от 18.11.2024 г.

"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.НурСултан, район «Байқоңыр», район пересечения улиц Кенесары и Сембинова» (наружные сети электроснабжения). Корректировка" (незавершенное строительство)

№	Наименование работ	По смете, тенге	Выполнено по смете, тенге	Остаток по смете, тенге	Остаток, %
1	Вынос участков ЛЭП-10/0,4кВ, попадающих в зону строительства	516 290	0	516 290	100,00
2	Демонтажные работы ТП-3230	92 578 755	66 141 554	26 437 201	28,56
3	Наружное электроснабжение КЛ-10кВ	120 607 807	61 225 895	59 381 912	49,24
4	Наружное электроснабжение КЛ-0,4кВ	28 804 679	12 960 586	15 844 093	55,01
5	Наружное освещение	18 744 284	0	18 744 284	100,00
	Итого:	**261 251 815**	**140 328 035**	**120 923 780**	

И.о. заместителя руководителя **Тамшыбай Б.С.**

Главный специалист отдела **Еркен Н.Б.**

Главный специалист отдела строительства **Игилик П.**