Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"11" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, строение 18**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Байысбаев Елдос Кабырханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область», Туркестанская область, Жетысайский район, Атамекенский сельский округ, село Жемисти, улица Береке 23**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области, Адайбеков Шохан Жолдасович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г., директор Мейрманов А.Р.
б) ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020 г., директор Есимкулов А.А.
в) ТОО «Uly Konys Company», БИН 211040024290, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, ул.Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024 г., директор Сұлтанбек А.Б.
г) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН», БИН 230640016014, город Астана, улица Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР, дом 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023 г., директор Әбубәкір Ж.М.
д) ТОО «Aiya Trade», БИН 131240025487, Туркестанская обл., Ордабасинский р-н., Бадамский с/о., с.Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024 г., директор Алтыбаев А.К.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВИБО-Строй», №50-2023**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области, №265 н/к от 21.12.2023 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество мест для учащихся	место	200	200	200	200

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	1765,50	1765,50
Общая площадь	м²	2812,10	2812,10
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	10593	10593
Подземная часть	м³	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа состоит учебного блока А - двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 66,84 х 15,6 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м; Спортивный зал блок Б – одно-двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х 27,3 м. Высота спортзала - 6,0 м. Высота помещений 2-х этажной части здания - 3,0 м.; Блок В - двухэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 12,0 х 27,3 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м.

Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные. Стены наружные и внутренние из кирпича на цементно-песчаном растворе. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Перегородки из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки - монолитные железобетонные. Рамы, колонны - монолитные железобетонные. Монолитные сердечники-монолитные железобетонные. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовление. Дверные блоки наружные – металлические с утеплением, внутренние деревянные. Утеплитель покрытия -минераловатные плиты. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - из металлочерепицы на деревянном каркасе. Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, в кухни и санузлах - глазурованная плитка. Полы – керамогранитые и керамические плитки по назначению помещений, линолеум. Потолки - отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской. В коридорах, актовом зале и лестничных площадках подвесные потолки из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе. Наружные отделка стен, цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минераловатными плитами;

Сети силового электрооборудования и освещение выполнено скрыто в ПВХ трубах по стенам, кабелями ВВГ. Осуществлены работы по замене приборов электроосвещение;

Холодное водоснабжение - вода для хозяйственно - питьевой нужды осуществляется от персонального водонапорной скважины, расположенного в территориях школы. Ввод здание одним трубопроводов диаметром 32 мм, разводящие трубопроводы из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм, 25х3,5 мм. Внутренние магистральные трубопроводы проложено под потолком первых этажей из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 25х3,5 мм 32х4,4 мм;

Горячее водоснабжение – осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объемом 10 л, 30 л, 50 л. Внутренняя сеть горячего водопровода выполнено из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм;

Система канализации здании бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологических оборудование осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных ПВХ канализационных труб размерами 110х3,2 мм и 50х3,2 мм. Осуществлено полная замена труб систем внутренний канализации и санитарных приборов;

Автоматическая пожарная сигнализация – произведены работы по устройству пожарной сигнализаций всех блоков школы. Сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах;

По благоустройству территории – проведены демонтажные работы по разборке существующих асфальтобетонных покрытии с основанием, покрытии тротуарных бетонных плит с основанием и демонтаж металлических ограждений территорий. Проведены работы по устройству асфальтобетонных покрытии с основанием и бетонных брусчаточной покрытий с основанием. В целях выполнение противопожарных мероприятии выполнено дорожная сеть из асфальтобетонной покрытии пригодных для проезда пожарных машин. Проведены работы по устройству резиной покрытий в площадках подвижных игр с асфальтобетонным основанием, установлены различные малые архитектурные формы.

Мероприятия по доступности маломобильных групп населения - для осуществления доступа в здание школы проведены работы по установке на входе в здание подъемника вертикальной перемещений на 2 остановки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
начало работ **август 2024 год**;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

в проектно-сметной документации не предусмотрены наружные инженерные коммуникации
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт ОСШ №67 имени Казыбек би, с. Жемисти, с/о Атамекен, Жетысайский район, Туркестанская область»** _____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Байысбаев Елдос Кабырханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)