Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	37 358,86	33 356,13							4 002,74	37 358,86
Всего по стройке	37 358,86	33 356,13							4 002,74	37 358,86

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26390**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11363
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5928*
		машины и механизмы	тенге			7614
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1909*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7414
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**15707**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3477*
		машины и механизмы	тенге			2530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*629*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,05**	**1 050**	**53**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0011903**	**3 432 778**	**4086**
		Формула объема = (1,1903).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,1903).1,02	**м**	**1,214106**	**1 986**	**2411**
		Линейная арматура				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,5**	**1 243**	**1865**
6	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**10683**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4459
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2451*
		машины и механизмы	тенге			5084
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1280*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1140
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	**км**	**0,0029**	**3 432 778**	**9955**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2,9).0,001				
8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,9.1,02	**м**	**2,958**	**246**	**728**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26390**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11363
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5928*
		машины и механизмы	тенге			7614
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1909*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7414
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**26 390,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 820,91**
		Итого				**28 210,91**
		Сметная прибыль - 5%				**1 410,55**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 974,76**
		Итого				**31 596,22**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**33 356,13**
		НДС- 12%				**4 002,74**
		Стоимость строительства				**37 358,86**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

«RKR GROUP AND CO» Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:
Директор ТОО "AKM Group Company"

ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.