НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Аканбарак, Аютасский с/о, район Шал Акына, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 07Аканбарак
Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2024г

на наружные сети электроосвещения
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**117,326**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	106,506	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,021	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**117326**
	Раздел 1.	**КЛ - 0,4 кВ**				**73135**
		Подраздел без наименования				
1	6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	5 914	5914
2	6119-0602-0202	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 208	5208
3	1308-0305-0905 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	19 254	19254
4	6124-0203-0308	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	3	2 095	6285
5	6101-0201-0102	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,6	8 535	5121
6	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,4	3 630	1452
7	6101-0206-0102	**Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,2	3 630	726
8	6124-0201-0201	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	4	746	2984

1	2	3	4	5	6	7
9	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	15	975	14625
10	6124-0201-1501	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 739	11478
11	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4	22	88
	Раздел 2.	Провод СИП				14917
		Подраздел без наименования				
12	1133-0204-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,053	281 450	14917
	Раздел 3.	Заземление ЩУ				29274
		Подраздел без наименования				
13	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	803	7227
14	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	5 263	15789
15	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	7	894	6258

Стоимость строительно-монтажных работ	*117326*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,4%	*9 855*
ИТОГО	*127 181*
Сметнаяя прибыль 5 %	*6 359*
Непредвиденные затраты 5%	*6 359*
Итого в ценах 2023г	*139 900*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*150 391,99*
НДС 12%	*18 047,04*
Итого с НДС	*168 439,02*

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

НДЦС РК 8.01-05-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Аканбарак, Аютасский с/о, район Шал Акына, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 07Аканбарак

Наименование объекта -
Шифр объекта 05-01

Акт выполненных работ № 2

за июнь месяц 2024г

на инженерные сети связи
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**155,257**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	129,497	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,03	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**155257**
	Раздел 1.	**Раздел без наименования**				**155257**
		Подраздел без наименования				
1	6125-0702-1001	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	м	120	844	101280
2	6124-0201-0708	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг /по опоре/**	м	3	1 252	3756
3	6124-0201-0601	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг /по зданию ФАП/**	м	10	1 474	14740
4	6125-0602-0501	**Монтаж на стене коробки телефонной**	шт.	1	2 496	2496
5	1134-0203-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	опора	1	20 636	20636
6	6101-0108-0102	**Устройство основания под опору, щебеночное**	$м^3$	0,025	8 396	210
7	1134-0203-0405 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок**	приставка	1	10 995	10995

1	2	3	4	5	6	7
8	**6111-0401-0107**	**Битумная окраска опоры**	**м^2**	**0,98**	**1 167**	**1144**

Стоимость строительно-монтажных работ	***155257***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 8,4%	***13 042***
ИТОГО	***168 299***
Сметнаяя прибыль 5 %	***8 415***
Непредвиденные затраты 5%	***8 415***
Итого в ценах 2023г	***185 128***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***199 013,08***
НДС 12%	***23 881,57***
Итого с НДС	***222 894,65***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Аканбарак, Аютасский с/о, район Шал Акына, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 07Аканбарак

Наименование объекта -
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ № 3

за июнь месяц 2024г

на сети канализации
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**231,258**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	185,970	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,039	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**231258**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**13774**
		Канализация К1				
1	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,904	4 743	13774
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**56021**
		Подраздел без наименования				
2	6121-0105-0406	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,029	1 533 407	44469
3	6121-0105-0403	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,007	1 308 926	9162
4	6111-0401-0102	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/**	$м^2$	4,8	498	2390

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Колодцы канализационные**				**161463**
		Подраздел без наименования				
5	**6122-0401-0106**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**1,92**	**76 920**	**147686**
6	**6105-0201-0302**	**Кладка горловины колодца**	**$м^3$**	**0,037**	**30 590**	**1132**
7	**6101-0108-0102** *Коэффициент к объему*	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	**$м^3$**	**0,7536**	**8 396**	**6327**
8	**6113-0301-0201**	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$**	**6,28**	**764**	**4798**
9	**6113-0301-0202** *Коэффициенты по тех. части-1*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 /до толщ. 4 см/**	**$м^2$**	**6,28**	**242**	**1520**

Стоимость строительно-монтажных работ	*231258*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,4%	*19 426*
ИТОГО	*250 684*
Сметнаяя прибыль 5 %	*12 534*
Непредвиденные затраты 5%	*12 534*
Итого в ценах 2023г	*275 752*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*296 433,44*
НДС 12%	*35 572,01*
Итого с НДС	*332 005,46*

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Аканбарак, Аютасский с/о, район Шал Акына, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 07Аканбарак

Наименование объекта -
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ № 4

за июнь месяц 2024г

на накопитель
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**191,165**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	153,153	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,033	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**191165**
	Раздел 1.	**Накопитель**				**191165**
		Подраздел без наименования				
1	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,531**	**18 264**	**9698**
2	**6122-0401-0108**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**2,61**	**66 462**	**173466**
3	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**15 068**	**8001**
	Стоимость строительно-монтажных работ					***191165***
	Оборудование					**-**
	Затраты на управление строительством 8,4%					***16 058***
	ИТОГО					***207 223***
	Сметная прибыль 5 %					***10 361***
	Непредвиденные затраты 5%					***10 361***

1	2	3	4	5	6	7
	Итого в ценах 2023г					***227 945***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***245 041,03***
	НДС 12%					***29 404,92***
	Итого с НДС					***274 445,96***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**
Субподрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта" в с. Аканбарак, Аютасский с/о, район Шал Акына, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта" в с. Аканбарак, Аютасский с/о, район Шал Акына, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	997 785,09	890 879,54							106 905,55	997 785,09
ИТОГО к оплате	997 785,09	890 879,54							106 905,55	997 785,09

Генподрядчик:

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

БИН: 140840023342

Директор _____ **Жумаулов К.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор _____ **Колесников С.А.**