форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Договор №5 от 01.06. 2021 г.

Наименование объекта: - Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (Газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

от 20.06.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (Газоснабжение)	29 388 008	26 239 293							3 148 715	29 388 008
Всего по стройке	29 388 008	26 239 293							3 148 715	29 388 008

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

Наименование стройки - «Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (Газоснабжение)»

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 20 июня 2021 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ДОГОВОР: №5 от 01.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка									
1	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	150	17501,90	982,24	2625284	147336	473708	2008392	5004370
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	2004240	45140		370694	
2	Прайс лист ТОО ЗГО	**ГРПШ-10 с одним узлом учета газа G-4 с регулятором давления газа ERG-10**	шт	225	56925,00	–	12808125	–		–	12808125
					–	–	–	–	12808125	–	
		Обвязка ГРПШ -подземный вариант лист (ГСН.12) (ГРПШ-10 -225шт) +(ГРШШ-6 -27шт)									
3	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	241,964	365,00	–	88317	–	88317	–	95382
		СП - 8%			–	–	–	–		7065	
4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	241	521,43	–	125664	–	3037	120174	265505
		НР - 98%; СП - 8%			508,82	–	122627	–		19667	
5	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	241	392,00	–	94472	–	94472	–	102030
		СП - 8%			–	–	–	–		7558	
6	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж**	т конструкций	6,3624	99909,55	7324,64	635665	46602	49613	373966	1090401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			84787,20	397,65	539450	2530		80770	
7	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	6,3624	467745,00	--	2975981	--	2975981	--	3214059
		СП - 8%			--	--	--	--		238078	
8	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные ГШК типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	150	11059,00	--	1658850	--	1658850	--	1791558
		СП - 8%			--	--	--	--		132708	
9	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	300	552,00	--	165600	--	165600	--	178848
		СП - 8%			--	--	--	--		13248	
		Всего прямые затраты									24 550 278
		в том числе оборудование									12 808 125
		Итого без оборудование									11 742 153
		Временные здания и сооружения 2,9%									340 522
		Итого									12 082 675
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									109 952
		Итого в базовых ценах СМР									12 192 628
		Непредвиденные работы и затраты-2%									243 853
		Итого									12 436 480
		Итого в базовых ценах Оборудование									12 808 125
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									25 244 605
		Итого									25 244 605
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									26 504 336
		Итого с понижающим К-0,990000001484002									26 239 293
		Стоимость строительства									26 239 293
		НДС 12%									3 148 715
		Стоимость строительства									29 388 008

Ген.подрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Курылыс"
_____Тулегенов Ш.Д.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Dim Nur company"
_____Маханбетова М.А