Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140001795	010940003981			№74	от 27.03.2023 года		
				Доп согл. №74/4	от 06.07.2024г	доп согл 74/5 19.09.24	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»	81 162 737,05	81 162 737,05	28 854 445,86				3 462 533,50	32 316 979,36

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981
Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КЖК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**
ИИН 880617300787
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ04VJE00078075 от 30.12.2022

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

БИН 110940000867
Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №6 от 13.09.2024г.
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-4 Газоснабжение.										
			Раздел 3: Прочие										
1	136	7101-0802-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 421,0 / 14 723,0	1 982,0 / 535,0	34 842,0 / 29 446,0	3 964,0 / 1 070,0	1 432,0		34 842,0	
2	137	261-107-0869 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2	5 089,29		10 179,0		10 179,0		10 179,0	
3	138	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	295	2 217,0 / 2 199,0	0,0 / 0,0	654 015,0 / 648 705,0	0,0 / 0,0	5 310,0		654 015,0	
			Итого по разделу 3: Прочие					699 036 / 678 151	3 964 / 1 070	16 921 / 0	0 / 0	699 036	
			ИТОГО по акту					699 036 / 678 151	3 964 / 1 070	16 921 / 0	0 / 0	699 036	
		Итого по акту										699 036	

		Всего по объекту		699 036
		в том числе оборудования и прочих затрат		-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		0
		Итого с общеплощадочными затратами		699 036
		Сметная прибыль 5%		34 952
		Непредвиденные работы и затраты 3%		20 971
		Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами		754 959
		в том числе на 2024 год - 100%		754 959
		Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075		811 580
		С понижающим коэффициентом		772 685,68
		НДС (12 %)		92 722,28
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		865 407,96

Принял
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.
Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал
Подрядчик
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Раимбеков У.А.
ИИН 9808170078?
№ KZ05VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ03VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ01VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №7 от 13.09.2024г.

за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-1 Наружные сетиводопровода и канализации.										
			Раздел 2: К1										
1	73	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,669	13 307,0	4 831,0	35 516,0	12 894,0	13 206,0		35 516,0	
						3 528,0	1 495,0	9 416,0	3 990,0				
2	74	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,0035	22 941,0	2 400,0	91 844,0	9 609,0	61 761,0		91 844,0	
						5 114,0	487,0	20 474,0	1 950,0				
3	75	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	123	372,0	2,0	45 756,0	246,0	3 198,0		45 756,0	
						344,0	0,0	42 312,0	0,0				
			Итого по разделу 2: К1					173 116	22 749	78 165	0	173 116	
								72 202	5 940	0	0		
			ИТОГО по акту					173 116	22 749	78 165	0	173 116	
								72 202	5 940	0	0		
		Итого по акту										173 116	

			Всего по объекту	173 116
			в том числе оборудования и прочих затрат	-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	0
			Итого с общеплощадочными затратами	173 116
			Сметная прибыль 5%	8 656
			Непредвиденные работы и затраты 3%	5 193
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	186 965
			в том числе на 2024 год - 100%	186 965

			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										200 988
			С понижающим коэффициентом										191 355,40
			НДС (12 %)										22 962,65
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										214 318,05

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**

ИИН 880817300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №8 от 13.09.2024г.
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-1 Система автоматического полива.										
1	1	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	130 340,0 126 702,0	1 720,0 194,0	391 020,0 380 106,0	5 160,0 582,0	5 754,0		391 020,0	
2	2	511-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м^3/ч, Н 45,0 м вод. ст.	шт.	3	252 960,0		758 880,0		758 880,0		758 880,0	
3	3	1117-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка /применительно к пластиковым/	бак	6	68 901,0 64 390,0	4 057,0 1 149,0	413 406,0 386 340,0	24 342,0 6 894,0	2 724,0		413 406,0	
4	4	244-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3	шт.	3	198 940,0		596 820,0		596 820,0		596 820,0	
5	5	244-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 м^3	шт.	3	298 401,0		895 203,0		895 203,0		895 203,0	
6	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	292 400,0 249 084,0	5 950,0 884,0	37 366,0		292 400,0	
7	7	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	23	11 920,0		274 160,0		274 160,0		274 160,0	
8	8	242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	8 639,0		95 029,0		95 029,0		95 029,0	
9	9	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	2 260,0 2 151,0	81,0 26,0	6 780,0 6 453,0	243,0 78,0	84,0		6 780,0	
10	10	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды однструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С		3	23 187,0		69 561,0		69 561,0		69 561,0	

				шт.									
11	11	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	34 400,0 29 304,0	700,0 104,0	4 396,0		34 400,0	
12	12	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	4	7 050,0		28 200,0		28 200,0		28 200,0	
13	13	1312-1103-0201 *РСНБ РК 2022*	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4 967,0 4 846,0	107,0 8,0	24 835,0 24 230,0	535,0 40,0	70,0		24 835,0	
14	14	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	19 491,0		97 455,0		97 455,0		97 455,0	
15	15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	111 800,0 95 238,0	2 275,0 338,0	14 287,0		111 800,0	
16	16	242-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	112 150,0		1 121 500,0		1 121 500,0		1 121 500,0	
17	17	СТЦена	Контроллер Hunter XCore-4i	шт	3	43 365,18		130 096,0		130 096,0		130 096,0	
18	18	СТЦена	Датчик Solar Sync	шт	3	107 142,86		321 429,0		321 429,0		321 429,0	
19	19	1312-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	86	1 974,0 1 938,0	8,0 3,0	169 764,0 166 668,0	688,0 258,0	2 408,0		169 764,0	
20	20	248-309-0132 *РСНБ РК 2022*	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К115М С-В-$-0-Р-У-О-0,60-R1/2-68-3	шт.	86	1 084,0		93 224,0		93 224,0		93 224,0	
21	21	СТЦена	Ротатор Hunter MP2000	шт	86	4 148,21		356 746,0		356 746,0		356 746,0	
22	22	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	6 715,0 6 677,0	27,0 0,0	1 074 400,0 1 068 320,0	4 320,0 0,0	1 760,0		1 074 400,0	
23	23	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	160	228,0		36 480,0		36 480,0		36 480,0	
24	24	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	6 151,0 6 119,0	22,0 0,0	984 160,0 979 040,0	3 520,0 0,0	1 600,0		984 160,0	
25	25	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	160	109,0		17 440,0		17 440,0		17 440,0	

26	26	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	330	5 697,0 5 668,0	18,0 0,0	1 880 010,0 1 870 440,0	5 940,0 0,0	3 630,0		1 880 010,0	
27	27	241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	330	110,0		36 300,0		36 300,0		36 300,0	
28	28	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	51 600,0 43 956,0	1 050,0 156,0	6 594,0		51 600,0	
29	29	СТЦена	Клапан солейнодный Ду 25	шт	6	8 482,14		50 893,0		50 893,0		50 893,0	
30	30	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /приминительно к реле давления/	шт.	3	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	25 800,0 21 978,0	525,0 78,0	3 297,0		25 800,0	
31	31	245-501-0901 *СпрСЦ 03.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	3	35 649,0		106 947,0		106 947,0		106 947,0	
32	32	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /приминительно к выключателю поплавковому/	шт.	3	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	25 800,0 21 978,0	525,0 78,0	3 297,0		25 800,0	
33	33	СТЦена	Выключатели поплавковые IGD 10/S	шт	3	14 026,79		42 080,0		42 080,0		42 080,0	
			ИТОГО по акту					10 614 618	55 773	4 456 830	0	10 614 618	
								5 343 135	9 490	758 880	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							758 880			
		Итого по акту										10 614 618	

			Всего по объекту										**10 614 618**
			в том числе оборудования и прочих затрат										758 880
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										**10 614 618**
			Сметная прибыль 5%										492 787
			Непредвиденные работы и затраты 3%										318 439
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**11 425 843**
			в том числе на 2024 год - 100%										**11 425 843**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**12 282 782**

			С понижающим коэффициентом										11 694 133,09
			НДС (12 %)										1 403 295,97
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										13 097 429,06

Принял

Заказчик

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал

Подрядчик

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строймаркетинг"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078075 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №9 от 13.09.2024г.
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 5-1-1 Оптические сети.										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	23,115	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	160 719,0 160 719,0	0,0 0,0			160 719,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	23,115	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	83 884,0 83 884,0	0,0 0,0			83 884,0	
3	3	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	120	506,0 485,0	17,0 0,0	60 720,0 58 200,0	2 040,0 0,0	480,0		60 720,0	
4	4	241-207-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	120	3 490,0		418 800,0		418 800,0		418 800,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	23,115	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	76 372,0 76 372,0	0,0 0,0			76 372,0	
6	6	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	2 169,0 1 855,0	148,0 41,0	21 690,0 18 550,0	1 480,0 410,0	1 660,0		21 690,0	
7	7	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	10	1 136,0		11 360,0		11 360,0		11 360,0	
8	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	229	957,0 547,0	336,0 92,0	219 153,0 125 263,0	76 944,0 21 068,0	16 946,0		219 153,0	
9	9	243-502-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/16Е2-4/2,7	м	229	325,0		74 425,0		74 425,0		74 425,0	
10	10	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	23 560,0 16 015,0	7 545,0 2 268,0	23 560,0 16 015,0	7 545,0 2 268,0			23 560,0	
11	11	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	42 748,0		42 748,0		42 748,0		42 748,0	
12	12	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		1	43 438,0		43 438,0		43 438,0		43 438,0	

				комплект									
13	13	261-404-0519 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	8,3	1 052,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
14	14	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	5	2 261,0		11 305,0		11 305,0		11 305,0	
15	16	243-906-2408 *СпрСЦ 03.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-30M-LSZH	шт.	5	17 179,0		85 895,0		85 895,0		85 895,0	
			ИТОГО по акту					1 342 801	88 009	715 789	0	1 342 801	
								539 003	23 746	0	0		
		Итого по акту										1 342 801	

			Всего по объекту										1 342 801
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										1 342 801
			Сметная прибыль 5%										67 140
			Непредвиденные работы и затраты 3%										40 284
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										1 450 225
			в том числе на 2024 год - 100%										1 450 225
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										1 558 992
			С понижающим коэффициентом										1 484 277,74
			НДС (12 %)										178 113,33
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 662 391,07

Принял
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**
Приказ №5 от 05.05.2023

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**
ИИН 880817300787
№ KZ08VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №10 от 13.09.2024г.
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-3 Наружные сети теплоснабжения.										
1	1	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,05	3 495 356,0 2 375 974,0	1 060 434,0 250 657,0	174 768,0 118 799,0	53 022,0 12 533,0	2 947,0		174 768,0	
2	2	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	50	2 706,0		135 300,0		135 300,0		135 300,0	
3	3	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,02044	1 126 773,0		23 031,0		23 031,0		23 031,0	
4	4	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	1	1 126 773,0		1 126 773,0		1 126 773,0		1 126 773,0	
5	5	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6	1 339,0		8 034,0		8 034,0		8 034,0	
6	6	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	50	352,0 344,0	2,0 0,0	17 600,0 17 200,0	100,0 0,0	300,0		17 600,0	
7	7	6111-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	0,8	148 683,0 107 820,0	5 682,0 1 856,0	118 946,0 86 256,0	4 546,0 1 485,0	28 145,0		118 946,0	
			ИТОГО по акту					1 604 452 222 255	57 668 14 018	1 324 530 0	0 0	1 604 452	
		Итого по акту										1 604 452	
			Всего по объекту										1 604 452
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0

			Итого с общеплощадочными затратами										1 604 452
			Сметная прибыль 5%										80 223
			Непредвиденные работы и затраты 3%										48 134
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										1 732 808
			в том числе на 2024 год - 100%										1 732 808
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										1 862 769
			С понижающим коэффициентом										1 773 496,14
			НДС (12 %)										212 819,54
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 986 315,68

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №11 от 13.09.2024г.

за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-2 Наружные сети теплоснабжения.										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/приминительно к ПРС	$м^3$	29,2	107,0 0,0	107,0 26,0	3 124,0 0,0	3 124,0 759,0			3 124,0	
2	2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	45,625	535,0 0,0	535,0 118,0	24 409,0 0,0	24 410,0 5 384,0			24 409,0	
3	3	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	11,68	663,0 0,0	663,0 146,0	7 744,0 0,0	7 744,0 1 705,0			7 744,0	
4	4	6101-0103-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	6,57	876,0 77,0	798,0 179,0	5 755,0 506,0	5 243,0 1 176,0	7,0		5 755,0	
5	5	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	13,14	853,0 0,0	853,0 188,0	11 208,0 0,0	11 208,0 2 470,0			11 208,0	
6	6	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	13,14	1 068,0 0,0	1 068,0 235,0	14 034,0 0,0	14 034,0 3 088,0			14 034,0	
7	7	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	340,983	81,0		27 620,0				27 620,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	13,14	575,0 354,0	221,0 71,0	7 556,0 4 652,0	2 904,0 933,0			7 556,0	
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4,44	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	47 899,0 14 372,0	12 161,0 3 650,0	21 365,0		47 899,0	
10	10	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	6,94	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	237 771,0 116 883,0	44 582,0 12 221,0	76 305,0		237 771,0	
11	11	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,47	87 430,0		390 812,0		390 812,0		390 812,0	

12	12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,47	83 017,0		205 052,0		205 052,0		205 052,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,12	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	1 112,0 614,0	288,0 58,0	210,0		1 112,0	
14	14	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,1224	13 407,0		1 641,0		1 641,0		1 641,0	
15	15	1106-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм. Устройство	м^3	1,29	22 822,0 18 824,0	2 566,0 637,0	29 440,0 24 283,0	3 310,0 822,0	1 847,0		29 440,0	
16	16	212-101-0509 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	1,30935	16 310,0		21 355,0		21 355,0		21 355,0	
17	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,027405	392 939,0		10 768,0		10 768,0		10 768,0	
18	18	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м^3 конструкции	0,11	93 188,0 39 702,0	1 301,0 259,0	10 251,0 4 367,0	143,0 28,0	5 741,0		10 251,0	
19	19	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	22	1 400,0		30 800,0		30 800,0		30 800,0	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	37	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	151 663,0 41 736,0	1 369,0 185,0	108 558,0		151 663,0	
21	21	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,13	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	1 402,0 421,0	356,0 107,0	626,0		1 402,0	
22	22	1106-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм. Устройство	м^3	0,74	39 868,0 18 824,0	2 566,0 637,0	29 502,0 13 930,0	1 898,0 471,0	13 674,0		29 502,0	
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00573	392 939,0		2 252,0		2 252,0		2 252,0	
24	24	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра	шт.	2	23 846,0 19 625,0	3 299,0 1 006,0	47 692,0 39 250,0	6 598,0 2 012,0	1 844,0		47 692,0	
25	25	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	12 450,0		24 900,0		24 900,0		24 900,0	
26	26	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,065	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	2 227,0 1 095,0	417,0 114,0	715,0		2 227,0	
27	27	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,065	89 560,0		5 821,0		5 821,0		5 821,0	
28	28	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,00978	101 018,0 66 311,0	23 116,0 5 989,0	988,0 649,0	227,0 59,0	113,0		988,0	

29	29	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00978	412 386,0		4 033,0		4 033,0		4 033,0	
30	30	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,5	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	5 394,0 1 619,0	1 370,0 411,0	2 406,0		5 394,0	
31	31	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	0,62	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	21 242,0 10 442,0	3 983,0 1 092,0	6 817,0		21 242,0	
32	32	СТЦена	ПДУ 110.120.12	шт	2	19 487,0 0,0	0,0 0,0	38 974,0 0,0	0,0 0,0	38 974,0		38 974,0	
33	33	СТЦена	ПТУ 180.90.10	шт	2	15 481,0 0,0	0,0 0,0	30 962,0 0,0	0,0 0,0	30 962,0		30 962,0	
34	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м³	0,92	32 422,0 26 074,0	6 346,0 1 442,0	29 828,0 23 988,0	5 839,0 1 327,0	2,0		29 828,0	
35	35	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,2208	17 297,0		3 819,0		3 819,0		3 819,0	
36	36	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,3496	42 038,0		14 696,0		14 696,0		14 696,0	
			ИТОГО по акту					1 503 746	151 208	1 026 115	0	1 503 746	
								298 807	38 072	0	0		
		Итого по акту										1 503 746	

			Всего по объекту										1 503 746
			в том числе оборудования и прочих затрат										69 936
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										1 503 746
			Сметная прибыль 5%										71 690
			Непредвиденные работы и затраты 3%										45 112
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										1 620 549
			в том числе на 2024 год - 100%										1 620 549
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										1 742 090
			С понижающим коэффициентом										1 658 600,90
			НДС (12 %)										199 032,11
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 857 633,01

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023

Подрядчик:

ТОО "АДС 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Қадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Отрейсервис КНК"

Эксперт _____ Раимбеков У.А.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №12 от 13.09.2024г.

за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 4-1-1 Наружние освещение.										
1	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	597,77358	735,0 328,0	407,0 133,0	439 363,58 196 069,73	243 293,85 79 503,89			439 363,58	
2	8	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	805	1 002,0 602,0	355,0 97,0	806 610,0 484 610,0	285 775,0 78 085,0	36 225,0		806 610,0	
3	9	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	805	475,0		382 375,0		382 375,0		382 375,0	
4	10	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	200	326,0		65 200,0		65 200,0		65 200,0	
5	11	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	805	689,0 329,0	360,0 112,0	554 645,0 264 845,0	289 800,0 90 160,0			554 645,0	
6	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	96,6	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	350 561,0 350 561,0	0,0 0,0			350 561,0	
7	14	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1 005	506,0 485,0	17,0 0,0	508 530,0 487 425,0	17 085,0 0,0	4 020,0		508 530,0	
8	15	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	200	65,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0	
9	16	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	805	111,0		89 355,0		89 355,0		89 355,0	
10	17	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	150	2 452,0 2 120,0	167,0 47,0	367 800,0 318 000,0	25 050,0 7 050,0	24 750,0		367 800,0	
11	18	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	150	1 222,0		183 300,0		183 300,0		183 300,0	
12	19	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	23	11 609,0 8 528,0	3 081,0 1 290,0	267 007,0 196 144,0	70 863,0 29 670,0			267 007,0	
13	20	247-103-3214 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа ET-SL 75M-4, мощность 80 Вт, 11600 лм, IP 67	шт.	23	73 205,0		1 683 715,0		1 683 715,0		1 683 715,0	

14	21	6124-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1	9 871,0 6 598,0	2 706,0 841,0	9 871,0 6 598,0	2 706,0 841,0	567,0		9 871,0	
15	22	СТЦена	Щит управления уличным освещением ЯОУ-8501В	шт	1	31 804,0 0,0	0,0 0,0	31 804,0 0,0	0,0 0,0	31 804,0		31 804,0	
16	23	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 197,0 4 946,0	209,0 65,0	5 197,0 4 946,0	209,0 65,0	42,0		5 197,0	
17	24	247-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690,0		21 690,0		21 690,0		21 690,0	
			ИТОГО по акту					5 780 024 2 309 199	934 782 285 375	2 536 043 0	0 0	5 780 024	
		Итого по акту										5 780 024	

			Всего по объекту										5 780 024
			в том числе оборудования и прочих затрат										31 804
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										5 780 024
			Сметная прибыль 5%										287 411
			Непредвиденные работы и затраты 3%										173 401
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										6 240 836
			в том числе на 2024 год - 100%										6 240 836
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										6 708 898
			С понижающим коэффициентом										6 387 376,46
			НДС (12 %)										766 485,18
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										7 153 861,64

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Экспертный технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**

ИИН 830617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

Акт выполненных работ №13 от 13.09.2024г.

за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 4-1-2 Сети электроснабжение 0,4 кВт.										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	39,42	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	274 087,0 274 087,0	0,0 0,0			274 087,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	39,42	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	143 055,0 143 055,0	0,0 0,0			143 055,0	
3	3	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	158	278,0 264,0	2,0 1,0	43 924,0 41 712,0	316,0 158,0	1 896,0		43 924,0	
4	4	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	138	3 162,0		436 356,0		436 356,0		436 356,0	
5	5	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20	2 175,0		43 500,0		43 500,0		43 500,0	
6	6	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	77	22,0 20,0	2,0 1,0	1 694,0 1 540,0	154,0 77,0			1 694,0	
7	7	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	77	941,0		72 457,0		72 457,0		72 457,0	
8	8	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
9	9	ТЦена	РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №7	шт	2	759 482,14		1 518 964,0		1 518 964,0		1 518 964,0	
10	10	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
11	11	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	21 672,0		43 344,0		43 344,0		43 344,0	
12	12	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 197,0 4 946,0	209,0 65,0	10 394,0 9 892,0	418,0 130,0	84,0		10 394,0	
13	13	247-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	46 990,0		93 980,0		93 980,0		93 980,0	
14	14	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13 766,0 10 945,0	1 003,0 304,0	82 596,0 65 670,0	6 018,0 1 824,0	10 908,0		82 596,0	

15	15	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987,0		17 922,0		17 922,0		17 922,0	
16	16	6124-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	47 054,0 43 779,0	209,0 65,0	188 216,0 175 116,0	836,0 260,0	12 264,0		188 216,0	
17	17	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	15 352,0		61 408,0		61 408,0		61 408,0	
18	18	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	318	957,0 547,0	336,0 92,0	304 326,0 173 946,0	106 848,0 29 256,0	23 532,0		304 326,0	
19	19	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	318	2 970,0		944 460,0		944 460,0		944 460,0	
			ИТОГО по акту					4 496 503 1 014 558	121 626 33 861	1 841 355 1 518 964	0 0	4 496 503	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 518 964			
		Итого по акту										4 496 503	

			Всего по объекту										4 496 503
			в том числе оборудования и прочих затрат										1 518 964
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										4 496 503
			Сметная прибыль 5%										148 877
			Непредвиденные работы и затраты 3%										134 895
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										4 780 275
			в том числе на 2024 год - 100%										4 780 275
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										5 138 796
			С понижающим коэффициентом										4 892 520,44
			НДС (12 %)										587 102,45
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										5 479 622,89

Принял:
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**
Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперты технического надзора:
ТОО "Стройсервис КУК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**
ИИН 880617300787
№ KZ05VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ
за сентябрь 2024 г.

по объекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 1.Корректировка»

ДОГОВОР №74 от 27.03.2023г. Доп согл. №74/4 от 06.07.2024г

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
81 162 737,05	81 162 737,05	81 162 737,05	32 316 979,36	-

номер сметы	номер акта выполненных	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
6-1-4	1	Газоснабжение.	865 407,96	92 722,28
6-1-1	2	Наружные сетиводопровода и канализации.	214 318,05	22 962,65
6-1-1	3	Система автоматического полива	13 097 429,06	1 403 295,97
5-1-1	4	Оптические сети.	1 662 391,07	178 113,33
6-1-3	5	Наружные сети теплоснабжения.	1 986 315,68	212 819,54
6-1-2	6	Наружные сети теплоснабжения.	1 857 633,01	199 032,11
4-1-1	7	Наружние освещение.	7 153 861,64	766 485,18
4-1-2	8	Сети электроснабжение 0,4 кВт	5 479 622,89	587 102,45
		ВСЕГО:	32 316 979,36	3 462 533,50

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**