Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	174 197,79	155 533,74							18 664,05	174 197,79
Всего по стройке	174 197,79	155 533,74							18 664,05	174 197,79

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Кликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**128802**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50303
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25976*
		машины и механизмы	тенге			37035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9983*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41464
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**75874**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21371
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11750*
		машины и механизмы	тенге			24369
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6136*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30134
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0139**	**3 432 778**	**47716**
		Формула объема = (13,9).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 13,9.1,02	**м**	**14,178**	**1 986**	**28158**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**49244**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27395
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13381*
		машины и механизмы	тенге			10913
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3406*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10936
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
5	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**3**	**7 185**	**21555**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**
		Формула объема = (1).0,001				
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**1,02**	**246**	**251**
		Формула объема = 1.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**128802**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50303
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25976*
		машины и механизмы	тенге			37035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9983*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41464
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
		Всего прямые затраты				**128 802,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**8 887,34**
		Итого				**137 689,34**
		Сметная прибыль - 5%				**6 884,47**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 753,79**
		Итого				**147 327,59**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**155 533,74**
		НДС- 12%				**18 664,05**
		Стоимость строительства				**174 197,79**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.