"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 161 «30» 07 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_29_» июля 2020 года

Заказчик ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководительКнязбаевҚайрат Амангелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«27» июля 2020 г. ТОО «Нур-Талап и К» № 19000423 от 11.01.2019г

г.Кызылорда мкр-н Саяхат, ул Саяхат-25, строение 7Е, Керейтбаев К.И.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«27»июля 2020 г. ТОО «Актаустройэксперт» Айменов Касым Садыкович

аттестат эксперта №KZ96VJE00019518 от 16.08.2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«27» июля 2020 г. ТОО «Инженерное проектирование» Каленов М.Х.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция электрических сетей в с.Бозой Шалкарского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область,Шалкарский район, с.Бозой

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «11»сентября 2019 года №29 ГУ «Аппарат акима Бозойского сельского округа»;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» талон №KZ10REA00144152от 04.09.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №6 от 09.01.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.2019 г.;

месяц, год

окончание работ 07.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц:4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжекнность ВЛ-6кВ	м	3752		3752	
ВЛИ -0,4кВ(без учета вводов)-	м	15825		15825	
Опоры 6кВ	шт	83		83	
Опоры 0,4кВА	шт	529		529	
подстанция КТПН6/0,4кВ 160кВА	шт	5		5	
подстанция КТПН6/0,4кВ 250кВА	шт	3		3	
Светильник	шт	364		364	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность ВЛ-6кВ-3752м, протяженность ВЛИ -0,4кВ(без учета вводов)- 15825м, количество опор ВЛкВ-83шт, количество опор ВЛИ0,4кВ-529шт ,подстанция КТПН6/0,4кВ 160кВА-5шт, подстанция КТПН6/0,4кВ 250кВА-3шт и светильник 364шт*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 200805,6 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 170154,4 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17165,9 тысяч тенге, прочие расходы 13485,3 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 176188,8 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 151422,4 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17165,9 тысяч тенге, прочие расходы 7600,5 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция электрических сетей в с.Бозой Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Князбаев К.А**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество (при наличии),

М.П.

Технический надзор **Айменов К. С**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество (при наличии),

М.П.

Авторский надзор **Каленов М.**

подпись эксперта фамилия, имя, отчество (при наличии),

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Керейтбаев К.И.**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество (при наличии),

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ СИП-4 4х50, СИП-4 4х70	км	19,577
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	612
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	3752
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	364
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	364
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБл 3х50-10 напряжением 35 кВ	км	0,075
	2) марки... напряжением...	км	

11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Каленов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)