Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«27» июля 2016г.

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэнергоинвест»**
наименование организации, юридический адрес
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, дом 29, НП 14А, индекс 010016

в лице **директора Жакенова Ильяса Булатовича**

по объекту: **«Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам» (Строительство инженерных сетей и дорог к коттеджному городку восточнее Манаса и севернее р. Есиль) (первая очередь) Сети электроснабжения. г. Астана**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астана»**

руководитель – Закарьянов Тулеген Кобыкенович
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градо-строительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астанагорпроект» №9485-С51-ЭС
«Правообладатель» ТОО «Аймак и К» договор №12-АК от 19.02.2014 года

Директор **Даурен Дуанбек,** гослицензия **ГСЛ №007926 от 16.01.2002г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Агенством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приказ №171-ПИР от 04.11.2009г
заключение РГП «Госэкспертиза» от 14.09. 2009г №03-1266/09
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ	п м	22 240	22 240	22 240	22 240
Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ	п м	43 355	43 355	43 355	43 355
Распределительный пункт РПК 2Т10/0,4	К-т	1	1	1	1
Комплексная трансформаторная подстанция КТП БМ-2х1600/10/0,4кВ	К-т	5	5	5	5
Шкаф управления ВРУ	К-т	67	67	67	67

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На объекте установлены: распределительный пункт РПК-2Т-10/0,4кВ с двумя трансформаторами Q=1600кВА, пять комплектных трансформаторных подстанций КТПН с двумя трансформаторами Q=1600кВА., 67 вводно-распределительных устройств ВРУ1- ВРУ67.

Наружные сети электроснабжения КЛ10 кВ проложены кабелем АПвВнгLS (В) 10кВ - сечением 1х630/70мм$_2$ - 14280 пм и кабелем ААБЛу сечением 3х240мм$_2$ -7960 п м

Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ проложены кабелем ААБЛ-1 сечением 4х240мм$_2$ - 43 355пм.

Для прокладки кабеля проектом предусмотрен ж/б 2-х лотковый канал L=4195 м, также предусмотрены смотровые ж/б колодцы Д1000 - 375 шт.

Источник электроснабжения ПС110/10 «Жулдыз»

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - декабрь 2008г;

окончание работ – июнь 2016г;

при продолжительности строительства месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 25 месяцев;
фактически, месяц: 90 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (сети электроснабжения) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. **Председателя Правления АО «Астана-РЭК» Менкин Сеил Сагидоллаович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Генеральный подрядчик считает:
«Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам» (Строительство инженерных сетей и дорог к коттеджному городку восточнее Манаса и севернее р. Есиль) (первая очередь) г. Астана
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Жакенов Ильяс Булатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.