Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

форма

Декларация о соответствии

"09" июля **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ ШЫҒЫС», Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12, БИН 030 140 000 961**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Абжанова Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода с. Алгабас и с. Караганды Сырымского района ЗКО», с. Алгабас, с. Караганда Сырымского района, ЗКО.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Сырымский районный отдел, архитектуры, градостроительства и строительства", руководитель - Искаков А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «AST Group 2030», Лицензия № 20005313 от 20.03.2020г.**

наименование организации

в лице директора Дарибаева А.А.

б) **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION", Лицензия № 17018425 от 27.10.2017г.**

наименование организации

в лице директора Токтаркана С.Т.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженер +», заказ № 05-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Сырымский районный отдел, архитектуры, градостроительства и строительства», приказ № 2-1.1/119 от 15.12.2020 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		бщая (с учетом ра нее принятых)	в том числе пускового омплекса или очереди	бщая (с учетом анее принятых)	в том числе пускового омплекса или очереди
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 50x3,0	м	1890		2270	
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 75x4,5	м	500		500	
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 90x5,4	м	500		500	
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110x6,6	м	3230		3230	
Труба ПЭ 100 SDR 11 - 110x10,0	м	225		225	
Труба ПЭ 100 SDR 21 - 75x3,6	м	4695		4695	
Труба ПЭ 100 SDR 21 - 50x2,4	м	10		10	
Труба ПЭ SDR 26 – 160x6,2	м	1216		1216	
Труба ПЭ 100 SDR 26 – 125x4,8	м	314		314	
Труба ПЭ 100 SDR 26 – 110x4,2	м	7624		7826	
Труба ПЭ 100 SDR 26 – 90x3,5	м	1263		1465	
Труба ПЭ 100 SDR 26 – 50x2,0	м	160		160	
Труба ПЭ 100 SDR 17 – 32x2,3	м	1970		2091	
Труба ПЭ 100 SDR 13,6 – 25x2,0	м	8278		11645	
Труба ПЭ 100 SDR 26 – 75x2,9	м	2334		2334	
Колодцы Дк=1,5 м	штук	121		121	
Колодцы Дк=2,0 м	штук	8		8	
Канализационные колодцы Дк=1,5 м	штук	11		11	
Канализационные колодцы Дк=2 м	штук	1		1	
прямоугольный бетонный колодец 2,0x2,5м	штук	2		2	
прямоугольный бетонный колодец 2,0x3,0м	штук	1		1	
Пожарный гидрант	штук	35		35	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	етр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *В рабочем проекте предусматривается строительство комплекса сооружений водоснабжения. Они представляют собой: 1. Водозаборные сооружения, представляющие собой насосные станции подземного типа на водозаборных скважинах в количестве пяти штук. Строительство водозаборных сооружений предусматриваются в 2,0 км на восточнее от населенного пункта Алгабас. Они имеют зону санитарной охраны первого пояса – строгого режима. Граница первого пояса установлена на расстоянии 50 м от скважины и представляет собой глухое ограждение. На площадках в пределах ограждения предусмотрены объекты внешнего электроснабжения. 2. Подводящий водовод сети В9. От насосных станций первого подъема до площадки очистных и напорно-регулирующих сооружений предусмотрен подводящий водовод, который запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. На сети водовода предусмотрены водопроводные колодцы, необходимые для его обслуживания. 3. Площадку очистных и напорно-регулирующих сооружений расположена на окраине населенного пункта Алгабас. Строительство площадки включает собой следующие сооружения и сети: станцию очистки воды, насосную станцию 2-го подъема, резервуар для исходной воды емк. 150 м3 – 1 шт., резервуары чистой воды ёмк. 200 м3 - 2 шт., водонапорную башню ёмк. 25 м3 , площадки испарения и вымораживания, внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Подводящий водовод сети В1. От насосной станции 2-го подъема до площадки в с. Караганды запроектирован из з полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. На сети водовода предусмотрены водопроводные колодцы, необходимые для его обслуживания. 5. Площадку напорно-регулирующих сооружений расположена на окраине населенного пункта Караганды. Строительство площадки включает собой следующие сооружения и сети: станцию очистки воды, насосную станцию 3-го подъема,*

резервуары чистой воды ёмк. 50 м3 - 2 шт., водонапорную башню ёмк. 15 м3 , внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2022 г ;**

(месяц, год)

окончание работ **май 2023 г ;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **8**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **8**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП

Ақжайық АЭТ Изтелеуов К. Х.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП

ГКП „Сарым" Нурмашев Т. Н

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не предусмотрено в проекте.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено в проекте**

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопровода с.Алгабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «СМУ ШЫҒЫС» _____ **Абжанова Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)