НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Мерген Горедецкий с/о, район Шал Акына Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Наименование объекта -

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2024г

на

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**116,518**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	101,057	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,02	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**116518**
	Раздел 1.	**КЛ - 0,4 кВ**				**77678**
		Подраздел без наименования				
1	**6124-0303-0601**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 914**	**5914**
2	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 208**	**5208**
3	**1308-0305-0905** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**1**	**19 254**	**19254**
4	**6124-0203-0308**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**3**	**2 095**	**6285**
5	**6101-0201-0102**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,75**	**8 535**	**6401**
6	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,5**	**3 630**	**1815**
7	**6101-0206-0102**	**Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,25**	**3 630**	**908**
8	**6124-0201-0201**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**5**	**746**	**3730**

1	2	3	4	5	6	7
9	6124-0201-0101	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	17	975	16575
10	6124-0201-1502	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	шт.	2	5 739	11478
11	6124-0201-0303	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	5	22	110
	Раздел 2.	**Провод СИП**				**38840**
		Подраздел без наименования				
12	1133-0204-0103 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,138	281 450	38840

Стоимость строительно-монтажных работ	*116518*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,4%	*9 788*
ИТОГО	*126 306*
Сметнаяя прибыль 5 %	*6 315*
Непредвиденные затраты 5%	*6 315*
Итого в ценах 2023г	*138 936*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*149 356,27*
НДС 12%	*17 922,75*
Итого с НДС	*167 279,02*

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Мерген Горедецкий с/о, район Шал Акына Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Наименование объекта -

Акт выполненных работ № 2

за июнь месяц 2024г

на

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**406,879**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	316,456	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,066	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**406879**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**199247**
		Водопровод В1				
1	**6121-0105-0403**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	**км**	**0,062**	**1 308 926**	**81153**
2	**6121-0105-0410**	**Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	**км**	**0,003**	**3 191 441**	**9574**
3	**6121-0401-0105**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм /гильза, патрубок/**	**т**	**0,002138**	**3 245 498**	**6939**
4	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**7 638**	**7638**
5	**6121-0502-0101**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**1**	**8 928**	**8928**
6	**6121-0401-0105**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /отросток пожарный d=100 мм/**	**т**	**0,01354**	**3 245 498**	**43944**
7	**6121-0202-0119**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм**	**км**	**0,0002**	**405 306**	**81**

1	2	3	4	5	6	7
8	6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 157	12471
9	6121-0601-0101	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 32 мм	шт.	1	13 745	13745
10	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32 мм	км	0,062	238 291	14774
	Раздел 2.	Канализация К1				61484
		Подраздел без наименования				
11	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,031	1 533 407	47536
12	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1 308 926	9162
13	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/	$м^2$	9,61	498	4786
	Раздел 3.	Колодцы канализационные				146148
		Подраздел без наименования				
14	6122-0401-0106	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,9	76 920	146148

Стоимость строительно-монтажных работ	*406879*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,4%	*34 178*
ИТОГО	*441 057*
Сметнаяя прибыль 5 %	*22 053*
Непредвиденные затраты 5%	*22 053*
Итого в ценах 2023г	*485 163*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*521 549,71*
НДС 12%	*62 585,97*
Итого с НДС	*584 135,67*

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Мерген Горедецкий с/о, район Шал Акына Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)

Наименование объекта -

Акт выполненных работ № 3

за июнь месяц 2024г

на накопитель

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**173,466**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	137,297	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,029	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**173466**
	Раздел 1.	**Накопитель**				**173466**
		Подраздел без наименования				
1	**6122-0401-0108**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**2,61**	**66 462**	**173466**

Стоимость строительно-монтажных работ	***173466***
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,4%	***14 571***
ИТОГО	***188 037***
Сметнаяя прибыль 5 %	***9 402***
Непредвиденные затраты 5%	***9 402***
Итого в ценах 2023г	***206 841***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***222 353,92***
НДС 12%	***26 682,47***

1	2	3	4	5	6	7
	Итого с НДС					***249 036,39***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**
Субподрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта" в с. Мерген Горедецкий с/о, район Шал Акына Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта" в с. Мерген Горедецкий с/о, район Шал Акына Северо-Казахстанской области(Наружные инженерные сети)	1 000 451,26	893 260,05							107 191,21	1 000 451,26
ИТОГО к оплате	1 000 451,26	893 260,05							107 191,21	1 000 451,26

Генподрядчик:

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

БИН: 140840023342

Директор _____ **Жумаулов К.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Колесников С.А.**