Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	37 612,88	33 582,93							4 029,95	37 612,88
Всего по стройке	37 612,88	33 582,93							4 029,95	37 612,88

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор_____ **Адикулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27811**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10199
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5295*
		машины и механизмы	тенге			6405
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1605*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11208
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**20513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4196*
		машины и механизмы	тенге			4126
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1031*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8188
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0021**	**3 432 778**	**7209**
		Формула объема = (2,1).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,1).1,02	м	2,142	1 986	4254
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,5	1 243	1865
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7298**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1099*
		машины и механизмы	тенге			2279
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3020
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0013	3 432 778	4463
		Формула объема = (1,3).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 11,3.1,02	м	11,526	246	2835
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27811**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10199

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5295*
		машины и механизмы	тенге			6405
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1605*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11208
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**27 811,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 918,96**
		Итого				**29 729,96**
		Сметная прибыль - 5%				**1 486,50**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**594,60**
		Итого				**31 811,06**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**33 582,93**
		НДС- 12%				**4 029,95**
		Стоимость строительства				**37 612,88**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

_____Турданова С. Т.