**Заказчик :** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

**Наименование строительства и его адрес**: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Карабулак Каркаралинского района**

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за сентябрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №210 | 2024-05-29 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Карабулак Каркаралинского района | 36 408 916,61 | 19 505 282,69 | 21 845 916,61 | 21 845 916,61 | | | | | 2 340 633,92 | 21 845 916,61 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | 722 396,80 | 6 742 370,09 |
| Удержание резерва 5% | | | | | | | | | 117 031,70 | 1 092 295,83 |
| **Итого к оплате** | **36 408 916,61** | **19 505 282,69** | **21 845 916,61** | **21 845 916,61** | | | | | **1 501 205,43** | **14 011 250,69** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "РАЙС KZ"**

**БИН 110240020454**

**Директор**_____ **Дзюба И.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Алатау ТН"**
**Эксперт**_____ **Омарханов А.К.**
**ИИН 710919350378**
**№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;**
**№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;**
**№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
**БИН 060140010813**
**Заместитель руководителя** _____ **Смагулов А.Ғ.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34-2018-1 Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№210** от **2024-05-29**

# Акт выполненных работ

**сентябрь 2024 (месяц, год)**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **17 471 327,00** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 410 207,00 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *788 436,00* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 089 759,00 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *316 557,00* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3 094 517,00 |
| | | перевозки | тенге | | | 22 037,00 |
| | | оборудование | тенге | | | 12 315 929,00 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 407 | | |
| | **Раздел 1.** | **СМЕТА 2-03-01Наружние сети водопровода и канализации НВК** | | | | **130 732,00** |
| | | Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) | | | | |
| | **Подраздел 1.1.** | **Оборудование** | | | | **-96 082,00** |
| **1** | **Е11-220901-0201 1122-0901-0201** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка** | **задвижка или клапан** | **-8** | **6 266** | **-50 128,00** |
| **2** | **С1242-201-0203 242-201-0203** *РСНБ РК 2022* | **Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25** | **шт.** | **8** | **-7 460** | **-59 680,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 6 266 | 6 266,00 |
| 4 | С1242-201-0203<br>242-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7 460 | 7 460,00 |
| | **Подраздел 1.2.** | **Землянные работы** | | | | **3 738,00** |
| 14 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 32,5 | 23 | 748,00 |
| 15 | С1249-101-0602<br>249-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 32,5 | 92 | 2 990,00 |
| | **Подраздел 1.3.** | **Монтаж трубопровода** | | | | **50 594,00** |
| 16 | Е11-220501-0422<br>1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0325 | 1 350 720 | 43 898,00 |
| 17 | С1241-201-0604<br>241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 32,825 | 204 | 6 696,00 |
| | **Раздел 2.** | **Канализация бытовая (К1)** | | | | **177 340,00** |
| | **Подраздел 2.1.** | **Земляные работы** | | | | **-3 612,00** |
| 18 | Е11-230101-101<br>1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Основание под трубопроводы песок.Устройство | $м^3$ основания | -4,5045 | 15 068 | -67 874,00 |
| 19 | Е11-230101-101<br>1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Основание под трубопроводы песок.Устройство | $м^3$ основания | 4,29 | 15 068 | 64 642,00 |
| 20 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | -69,3 | 23 | -1 594,00 |
| 21 | С1249-101-0602<br>249-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 69,3 | -92 | -6 376,00 |
| 22 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 66 | 23 | 1 518,00 |
| 23 | С1249-101-0602<br>249-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 66 | 92 | 6 072,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подраздел 2.2. | Монтаж трубопровода | | | | -3 510,00 |
| 24 | Е11-220501-0202<br>1122-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31* | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка | км трубопровода | -0,0073 | 167 433 | -1 222,00 |
| 25 | С1241-203-0406<br>241-203-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 7,2781 | -899 | -6 543,00 |
| 26 | Е11-220501-0202<br>1122-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31* | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка | км трубопровода | 0,004 | 167 433 | 670,00 |
| 27 | С1241-203-0406<br>241-203-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 3,988 | 899 | 3 585,00 |
| | Подраздел 2.3. | Устройство колодцев Д1500 | | | | 179 604,00 |
| 29 | С1225-101-101<br>225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 8 064 | 8 064,00 |
| 30 | С1244-201-306<br>244-201-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 4 | 13 533 | 54 132,00 |
| 31 | С2325-101-1401<br>325-101-1401<br>*РСНБ РК 2022* | Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 $м^3$/ч | маш.-ч | 159,089 | 738 | 117 408,00 |
| | Раздел 3. | СМЕТА 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН | | | | 16 590 510,00 |
| | Подраздел 3.1. | Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ] | | | | 428 335,00 |
| | | | | Установка разъединителя пр-1 на промежуточной | | |
| | | | | Стальные конструкции | | |
| 32 | С1252-207-3920<br>252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21 725 | 21 725,00 |
| 33 | С1252-207-3921<br>252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 126 | 4 126,00 |
| 34 | С1252-207-3922<br>252-207-3922<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 17 496 | 34 992,00 |
| 35 | С1252-207-3923<br>252-207-3923<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2 606 | 2 606,00 |
| 36 | С1252-207-3924<br>252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 148 | 3 148,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С1252-207-0207<br>252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940 | 5 820,00 |
| 38 | С1252-207-0208<br>252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 940 | 1 940,00 |
| 39 | С1252-207-3910<br>252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 1шт=длина 1м | шт. | 4,5 | 1 737 | 7 817,00 |
| | | | | Изоляторы линейная арматура и | | |
| 40 | С1252-102-0224<br>252-102-0224<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 4 | 3 615 | 14 460,00 |
| 41 | С1252-108-0702<br>252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 4 | 66 | 264,00 |
| 42 | С1252-207-2101<br>252-207-2101<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 | комплект | 1 | 505 | 505,00 |
| 43 | С1252-204-0805<br>252-204-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 3 | 715 | 2 145,00 |
| 44 | Е11-330208-103<br>1133-0208-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Разъединители.Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 59 228 | 59 228,00 |
| 45 | 515-201-0516<br>515-201-0516<br>*СпрСЦ 02.2024* | Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед) | комплект | 1 | 253 823 | 253 823,00 |
| 46 | Е11-330204-206<br>1133-0204-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета свыше 1 км | км линии | 0,004 | 581 648 | 2 327,00 |
| 47 | С1243-604-0104<br>243-604-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 | м | 12 | 251 | 3 012,00 |
| 48 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0001 | 954 056 | 95,00 |
| 49 | С1252-206-0501<br>252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1 717 | 10 302,00 |
| | **Подраздел 3.2.** | **Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]** | | | | **6 378 445,00** |
| | | | | Промежуточная опора установка реклоузера П10- | | |
| | | | | Оборудование на напряжение выше 1000 В | | |
| 50 | Ц13-370102-104<br>1337-0102-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | 195 874 | 195 874,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | **Предложения.**<br>*ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*<br>*Предложения.*<br>*ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* | **Реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630 TER-Rec15-Al1-R5 в комплекте с монтажным оборудованием.** | **компл.** | **1** | **5 782 011,05** | **5 782 011,05** |
| | | | | Кабельно-проводниковая продукция | | |
| 52 | **Ц13-080201-0701**<br>**1308-0201-0701**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **1** | **1 746** | **1 746,00** |
| 53 | **С1243-602-0108**<br>**243-602-0108**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2** | **м** | **1** | **1 050** | **1 050,00** |
| 54 | **Е11-330208-101**<br>**1133-0208-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Разрядники.Установка с помощью механизмов** | **комплект** | **1** | **34 257** | **34 257,00** |
| 55 | **515-301-1102**<br>**515-301-1102**<br>*РСНБ РК 2022* | **Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)** | **шт.** | **3** | **33 831** | **101 493,00** |
| | | | | Железобетонные элементы | | |
| 56 | **Е11-330101-0112**<br>**1133-0101-0112**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$.Установка** | **$м^3$** | **0,05** | **34 056** | **1 703,00** |
| 57 | **С1225-204-1001**<br>**225-204-1001**<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | **шт.** | **1** | **8 587** | **8 587,00** |
| 58 | **Е11-330202-0101**<br>**1133-0202-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **1** | **27 273** | **27 273,00** |
| 59 | **С1225-204-0309**<br>**225-204-0309**<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | **шт.** | **1** | **83 644** | **83 644,00** |
| | | | | Стальные конструкции | | |
| 60 | **С1252-207-2002**<br>**252-207-2002**<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **1** | **1 411** | **1 411,00** |
| 61 | **С1252-207-0268**<br>**252-207-0268**<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143** | **шт.** | **2** | **12 157** | **24 314,00** |
| 62 | **С1252-207-3910**<br>**252-207-3910**<br>*РСНБ РК 2022* | **Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 длина 1м-1шт** | **шт.** | **4** | **1 737** | **6 948,00** |
| 63 | **С1252-207-3911**<br>**252-207-3911**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **1** | **4 669** | **4 669,00** |
| 64 | **С1214-201-0102**<br>**214-201-0102**<br>*РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,0169** | **372 115** | **6 289,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С1252-207-3912<br>252-207-3912<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1 195 | 4 780,00 |
| 66 | С1252-207-3941<br>252-207-3941<br>*РСНБ РК 2022* | Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3 908 | 7 816,00 |
| 67 | С1252-207-3942<br>252-207-3942<br>*РСНБ РК 2022* | Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 738 | 1 738,00 |
| 68 | С1252-207-3915<br>252-207-3915<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2 498 | 4 996,00 |
| 69 | С1252-207-3917<br>252-207-3917<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2 715 | 2 715,00 |
| 70 | С1252-207-0531<br>252-207-0531<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 33 540 | 33 540,00 |
| 71 | С1252-207-3925<br>252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814 | 12 814,00 |
| 72 | С1252-207-0201<br>252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 288 | 2 288,00 |
| 73 | С1252-207-0207<br>252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1 940 | 3 880,00 |
| 74 | С1252-207-0208<br>252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940 | 5 820,00 |
| | | | | Линейная арматура | | |
| 75 | С1252-207-0419<br>252-207-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80 | шт. | 2 | 6 497 | 12 994,00 |
| 76 | С1252-206-0305<br>252-206-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1 | шт. | 3 | 1 265 | 3 795,00 |
| | **Подраздел 3.3.** | **Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]** | | | | **773635** |
| | | | | Кабельно-проводниковая продукция | | |
| 77 | Ц13-80201-904<br>1308-0201-0904<br>*РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 11,1022 | 2 456 | 27 267,00 |
| | | | | Муфты | | |
| 78 | С1243-903-0801<br>243-903-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб | шт. | 2 | 18 402 | 36 804,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С1252-207-3912<br>252-207-3912<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1 195 | 2 390,00 |
| 80 | С1252-207-0209<br>252-207-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1 737 | 3 474,00 |
| 81 | С1214-201-0202<br>214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0177 | 473 747 | 8 385,00 |
| | | | | Траншеи Т1,лист 4,2 | | |
| 82 | Е11-010101-0429<br>1101-0101-0429<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 28,2 | 551 | 15 538,00 |
| 83 | Е11-010102-0429<br>1101-0102-0429<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 14,1 | 571 | 8 051,00 |
| 84 | С3412-102-0107<br>412-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 192,465 | 79 | 15 205,00 |
| 85 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель в траншее один.Устройство постели | м кабеля | 235 | 789 | 185 415,00 |
| 86 | С1211-401-0102<br>211-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | $м^3$ | 14,1 | 9 020 | 127 182,00 |
| 87 | У6124-0201-0301<br>6124-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом | м | 235 | 738 | 173 430,00 |
| 88 | С1213-101-0101<br>213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,94 | 90 331 | 84 911,00 |
| 89 | Ц13-080201-0405<br>1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 235 | 23 | 5 405,00 |
| 90 | С1249-101-0501<br>249-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 235 | 53 | 12 455,00 |
| 91 | Е11-340201-0101<br>1134-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0237 | 910 995 | 21 591,00 |
| 92 | С1241-701-0201<br>241-701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм | м | 23,463 | 1 852 | 43 453,00 |
| 93 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 28,2 | 95 | 2 679,00 |
| | **Подраздел 3.4.** | **Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)** | | | | **6595276** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Электрооборудование | | |
| 94 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы** | подстанция | 1 | 115 393 | 115 393,00 |
| 95 | Ц13-080301-0109<br>1308-0301-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | **Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите** | шт. | 1 | 301 281 | 301 281,00 |
| 96 | 515-103-0139<br>515-103-0139<br>*РСНБ РК 2022* | **Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,в контейнере** | шт. | 1 | 6 178 602 | 6 178 602,00 |
| | **Подраздел 3.5.** | **Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2** | | | | **-59018** |
| 97 | Е11-60101-115<br>1106-0101-0115<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | $м^3$ | -2,7 | 13 920 | -37 584,00 |
| 98 | С1212-101-2019<br>212-101-2019<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | $м^3$ | 2,7405 | -34 562 | -94 717,00 |
| 99 | С1214-210-0501<br>214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм** | т | 0,1311 | -340 618 | -44 655,00 |
| 100 | У6104-0202-0103<br>6104-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** | шт. | 4 | 8 113 | 32 452,00 |
| 101 | С1221-102-0101<br>221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** | $м^3$ | 2,172 | 39 358 | 85 486,00 |
| | **Подраздел 3.6.** | **Заземление КТПН и ДЭС** | | | | **2473837** |
| | **Подраздел 3.7.** | **Контур повторного заземления** | | | | **2473837** |
| | | | | Усиление ВЛ 10 кВ | | |
| | | Демонтаж опор | | | | |
| 102 | Е11-330210-0301<br>1133-0210-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** | шт. | 13 | 10 482 | 136 266,00 |
| 103 | Е11-330210-0302<br>1133-0210-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом** | шт. | 1 | 32 255 | 32 255,00 |
| | | Монтажные работы | | | | |
| 104 | Е11-330202-101<br>1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 13 | 27 273 | 354 549,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е11-330202-102<br>1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 56 188 | 56 188,00 |
| 106 | С1225-204-0311<br>225-204-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 15 | 83 710 | 1 255 650,00 |
| 107 | С1252-207-0528<br>252-207-0528<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 13 | 27 102 | 352 326,00 |
| 108 | С1252-207-0531<br>252-207-0531<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 33 540 | 33 540,00 |
| 109 | С1252-207-0201<br>252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 14 | 2 288 | 32 032,00 |
| 110 | С1252-203-0201<br>252-203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 | шт. | 3 | 5 105 | 15 315,00 |
| 111 | С1252-106-0106<br>252-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W | шт. | 42 | 4 832 | 202 944,00 |
| 112 | С1252-108-0702<br>252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 42 | 66 | 2 772,00 |
| | **Раздел 4.** | **СМЕТА 2-03-02 Выгреб НВК,КЖ** | | | | **750085** |
| | | колодцы д=2м | | | | |
| 113 | Е11-010101-0345<br>1101-0101-0345<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 22,38 | 533 | 11 929,00 |
| 114 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 0,69 | 12 141 | 8 377,00 |
| 115 | Е11-010101-0345<br>1101-0101-0345<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 4,62 | 533 | 2 462,00 |
| 116 | С3412-102-0107<br>412-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 63 | 79 | 4 977,00 |
| 117 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м$^3$ грунта | 4,62 | 78 | 360,00 |
| 118 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м$^3$ грунта | 1,85 | 5 628 | 10 412,00 |
| 119 | Е11-010104-0403<br>1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м$^3$ грунта | 16,62 | 111 | 1 845,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 16,62 | 746 | 12 399,00 |
| 121 | Е11-230601-108<br>1123-0601-0108<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые | $м^3$ конструкций колодца | 2,85 | 103 306 | 294 422,00 |
| 122 | С1225-101-0603<br>225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 64 506 | 64 506,00 |
| 123 | С1225-101-0613<br>225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 72 721 | 72 721,00 |
| 124 | С1225-101-0110<br>225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 1 | 36 903 | 36 903,00 |
| 125 | С1225-101-0111<br>225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 2 | 50 055 | 100 110,00 |
| 126 | С1225-101-0101<br>225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 8 064 | 16 128,00 |
| 127 | С1225-101-0201<br>225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 8 025 | 16 050,00 |
| 128 | С1244-201-0306<br>244-201-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 1 | 13 533 | 13 533,00 |
| 129 | С1222-506-0401<br>222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,01 | 1 143 119 | 11 431,00 |
| 130 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,35 | 199 | 70,00 |
| 131 | Е11-60101-101<br>1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ | $м^3$ | 0,26 | 10 118 | 2 631,00 |
| 132 | С1212-101-0401<br>212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2652 | 30 352 | 8 049,00 |
| | | Трубы | | | | |
| 133 | У6101-0102-0114<br>6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 19,18 | 367 | 7 039,00 |
| 134 | У6122-0101-0101<br>6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 1 | 15 068 | 15 068,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | У6121-0105-0403<br>6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,01 | 1 427 537 | 14 275,00 |
| 136 | С1241-204-0701<br>241-204-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полимерная дренажная со структурированной стенкой DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 10,1 | 2 199 | 22 210,00 |
| 137 | У6101-0106-0105<br>6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 15,344 | 65 | 997,00 |
| 138 | У6101-0101-0302<br>6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 15,344 | 77 | 1 181,00 |
| | | **ИТОГО** | | | | **17 471 327,00** |
| | | Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3% | | | | 376 344,05 |
| | | Итого | | | | 17 847 671,05 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 276 587,10 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | 892 383,55 |
| | | Итого | | | | 19 016 641,71 |
| | | Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368 | | | | 9 463 897,98 |
| | | Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557 | | | | 10 439 451,70 |
| | | **Итого с учетом конкурсной ценовой скидки** | | | | **19 505 282,69** |
| | | **НДС, 12 %** | | | | **2 340 633,92** |
| | | **Итого с НДС** | | | | **21 845 916,61** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Райс KZ"**

**БИН 110240020454**
**Директор**_____ **Дзюба И.А.**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

**БИН 060140010813**
**Заместитель руководителя** _____ **Смагулов А.Г.**

**ТОО "Алатау ТН"**
**Эксперт**_____ **Омарханов А.К.**

**ТОО "Макетстрой"**
**Главный инженер проекта** _____ **Баянов А.Ж.**

**Заказчик :** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

**Наименование строительства и его адрес**: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Карабулак Каркаралинского района**

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за июль 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №210 | 2024-05-29 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Карабулак Каркаралинского района | 14 563 000 | 13 002 679 | 14 563 000 | 14 563 000 | | | | | 1 560 321 | 14 563 000 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | 468 096 | 4 368 900 |
| Удержание резерва 5% | | | | | | | | | 78 016 | 728 150 |
| **Итого к оплате** | **14 563 000** | **13 002 679** | **14 563 000** | **14 563 000** | | | | | **1 014 209** | **9 465 950** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "РАЙС KZ"**

**БИН 110240020454**

**Директор**_____ **Дзюба И.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Алатау ТН"**
**Эксперт**_____ **Омарханов А.К.**
**ИИН 710919350378**
**№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;**
**№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;**
**№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
**БИН 060140010813**
**Заместитель руководителя** _____ **Смагулов А.Г.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34-2018-1 Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№210** от **2024-05-29**

# Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | **Смета Э1000023: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-03-01]** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка** | задвижка или клапан | 8 | 6 266,0 | 271,0 | 50 128,0 | 2 168,0 | | 50 128,0 |
| | | | | | | 5 995,0 | 87,0 | 47 960,0 | 696,0 | | |
| 2 | 2 | 242-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 8 | 7 460,0 | | 59 680,0 | | 59 680,0 | 59 680,0 |
| 3 | 3 | 1101-0101-0363<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 447,93337 | 434,0 | 434,0 | 194 403,0 | 194 403,0 | | 194 403,0 |
| | | | | | | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 39 418,0 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** | м$^3$ грунта | 13,979176 | 14 569,0 | 0,0 | 203 663,0 | 0,0 | | 203 663,0 |
| | | | | | | 14 569,0 | 0,0 | 203 663,0 | 0,0 | | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0381<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 4,06 | 592,0 | 592,0 | 2 404,0 | 2 403,0 | | 2 404,0 |
| | | | | | | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 487,0 | | |
| 6 | 6 | 412-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км** | т·км | 55,419 | 79,0 | | 4 378,0 | | | 4 378,0 |
| 7 | 7 | 1101-0102-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2-3 группы.Работа на отвале** | м$^3$ грунта | 4,06 | 78,0 | 63,0 | 317,0 | 256,0 | | 317,0 |
| | | | | | | 15,0 | 15,0 | 61,0 | 61,0 | | |
| 8 | 8 | 1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | м$^3$ грунта | 46,191255 | 5 628,0 | 0,0 | 259 964,0 | 0,0 | | 259 964,0 |
| | | | | | | 5 628,0 | 0,0 | 259 964,0 | 0,0 | | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | м$^3$ грунта | 415,721292 | 74,0 | 74,0 | 30 763,0 | 30 763,0 | | 30 763,0 |
| | | | | | | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 7 483,0 | | |
| 10 | 10 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | | | 415,721292 | 746,0 | 288,0 | 310 128,0 | 119 728,0 | | 310 128,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | | 458,0 | 91,0 | 190 400,0 | 37 831,0 | | |
| 11 | 11 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песок.Устройство | $м^3$ основания | 4,0432 | 15 068,0<br>4 693,0 | 453,0<br>102,0 | 60 923,0<br>18 975,0 | 1 831,0<br>412,0 | 40 117,0 | 60 923,0 |
| 12 | 12 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 76 | 23,0<br>21,0 | 2,0<br>1,0 | 1 748,0<br>1 596,0 | 152,0<br>76,0 | | 1 748,0 |
| 13 | 13 | 249-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 76 | 92,0 | | 6 992,0 | | 6 992,0 | 6 992,0 |
| 14 | 14 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,076 | 1 350 720,0<br>892 809,0 | 457 911,0<br>117 893,0 | 102 655,0<br>67 853,0 | 34 801,0<br>8 960,0 | | 102 655,0 |
| 15 | 15 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 76,76 | 204,0 | | 15 659,0 | | 15 659,0 | 15 659,0 |
| 16 | 16 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 4 426,0<br>4 272,0 | 154,0<br>1,0 | 17 704,0<br>17 088,0 | 616,0<br>4,0 | | 17 704,0 |
| 17 | 17 | 241-211-1808<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1" | шт. | 2 | 669,0 | | 1 338,0 | | 1 338,0 | 1 338,0 |
| 18 | 18 | 241-208-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 264,0 | | 528,0 | | 528,0 | 528,0 |
| 19 | 19 | 1122-1101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети | врезка | 1 | 25 576,0<br>13 672,0 | 11 059,0<br>2 937,0 | 25 576,0<br>13 672,0 | 11 059,0<br>2 937,0 | 845,0 | 25 576,0 |
| 20 | 20 | 241-102-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 0,4 | 655,0 | | 262,0 | | 262,0 | 262,0 |
| 21 | 21 | 1122-0301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0108 | 4 722 374,0<br>2 897 335,0 | 1 444 639,0<br>397 094,0 | 51 002,0<br>31 291,0 | 15 602,0<br>4 289,0 | 4 109,0 | 51 002,0 |
| 22 | 22 | 241-102-0234<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 10,8 | 17 049,0 | | 184 129,0 | | 184 129,0 | 184 129,0 |
| 23 | 23 | 241-229-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм | шт. | 9 | 7 442,0 | | 66 978,0 | | 66 978,0 | 66 978,0 |
| 24 | 24 | 241-704-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х273 мм | комплект | 2 | 29 427,0 | | 58 854,0 | | 58 854,0 | 58 854,0 |
| 25 | 25 | 1122-0601-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0108 | 12 443 775,0<br>1 873 193,0 | 583 326,0<br>105 553,0 | 134 393,0<br>20 230,0 | 6 300,0<br>1 140,0 | 107 863,0 | 134 393,0 |
| 26 | 26 | 1122-1401-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 10,8 | 5 623,0<br>5 056,0 | 20,0<br>5,0 | 60 728,0<br>54 605,0 | 216,0<br>54,0 | 5 907,0 | 60 728,0 |
| 27 | 27 | 1220-0101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Основание из черного щебня.Разборка | $м^3$ | 4,041 | 1 490,0<br>629,0 | 861,0<br>179,0 | 6 021,0<br>2 542,0 | 3 479,0<br>723,0 | | 6 021,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 28 | 28 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка | $м^3$ | 4,041 | 10 732,0 | 3 649,0 | 43 368,0 | 14 746,0 | | 43 368,0 |
| | | | | | | 7 083,0 | 1 119,0 | 28 622,0 | 4 522,0 | | |
| 29 | 29 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 16,9722 | 252,0 | | 4 277,0 | | | 4 277,0 |
| 30 | 30 | 412-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 249,49134 | 79,0 | | 19 710,0 | | | 19 710,0 |
| 31 | 31 | 1127-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 5,388 | 13 653,0 | 2 726,0 | 73 562,0 | 14 688,0 | 55 447,0 | 73 562,0 |
| | | | | | | 636,0 | 526,0 | 3 427,0 | 2 834,0 | | |
| 32 | 32 | 1127-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 26,94 | 2 550,0 | 680,0 | 68 697,0 | 18 320,0 | 46 309,0 | 68 697,0 |
| | | | | | | 151,0 | 158,0 | 4 068,0 | 4 257,0 | | |
| 33 | 39 | 1101-0101-0363<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 244,803426 | 434,0 | 434,0 | 106 245,0 | 106 245,0 | | 106 245,0 |
| | | | | | | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 21 543,0 | | |
| 34 | 40 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к* | $м^3$ грунта | 8,14274 | 14 569,0 | 0,0 | 118 632,0 | 0,0 | | 118 632,0 |
| | | | | | | 14 569,0 | 0,0 | 118 632,0 | 0,0 | | |
| 35 | 41 | 1101-0102-0381<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 18,4785 | 592,0 | 592,0 | 10 939,0 | 10 939,0 | | 10 939,0 |
| | | | | | | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 2 217,0 | | |
| 36 | 42 | 412-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км | т·км | 252,231525 | 79,0 | | 19 926,0 | | | 19 926,0 |
| 37 | 43 | 1101-0102-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | $м^3$ грунта | 18,4785 | 78,0 | 63,0 | 1 441,0 | 1 164,0 | | 1 441,0 |
| | | | | | | 15,0 | 15,0 | 277,0 | 277,0 | | |
| 38 | 44 | 1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 25,294617 | 5 628,0 | 0,0 | 142 358,0 | 0,0 | | 142 358,0 |
| | | | | | | 5 628,0 | 0,0 | 142 358,0 | 0,0 | | |
| 39 | 45 | 1101-0104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | 227,651549 | 74,0 | 74,0 | 16 846,0 | 16 846,0 | | 16 846,0 |
| | | | | | | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 4 098,0 | | |
| 40 | 46 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 227,651549 | 746,0 | 288,0 | 169 828,0 | 65 563,0 | | 169 828,0 |
| | | | | | | 458,0 | 91,0 | 104 264,0 | 20 716,0 | | |
| 41 | 47 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песок.Устройство | $м^3$ основания | 4,5045 | 15 068,0 | 453,0 | 67 874,0 | 2 040,0 | 44 694,0 | 67 874,0 |
| | | | | | | 4 693,0 | 102,0 | 21 140,0 | 459,0 | | |
| 42 | 48 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 69,3 | 23,0 | 2,0 | 1 594,0 | 138,0 | | 1 594,0 |
| | | | | | | 21,0 | 1,0 | 1 455,0 | 69,0 | | |
| 43 | 49 | 249-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 69,3 | 92,0 | | 6 376,0 | | 6 376,0 | 6 376,0 |
| 44 | 50 | 1122-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка | км трубопровода | 0,0073 | 167 433,0 | 8 144,0 | 1 222,0 | 59,0 | 26,0 | 1 222,0 |
| | | | | | | 155 705,0 | 2 625,0 | 1 137,0 | 19,0 | | |
| 45 | 51 | 241-203-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего [illegible] | | 7,2781 | 899,0 | | 6 543,0 | | 6 543,0 | 6 543,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | водоотведения размерами 160х2,2 мм | м | | | | | | | |
| 46 | 52 | 1123-1401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка | м трубопровода | 62 | 2 893,0<br>389,0 | 53,0<br>16,0 | 179 366,0<br>24 118,0 | 3 286,0<br>992,0 | 151 962,0 | 179 366,0 |
| 47 | 53 | 241-229-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 | шт. | 13 | 432,0 | | 5 616,0 | | 5 616,0 | 5 616,0 |
| 48 | 54 | 1123-0601-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 8,22 | 97 168,0<br>53 171,0 | 21 024,0<br>6 380,0 | 798 721,0<br>437 066,0 | 172 818,0<br>52 444,0 | 188 837,0 | 798 721,0 |
| 49 | 55 | СТт.ч.2.3.4 | Добавка за сульфатостойкость | $м^3$ | 5,6 | 284,0 | | 1 590,0 | | 1 590,0 | 1 590,0 |
| 50 | 56 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 4 | 39 280,0 | | 157 120,0 | | 157 120,0 | 157 120,0 |
| 51 | 57 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 24 880,0 | | 49 760,0 | | 49 760,0 | 49 760,0 |
| 52 | 58 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 33 478,0 | | 200 868,0 | | 200 868,0 | 200 868,0 |
| 53 | 59 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 4 | 35 679,0 | | 142 716,0 | | 142 716,0 | 142 716,0 |
| 54 | 60 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 8 025,0 | | 32 100,0 | | 32 100,0 | 32 100,0 |
| 55 | 61 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | шт. | 8 | 785,0 | | 6 280,0 | | 6 280,0 | 6 280,0 |
| 56 | 62 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,05536 | 1 143 119,0 | | 63 283,0 | | 63 283,0 | 63 283,0 |
| 57 | 63 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,384 | 199,0<br>107,0 | 3,0<br>0,0 | 275,0<br>148,0 | 4,0<br>0,0 | 123,0 | 275,0 |
| 58 | 65 | 1108-0201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.<br>*Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1* | $м^3$ кладки | 0,462 | 80 354,0<br>30 465,0 | 5 593,0<br>1 050,0 | 37 124,0<br>14 075,0 | 2 584,0<br>485,0 | 20 465,0 | 37 124,0 |
| 59 | 66 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 47,7432 | 4 200,0<br>1 223,0 | 42,0<br>6,0 | 200 521,0<br>58 390,0 | 2 005,0<br>286,0 | 140 126,0 | 200 521,0 |
| 60 | 67 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 1,04 | 10 118,0<br>5 540,0 | 2 826,0<br>529,0 | 10 523,0<br>5 762,0 | 2 939,0<br>550,0 | 1 822,0 | 10 523,0 |
| 61 | 68 | 212-101-2008<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 1,0608 | 33 912,0 | | 35 974,0 | | 35 974,0 | 35 974,0 |
| 62 | 69 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0005 | 1 350 720,0<br>892 809,0 | 457 911,0<br>117 893,0 | 675,0<br>446,0 | 229,0<br>59,0 | | 675,0 |
| 63 | 70 | 241-404-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2- | | 0,5 | 3 974,0 | | 1 987,0 | | 1 987,0 | 1 987,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | 2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из | м | | | | | | | |
| 64 | 71 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 4 881,0<br>4 558,0 | 323,0<br>2,0 | 4 881,0<br>4 558,0 | 323,0<br>2,0 | | 4 881,0 |
| 65 | 72 | 241-208-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 2 849,0 | | 2 849,0 | | 2 849,0 | 2 849,0 |
| 66 | 73 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 8 042,0<br>7 561,0 | 481,0<br>7,0 | 8 042,0<br>7 561,0 | 481,0<br>7,0 | | 8 042,0 |
| 67 | 74 | 241-210-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм | шт. | 1 | 3 030,0 | | 3 030,0 | | 3 030,0 | 3 030,0 |
| | | | **ИТОГО по смете Э1000023: Наружние сети водопровода и канализации НВК [2-03-01]** | | | | | **4 734 057,0**<br>**1 907 404,0** | **859 194,0**<br>**220 407,0** | **1 919 164,0**<br>**0,0** | **4 734 057,0** |
| | | | **Смета Э342018113: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]** | | | | | | | | |
| 68 | 46 | 1308-0201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 236,3 | 1 940,0<br>1 050,0 | 845,0<br>232,0 | 458 422,0<br>248 115,0 | 199 674,0<br>54 822,0 | 10 633,0 | 458 422,0 |
| 69 | 47 | 1308-0201-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 12,597763 | 2 456,0<br>1 400,0 | 982,0<br>265,0 | 30 940,0<br>17 636,87 | 12 371,32<br>3 338,67 | 931,81 | 30 940,0 |
| 70 | 48 | 243-101-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 | м | 260 | 4 116,0 | | 1 070 160,0 | | 1 070 160,0 | 1 070 160,0 |
| 71 | 49 | 1308-0201-2505<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 73 120,0<br>29 147,0 | 43 899,0<br>14 390,0 | 146 240,0<br>58 294,0 | 87 798,0<br>28 780,0 | 148,0 | 146 240,0 |
| 72 | 66 | 515-102-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на | шт. | 1 | 2 085 258,0 | | 2 085 258,0 | | 2 085 258,0 | 2 085 258,0 |
| 73 | 67 | 515-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с | шт. | 1 | 1 149 456,0 | | 1 149 456,0 | | 1 149 456,0 | 1 149 456,0 |
| 74 | 70 | 1101-0101-0345<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. | $м^3$ грунта | 12 | 639,0<br>0,0 | 639,0<br>130,0 | 7 668,0<br>0,0 | 7 668,0<br>1 560,0 | | 7 668,0 |
| 75 | 71 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты щебеночное.Устройство | $м^3$ основания | 4,92 | 9 128,0<br>3 825,0 | 5 298,0<br>1 621,0 | 44 910,0<br>18 819,0 | 26 066,0<br>7 975,0 | 25,0 | 44 910,0 |
| 76 | 72 | 211-201-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 5,658 | 7 900,0 | | 44 698,0 | | 44 698,0 | 44 698,0 |
| 77 | 73 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,276 | 10 118,0<br>5 540,0 | 2 826,0<br>529,0 | 12 911,0<br>7 069,0 | 3 606,0<br>675,0 | 2 236,0 | 12 911,0 |
| 78 | 74 | 212-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | $м^3$ | 1,30152 | 29 679,0 | | 38 628,0 | | 38 628,0 | 38 628,0 |
| 79 | 75 | 1108-0101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | $м^3$ основания | 5,148 | 9 128,0<br>3 825,0 | 5 298,0<br>1 621,0 | 46 991,0<br>19 691,0 | 27 274,0<br>8 345,0 | 26,0 | 46 991,0 |
| 80 | 76 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 5,148 | 8 433,0 | | 43 413,0 | | 43 413,0 | 43 413,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 81 | 77 | 1106-0101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 2,7 | 13 920,0<br>8 779,0 | 4 377,0<br>852,0 | 37 584,0<br>23 703,0 | 11 818,0<br>2 300,0 | 2 063,0 | 37 584,0 |
| 82 | 78 | 212-101-2019<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 2,7405 | 34 562,0 | | 94 717,0 | | 94 717,0 | 94 717,0 |
| 83 | 79 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,131076 | 340 618,0 | | 44 647,0 | | 44 647,0 | 44 647,0 |
| 84 | 80 | 1101-0101-0363<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 3,2 | 434,0<br>0,0 | 434,0<br>88,0 | 1 389,0<br>0,0 | 1 389,0<br>282,0 | | 1 389,0 |
| 85 | 81 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 32 | 1 445,0<br>790,0 | 59,0<br>15,0 | 46 240,0<br>25 280,0 | 1 888,0<br>480,0 | 19 072,0 | 46 240,0 |
| 86 | 82 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 10 | 4 703,0<br>3 951,0 | 397,0<br>97,0 | 47 030,0<br>39 510,0 | 3 970,0<br>970,0 | 3 550,0 | 47 030,0 |
| 87 | 83 | 214-206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0486 | 353 988,0 | | 17 204,0 | | 17 204,0 | 17 204,0 |
| 88 | 84 | 1308-0208-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 10 | 1 302,0<br>903,0 | 41,0<br>10,0 | 13 020,0<br>9 030,0 | 410,0<br>100,0 | 3 580,0 | 13 020,0 |
| 89 | 85 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 0,24 | 1 445,0<br>790,0 | 59,0<br>15,0 | 347,0<br>190,0 | 15,0<br>4,0 | 142,0 | 347,0 |
| 90 | 86 | 261-404-0556<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 0,1 | 34 758,0 | | 3 476,0 | | 3 476,0 | 3 476,0 |
| 91 | 87 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 3,2 | 65,0<br>0,0 | 65,0<br>16,0 | 208,0<br>0,0 | 208,0<br>51,0 | | 208,0 |
| 92 | 88 | 1101-0101-0363<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 14,04 | 434,0<br>0,0 | 434,0<br>88,0 | 6 093,0<br>0,0 | 6 094,0<br>1 236,0 | | 6 093,0 |
| 93 | 89 | 1101-0102-0381<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 7,02 | 592,0<br>0,0 | 592,0<br>120,0 | 4 156,0<br>0,0 | 4 155,0<br>842,0 | | 4 156,0 |
| 94 | 90 | 412-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 95,823 | 79,0 | | 7 570,0 | | | 7 570,0 |
| 95 | 91 | 1101-0102-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале | $м^3$ грунта | 7,02 | 78,0<br>15,0 | 63,0<br>15,0 | 548,0<br>105,0 | 442,0<br>105,0 | | 548,0 |
| 96 | 92 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 55 | 789,0<br>350,0 | 439,0<br>142,0 | 43 395,0<br>19 250,0 | 24 145,0<br>7 810,0 | | 43 395,0 |
| 97 | 93 | 1308-0201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 62 | 243,0<br>117,0 | 126,0<br>41,0 | 15 066,0<br>7 254,0 | 7 812,0<br>2 542,0 | | 15 066,0 |
| 98 | 94 | 211-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | $м^3$ | 7,02 | 9 020,0 | | 63 320,0 | | 63 320,0 | 63 320,0 |
| 99 | 95 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 62 | 23,0<br>21,0 | 2,0<br>1,0 | 1 426,0<br>1 302,0 | 124,0<br>62,0 | | 1 426,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 100 | 96 | 249-101-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м | м | 55 | 106,0 | | 5 830,0 | | 5 830,0 | 5 830,0 |
| 101 | 97 | 249-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 7 | 53,0 | | 371,0 | | 371,0 | 371,0 |
| 102 | 98 | 1134-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0158 | 2 712 507,0<br>856 716,0 | 0,0<br>0,0 | 42 858,0<br>13 536,0 | 0,0<br>0,0 | 29 322,0 | 42 858,0 |
| 103 | 99 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 14,04 | 65,0<br>0,0 | 65,0<br>16,0 | 913,0<br>0,0 | 913,0<br>225,0 | | 913,0 |
| 104 | 100 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 112,2 | 1 082,0<br>641,0 | 396,0<br>104,0 | 121 400,0<br>71 920,0 | 44 431,0<br>11 669,0 | 5 049,0 | 121 400,0 |
| 105 | 101 | 1308-0201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 15,8 | 1 032,0<br>583,0 | 375,0<br>98,0 | 16 306,0<br>9 211,0 | 5 925,0<br>1 548,0 | 1 170,0 | 16 306,0 |
| 106 | 102 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 | м | 128 | 1 381,0 | | 176 768,0 | | 176 768,0 | 176 768,0 |
| 107 | 103 | 1308-0201-2502<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 73 583,0<br>29 147,0 | 44 362,0<br>14 557,0 | 294 332,0<br>116 588,0 | 177 448,0<br>58 228,0 | 296,0 | 294 332,0 |
| 108 | 104 | 243-903-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0- | шт. | 4 | 10 838,0 | | 43 352,0 | | 43 352,0 | 43 352,0 |
| 109 | 105 | 1101-0101-0363<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 1 | 434,0<br>0,0 | 434,0<br>88,0 | 434,0<br>0,0 | 434,0<br>88,0 | | 434,0 |
| 110 | 106 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4 703,0<br>3 951,0 | 397,0<br>97,0 | 14 109,0<br>11 853,0 | 1 191,0<br>291,0 | 1 065,0 | 14 109,0 |
| 111 | 107 | 214-206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,01458 | 353 988,0 | | 5 161,0 | | 5 161,0 | 5 161,0 |
| 112 | 108 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 10 | 1 445,0<br>790,0 | 59,0<br>15,0 | 14 450,0<br>7 900,0 | 590,0<br>150,0 | 5 960,0 | 14 450,0 |
| 113 | 109 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1 | 65,0<br>0,0 | 65,0<br>16,0 | 65,0<br>0,0 | 65,0<br>16,0 | | 65,0 |
| | | | **ИТОГО по смете Э342018113: Наружное электроснабжение ЭСН [2-01-01]** | | | | | **6 363 480,0**<br>**726 256,87** | **657 924,32**<br>**194 494,67** | **1 737 013,81**<br>**3 234 714,0** | **6 363 480,0** |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | **11 097 537,0**<br>**2 633 660,87** | **1 517 118,32**<br>**414 901,67** | **3 656 177,81**<br>**3 234 714,0** | **11 097 537,0** |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **3 234 714,0** | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | 11097537 |
| | | | Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3% | | | | | | | | 573986 |
| | | | Итого | | | | | | | | 11671523 |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | | | | 421840 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость , тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | | | | | 583576 |
| | | | Итого | | | | | | | | 12676939 |
| | | | Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368 | | | | | | | | 6308856 |
| | | | Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557 | | | | | | | | 6959183 |
| | | | Итого с учетом конкурсной ценовой скидки | | | | | | | | 13002679 |
| | | | НДС, 12 % | | | | | | | | 1560321 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 14563000 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Райс KZ"**

**БИН 110240020454**
**Директор**_____ **Дзюба И.А.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

**БИН 060140010813**
**Заместитель руководителя** _____ **Смагулов А.Е.**

**ТОО "Алатау ТН"**
**Эксперт**_____ **Омарханов А.К.**

**ТОО "Макетстрой"**
**Главный инженер проекта**_____ **Баянов А.Ж.**