Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19

Подрядчик: ТОО «Жылу Тепло Сервис» Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19

Наименование строительства: «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №18

# Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор,доп,согл | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №84 | 17.12.2024 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, работ | С начала года (тенге) | В отчетном месяце (за декабрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге | | | | | | В том числе НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г. | Доп.затраты | | | |
| | | | | | | | На приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| Выполненные работы | 1 097 159,84 | 979 607,00 | | | | | | | 117 552,84 | 1 097 159,84 |

Подрядчик:

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Директор _____ Новохатский Д.С.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

И.о. Руководителя _____ Джакупова Г.Б.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговый центр Каздоринновация"

_____ Абдуллаев К.Ш.

Форма по ОКУД КНД 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 150

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского районаАкмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жылу Тепло Сервис» Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3000 «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №18**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализаций**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от **17.12.2024 года**

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 НВК ДОМ №18** работы

# Акт выполненных работ №1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 | м³ | 4,85 | 555,0<br>0,0 | 555,0<br>120,0 | 2 692,0<br>0,0 | 2 692,0<br>582,0 | | | 2 692,0 |
| 2 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м³ | 0,15 | 9 873,0<br>9 873,0 | 0,0<br>0,0 | 1 481,0<br>1 481,0 | 0,0<br>0,0 | | | 1 481,0 |
| 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2 | м³ | 1,94 | 98,0<br>0,0 | 98,0<br>25,0 | 190,0<br>0,0 | 191,0<br>49,0 | | | 190,0 |
| 4 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 0,86 | 4 196,0<br>4 196,0 | 0,0<br>0,0 | 252,0<br>252,0 | 0,0<br>0,0 | | | 252,0 |
| 5 | 412-101-0118 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, I грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т/км | 162 | 70,0 | | 11 340,0 | | | | 11 340,0 |
| 6 | 6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением буровой канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 23,6 | 16 644,0<br>3 783,0 | 8 109,0<br>1 588,0 | 392 798,0<br>89 279,0 | 191 373,0<br>37 477,0 | 112 147,0 | | 392 798,0 |
| | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 408 753<br>91 012 | 194 256<br>38 108 | 112 147<br>0 | 0<br>0 | 408 753 |
| | | **Раздел 2: Водопровод** | | | | | | | | | |
| 7 | 241-201-0502 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 23,836 | 117,0 | | 2 789,0 | | 2 789,0 | | 2 789,0 |
| 8 | 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 1 | 9 485,0<br>8 171,0 | 215,0<br>29,0 | 9 485,0<br>8 171,0 | 215,0<br>29,0 | 1 099,0 | | 9 485,0 |
| 9 | 242-207-3703 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7 365,0 | | 7 365,0 | | 7 365,0 | | 7 365,0 |
| 10 | 6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм | шт. | 1 | 16 812,0<br>9 432,0 | 6 338,0<br>1 718,0 | 16 812,0<br>9 432,0 | 6 338,0<br>1 718,0 | 1 042,0 | | 16 812,0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Итого по разделу 2: Водопровод** | | | | | 36 451 | 6 553 | 12 295 | 0 | 36 451 |
| | | | | | | | 17 603 | 1 747 | 0 | 0 | |
| | | **Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 11 | 6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм | м | 3,7 | 344,0 | 42,0 | 1 273,0 | 155,0 | 181,0 | | 1 273,0 |
| | | | | | 253,0 | 12,0 | 936,0 | 44,0 | | | |
| 12 | 241-204-0501 *РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 98 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,737 | 2 441,0 | | 9 122,0 | | 9 122,0 | | 9 122,0 |
| 13 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м³ | 0,037 | 13 670,0 | 466,0 | 506,0 | 17,0 | 303,0 | | 506,0 |
| | | | | | 5 005,0 | 109,0 | 185,0 | 4,0 | | | |
| 14 | 6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах | м³ | 1,85 | 109 908,0 | 22 985,0 | 203 330,0 | 42 523,0 | 54 651,0 | | 203 330,0 |
| | | | | | 57 382,0 | 7 109,0 | 106 157,0 | 13 152,0 | | | |
| 15 | 222-509-1001 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг(стремянка для колодцев) | т | 0,0097 | 1 114 679,0 | | 10 812,0 | | 10 812,0 | | 10 812,0 |
| 16 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 1 | 37 931,0 | | 37 931,0 | | 37 931,0 | | 37 931,0 |
| 17 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 31 329,0 | | 93 987,0 | | 93 987,0 | | 93 987,0 |
| 18 | 225-101-0610 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 36 571,0 | | 36 571,0 | | 36 571,0 | | 36 571,0 |
| 19 | 244-201-0306 *РСНБ РК 2022* | Люк из полимерных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 1 | 13 535,0 | | 13 535,0 | | 13 535,0 | | 13 535,0 |
| | | **Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | 407 067 | 42 695 | 257 093 | 0 | 407 067 |
| | | | | | | | 107 278 | 13 200 | 0 | 0 | |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | | 852 271 | 243 504 | 381 535 | 0 | 852 271 |
| | | | | | | | 215 893 | 53 055 | 0 | 0 | |
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **852 271** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%** | | | | | 60 511 | | | | |
| | | **Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%** | | | | | 2 738 | | | | |
| | | **Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)** | | | | | | | | | |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | | 45 776 | | | | 915 521 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | | 18 310 | | | | |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | | | | | | | | | 979 607 |
| | | **НДС на III квартал 2024 г. - 12%** | | | | | 117 553 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1 097 159,84 |

**Подрядчик**

**ТОО «Жылу Тепло Сервис»**

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства" Буландынского района**

| № п/п | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Директор _____ Новохатский Д.С.

И.о. Руководителя _____ Бакасупова Г.Б.

**Технический надзор**

**ТОО "Инжиниринговый центр Каздориннования"**

_____ Абдуллаев К.Ш.

**Представитель авторского надзора**

**ТОО " АрхИнжПроект"**

_____ Рахманов Р.Т.