Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Декларация о соответствии

г. Алматы «01» ноября 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" РК, 050014, г.Алматы, ул.Бокейханова, 53А Свид. о гос. регистрации № 69904-1910-ТОО от 20.04.05г. лицензия ГСЛ №008796 от 06.05.2002 года БИН 050440009640, тел.:87273862992**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **генерального директора - Абишев Б.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района» РК, Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский с.о., с.Кендала Смыкова 24, 49, 49а, 53 , 59**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" руководитель Адылова Ш.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "NewQazStroy" Юридический адрес РК, г.Алматы, ул.Карасай Батыра 152/1 Блок А БЦ «Карасай Батыра», 3этаж БИН 220340031749, тел.:+7 777 200 02 12**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора - Сраилов С.Д.**

3. Проект (проектно-сметная документация)
Документация **ТОО "ПСК Альфа" ГОСЭКСПЕРТИЗА №18-0030/24 от 06.02.2024 года**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" №45 от 05.03.2024год**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БМК 0,72 Г/Ж	Гкал/ч	1,46		1,46	
Водогрейный котел	ВВ-850	2		2	

ГРПШ-13-2Н-У1	шт	1		1	
Газопровод надземный среднего давления ст.д.57	п.м.	63		70,35	
Газопровод надземный среднего давления ст.д.76	п.м.	7		9,5	
Газопровод подземный среднего давления ПЭ д.63	п.м.	20		18,61	
Кабель силовой сеч.4х70мм2	п.м.	345		268,2	
Сигнальная лента	п.м.	191		191	
Водоснабжение д40х2,4	п.м.	75,1			
Водоснабжение д40х3,0	п.м.	15,7		8,5	
Теплоснабжение д.133	п.м.	14			
Теплоснабжение д.108	п.м.	144			
Теплоснабжение д.89	п.м.	104			
Теплоснабжение д.76	п.м.	306		663,6	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, строено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
нежилые помещения						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными.

Блочно-модульная котельная

(БМК) предназначена для централизованного теплоснабжения объекта, при котором источник тепла и обслуживаемые им потребители находятся в пределах одного здания, его части или нескольких близко расположенных зданий. Блочно-модульная котельная (БМК) имеет габаритные размеры 11х4,8х2,5м. Общая тепловая мощность котельной – 1,7 МВт

Тепловые сети.

Общая протяженность запроектированных тепловых сетей составляет 243,53м, подземной прокладки в непроходных железобетонных каналах. Проход через ул.Смыкова осуществляется методом «ГНБ» в стальных футлярах Ду 600мм и Ду700мм. Диаметрами: 133х4мм, 108х4мм, 89х3мм, 76х3мм – стальные Диаметрами: 133х4мм, 108х4мм, 89х3мм, 76х3мм – стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 10705-80. Для системы горячего водоснабжения: Диаметрами 50х3,5мм 40х3,5мм, 32х2мм - стальные водогазопроводные Трубопроводная арматура - стальная, отводы крутоизогнутые, опоры - скользящие и неподвижные.

Наружные сети водопровода и канализации.

В соответствии с санитарно-техническими требованиями, на площадке котельной проектируется водопровод хозяйственно-питьевой воды (В1); сети производственной канализации (К3). Водопровод хозяйственно-питьевой (В1). Для работы блочно-модульной котельной необходима хоз.питьевая вода, которая подается из существующей сети водопровода. Водоснабжение предусматривается от существующей сети водопровода, проходящей по ул.Смыкова. Подключение выполнено в колодце, с установкой запорно-регулирующей арматуры.

Протяженность сети водопровода - Ø40х2,4 – 90,25м

Протяженность сети канализации - Ø110 по ГОСТ 10704-91 - 2,5м

Электроснабжение

Согласно ПУЭ РК и нормам технологического проектирования, электроприёмники блочно-модульной котельной (БМК) по надёжности электроснабжения относятся ко II-й категории. Для электроснабжения электроприёмников блочно-модульной котельной напряжением 0,4 кВ, в здании БМК устанавливается силовой распределительный щит.

Проектом предусмотрено:

- Прокладка кабельных линий 0,4 кВ марки АПвБбШнг(А)-LS 4х70 -1 кВ в траншее, трубном переходе от РУ-0,4кВ ТП-518 до ВРУ; - В РУ-0,4кВ ТП-518 заменить «Главный» НВА 400А на НВА 630А

Кабельная сеть выполнена кабелем марки АПвБбШнг(А)-LS 4х70, прокладываемым в земле в траншее.

Проектом предусматривается газоснабжение объекта от существующего подземного газопровода среднего давления.

Газоснабжение.

Врезку проектируемого газопровода среднего давления произвести в существующий газопровод. После врезки предусмотрена запорная арматура.

Проектируемый газопровод среднего давления Р=0,3МПа запроектирован надземным способом из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5мм, Ø76х3,5мм и подземным из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø63мм. Глубина заложения газопровода не менее 1,0м. Общая протяжённость газопровода – 90м.). Проектируемый газопровод среднего давления Р=0,02МПа запроектирован надземным способом из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5мм.

Для понижения среднего давления газа Р=0,3МПа на Р=54-360 мбар устанавливается ГРПШ-13-2Н-У1, с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДГ-50Н (седло D30). С узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-160/1,6. Обогрев: газовый.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **апрель 2024 года;**
окончание работ 31. 10. 2024 года;
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 6 мес.
9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Талгарский РЭС **А.Кенхан**
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ГКП "Талгар су" Талгарского района **Раметов К**
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

АО "QAZAQGAZ-AIMAQ"
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Проектом не предусмотрено

Наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных домов с.Кендала ул.Смыкова дом №24,49,49а,53,59 Кендалинского с/о Талгарского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" генерального директора - Абишев Б.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____ М.П.

Субподрядчик

ТОО "NewQazStroy" директора - Сраилов С.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____ М.П.