Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Айдаркулов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство электрофикация нового жилого массива с/о Узын ата, Шардаринского района Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района Шагирбаев Ербол Нагашбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно– монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «IT Invest Company», ТОО «Карат-Z», ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергохолдинг Ltd» №2018-12-06**

наименование проектной организации, номер проекта

ержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6	м	3,58435	3,58435	3,58435	3,58435
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6	м	9,94004	9,94004	9,94004	9,94004
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач и СИП-3 1х50-20	М	7,1478	7,1478	7,1478	7,1478
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-160/6 (10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ	шт	6	6	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Настоящим проектом предусматривается установка на территории жилого массива 6 комплектных трансформаторных подстанций наружного типа с трансформаторами до 250кВА. Питание трансформаторов выполняется от существующей ВЛ-10кВ фидер «Промбаза» ПС-110/10 кВ «Комсомол». до проектируемым КТПН-10/0,4 кВ отходят одна линия ВЛЗ-10 кВ, которые выполняются проводом СИП3-3х50 сечение определяется по потере напряжение, подвешиваемым на опорах 10 кВ и опорах совместного подвеса 10/0,4 кВ.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 11 месяцев;

фактически 3 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,8% и фактически применено 69,42 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрофикация нового жилого массива с/о Узын ата, Шардаринского района Туркестанской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

рантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает
ебя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согла
гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО«УниверсалСтройСервис» - Айдаркулов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати

Субподрядчик
Директор ТОО «IT Invest Company» - Мамбеталиев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати

Субподрядчик
Директор ТОО «Карат-Z»- Нупбаева Ж.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати

Субподрядчик
Директор ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» - Момбаева Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати