НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Таманское, Тамановский с/о, район М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 03Таманское

Наименование объекта -
Шифр объекта 04-01

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2024г

на сети освещения
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**47,287**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	41,728	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,009	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47287**
	Раздел 1.	**Провод СИП**				**18013**
		Подраздел без наименования				
1	**1133-0204-0103** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,064**	**281 450**	**18013**
	Раздел 2.	**Заземление ЩУ**				**29274**
		Подраздел без наименования				
2	**6124-0203-0202**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**9**	**803**	**7227**
3	**6124-0203-0101**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**3**	**5 263**	**15789**
4	**6124-0203-0201**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**7**	**894**	**6258**

1	2	3	4	5	6	7
	Стоимость строительно-монтажных работ					***47287***
	Оборудование					***-***
	Затраты на управление строительством 8,4%					***3 972***
	ИТОГО					***51 259***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***2 563***
	Непредвиденные затраты 5%					***2 563***
	Итого в ценах 2023г					***56 385***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***60 613,90***
	НДС 12%					***7 273,67***
	Итого с НДС					***67 887,56***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Таманское, Тамановский с/о, район М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 03Таманское

Наименование объекта -
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ № 2

за июнь месяц 2024г

на сети ВК
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**299,656**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	226,156	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,048	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**299656**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**230054**
		Водопровод В1				
1	**6121-0105-0403**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	**км**	**0,059**	**1 308 926**	**77227**
2	**6121-0105-0405**	**Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**0,03**	**1 500 727**	**45022**
3	**6121-0401-0105**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм /гильза, патрубок/**	**т**	**0,002138**	**3 245 498**	**6939**
4	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**7 638**	**7638**
5	**6121-0502-0101**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**1**	**8 928**	**8928**
6	**6121-0401-0105**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /отросток пожарный d=100 мм/**	**т**	**0,01354**	**3 245 498**	**43944**

1	2	3	4	5	6	7
7	6121-0202-0119	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм**	км	0,0002	405 306	81
8	6121-0401-0201	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	4 157	12471
9	6121-0601-0101	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 32 мм**	шт.	1	13 745	13745
10	6121-0301-0101	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32 мм**	км	0,059	238 291	14059
	Раздел 2.	**Канализация К1**				69602
		Подраздел без наименования				
11	6121-0105-0406	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,038	1 533 407	58269
12	6121-0105-0403	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,007	1 308 926	9162
13	6111-0401-0102	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/**	$м^2$	4,36	498	2171

Стоимость строительно-монтажных работ	*299656*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,4%	*25 171*
ИТОГО	*324 827*
Сметнаяя прибыль 5 %	*16 241*
Непредвиденные затраты 5%	*16 241*
Итого в ценах 2023г	*357 310*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*384 108,05*
НДС 12%	*46 092,97*
Итого с НДС	*430 201,02*

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - "Строительство медицинского пункта" в с. Таманское, Тамановский с/о, район М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)
Шифр стройки 03Таманское

Наименование объекта -
Шифр объекта 06-01

Акт выполненных работ № 3

за июнь месяц 2024г

на накопитель
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**354,993**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	299,479	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,072	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**354993**
	Раздел 1.	**Накопитель**				**354993**
		Подраздел без наименования				
1	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,531**	**18 264**	**9698**
2	**6122-0401-0108**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**2,61**	**66 462**	**173466**
3	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**15 068**	**8001**
4	**1108-0101-0401** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**34 857**	**163828**
	Стоимость строительно-монтажных работ					***354993***
	Оборудование					**-**

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на управление строительством 8,4%					***29 819***
	ИТОГО					***384 812***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***19 241***
	Непредвиденные затраты 5%					***19 241***
	Итого в ценах 2023г					***423 294***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***455 040,39***
	НДС 12%					***54 604,85***
	Итого с НДС					***509 645,24***

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
БИН: 140840023342

Директор Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**
Субподрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта" в с. Таманское, Тамановский с/о, район М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта" в с. Таманское, Тамановский с/о, район М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	1 007 733,82	899 762,34							107 971,48	1 007 733,82
ИТОГО к оплате	1 007 733,82	899 762,34							107 971,48	1 007 733,82

Генподрядчик:

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

БИН: 140840023342

Директор _____ **Жумаулов К.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор _____ **Колесников С.А.**