Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №38 Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	35 104,10	31 342,94							3 761,15	35 104,10
Всего по стройке	35 104,10	31 342,94							3 761,15	35 104,10

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25956**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11550
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5944*
		машины и механизмы	тенге			6416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1621*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7990
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18253**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7315
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3737*
		машины и механизмы	тенге			3579
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*894*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7359
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0018**	**3 432 778**	**6179**
		Формула объема = (1,8).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,8).1,02	**м**	**1,836**	**1 986**	**3646**
		Металлопрокат				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1**	**1 243**	**1243**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				7703
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4235
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2207*
		машины и механизмы	тенге			2837
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*727*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			631
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0015**	**3 432 778**	**5149**
		Формула объема = (1,5).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
		Узел электроэнергии				

1	2	3	4	5	6	7
7	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25956**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11550
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5944*
		машины и механизмы	тенге			6416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1621*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7990
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**25 956,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 790,96**
		Итого				**27 746,96**
		Сметная прибыль - 5%				**1 387,35**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**554,94**
		Итого				**29 689,25**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**31 342,94**
		НДС- 12%				**3 761,15**
		Стоимость строительства				**35 104,10**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:
Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.