ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Алгабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО
Договор № 3 от 01.04.2022 г. .

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					3	01.04.2022 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	109 703 884,53									
Строительно-монтажные работы	33 861 369,56	30 233 365,68	-		-				3 628 003,88	33 861 369,56
Скидка 5%	1 693 068,48									1 693 068,48
Всего по акту:	**32 168 301,08**								3 446 603,69	**32 168 301,08**
Скидка 25%	8 042 075,27									8 042 075,27
Всего к оплате:	**24 126 225,81**								2 584 952,77	**24 126 225,81**
Аванс 30%	7 237 867,74									7 237 867,74
Всего к оплате:	**16 888 358,07**								1 809 466,94	**16 888 358,07**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
_____Токтаркан С.Т.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Алгабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО
Договор № 3 от 01.04.2022 г. .

Акт №2
приемки выполненых работ за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .02-01										
		Поселковая водопроводная сеть в с.Алгабас										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0402	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ**	**М3 ГРУНТА**	**22253**		**169,83**	**163,08**	**3779227**	**3629019**	**--**	**911180**	**5065640**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,75**	**50,12**	**150208**	**1115320**		**375233**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**742**		**1988,45**	**--**	**1475428**	**--**	**--**	**1062308**	**2740755**
		НР - 72%; СП - 8%				**1988,45**	**--**	**1475428**	**--**		**203019**	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3415**		**786,76**	**--**	**2686785**	**--**	**--**	**1934485**	**4990972**
		НР - 72%; СП - 8%				**786,76**	**--**	**2686785**	**--**		**369702**	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18512**		**30,09**	**30,09**	**557026**	**557026**	**--**	**146482**	**759788**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,99**	**--**	**203447**		**56281**	
5	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**390**		**169,83**	**163,08**	**66234**	**63601**	**--**	**15969**	**88779**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,75**	**50,12**	**2632**	**19547**		**6576**	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**45**		**1988,45**	**--**	**89480**	**--**	**--**	**64426**	**166218**
		НР - 72%; СП - 8%				**1988,45**	**--**	**89480**	**--**		**12312**	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**294**		**30,09**	**30,09**	**8846**	**8846**	**--**	**2326**	**12066**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,99**	**--**	**3231**		**894**	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**32**		**864,11**	**--**	**27652**	**--**	**--**	**19909**	**51366**
		НР - 72%; СП - 8%				**864,11**	**--**	**27652**	**--**		**3805**	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	3,3567		357255,12	106551,68	1199198	357662	16466	918028	2286604
		НР - 99%; СП - 8%				245798,00	30455,73	825070	102231		169378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	60,4206	267,00				16132		
18	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3390,267		1088,00	–	3688610	–	3688610	–	3983699
		СП - 8%				–	–	–	–		295089	
20	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	4,0612		294988,98	74426,82	1198009	302263	5568	965927	2337051
		НР - 99%; СП - 8%				219191,00	21054,25	890178	85506		173115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	20,306	267,00				5422		
21	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	519,342		341,00	–	177096	–	177096	–	191264
		СП - 8%				–	–	–	–		14168	
22	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75		158,00	–	11968	–	11968	–	12925
		СП - 8%				–	–	–	–		957	
23	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3506,72		124,00	–	434833	–	434833	–	469620
		СП - 8%				–	–	–	–		34787	
54	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006		807397,39	237652,83	4844	1426	264	3605	9125
		НР - 99%; СП - 8%				525600,00	81275,23	3154	488		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,24	556,00				133		
15.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00048	211192,00				101		
55	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6		3969,00	–	23814	–	23814	–	25719
		СП - 8%				–	–	–	–		1905	
59	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11		2210,00	–	24310	–	24310	–	26255
		СП - 8%				–	–	–	–		1945	
60	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2		909,00	–	1818	–	1818	–	1963
		СП - 8%				–	–	–	–		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	6	1043,00	–	6258	–	6258	–	6759
		СП - 8%			–	–	–	–		501	
65	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	44	2657,00	–	116908	–	116908	–	126261
		СП - 8%			–	–	–	–		9353	
66	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	1197,00	–	8379	–	8379	–	9049
		СП - 8%			–	–	–	–		670	
67	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	9	532,00	–	4788	–	4788	–	5171
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
68	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	134	367,00	–	49178	–	49178	–	53112
		СП - 8%			–	–	–	–		3934	
69	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	565,00	–	1130	–	1130	–	1220
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
70	С123-020103-2712 2302-0103-2712 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200**	шт.	30	7467,00	–	224010	–	224010	–	241931
		СП - 8%			–	–	–	–		17921	
71	С123-020103-2711 2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150**	шт.	7	5737,00	–	40159	–	40159	–	43372
		СП - 8%			–	–	–	–		3215	
72	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.** Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3	143703,04	39108,88	43111	11733	8973	26289	74952
		НР - 99%; СП - 8%			74682,00	13833,20	22405	4150		5552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	463	1428,31	921,99	661308	426881	–	347802	1089839
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	234426	116889		80729	
77	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	22	1873,00	–	41206	–	41206	–	44502
		СП - 8%			–	–	–	–		3296	
78	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	6	718,00	–	4308	–	4308	–	4653
		СП - 8%			–	–	–	–		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	2	922,00	–	1844	–	1844	–	1992
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
80	С123-020303-1002 2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	шт.	3	224,00	–	672	–	672	–	726
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
81	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	шт.	5	363,00	–	1815	–	1815	–	1960
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
84	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	180	1444,00	–	259920	–	259920	–	280714
		СП - 8%			–	–	–	–		20794	
85	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	шт.	1	1009,00	–	1009	–	1009	–	1090
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
86	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ** 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	20	682,00	–	13640	–	13640	–	14731
		СП - 8%			–	–	–	–		1091	
89	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	ШТ.	196	2490,00	–	488040	–	488040	–	527083
		СП - 8%			–	–	–	–		39043	
90	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1963,00	–	5889	–	5889	–	6360
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
91	С123-020103-0207	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ**	ШТ.	26	1369,00	–	35594	–	35594	–	38442
		СП - 8%			–	–	–	–		2848	
92	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	4	22092,96	19431,84	88372	77727	–	17137	113949
		НР - 61%; СП - 8%			2661,12	4362,07	10644	17448		8441	
93	С123-060901-0103 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	4	14679,00	–	58716	–	58716	–	63413
		СП - 8%			–	–	–	–		4697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25971090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6418062				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5436184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1668257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5757142		
		- Накладные расходы	Тенге							6435873	
		- Сметная прибыль	Тенге							1923787	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .02-03-02

ПНРС С.Алгабас. ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	82	169,83	163,08	13926	13373	–	3358	18666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	554	4110		1383	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	М3 ГРУНТА	4	1988,45	–	7954	–	–	5727	14775
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	7954	–		1094	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8508				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4110			
		- Накладные расходы	Тенге							9085	
		- Сметная прибыль	Тенге							2477	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .02-03-03

ПНРС С.Алгабас. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 150М3 /1шт/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	27,075	42,85	42,85	1160	1160	–	305	1583
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	424		117	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	27,075	225,05	216,55	6093	5863	6	1303	7987
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	58,55	224	1585		592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00003 0,000812	7800,00				6		
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	27,075	17,27	14,57	468	395	4	161	679
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,72	69	155		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ**	м3	0,00002 0,000541	7800,00				4		
4	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	192,5478844	162,14	153,65	31220	29585	–	6395	40624
		НР - 72%; СП - 8%			8,49	37,64	1635	7248		3009	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	21,3942094	1523,62	–	32597	–	–	23470	60552
		НР - 72%; СП - 8%			1523,62	–	32597	–		4485	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	213,9420938	42,85	42,85	9167	9167	–	2412	12506
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	3350		926	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								123931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46170			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12762			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10		
		- Накладные расходы	Тенге							34046	
		- Сметная прибыль	Тенге							9179	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .02-03-06

ПНРС С.Алгабас. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 200М3 /2шт/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54,15		42,85	42,85	2320	2320	–	611	3165
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,66	–	848		234	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,15		225,05	216,55	12186	11726	12	2605	15975
		НР - 72%; СП - 8%				8,27	58,55	448	3170		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001625	7800,00				13		
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,15		17,27	14,57	935	789	8	322	1358
		НР - 72%; СП - 8%				2,54	5,72	138	310		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,001083	7800,00				8		
4	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	385,0957688		162,14	153,65	62439	59170	–	12790	81248
		НР - 72%; СП - 8%				8,49	37,64	3269	14495		6018	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,7884188		1523,62	–	65193	–	–	46939	121103
		НР - 72%; СП - 8%				1523,62	–	65193	–		8971	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	427,8841876		42,85	42,85	18335	18335	–	4824	25012
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,66	–	6701		1853	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									247861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					69048				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						92340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						25524			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20		
		- Накладные расходы	Тенге								68091	
		- Сметная прибыль	Тенге								18360	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .02-04-02

ПНРС С.Караганда. ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	82		169,83	163,08	13926	13373	–	3358	18666
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	554	4110		1383	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	4		1988,45	–	7954	–	–	5727	14775
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	–	7954	–		1094	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									33441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8508				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4110			
		- Накладные расходы	Тенге								9085	
		- Сметная прибыль	Тенге								2477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .02-04-03									
		ПНРС С.Караганда. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /2шт/									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	592	204,72	194,00	121194	114848	–	24824	157700
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	6346	28132		11681	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	20	1988,45	–	39769	–	–	28634	73875
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	39769	–		5472	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								231575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114848			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28132			
		- Накладные расходы	Тенге							53458	
		- Сметная прибыль	Тенге							17153	

Всего по акту	**26 641 339,00**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**26 641 339**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	772 599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	814 194
Итого	28 228 132
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	564 563
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**28 792 694,42**
в текущих и прогнозных ценах	30 233 365,68
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	30 233 365,68
НДС (12 %)	**3 628 003,88**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	33 861 369,56
в т.ч. НДС	3 628 003,88
Скидка 5%	1 693 068,48
Итого по акту:	**32 168 301,08**
в т.ч. НДС	3 446 603,69
Скидка 25%	8 042 075,27
Итого по акту:	**24 126 225,82**
в т.ч. НДС	**2 584 952,77**
Аванс 30%	**7 237 867,75**
Итого к оплате	**16 888 358,07**
в т.ч. НДС	**1 809 466,94**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО"PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
Токтаркан С.Т.