ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ186562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Алғабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО
Договор № 3 от 01.04.2022 г. .

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	01.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительны е расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	259 875 941,60									
Строительно-монтажные работы	108 650 165,03	97 009 075,92	-		-				11 641 089,11	108 650 165,03
Скидка 5%	5 432 508,25									5 432 508,25
Всего по акту:	103 217 656,78								11 059 034,66	**103 217 656,78**
Скидка 25%	25 804 414,20									25 804 414,20
Всего к оплате:	77 413 242,59								8 294 275,99	**77 413 242,59**
Аванс 30%	23 223 972,78									23 223 972,78
Всего к оплате:	**54 189 269,81**								5 805 993,19	**54 189 269,81**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
_____Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Алгабас и с.Караганды Сырымского района ЗКО
Договор № 3 от 01.04.2022 г. .

Форма 2В

Акт № 4
приемки выполненых работ за август 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Лок.см. № 02-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Алгабас									
1	1	Е11-010101-0402	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.4 М3 НАВЫМЕТ**		3428	169,83	163,08	582177	559038	0	140364	780344
				м3 грунта		6,75	50,12	23139	171811		57803	
2	2	Е11-010205-0302	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**		98	1988,45	0	194868	0	0	140305	361987
				м3 грунта		1988,45	0	194868	0		26814	
3	3	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		297	786,76	0	233668	0	0	168241	434062
				м3 грунта		786,76	0	233668	0		32153	
4	4	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		1476	30,09	30,09	44413	44413	0	11679	60579
				м3 грунта		0	10,99	0	16221		4487	
			ТРУБОПРОВОДЫ В1									
5	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**		~~3,0713~~	~~367366,13~~	~~106661,68~~	~~1097830~~	~~327252~~	~~15060~~	~~839974~~	~~2092189~~
				км трубопровода		245798	30455,73	754919	93539		154977	
	5.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	55,2834	267				14760,67		
6	18	С123-010501-1010	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		3016,163	1088		3281585		3281585		3544112
				м							262527	
7	19	С123-010501-1009	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		85,85	758		65074		65074		70280
				м							5206	
8	21	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**		3,9388	294988,98	74426,82	1161903	293152	5401	936815	2266615
				км трубопровода		219191	21054,25	863350	82928		167897	
	8.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	19,694	267				5258,3		
9	22	С123-010501-1308	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		561,358	341		191423		191423		206737
				м							15314	
10	23	С123-010501-1305	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		583,78	158		92237		92237		99616
				м							7379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	24	С123-010501-1402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		2833,05	124		351298		351298		379402
				м							28104	
12	26	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		2	3020,83	191,03	6042	382	939	4858	11772
			задвижка или клапан			2360,39	93,17	4721	186		872	
	12.1	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0044	193094				849,61		
13	27	С123-040102-1107	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**		2	155000		310000		310000		334800
				шт.							24800	
14	28	Е11-220901-0104	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**		2	2689,09	136,45	5378	273	668	4524	10694
			задвижка или клапан			2218,4	66,55	4437	133		792	
	14.1	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,003	193094				579,28		
15	29	С123-040102-1106	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**		2	154148		308296		308296		332960
				шт.							24664	
16	30	С123-040105-0905	**Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150**		4	10291		41164		41164		44457
				шт.							3293	
17	31	Е11-220901-0103	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**		13	2061,19	81,87	26795	1064	4255	21775	52456
			задвижка или клапан			1652	39,93	21476	519		3886	
	17.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0195	188483				3675,42		
18	32	С123-040102-1105	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**		13	103047		1339611		1339611		1446780
				шт.							107169	
19	33	С123-040105-0904	**Штурвал для задвижек DN 100**		13	10290		133770		133770		144472
				шт.							10702	
20	34	Е11-220901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**		1	2013,99	81,87	2014	82	327	1628	3933
			задвижка или клапан			1604,8	39,93	1605	40		291	
	20.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0015	188483				282,72		
21	35	С123-040102-1104	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**		1	91315		91315		91315		98620
				шт.							7305	
22	36	С123-040105-0903	**Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80**		1	6175		6175		6175		6669
				шт.							494	
23	37	Е11-220901-0101	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**		4	1238,78	27,29	4955	109	692	4165	9850
			задвижка или клапан			1038,4	13,31	4154	53		730	
	23.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0032	188483				603,15		
24	38	С123-040102-1102	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**		4	69531		278124		278124		300374
				шт.							22250	
25	39	С123-040105-0902	**Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50**		4	6174		24696		24696		26672
				шт.							1976	
26	40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА**		268	2185,29	89,59	585658	24010	79835	475673	1146237
				шт.		1797,81	13,31	481813	3567		84906	
	26.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,2948	186919				55103,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,536	31711				16997,1		
27	41	С123-040501-0109	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**		268	1340		359120		359120		387850
				шт.							28730	
28	42	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		18	2212,58	116,88	39826	2104	5362	32183	77770
				шт.		1797,81	26,62	32361	479		5761	
	28.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0198	186919				3701		
	28.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,036	31711				1141,6		
29	43	С123-040501-0110	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		18	1915		34470		34470		37228
				шт.							2758	
30	50	С123-020803-0302	**КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88**		13	250404		3255252		3255252		3515672
				шт.							260420	
31	51	С123-020803-0204	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**		14	245113		3431582		3431582		3706109
				шт.							274527	
32	52	С123-020803-0210	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88**		3	239993		719979		719979		777577
				шт.							57598	
33	53	С123-020803-1405	**Подставка пожарная раструбная ППР для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**		1	167093		167093		167093		180460
				шт.							13367	
34	54	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка**		0,054	807397,39	237652,83	43599	12833	2384	32444	82126
				км трубопровода		525600	81275,23	28382	4389		6083	
	34.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг	2,16	556				1200,96		
	34.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0043	211192				912,35		
35	55	С123-010201-0218	**Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		54	3969		214326		214326		324472
				м							17146	
36	73	Е11-220801-0201	**УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ**		26	1428,31	921,99	37136	23972	0	19531	61200
				шт		506,32	252,46	13164	6564		4533	
37	75	С123-020304-2203	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**		18	2208		39744		39744		42924
				шт.							3180	
38	76	С123-020304-2201	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16**		268	2176		583168		583168		629821
				шт.							46653	
39	89	С123-020103-0210	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**		180	2490		448200		448200		484056
				шт.							35856	
40	91	С123-020103-0207	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**		20	1369		27380		27380		29570
				шт.							2190	
41	92	Ц13-100904-0101 #К=0,3	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**		3,629	22092,96	19431,84	80175	70518	0	15547	103380
				км кабеля		2661,12	4362,07	9657	15830		7658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	93	С123-060901-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012		3,629	14679		53270		53270		57532
				км							4262	
			ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(31ШТ) Н=2									
43	94	Е11-221001-0103	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ		31	48896,7	181,71	1515798	5633	1447313	64616	1706847
				шт		2027,48	77,95	62852	2416		126433	
	43.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0868	188483				16360,32		
	43.2	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	31	46133				1430123		
44	95	С123-050301-1805	ПОЛУХОМУТ МС-1		0,0775	655		51		51		55
				т							4	
45	96	С121-060304-0401	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ		0,19406	614966		119340		119340		128887
				т							9547	
			Итого по разделу:Лок.см. № 02-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Алгабас									26507205
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-02. Поселковая водопроводная сеть в с.Караганда									
46	20	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		7	2013,99	81,87	14098	574	2291	11398	27536
			задвижка или клапан			1604,8	39,93	11234	280		2040	
	73.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0105	188483				1979,07		
47	21	С123-040102-1104	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002		7	91315		639205		639205		690341
				шт.							51136	
48	22	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80		7	6175		43225		43225		46683
				шт.							3458	
49	23	Е11-220901-0101	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА		1	1238,78	27,29	1239	27	173	1041	2462
			задвижка или клапан			1038,4	13,31	1038	13		182	
	76.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0008	188483				150,79		
50	24	С123-040102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002		1	69531		69531		69531		75093
				шт.							5562	
51	25	С123-040105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50		1	6174		6174		6174		6668
				шт.							494	
52	26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА		21	2185,29	89,59	45891	1882	6256	37273	89817
				шт.		1797,81	13,31	37754	280		6653	
	79.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0231	186919				4317,83		
	79.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,042	31711				1331,86		
53	27	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		21	1340		28140		28140		30391
				шт.							2251	
54	28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		10	2212,58	116,88	22126	1169	2979	17879	43205
				шт.		1797,81	26,62	17978	266		3200	
	81.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,011	186919				2056,11		
	81.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,02	31711				634,22		
55	29	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		10	1915		19150		19150		20682
				шт.							1532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	33	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 80х80 ГОСТ 5525-88		1	245113		245113		245113		264722
				шт.							19609	
57	52	С123-010201-0118	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		5	480		2400		2400		2592
				м							192	
58	53	С123-010201-0112	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		10,5	367		3854		3854		4162
				м							308	
			ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(4ШТ) Н=2									
59	60	Е11-221001-0103	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ		4	48896,7	181,71	195587	727	186750	8338	220239
				шт		2027,48	77,95	8110	312		16314	
	86.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0112	188483				2111,01		
	86.2	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	46133				184532		
60	61	С123-050301-1805	ПОЛУХОМУТ МС-1		0,01	655		7		7		8
				т							1	
61	62	С121-060304-0401	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ		0,02504	614966		15399		15399		16631
				т							1232	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-02. Поселковая водопроводная сеть в с.Караганда									1541232
			Раздел: 2. Лок.см. № 02-03-02.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									
62	4	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,4	12282,78	1737,08	29479	4169	23225	3590	35714
				м3 основания		868,7	739,54	2085	1775		2645	
	89.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	2,76	8402				23189,52		
63	5	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		20	1909,98	1029,1	38200	20582	9602	15528	58026
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	8016	5144		4298	
	90.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,46	15920				7323,2		
64	6	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		16	2211,44	1009,1	35383	16146	11818	13517	52812
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	7420	4035		3912	
	91.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,544	15920				8660,48		
65	7	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		22	4523,79	2254,57	99523	49600	26266	42542	153430
				шт. сборных конструкций		1075,31	563,46	23657	12396		11365	
	92.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	1,3772	15920				21925,02		
66	8	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		6,524	36747		239737		239737		258916
				м3							19179	
67	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,662	33110		21919		21919		23673
				м3							1754	
68	10	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		14,938	34972		522412		522412		564205
				м3							41793	
69	11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство		0,12	29406,58	1186,34	3529	143	3257	148	3971
				м3		1080,58	270,99	130	33		294	
	96.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	26337				3223,65		
70	13	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		12	2084,42	44,2	25013	531	21796	2603	29825

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		**223,91**	**9,32**	**2687**	**112**		**2209**	
	97.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	26,4	226				5966,4		
	97.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	50,4	224				11289,6		
71	**14**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**52**	**876,47**	**19,81**	**45576**	**1030**	**30094**	**13569**	**63877**
				м2поверхности		**277,93**	**2,66**	**14452**	**138**		**4732**	
	71.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	124,8	224				27955,2		
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 02-03-02.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									**1244449**
			Раздел: 3. Лок.см. №02-03-03.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 150М3 /1шт/. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
72	**23**	**Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**		**4**	**7455,35**	**1493,48**	**29821**	**5974**	**13770**	**13737**	**47043**
				шт. сборных конструкций		**2519,38**	**391,05**	**10078**	**1564**		**3485**	
	99.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,264	35558				9387,31		
	99.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,0024	686920				1648,61		
	99.3	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2116	6931				1466,6		
73	**24**	**С121-040302-9903**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		**5,30145**	**78308**		**415146**		**415146**		**448358**
				м3							**33212**	
74	**25**	**Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**		**0,6**	**103312,41**	**1276,02**	**61987**	**765**	**45067**	**13844**	**81898**
				м3		**26923,34**	**545,65**	**16154**	**327**		**6067**	
	101.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	35558				21761,5		
	101.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,084	54846				4607,06		
	101.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,054	233333				12599,98		
75	**26**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,06364**	**229046**		**14576**		**14576**		**15742**
				т							**1166**	
~~**76**~~	~~**27**~~	~~**Е11-070106-0403**~~	~~**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**~~		**25,2**	**309,46**	**28**	**7798**	**706**	**2192**	**5782**	**14666**
				м шва		**194,46**	**0**	**4900**	**0**		**1086**	
	103.1	2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-	кг	18,9	116				2192,4		
77	**28**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,085**	**1369548,08**	**513134,17**	**116412**	**43616**	**30507**	**54442**	**184522**
				т фасонных частей		**497505,7**	**149461,9**	**42288**	**12704**		**13668**	
	104.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,085	340191				28916,24		
~~**78**~~	~~**29**~~	~~**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**~~	~~**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**~~		~~**0,0852**~~	~~**727013,89**~~	~~**1321,89**~~	~~**61942**~~	~~**113**~~	~~**55785**~~	~~**5543**~~	~~**72884**~~
				~~**т**~~		~~**70934**~~	~~**564,66**~~	~~**6044**~~	~~**48**~~		~~**5399**~~	
	78.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,0852	654758				55785,38		
			Итого по разделу: 3. Лок.см. №02-03-03.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 150М3 /1шт/. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									**865113**
			Раздел: 4. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									
79	**30**	**Е11-410101-0103 ПРИМ**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**		**46,2**	**1301,42**	**253,31**	**60126**	**11703**	**12**	**40499**	**108675**
				м2		**1047,84**	**61,78**	**48410**	**2854**		**8050**	
80	**31**	**Е11-410101-0104**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**		108,24	**1463,54**	**361,15**	**158414**	**39091**	29	**101785**	**281015**
				м2		**1102,12**	**88,21**	**119293**	**9548**		**20816**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	**32**	**Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**		**0,030888**	**84424,35**	**7102,13**	**2608**	**219**	**2200**	**233**	**3068**
				т		**6094,14**	**3465,13**	**188**	**107**		**227**	
	108.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-	т	0,0099	94511				934,16		
	108.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0222	56923				1265,93		
82	**33**	**Е11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14**	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**		**3,435828**	**78367,11**	**7095,03**	**269256**	**24377**	**208247**	**32448**	**325840**
				т		**10661,74**	**1292,83**	**36632**	**4442**		**24136**	
	109.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-	т	1,0995	94511				103911,53		
	109.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,3436	194294				66756,08		
83	**34**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**46,2**	**632,47**	**102,35**	**29220**	**4729**	**14028**	**10724**	**43140**
				м2 стяжки		**226,48**	**25,82**	**10463**	**1193**		**3196**	
	110.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-	м3	0,7069	14882				10519,49		
84	**35**	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**46,2**	**89,41**	**7,56**	**4131**	**349**	**3587**	**264**	**4747**
				м2 стяжки		**4,2**	**2**	**194**	**92**		**352**	
	111.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-	м3	0,2356	15225				3587,31		
85	**36**	**Е11-130601-0208 прим.**	**Поверхности металлические. Протравливание**		**108,24**	**1160,38**	**0**	**125600**	**0**	**1403**	**85696**	**228200**
				м2		**1147,42**	**0**	**124197**	**0**		**16904**	
	112.1	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0216	64794				1402,66		
86	**37**	**Е11-130601-0208 прим.**	**Поверхности металлические. Протравливание**		**92,4**	**1276,41**	**0**	**117940**	**0**	**1317**	**80470**	**214283**
				м2		**1262,16**	**0**	**116624**	**0**		**15873**	
	113.1	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0203	64794				1317,13		
87	**38**	**Е11-130301-1906**	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**		**46,2**	**3048,99**	**48,47**	**140863**	**2239**	**116980**	**16251**	**169683**
				м2		**468,49**	**41,3**	**21644**	**1908**		**12569**	
	114.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0483	2152494				103920,26		
88	**39**	**Е11-130301-1906**	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**		**154,44**	**2771,8**	**44,06**	**428077**	**6804**	**355496**	**49387**	**515661**
				~~м2~~		~~425,9~~	~~37,55~~	~~65776~~	~~5799~~		~~36197~~	
	88.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,1467	2152494				315809,61		
			Итого по разделу: 4. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									**1894312**
			Раздел: 5. Подводящий,спускной,переливной, трубопровод/лист 13 АС/#==========									
89	**52**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонная обойма,опоры. Устройство**		**2,38**	**35264,85**	**1686,75**	**83930**	**4014**	**75170**	**5160**	**96217**
				м3		**1994,06**	**388,65**	**4746**	**925**		**7127**	
	116.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4157	30828				74471,2		
90	**53**	**Ц13-120101-0213**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		**3,28**	**3780,18**	**1621,45**	**12399**	**5318**	**183**	**5054**	**18849**
				м трубопровода		**2102,98**	**423,19**	**6898**	**1388**		**1396**	
91	**54**	**Ц13-120101-0210**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		**12,206**	**2709,92**	**1298,71**	**33077**	**15852**	**167**	**13010**	**49774**
				м трубопровода		**1397,55**	**349,8**	**17058**	**4270**		**3687**	
92	**55**	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**7,1**	**2657**		**18865**		**18865**		**20374**
				м							**1509**	
93	**56**	**Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,0071**	**1118757,33**	**30273,89**	**7943**	**215**	**6255**	**1460**	**10155**
				км трубопровода		**207529**	**173,03**	**1473**	**1**		**752**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	120.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	15,549	264				4104,94		
	120.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,284	3736				1061,02		
94	57	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	1662		1662		1662		1795
				шт.							133	
			Итого по разделу: 5. Подводящий,спускной,переливной, трубопровод/лист 13 АС/#									197164
			Раздел: 6. Лок.см. № 02-03-05.ПЛОЩАДКА ЕСТЕСТВЕННЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ. ЗОНА САНОХРАНЫ. ОГРАЖДЕНИЕ									
95	20	У86-010602-0201 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**		106,5	45705	2323	4867582	247399	4155736	625048	5932049
				секция		4361	822	464446	87543		439419	
96	21	У86-010605-0102 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**		1	154082	1251	154082	1251	129210	16991	184759
				конструкция		23621	402	23621	402		13686	
97	22	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**		2,4839	7595		18865		18865		20374
				т							1509	
			Итого по разделу: 6. Лок.см. № 02-03-05.ПЛОЩАДКА ЕСТЕСТВЕННЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ. ЗОНА САНОХРАНЫ. ОГРАЖДЕНИЕ									6137183
			Раздел: 7. Лок.см. №02-03-06.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 200М3 /2шт/. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
98	23	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**		8	7455,35	1493,48	59643	11947	27540	27474	94086
				шт. сборных конструкций		2519,38	391,05	20155	3128		6969	
	125.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,528	35558				18774,62		
	125.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	8							
	125.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,0048	686920				3297,22		
	125.4	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4232	6931				2933,2		
99	24	С121-040302-9903	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		10,6029	78308		830292		830292		896715
				м3							66423	
100	25	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**		1,2	103312,41	1276,02	123975	1531	90136	27689	163797
				м3		26923,34	545,65	32308	655		12133	
	127.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	35558				43522,99		
	127.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,168	54846				9214,13		
	127.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6	т	0,108	233333				25199,96		
101	26	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,12728	229046		29153		29153		31485
				т							2332	
102	27	Е11-070106-0403	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		50,4	309,46	28	15597	1411	4385	11565	29335
				м шва		194,46	0	9801	0		2173	
	129.1	2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-	кг	37,8	116				4384,8		
103	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,17	1369548,08	513134,17	232823	87233	61014	108885	369045
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	84576	25409		27337	
	130.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,17	340191				57832,47		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	29	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1704	727013,89	1321,89	123883	225	111571	11087	145768
				т		70934	564,66	12087	96		10798	
	104.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,1704	654758				111570,76		
			Итого по разделу: 7. Лок.см. №02-03-06.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 200М3 /2шт/. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								1730231
			Раздел: 8. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#									
105	30	Е11-410101-0103 ПРИМ	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		92,4	1301,42	253,31	120251	23405	25	80998	217349
				м2		1047,84	61,78	96820	5708		16100	
106	31	Е11-410101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм		216,48	1463,54	361,15	316827	78182	58	203569	562028
				м2		1102,12	88,21	238587	19096		41632	
107	32	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,061776	84424,35	7102,13	5215	439	4400	467	6137
				т		6094,14	3465,13	376	214		455	
	134.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-	т	0,0198	94511				1868,32		
	134.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0445	56923				2531,86		
108	33	Е11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление		6,871656	78367,11	7095,03	538512	48755	416493	64897	651682
				т		10661,74	1292,83	73264	8884		48273	
	135.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-	т	2,1989	94511				207823,07		
	135.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,6872	194294				133512,15		
109	34	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		92,4	632,47	102,35	58440	9457	28056	21448	86279
				м2 стяжки		226,48	25,82	20927	2386		6391	
	136.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-	м3	1,4137	14882				21038,98		
110	35	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		92,4	89,41	7,56	8261	699	7175	527	9491
				м2 стяжки		4,2	2	388	185		703	
	137.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-	м3	0,4712	15225				7174,63		
111	36	Е11-130601-0208 прим.	Поверхности металлические. Протравливание		216,48	1160,38	0	251199	0	2806	171392	456398
				м2		1147,42	0	248393	0		33807	
	138.1	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0433	64794				2805,32		
112	37	Е11-130601-0208 прим.	Поверхности металлические. Протравливание		184,8	1276,41	0	235881	0	2633	160941	428568
				м2		1262,16	0	233248	0		31746	
	139.1	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0407	64794				2634,26		
113	38	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		92,4	3048,99	48,47	281727	4479	233960	32502	339367
				м2		468,49	41,3	43288	3816		25138	
	140.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0966	2152494				207840,52		
114	39	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		308,88	2771,8	44,06	856154	13609	710992	98774	1031322
				м2		425,9	37,55	131552	11598		76394	
	114.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,2934	2152494				631619,23		
			Итого по разделу: 8. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#									3788621
			Раздел: 9. Подводящий,спускной,переливной, трубопровод/лист 13 АС/#									
115	52	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная обойма,опоры. Устройство		5,16	35264,85	1686,75	181967	8703	162974	11188	208607
				м3		1994,06	388,65	10289	2005		15452	
	142.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2374	30828				161458,57		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	53	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		6,56	3780,18	1621,45	24798	10637	366	10109	37700
				м трубопровода		2102,98	423,19	13796	2776		2793	
117	54	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		17,6	2709,92	1298,71	47695	22857	240	18760	71771
				м трубопровода		1397,55	349,8	24597	6156		5316	
118	55	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		14,2	2657		37729		37729		40747
				м							3018	
119	56	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0142	1118757,33	30273,89	15886	429	12510	2920	20310
				км трубопровода		207529	173,03	2947	2		1504	
	146.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	31,098	264				8209,87		
	146.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,568	3736				2122,05		
120	57	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1662		3324		3324		3590
				шт.							266	
			Итого по разделу: 9. Подводящий,спускной,переливной, трубопровод/лист 13 АС/#									382725
			Раздел: 10. Лок.см. №02-03-07.Площадка Напорно-регулирующих сооружений.Контрольно-пропускной пункт									
121	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		19,4	169,83	163,08	3295	3163	0	794	4416
				м3 грунта		6,75	50,12	131	972		327	
122	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2		0,6	1988,45	0	1193	0	0	859	2216
				м3 грунта		1988,45	0	1193	0		164	
123	4	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		9,6	2905,11	151,05	27889	1450	23813	2927	33281
				м2 покрытия		273,52	50,88	2626	488		2465	
	4.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,1766	8145				1438,73		
	4.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,2861	7818				2236,57		
	4.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,119	162959				19398,64		
124	5	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		3,84	3917,94	1021,58	15045	3923	8061	4300	20893
				м3 основания		797,16	406,79	3061	1562		1548	
	5.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,224	1895				8004,48		
125	6	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		13	1829,27	1029,1	23781	13378	5192	10093	36584
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	5210	3343		2710	
	6.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,299	12971				3878,33		
126	7	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		5	2088,86	1009,1	10444	5046	3080	4224	15841
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	2319	1261		1173	
	7.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,17	12971				2205,07		
127	8	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,321	34633		80383		80383		86814
				м3							6431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	9	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		2,05	33110		67876		67876		73306
				м3							5430	
129	10	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство**		0,648	25771,3	1186,34	16700	769	15231	797	18897
				м3		1080,58	270,99	700	176		1400	
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,661	22773				15052,04		
130	11	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**		3,6	763,4	10,92	2748	39	1177	1443	4526
				м2 поверхности		425,55	5,32	1532	19		335	
	11.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-	м3	0,1116	10539				1176,15		
131	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		12,6	874,07	19,81	11013	250	7262	3288	15445
				м2поверхности		277,93	2,66	3502	34		1144	
	12.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30,24	223				6743,52		
132	13	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство**		3,82	30783,58	1186,34	117593	4532	108934	4698	132074
				м3		1080,58	270,99	4128	1035		9783	
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8964	27687				107879,63		
133	14	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,01341	356647,73	2234,73	4783	30	3860	839	6072
				т металлических изделий		66552	718,74	892	10		450	
	14.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром	т	0,0134	287861				3860,22		
134	15	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0045	287861		1295		1295		1399
				т							104	
135	16	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,00891	254068		2264		2264		2445
				т							181	
			Итого по разделу: 10. Лок.см. №02-03-07.Площадка Напорно-регулирующих сооружений.Контрольно-пропускной пункт									454209
			Раздел: 11. Лок.см. № 02-03-10.Насосная станции подземного типа на водозаборных скважинах С насосами SP3A-15(5 СКВАЖИН)									
136	1	Е11-010205-0302	**Устройство шурва в грунтах 2 группы**		7,5	1657,04	0	12428	0	0	8948	23086
				м3		1657,04	0	12428	0		1710	
137	2	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Объем бетона на шурф**		7,5	33089,23	1004,64	248169	7535	208307	31890	302464
				м3		4310,36	362,12	32328	2716		22405	
	162.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,65	25914				198242,1		
138	3	Е11-040101-1801	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК**		117,5	2457,48	1560,66	288754	183378	14957	115492	436586
				м		769,53	386,84	90420	45454		32340	
	163.1	2403-0101-1101	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,1175	77514				9107,89		
139	4	Е11-010201-0601	**Полив водой**		0,5	88,81	69,49	44	35	5	9	57
				м3		9,52	16,24	5	8		4	
	164.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	98				4,9		
140	5	Е11-040101-1801	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК**		37,5	2457,48	1560,66	92156	58524	4773	36859	139336
				м		769,53	386,84	28857	14506		10321	
	165.1	2403-0101-1101	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,0375	77514				2906,78		
141	6	Е11-040201-0302	**Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения**		37,5	2306,78	1592,53	86504	59720	441	35162	131399
				м		702,5	400,62	26344	15023		9733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	166.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216144				162,11		
	166.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0011	247708				278,67		
142	**7**	**С123-010201-0229**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**15**	**5747**		**86205**		**86205**		**93101**
				м							**6896**	
143	**8**	**С123-010201-0216**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		**140**	**3082**		**431480**		**431480**		**465998**
				м							**34518**	
144	**9**	**Е11-040401-0103**	**Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения**		**35**	**1647,26**	**1114,34**	**57654**	**39002**	**1148**	**23121**	**87237**
				м		**500,13**	**277,03**	**17505**	**9696**		**6462**	
	169.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0021	216144				453,9		
	169.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0028	247708				693,58		
145	**10**	**С123-010201-0216**	**Фильтр, D 159 мм**		**35**	**3082**		**107870**		**107870**		**116500**
				м							**8630**	
146	**11**	**С123-010201-0226**	**Отстойник, D 168 мм/**		**25**	**7397**		**184925**		**184925**		**199719**
				м							**14794**	
147	**12**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Песчано-гравийной обсыпка**		**1,8**	**4296,57**	**1076,53**	**7734**	**1938**	**5541**	**742**	**9154**
				м3		**141,98**	**239,52**	**256**	**431**		**678**	
	172.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,196	2523				5540,51		
148	**13**	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		**1,8**	**2523**		**4541**		**4541**		**4904**
				м3							**363**	
149	**14**	**Е11-040301-0106**	**Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до400 кг или более 400 кг**		**5**	**326914,1**	**210517,4**	**1634570**	**1052587**	**0**	**798035**	**2627213**
				шт		**116396,7**	**71376,23**	**581984**	**356881**		**194608**	
150	**15**	**С121-130101-1901**	**Цемент расширяющийся**		**0,75**	**182309**		**136732**		**136732**		**147671**
				т							**10939**	
151	**16**	**С121-060801-0401**	**Стоимость металлической пробки**		**0,01**	**497841**		**4978**		**4978**		**5376**
				т							**398**	
152	**17**	**Е11-040201-0409**	**Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении**		**20**	**592,52**	**403,4**	**11850**	**8068**	**328**	**4963**	**18158**
				м		**172,73**	**119,2**	**3455**	**2384**		**1345**	
	177.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				129,69		
	177.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	247708				198,17		
153	**18**	**Е11-040101-1801**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК**		**20**	**2457,48**	**1560,66**	**49150**	**31213**	**2546**	**19658**	**74313**
				м		769,53	386,84	15391	7737		5505	
	178.1	2403-0101-1101	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,02	77514				1550,28		
154	**19**	**Е11-040201-0302**	**Крепление скважин глубиной до 50 в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения**		**20**	**2306,78**	**1592,53**	**46136**	**31850**	**235**	**18753**	**70080**
				м		**702,5**	**400,62**	**14050**	**8012**		**5191**	
	179.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216144				86,46		
	179.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0006	247708				148,62		
155	**20**	**Е11-040501-0109**	**Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		**15**	**303440,86**	**216860,56**	**4551613**	**3252908**	**0**	**1910155**	**6978709**
				сутки		**86580,3**	**63235,81**	**1298704**	**948537**		**516941**	
			Итого по разделу: 11. Лок.см. № 02-03-10.Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах С насосами SP3A-15(5 СКВАЖИН)									**11931061**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Лок.см. №02-04-02.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА									
156	4	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,4	12282,78	1737,08	29479	4169	23225	3590	35714
				м3 основания		868,7	739,54	2085	1775		2645	
	181.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	2,76	8402				23189,52		
157	5	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		20	1909,98	1029,1	38200	20582	9602	15528	58026
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	8016	5144		4298	
	182.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,46	15920				7323,2		
158	6	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		16	2211,44	1009,1	35383	16146	11818	13517	52812
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	7420	4035		3912	
	183.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,544	15920				8660,48		
159	7	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		22	4523,79	2254,57	99523	49600	26266	42542	153430
				шт. сборных конструкций		1075,31	563,46	23657	12396		11365	
	184.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	1,3772	15920				21925,02		
160	8	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		6,524	36747		239737		239737		258916
				м3							19179	
161	9	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		0,662	33110		21919		21919		23673
				м3							1754	
162	10	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		14,938	34972		522412		522412		564205
				м3							41793	
163	11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство**		0,12	29406,58	1186,34	3529	143	3257	148	3971
				м3		1080,58	270,99	130	33		294	
	163.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	26337				3223,65		
			Итого по разделу: 12. Лок.см. №02-04-02.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА									1150747
			Раздел: 13. Лок.см. № 02-04-03. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)									
164	60	Е11-110101-1101	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**		164	722,38	29,11	118470	4774	57180	55306	187678
				м2		344,61	14,15	56516	2321		13902	
	189.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ	м3	3,3456	16923				56617,59		
165	61	Е11-080201-0701	**Армирование кладки стен и других конструкций**		0,166	357449,73	2234,73	59337	371	47918	10385	75300
				т		66552	718,74	11048	119		5578	
	190.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром	т	0,166	288663				47918,06		
166	62	Е11-130501-0305	**Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике**		99,2	3141,62	84,45	311649	8378	213475	64544	406288
				м2		905,2	37,76	89796	3746		30095	
	191.1	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР	кг	240,064	460				110429,44		
	191.2	2113-0803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	108,128	953				103045,98		
167	63	Е11-130501-0306	**Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике**		99,2	2349,02	84,45	233023	8378	162368	45556	300865
				м2		627,8	37,76	62278	3746		22286	
	192.1	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР	кг	128,96	460				59321,6		
	192.2	2113-0803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	108,128	953				103045,98		
168	64	Е11-060701-0202	**Устройство поясов без опалубки**		1,4	40853,68	4046,98	57195	5666	44546	7403	69766
				м3		4988,3	822,67	6984	1152		5168	
	193.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	30828				43806,59		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	**65**	**Е11-070701-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство стен глухих из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями**		**14**	**4539,13**	**800,09**	**63548**	**11202**	**23567**	**39145**	**110908**
				м2		**2055,68**	**313,9**	**28780**	**4395**		**8215**	
	194.1	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,88	338				4353,44		
	194.2	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	14,42	716				10324,72		
	194.3	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0203	332152				6742,69		
170	**66**	**С121-130407-0202**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм**		**14**	**1644**		**23016**		**23016**		**24857**
				м2							**1841**	
171	**67**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		**450**	**876,47**	**19,81**	**394412**	**8914**	**260428**	**117427**	**552786**
				м2		**277,93**	**2,66**	**125068**	**1197**		**40947**	
	196.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1080	224				241920		
172	**68**	**Е11-130301-0407**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз**		**44**	**330,45**	**2,68**	**14540**	**118**	**12923**	**1047**	**16834**
				м2		**34,07**	**0,4**	**1499**	**18**		**1247**	
	197.1	2204-0101-0301	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0088	1292333				11372,53		
173	**69**	**Е11-130301-1417**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**		**44**	**489,92**	**1,98**	**21556**	**88**	**20727**	**525**	**23847**
				м2		**16,88**	**0,4**	**743**	**18**		**1766**	
	173.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,12	1723				17436,76		
			Итого по разделу: 13. Лок.см. № 02-04-03. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)									**1769129**
			Раздел: 14. Лок.см. № 02-04-05.Контрольно-пропускной пункт									
174	**1**	**Е11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		**19,4**	**169,83**	**163,08**	**3295**	**3163**	**0**	**794**	**4416**
				м3 грунта		**6,75**	**50,12**	**131**	**972**		**327**	
175	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С**		**0,6**	**1988,45**	**0**	**1193**	**0**	**0**	**859**	**2216**
				м3 грунта		**1988,45**	**0**	**1193**	**0**		**164**	
176	**4**	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**9,6**	**2905,11**	**151,05**	**27889**	**1450**	**23813**	**2927**	**33281**
				м2 покрытия		**273,52**	**50,88**	**2626**	**488**		**2465**	
	4.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,1766	8145				1438,73		
	4.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,2861	7818				2236,57		
	4.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,119	162959				19398,64		
177	**5**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**		**3,84**	**3917,94**	**1021,58**	**15045**	**3923**	**8061**	**4300**	**20893**
				м3 основания		**797,16**	**406,79**	**3061**	**1562**		**1548**	
	5.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,224	1895				8004,48		
178	**6**	**Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		**13**	**1829,27**	**1029,1**	**23781**	**13378**	**5192**	**10093**	**36584**
				шт. сборных конструкций		**400,78**	**257,19**	**5210**	**3343**		**2710**	
	6.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,299	12971				3878,33		
179	**7**	**Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		**5**	**2088,86**	**1009,1**	**10444**	**5046**	**3080**	**4224**	**15841**
				шт. сборных конструкций		**463,74**	**252,19**	**2319**	**1261**		**1173**	
	7.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,17	12971				2205,07		
180	**8**	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		**2,321**	**34633**		**80383**		**80383**		**86814**
				м3							**6431**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,05	33110		67876		67876		73306
				м3							5430	
182	10	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5, Устройство		0,648	25771,3	1186,34	16700	769	15231	797	18897
				м3		1080,58	270,99	700	176		1400	
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,661	22773				15052,04		
183	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		3,6	763,4	10,92	2748	39	1177	1443	4526
				м2 поверхности		425,55	5,32	1532	19		335	
	11.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-	м3	0,1116	10539				1176,15		
184	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	874,07	19,81	11013	250	7262	3288	15445
				м2поверхности		277,93	2,66	3502	34		1144	
	12.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30,24	223				6743,52		
185	13	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство		3,82	30783,58	1186,34	117593	4532	108934	4698	132074
				м3		1080,58	270,99	4128	1035		9783	
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8964	27687				107879,63		
186	14	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,01341	356647,73	2234,73	4783	30	3860	839	6072
				т металлических изделий		66552	718,74	892	10		450	
	14.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром	т	0,0134	287861				3860,22		
187	15	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0045	287861		1295		1295		1399
				т							104	
188	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00891	254068		2264		2264		2445
				т							181	
			Итого по разделу: 14. Лок.см. № 02-04-05.Контрольно-пропускной пункт									454209
			Раздел: 16. Лок.см.№ 02-06. ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
189	7	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		119	169,83	163,08	20210	19406	0	4873	27090
				м3 грунта		6,75	50,12	803	5964		2007	
190	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		13	1657,04	0	21542	0	0	15510	40016
				м3 грунта		1657,04	0	21542	0		2964	
191	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		90	30,09	30,09	2708	2708	0	712	3694
				м3 грунта		0	10,99	0	989		274	
192	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9	786,76	0	7081	0	0	5098	13153
				м3 грунта		786,76	0	7081	0		974	
193	11	Е11-010205-0501	Обсыпка оголовка колодца		6,05	786,76	0	4760	0	0	3427	8842
				м3		786,76	0	4760	0		655	
194	12	Е11-010107-1805	Планировка обсыпки		60,5	58,48	0	3538	0	0	2547	6572
				м2		58,48	0	3538	0		487	
			Итого по разделу: 16. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									99367
			Раздел: 17. ТРУБОПРОВОДЫ В1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	22	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,012**	**818549,39**	**239192,83**	**9823**	**2870**	**645**	**7210**	**18396**
				км трубопровода		**525600**	**81275,23**	**6307**	**975**		**1363**	
	195.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг	0,48	556				266,88		
	195.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211192				202,74		
	195.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,432	267				115,34		
196	23	**С123-010201-0218**	**Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**12**	**3969**		**47628**		**47628**		**51438**
				м							**3810**	
197	24	**Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,012**	**1673197,79**	**151751,63**	**20078**	**1821**	**15396**	**3154**	**25091**
				км трубопровода		**238465**	**27018,97**	**2862**	**324**		**1859**	
	197.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	38,52	264				10169,28		
	197.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,696	3736				2600,26		
198	25	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,039**	**1539974,33**	**699644,79**	**60059**	**27286**	**4075**	**37189**	**105028**
				км трубопровода		**735840**	**227366,33**	**28698**	**8867**		**7780**	
	198.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг	2,34	556				1301,04		
	198.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	211192				1070,74		
	198.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,538	267				1478,65		
199	26	**С123-010201-0245**	**Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**		**39**	**19184**		**748176**		**748176**		**808030**
				м							**59854**	
200	27	**Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,039**	**3192049,47**	**224708,01**	**124490**	**8764**	**102505**	**14599**	**150216**
				км трубопровода		**339007**	**39096,08**	**13221**	**1525**		**11127**	
	200.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	256,62	264				67747,68		
	200.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	4,68	3736				17484,48		
201	28	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**		**0,0009**	**448531,75**	**69351,63**	**404**	**63**	**9**	**351**	**815**
				км трубопровода		**369380**	**25062,67**	**332**	**23**		**60**	
	201.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,0002	25046				4,06		
	201.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211192				3,8		
202	29	**С123-010201-0145**	**Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		**0,9**	**1197**		**1077**		**1077**		**1163**
				м							**86**	
203	30	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		**5**	**2061,19**	**81,87**	**10306**	**410**	**1637**	**8375**	**20175**
				задвижка или клапан		**1652**	**39,93**	**8260**	**200**		**1494**	
	203.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,0075	188483				1413,62		
204	31	**С123-040102-1904**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		**5**	**54520**		**272600**		**272600**		**294408**
				шт.							**21808**	
205	32	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		**10**	**1238,78**	**27,29**	**12388**	**273**	**1731**	**10412**	**24624**
				задвижка или клапан		**1038,4**	**13,31**	**10384**	**133**		**1824**	
	205.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром	т	0,008	188483				1507,86		
206	33	**С123-040102-1901**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		**10**	**29844**		**298440**		**298440**		**322315**
				шт.							**23875**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)		0,02512	1029357,08	513134,17	25857	12889	470	16089	45302
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	12497	3754		3356	
208	35	С123-020101-0620	Крест сварной 108х4 (ГОСТ 10704-91)		2	2210		4420		4420		4774
				шт.							354	
209	36	С123-020101-0611	Крест сварной 76х3,5 (ГОСТ 10704-91)		1	1454		1454		1454		1570
				шт.							116	
210	37	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	2210		6630		6630		7160
				шт.							530	
211	38	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1625		1625		1625		1755
				шт.							130	
212	39	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	909		1818		1818		1963
				шт.							145	
213	40	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	970		970		970		1048
				шт.							78	
214	41	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		5	1043		5215		5215		5632
				шт.							417	
215	42	С123-020101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	746		746		746		806
				шт.							60	
216	43	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	698		698		698		754
				шт.							56	
217	44	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	513		1026		1026		1108
				шт.							82	
218	45	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	565		2260		2260		2441
				шт.							181	
219	46	С123-010201-0145	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		0,9	1197		1077		1077		1163
				м							86	
220	47	Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,019	143703,04	39108,88	2730	743	568	1665	4747
				км трубопровода		74682	13833,2	1419	263		352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	220.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,2717	280				76,08		
	220.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,33	264				351,12		
	220.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0258	3736				96,54		
221	48	Е11-220801-0201	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**		31	1428,31	921,99	44278	28581	0	23287	72970
				шт		506,32	252,46	15696	7826		5405	
222	53	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		13	1444		18772		18772		20274
				шт.							1502	
223	54	С123-020302-8009	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**		2	1009		2018		2018		2179
				шт.							161	
224	55	С123-020302-8008	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		2	943		1886		1886		2037
				шт.							151	
225	56	С123-020302-8006	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**		9	682		6138		6138		6629
				шт.							491	
226	57	С123-020304-2207	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16**		5	3998		19990		19990		21589
				шт.							1599	
227	58	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**		28	2202		61656		61656		66588
				шт.							4932	
228	59	С123-020103-0109	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**		16	1886		30176		30176		32590
				шт.							2414	
229	60	С123-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**		33	1091		36003		36003		38883
				шт.							2880	
			Итого по разделу: 17. ТРУБОПРОВОДЫ В1									2165661
			Раздел: 18. КОЛОДЦЫ В1									
230	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		20,01	23379,21	9256,75	467818	185228	77290	277537	804983
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10259,88	3750,16	205300	75041		59628	
	230.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6613	25914				68965,71		
231	64	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**		9	28074		252666		252666		272879
				шт.							20213	
232	65	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	41760		83520		83520		90202
				шт.							6682	
233	66	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		9	23325		209925		209925		226719
				шт.							16794	
234	67	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		18	15497		278946		278946		301262
				шт.							22316	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	68	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	23734		94936		94936		102531
				шт.							7595	
236	69	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	35206		70412		70412		76045
				шт.							5633	
237	70	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		9	23163		208467		208467		225144
				шт.							16677	
238	71	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	51100		102200		102200		110376
				шт.							8176	
239	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	3891		42801		42801		46225
				шт.							3424	
240	73	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		11	3997		43967		43967		47484
				шт.							3517	
241	74	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания		0,693	36400,01	2173,68	25225	1506	18920	4772	32397
				м3		6924,61	479,16	4799	332		2400	
	241.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,	1000 шт.	0,2772	58071				16097,28		
242	75	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		11	21720		238920		238920		258034
				комплект							19114	
243	76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		154	876,47	19,81	134976	3051	89124	40186	189175
				м2 поверхности		277,93	2,66	42801	410		14013	
	243.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	369,6	224				82790,4		
244	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка из бетона В7,5		6,05	34580,35	1153,64	209211	6980	169207	31519	259988
				м3		5458,6	266,42	33025	1612		19258	
	244.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,171	25914				159915,29		
245	78	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		4,4	4173,14	1021,58	18362	4495	10359	4927	25152
				м3 основания		797,16	406,79	3508	1790		1863	
	245.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,84	2127				10294,68		
246	79	С121-130804-1101	Пакля пропитанная		7	575		4025		4025		4347
				кг							322	
247	80	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0056	1151609,33	525617,57	6449	2943	431	3979	11262
				км трубопровода		548960	168813,44	3074	945		834	
	247.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг	0,28	556				155,68		
	247.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211192				153,75		
	247.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3517	267				93,9		
248	81	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		5,6	7556		42314		42314		45699
				м							3385	
249	82	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0056	2198076,35	172523,67	12309	966	9878	1616	15039

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		261667	29893,3	1465	167		1114	
	249.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24,584	264				6490,18		
	249.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,4536	3736				1694,65		
			Итого по разделу: 18. КОЛОДЦЫ В1									3144943
			Раздел: 19. Лок.см. № 04-03-02. Внешнее электроснабжение ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. ВЛ-10КВ.									
250	53	Е11-010101-0431	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3		324	219,89	219,89	71244	71245	0	19707	98227
				м3 грунта		0	84,48	0	27372		7276	
251	54	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2		324	35,1	35,1	11372	11373	0	2991	15512
				м3 грунта		0	12,82	0	4154		1149	
252	55	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВОПОСТЕЛИ		600	483,45	403,59	290070	242154	0	104172	425781
				м кабеля		79,86	161,28	47916	96768		31539	
253	56	С121-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014		34,8	2127		74020		74020		79942
				м3							5922	
254	57	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ		600	422,79	342,93	253674	205758	0	93701	375165
				м кабеля		79,86	137,04	47916	82224		27790	
255	58	С121-030101-0106	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М175, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012		3,579	80153		286868		286868		309817
				1000 шт.							22949	
256	59	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА		0,06	294988,98	74426,82	17699	4465	82	14271	34528
				км трубопровода		219191	21054,25	13151	1263		2558	
	294.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3	267				80,1		
257	60	С123-011305-0106	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		6	269		1614		1614		1743
				м							129	
258	61	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ		600	348,68	155,51	209208	93306	28056	84192	316872
				м кабели		146,41	48,48	87846	29088		23472	
259	62	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ		6	325,5	147,04	1953	882	272	774	2945
				м кабели		133,1	46,02	799	276		218	
260	63	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,12	275400			33048	33048		35692
				км							2644	
261	64	С123-060137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,226	218020			49273	49273		53215
				км							3942	
262	65	С123-060137-0305	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШв 4Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,12	560890			67307	67307		72692
				км							5385	
263	66	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	1730011			17300	17300		18684
				км							1384	
264	67	С123-060201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,13	355040			46155	46155		49847
				км							3692	
265	68	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка . Монтаж оборудования		2	299,9	0	600	0	57	331	1005
				шт.		271,4	0	543	0		74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	69	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica		2	479		958		958		1035
				шт.							77	
267	70	Ц13-100904-0101	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ		0,29	22092,96	19431,84	6407	5635	0	1242	8261
				км кабеля		2661,12	4362,07	772	1265		612	
268	71	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15		290	47		13630		13630		14720
				м							1090	
			Итого по разделу: 19. Лок.см. № 04-03-02. Внешнее электроснабжение ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. ВЛ-10КВ.									1915683
			Раздел: 20. Лок.см. № 07-01. Благоустройство ПНРС с.Алгабас									
269	1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		1907	1,52	1,52	2899	2899	0	769	3961
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,56	0	1068		293	
270	2	Е11-010101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		865	59,21	53,11	51217	45940	0	21026	78022
				м3 грунта		6,1	27,66	5276	23926		5779	
271	3	Е11-010105-0502	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		2403	69,27	69,27	166456	166456	0	47026	230561
				м3 грунта		0	27,18	0	65314		17079	
272	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		720,9	62,43	62,43	45006	45005	0	12727	62352
			м3 уплотненного грунта			0	24,52	0	17676		4619	
273	5	Е11-010104-0101	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		1210	42,85	42,85	51848	51849	0	13643	70730
				м3		0	15,66	0	18949		5239	
274	6	Е11-010104-0109	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		1210	39,67	39,67	48001	48001	0	12624	65475
				м3		0	14,49	0	17533		4850	
275	7	Е11-010104-0101	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		1210	42,85	42,85	51848	51849	0	13643	70730
				м3		0	15,66	0	18949		5239	
276	8	Е11-010104-0109	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		1210	39,67	39,67	48001	48001	0	12624	65475
				м3		0	14,49	0	17533		4850	
277	9	Е11-010107-1301	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м		1210	51,89	51,89	62787	62787	0	14279	83231
				м3		0	16,39	0	19832		6165	
278	22	Е11-070111-0112	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА		306	3082,57	1089,05	943266	333249	12280	851167	1937988
				м оград		1953,39	403,89	597737	123590		143555	
279	23	С121-020101-0520	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010		14	29699		415786		415786		449049
				м3							33263	
280	24	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		295,8	3264		965491		965491		1042730
				м							77239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	25	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		3,123	540594		1688275		1688275		1823337
				т							135062	
282	26	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		578	2546		1471588		1471588		1589315
				м2							117727	
283	27	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		489,6	1423		696701		696701		752437
				кг							55736	
284	28	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ		0,296	104940,43	1547,72	31062	458	392	20945	56168
				т конструкций		102070	481,01	30213	142		4161	
285	29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2903	265221		76994		76994		83153
				т							6159	
286	30	С121-050307-1020	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69		563,4	642		361703		361703		390639
				кг							28936	
287	31	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		3,74	306		1144		1144		1236
				кг							92	
288	32	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУЗА 2 РАЗА		7,026	18434		129517		129517		139878
				т							10361	
289	33	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	30245,01	5009,67	30245	5010	1081	30749	65874
				шт.		24154,6	1903,99	24155	1904		4880	
	327.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	633854				1014,17		
290	34	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		6	4947		29682		29682		33057
				м							2375	
291	35	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,135742	540594		73381		73381		79252
				т							5871	
292	36	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		7,68	2546		19553		19553		21117
				м2							1564	
293	37	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		6,8	1423		9676		9676		10450
				кг							774	
294	38	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА		0,24	18434		4424		4424		4778
				т							354	
295	39	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	12323,28	105,93	12323	106	1361	12858	27196
				шт.		10856,55	40,4	10857	40		2015	
	333.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	25914				1295,7		
296	40	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,8	4947		13852		13852		14960
				м							1108	
297	41	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,051471	540594		27825		27825		30051
				т							2226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	42	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1,92	2546		4888		4888		5279
				м2							391	
299	43	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		2	1423		2846		2846		3074
				кг							228	
300	44	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА		0,104649	18434		1929		1929		2083
				т							154	
			Итого по разделу: 20. Лок.см. № 07-01. Благоустройство ПНРС с.Алгабас									9292639
			Раздел: 21. Лок.см. № 07-02.Благоустройство ПНРС с.Караганда									
301	1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)		6084	1,52	1,52	9248	9248	0	2453	12637
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,56	0	3407		936	
302	2	Е11-010101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		2040,7	59,21	53,11	120830	108382	0	49604	184069
				м3 грунта		6,1	27,66	12448	56446		13635	
303	3	Е11-010105-0502	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		2040,7	69,27	69,27	141359	141359	0	39936	195799
				м3 грунта		0	27,18	0	55466		14504	
304	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		612,21	62,43	62,43	38220	38220	0	10808	52950
			м3 уплотненного грунта			0	24,52	0	15011		3922	
305	5	Е11-010104-0101	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		202	42,85	42,85	8656	8655	0	2278	11809
				м3		0	15,66	0	3163		875	
306	6	Е11-010104-0109	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		202	39,67	39,67	8013	8013	0	2107	10930
				м3		0	14,49	0	2927		810	
307	7	Е11-010104-0101	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		202	42,85	42,85	8656	8655	0	2278	11809
				м3		0	15,66	0	3163		875	
308	8	Е11-010104-0109	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		202	39,67	39,67	8013	8013	0	2107	10930
				м3		0	14,49	0	2927		810	
309	9	Е11-010107-1301	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м		202	51,59	51,59	10482	10482	0	2384	13895
				м3		0	16,39	0	3311		1029	
310	22	Е11-070111-0112	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА		307	3082,57	1089,05	946349	334338	12320	853948	1944321
				м оград		1953,39	403,89	599691	123994		144024	
311	23	С121-020101-0520	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010		13,5	29699		400936		400936		433011
				м3							32075	
312	24	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		272,7	3264		890093		890093		961300
				м							71207	
313	25	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		3,134	540594		1694222		1694222		1829760

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							135538	
314	26	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		590	2546		1502140		1502140		1622311
				м2							120171	
315	27	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		368,4	1423		524233		524233		566172
				кг							41939	
316	28	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ		0,282373	104940,43	1547,72	29632	437	373	19981	53582
				т конструкций		102070	481,01	28822	136		3969	
317	29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,282373	265221		74891		74891		80882
				т							5991	
318	30	С121-050307-1020	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69		561,6	642		360547		360547		389391
				кг							28844	
319	31	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		3,025	306		926		926		1000
				кг							74	
320	32	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУЗА 2 РАЗА		6,879	18434		126807		126807		136952
				т							10145	
321	33	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	30245,01	5009,67	30245	5010	1081	30749	65874
				шт.		24154,6	1903,99	24155	1904		4880	
	359.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	633854				1014,17		
322	34	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		5,6	4947		27703		27703		29919
				м							2216	
~~323~~	~~35~~	~~С121-130814-1901~~	~~Сварная решетка ограждения~~		~~0,136542~~	~~540594~~		~~73781~~		~~73781~~		~~79363~~
				т							5871	
324	36	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		7,68	2546		19553		19553		21117
				м2							1564	
325	37	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		6,8	1423		9676		9676		10450
				кг							774	
326	38	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА		0,24	18434		4424		4424		4778
				т							354	
327	39	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	12323,28	105,93	12323	106	1361	12858	27196
				шт.		10856,55	40,4	10857	40		2015	
	365.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	25914				1295,7		
328	40	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,8	4947		13852		13852		14960
				м							1108	
329	41	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,051471	540594		27825		27825		30051
				т							2226	
330	42	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1,92	2546		4888		4888		5279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							391	
331	43	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		2	1423		2846		2846		3074
				кг							228	
332	44	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА		0,104649	18434		1929		1929		2083
				т							154	
			Итого по разделу: 21. Лок.см. № 07-02.Благоустройство ПНРС с.Караганда									8817543
			ИТОГО:					67449847	9618923	47952414	11749728	85483426
								9878514	3071869		6335971	

Всего по акту	**85 483 426,00**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**85 483 426**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 479 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	2 612 485
Итого	90 574 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 811 499
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**92 386 429**
в текущих и прогнозных ценах	97 009 075,92
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	97 009 075,92
НДС (12 %)	**11 641 089,11**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**108 650 165,03**
в т.ч. НДС	11 641 089,11
Скидка 5%	5 432 508,25
Итого по акту:	**103 217 656,78**
в т.ч. НДС	11 059 034,66
Скидка 25%	25 804 414,20
Итого по акту:	**77 413 242,60**
в т.ч. НДС	8 294 275,99
Аванс 30%	23 223 972,78
Итого к оплате	**54 189 269,82**
в т.ч. НДС	5 805 993,19

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Жаманов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.