*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности*
*Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО "Атырау Құрылыс 2050"

Наименование строительства и его адрес: Строительство арки автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за июнь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №23 | 16.02.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный период включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополни-расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство арки автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области | 14 698 071,00 | 13 123 277,68 | | | | | | | | |
| Аванс | 4 409 421,30 | | | | | | | | | |
| Итого | 10 288 649,70 | 9 186 294,38 | | | | | | | 1 102 355,33 | 10 288 649,70 |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**БИН 060140007675**

**Конаров Б.С.**

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Фараб"**
**№ KZ54VJE00079638 от 13.05.2022 г.**

**Наменов Е.Ж.**

**Исполнитель:**
**Директор**
**ТОО"Атырау Құрылыс 2050"**
**БИН 190140005764**

**Косжанов Н.К.**

форма 2В

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство арки автомобильной дороге "Карауылкелды-Жаркамыс" в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительная часть**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **16.02.2023 г.**

## Акт выполненных работ №1

**за** Июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 **Архитектурно-строительная часть**

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Фундамент ФМ-1 - 4шт** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Фундамент Фм-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %** | **м3 грунта** | **44,528** | 2142,14 | – | 95385 | – | – | 68677 | 177187 |
| | | | | | 2142,14 | – | 95385 | – | – | 13125 | |
| 2 | 1108-0101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %** | **м3 основания** | **2,116** | 8434,87 | 2335,62 | 17848 | 4942 | 10528 | 4093 | 23696 |
| | | | | | 1123,7 | 956,22 | 2378 | 2023 | – | 1755 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1106-0201-0104 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %** | **м3** | **20,04** | 32591,76 | 784,43 | 653139 | 15720 | 522575 | 109940 | 824125 |
| | | | | 5730,75 | 297,84 | 114844 | 5969 | – | 61046 | |
| 4 261-102-0251 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,00745** | 354275 | | 2639 | | 2639 | – | 2850 |
| | | | | – | | – | | – | 211 | |
| 5 261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,22848** | 331233 | | 75680 | | 75680 | – | 81734 |
| | | | | – | | – | | – | 6054 | |
| 6 1108-0101-0307 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %** | **м2 поверхности** | **50,24** | 1143,48 | 25,8 | 57448 | 1296 | 38099 | 16950 | 80350 |
| | | | | 359,34 | 3,44 | 18053 | 173 | – | 5952 | |
| 7 1101-0205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %** | **м3 грунта** | **22,372** | 1117,8 | – | 25007 | – | – | 18005 | 46453 |
| | | | | 1117,8 | – | 25007 | – | – | 3441 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 236 395** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 255 667 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 21 958 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 8 165 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 649 521 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 217 665 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 19 590 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 91 584 | | | | |
| | **Раздел 2 Колонна К-1 - 1шт.** | | | | | | | | | |
| 8 | 1109-0102-0104 | **Колонны со связями. Монтаж НР=69 %** | **т конструкций** | **0,44107** | 54883,64 | 13645,18 | 24208 | 6018 | 4157 | 10924 | 37942 |
| | | | | | 31812,8 | 4080,41 | 14032 | 1800 | – | 2810 | |
| 9 | 214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,38908** | 435218 | | 169335 | | 169335 | – | 182882 |
| | | | | | – | | – | | – | 13547 | |
| 10 | 214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **т** | **0,02658** | 458447 | | 12186 | | 12186 | – | 13161 |
| | | | | | – | | – | | – | 975 | |
| 11 | 214-205-0103 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | **т** | **0,02541** | 456814 | | 11608 | | 11608 | – | 12537 |
| | | | | | – | | – | | – | 929 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %** | **м2** | **11,03** | 108,33 | 2,91 | 1195 | 32 | 527 | 442 | 1768 |
| | | | | 57,67 | 0,34 | 636 | 4 | – | 131 | |
| 13 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | | | | | | | | | |
| | | **м2** | **11,03** | 183,43 | 4,18 | 2023 | 46 | 1234 | 518 | 2744 |
| | | | | 67,39 | 0,68 | 743 | 8 | – | 203 | |
| | | | 0,0019854 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | **251 034** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 15 411 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 6 096 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 1 812 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 199 047 |
| - накладные расходы, тенге | | 11 884 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | 1 070 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 18 595 |

**Раздел 3 Колонна К2 - 2шт.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1109-0102-0104 | **Колонны со связями. Монтаж НР=69 %** | **т конструкций** | **0,84442** | 54883,64 | 13645,18 | 46345 | 11522 | 7959 | 20913 | 72639 |
| | | | | 31812,8 | 4080,41 | 26863 | 3446 | – | 5381 | |
| 15 241-102-0221 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм** | | | | | | | | | |
| | | **м** | **19,36** | 9939 | | 192419 | | 192419 | – | 207813 |
| | | | | – | | – | | – | 15394 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 241-102-0165 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм** | м | **19,36** | 5018 | 97148 | 97148 | – | 104920 |
| | | | | – | – | – | 7772 | |
| 17 241-102-0117 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** | м | **30,86** | 926 | 28576 | 28576 | – | 30862 |
| | | | | – | – | – | 2286 | |
| 18 214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | т | **0,00804** | 458447 | 3686 | 3686 | – | 3981 |
| | | | | – | – | – | 295 | |
| 19 214-205-0103 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | **0,03346** | 456814 | 15285 | 15285 | – | 16508 |
| | | | | – | – | – | 1223 | |
| 20 214-205-0104 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более** | т | **0,05662** | 493547 | 27945 | 27945 | – | 30181 |
| | | | | – | – | – | 2236 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %** | **м2** | **21,11** | 108,33 | 2,91 | 2287 | 61 | 1008 | 845 | 3382 |
| | | | | 57,67 | 0,34 | 1217 | 7 | – | 250 | |
| 22 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | **м2** | **21,11** | 183,43 | 4,18 | 3872 | 88 | 2361 | 992 | 5253 |
| | | | | 67,39 | 0,68 | 1423 | 14 | – | 389 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **475 539** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 29 503 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 11 671 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 467 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 376 387 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 22 750 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 2 048 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 35 226 | | | | |
| **Раздел 4 Колонна К3 - 1шт.** | | | | | | | | | | |
| 23 1109-0102-0104 | **Колонны со связями. Монтаж НР=69 %** | **т конструкций** | **0,2685** | 54883,64 | 13645,18 | 14736 | 3664 | 2531 | 6650 | 23097 |
| | | | | 31812,8 | 4080,41 | 8542 | 1096 | – | 1711 | |
| 24 214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,18272** | 435218 | | 79523 | | 79523 | – | 85885 |
| | | | | – | | – | | – | 6362 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | | | | | | | | | |
| | | **т** | **0,04629** | 458447 | | 21222 | | 21222 | – | 22920 |
| | | | | – | | – | | – | 1698 | |
| 26 214-205-0103 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | | | | | | | | | |
| | | **т** | **0,03949** | 456814 | | 18040 | | 18040 | – | 19483 |
| | | | | – | | – | | – | 1443 | |
| 27 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %** | **м2** | **6,71** | 108,33 | 2,91 | 727 | 20 | 320 | 268 | 1075 |
| | | | | 57,67 | 0,34 | 387 | 2 | – | 80 | |
| 28 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | | | | | | | | | |
| | | **м2** | **6,71** | 183,43 | 4,18 | 1231 | 28 | 751 | 315 | 1670 |
| | | | | 67,39 | 0,68 | 452 | 5 | – | 124 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **154 130** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 9 381 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 712 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 103 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 122 387 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 7 233 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 651 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 11 418 | | | | |
| | **Раздел 5 Балка Б1 - 1шт.** | | | | | | | | | |
| 29 | 1109-0301-0212 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %** | **т конструкций** | **0,89931** | 74305,08 | 37217,35 | 66823 | 33470 | 6178 | 23499 | 97548 |
| | | | | | 30217,95 | 7651,81 | 27175 | 6881 | – | 7226 | |
| 30 | 214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,7787** | 435218 | | 338904 | | 338904 | – | 366016 |
| | | | | | – | | – | | – | 27112 | |
| 31 | 214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **т** | **0,05517** | 458447 | | 25293 | | 25293 | – | 27316 |
| | | | | | – | | – | | – | 2023 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 214-205-0103 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | **0,06544** | 456814 | | 29894 | | 29894 | – | 32286 |
| | | | | – | | – | | – | 2392 | |
| 33 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %** | м2 | **22,48** | 108,33 | 2,91 | 2435 | 65 | 1073 | 900 | 3602 |
| | | | | 57,67 | 0,34 | 1296 | 8 | – | 267 | |
| 34 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | м2 | **22,48** | 183,43 | 4,18 | 4124 | 94 | 2515 | 1056 | 5594 |
| | | | | 67,39 | 0,68 | 1515 | 15 | – | 414 | |

**Итого по разделу 5** **532 362**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге 403 857
- накладные расходы, тенге 25 455
  в т.ч. зарплата, тенге 2 291
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 434

**Раздел 6 Балка Б2 - 1шт.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,10717 | 74305,08 | 37217,35 | 7963 | 3989 | 736 | 2800 | 11624 |
| | | | | | 30217,95 | 7651,81 | 3238 | 820 | – | 861 | |
| 36 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,09283 | 435218 | | 40401 | | 40401 | – | 43633 |
| | | | | | – | | – | | – | 3232 | |
| 37 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,00846 | 458447 | | 3878 | | 3878 | – | 4188 |
| | | | | | – | | – | | – | 310 | |
| 38 | 214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,00588 | 456814 | | 2686 | | 2686 | – | 2901 |
| | | | | | – | | – | | – | 215 | |
| 39 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 2,68 | 108,33 | 2,91 | 290 | 8 | 128 | 108 | 430 |
| | | | | | 57,67 | 0,34 | 155 | 1 | – | 32 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | | | | | | | | | |
| | | м2 | 2,68 | 183,43 | 4,18 | 492 | 11 | 300 | 126 | 667 |
| | | | | 67,39 | 0,68 | 181 | 2 | – | 49 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **63 443** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 574 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 008 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 823 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 48 129 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 3 034 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 273 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 699 | | | | |
| **Раздел 7 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 41 1115-0108-1802 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 %** | м2 | 340 | 3600,45 | 16,57 | 1224153 | 5634 | 583641 | 508986 | 1871790 |
| | | | | 1867,29 | 3,98 | 634879 | 1353 | – | 138651 | |
| 42 231-101-0102 | **Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 нестандартный цвет , высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м** | м2 | 340 | 16088 | | 5469920 | | 5469920 | – | 5907514 |
| | | | | – | | – | | – | 437594 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 1110-0102-0208 | Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР=90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 100 | 4462,3 | 8,13 | 446230 | 813 | 400494 | 40756 | 525945 |
| | | | | 449,23 | 3,61 | 44923 | 361 | – | 38959 | |
| 44 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,3879 | 458447 | | 177832 | | 177832 | – | 192059 |
| | | | | – | | – | | – | 14227 | |
| 45 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,04522 | 498437 | | 22539 | | 22539 | – | 24342 |
| | | | | – | | – | | – | 1803 | |
| 46 1112-0101-2006 | Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92 % | м планки | 500 | 636,88 | 4,92 | 318440 | 2460 | 145800 | 157095 | 513578 |
| | | | | 340,36 | 1,15 | 170180 | 575 | – | 38043 | |
| 47 224-105-0108 | Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 500 | 941 | | 470500 | | 470500 | – | 508140 |
| | | | | – | | – | | – | 37640 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 1115-0109-0101 | **Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %** | **м2 поверхности облицовки** | **23,76** | 19405,34 | 526,99 | 461071 | 12521 | 319539 | 103455 | 609688 |
| | | | | 5429,76 | 12,96 | 129011 | 308 | – | 45162 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 7** | **10 153 056** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 978 993 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 21 428 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 597 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 590 265 |
| - накладные расходы, тенге | 810 292 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 72 926 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 752 079 |
| **Итого по** акту | **12 865 959** |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 257 319 |
| в текущих ценах с 01.01.22 г. | 13 123 278 |
| Налог на добавленную стоимость (12 %) | 1 574 793 |
| Итого по акту с НДС | 14 698 071 |
| **ИТОГО к оплате по договору** | **14 698 071** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Атырау Құрылыс 2050", БИН/ИИН 190140005764**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Косжанов Нурхан Кайрболатович.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140007675**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Қонаров Болатбек Серікұлы.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
МП

(подпись)

**ТОО «Фараб» БИН 920940001031**
**Наменов Еркин Жуматаевич № KZ54VJE00079638 от 13.05.2022 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Авторский надзор:**
МП

(подпись)

**ИП «Калиев А.К.» ИИН 861108301036**
**Калиев Абат Курмантаевич № KZ48VJE00064226 от 06.04.2021 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)