**Заказчик :** ТОО «BEDEL Engineering»
**Подрядчик:** ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
**Наименование обьекта:** Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Банауыл)

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 300 000,00 | 32 143 | | 300 000,00 | | | 100% | | | 32 143 | 300 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | **300 000,00** | **32 142,86** | | **300 000,00** | | | | | | **32 142,86** | **300 000,00** |

**Заказчик:**

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жексенбек Н.Б.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Банауыл)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Банауыл)
( наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-92 от 11 октября 2024г.

# Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э1953: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,019 | 1 239 588,0 / 825 746,0 | 413 842,0 / 108 502,0 | 23 552,0 / 15 689,0 | 7 863,0 / 2 062,0 | | | 23 552,0 |
| 2 | 2 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 19,19 | 810,0 | | 15 544,0 | | 15 544,0 | | 15 544,0 |
| 3 | 3 | 241-209-0106 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 812,0 | | 1 624,0 | | 1 624,0 | | 1 624,0 |
| 4 | 4 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 1,44 | 4 207,0 | | 6 058,0 | | 6 058,0 | | 6 058,0 |
| 5 | 5 | 6303-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм | км | 0,00116 | 5 353 650,0 / 3 503 246,0 | 1 685 501,0 / 374 302,0 | 6 210,0 / 4 064,0 | 1 955,0 / 434,0 | 191,0 | | 6 210,0 |
| 6 | 6 | 6301-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм | м | 1,16 | 5 646,0 / 4 922,0 | 21,0 / 5,0 | 6 549,0 / 5 710,0 | 25,0 / 6,0 | 815,0 | | 6 549,0 |
| 7 | 7 | 241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 1,1716 | 5 411,0 | | 6 340,0 | | 6 340,0 | | 6 340,0 |
| 8 | 8 | 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/ | т стальных элементов | 0,01846 | 1 468 558,0 / 247 042,0 | 16 193,0 / 2 752,0 | 27 110,0 / 4 560,0 | 299,0 / 51,0 | 22 250,0 | | 27 110,0 |
| 9 | 9 | 6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм | км | 0,001 | 3 333 515,0 / 2 243 457,0 | 1 039 904,0 / 246 104,0 | 3 334,0 / 2 243,0 | 1 040,0 / 246,0 | 50,0 | | 3 334,0 |
| 10 | 10 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1 | 1 453,0 | | 1 453,0 | | 1 453,0 | | 1 453,0 |
| 11 | 11 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 4 178,0 / 3 999,0 | 179,0 / 1,0 | 16 712,0 / 15 996,0 | 716,0 / 4,0 | | | 16 712,0 |
| 12 | 12 | 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 2 | 409,0 | | 818,0 | | 818,0 | | 818,0 |
| 13 | 13 | 241-211-0606 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 420,0 | | 840,0 | | 840,0 | | 840,0 |
| 14 | 14 | 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм | км | 0,0011 | 1 239 588,0 / 825 746,0 | 413 842,0 / 108 502,0 | 1 364,0 / 908,0 | 455,0 / 119,0 | | | 1 364,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего / зарплата рабочих-строителей | Эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | Эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 241-202-0210<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1,111 | 810,0 | | 900,0 | | 900,0 | | 900,0 |
| 16 | 16 | 235-202-0105<br>РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 | кг | 5,52 | 3 690,0 | | 20 369,0 | | 20 369,0 | | 20 369,0 |
| 17 | 17 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка бетонная.Устройство | м³ | 0,1 | 9 257,0<br>5 077,0 | 2 428,0<br>484,0 | 926,0<br>508,0 | 242,0<br>48,0 | 175,0 | | 926,0 |
| 18 | 18 | 212-101-1914<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6 | м³ | 0,102 | 17 160,0 | | 1 750,0 | | 1 750,0 | | 1 750,0 |
| 19 | 19 | 214-105-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/ | т | 0,00628 | 445 068,0 | | 2 795,0 | | 2 795,0 | | 2 795,0 |
| 20 | 20 | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 178,0<br>3 999,0 | 179,0<br>1,0 | 8 356,0<br>7 998,0 | 358,0<br>2,0 | | | 8 356,0 |
| 21 | 21 | 241-208-1403<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 |
| 22 | 22 | 261-107-0513<br>РСНБ РК 2022 | Диск из фторопласта 10 мм | т | 0,0028 | 3 406 760,0 | | 9 539,0 | | 9 539,0 | | 9 539,0 |
| 23 | 23 | 261-301-0305<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 114 793,0 | | 230,0 | | 230,0 | | 230,0 |
| 24 | 24 | 6301-0105-0403<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | км | 0,005 | 1 297 852,0<br>858 506,0 | 439 346,0<br>110 257,0 | 6 489,0<br>4 293,0 | 2 196,0<br>551,0 | | | 6 489,0 |
| 25 | 25 | 241-202-0213<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 5,05 | 2 470,0 | | 12 474,0 | | 12 474,0 | | 12 474,0 |
| 26 | 26 | 6301-0801-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм | м | 5 | 5 209,0<br>4 631,0 | 19,0<br>5,0 | 26 045,0<br>23 155,0 | 95,0<br>25,0 | 2 795,0 | | 26 045,0 |
| 27 | 27 | 6301-0103-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | км | 0,001 | 1 767 559,0<br>1 522 939,0 | 178 661,0<br>50 314,0 | 1 768,0<br>1 523,0 | 178,0<br>50,0 | 66,0 | | 1 768,0 |
| 28 | 28 | 241-102-0117<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 1 | 926,0 | | 926,0 | | 926,0 | | 926,0 |
| 29 | 36 | 6301-0401-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство конера | т фасонных частей | 0,00667 | 3 430 876,0<br>2 051 412,0 | 1 189 744,0<br>300 036,0 | 22 884,0<br>13 683,0 | 7 935,0<br>2 001,0 | 1 265,0 | | 22 884,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э1953: Наружные сети газоснабжения [6-1] | | | | | 235 557,0<br>604 148,0 | 247 172,0<br>54 476,0 | 639 400,0<br>140 346,0 | 0,0<br>0,0 | 235 557,0 |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 235 557,0<br>604 148,0 | 247 172,0<br>54 476,0 | 639 400,0<br>140 346,0 | 0,0<br>0,0 | 235 557,0 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | *235557,00* | | |
| | | | СМР | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | **13 898** | | **249 455** |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | **12 473** | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | **12 473** | | **274 400** |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | **32 928** | | **307 328** |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | |

**Слал (Подрядчик)**

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 110340015219
(наименование организации, номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Факулов М.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО «ВЕРЕЕ» БИН 220540016613
(наименование организации, номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)