Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	35 762,74	31 931,02							3 831,72	35 762,74
Всего по стройке	35 762,74	31 931,02							3 831,72	35 762,74

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26443**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15187
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7459*
		машины и механизмы	тенге			10123
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3228*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1133
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**25522**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14803
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7248*
		машины и механизмы	тенге			9685
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3118*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1034
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**
		Формула объема = 2:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*211*
		машины и механизмы	тенге			438
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			99
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00025**	**3 432 778**	**858**
		Формула объема = (0,25).0,001				
5	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,25.1,02	**м**	**0,255**	**246**	**63**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26443**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15187
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7459*
		машины и механизмы	тенге			10123
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3228*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1133
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		

1	2	3	4	5	6	7
		Всего прямые затраты				26 443,00
		в том числе оборудование				-
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				1 824,57
		Итого				28 267,57
		Сметная прибыль - 5%				1 413,38
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				565,35
		Итого				30 246,30
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				31 931,02
		НДС- 12%				3 831,72
		Стоимость строительства				35 762,74

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

_____ **Турданова С. Т.**