Форма 2В

Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик:ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"
Наименование объекта:Строительство парка имени М.Макатаева в селе Нарынколь Райымбекского района

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 4-1-1.Наружное освещение.									
			Земляные работы для траншей									
1	225	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	475,07205	303,04	303,04	143966	143966	–	21279	178465
						–	62,21	–	29554	–	13220	

2	226 1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,69295	1862,04	–	27359	–	–	19698	50822
				1862,04	–	27359	–	–	3765	
3	227 1308-0201-0301									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР = 72 %	м кабеля	2384	549,91	452,29	1310985	1078259	–	505984	1962327
				97,62	197,16	232726	470029	–	145358	

4	228 1308-0201-0302									
		Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	563	162,16	129,62	91296	72976	–	36094	137581
					32,54	56,5	18320	31810	–	10191	
5	229 1308-0201-0401										
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	2384	481,93	384,31	1148921	916195	–	455108	1732351
					97,62	167,52	232726	399368	–	128322	
6	230 1308-0201-0402										
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	563	279,04	230,23	157100	129619	–	60468	234973
					48,81	100,36	27480	56503	–	17405	

7	232	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	319,93995	32,21	32,21	10305	10305	–	3094	14471
						–	13,43	–	4297	–	1072	
8	233	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы. НР = 72 %	м3 грунта	9,89505	962	–	9519	–	–	6854	17683
						962	–	9519	–	–	1310	
9	234	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	319,93995	186,35	83,32	59621	26657	–	33572	100648
						103,03	42,71	32963	13665	–	7455	
10	235	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	942	371,07	163,45	349548	153970	42315	148514	537907
						162,7	56,27	153263	53006	–	39845	

11	236	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3107	399,67	172,85	1241775	537045	148670	532953	1916706
						178,97	59,27	556060	184152	–	141978	
12	242	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	163	48,54	0,33	7912	54	632	5221	14184
						44,33	0,16	7226	26	–	1051	
13	243	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	16	87,28	0,99	1396	16	124	911	2492
						78,54	0,49	1257	8	–	185	

14	244	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	760	418,94	16,61	318394	12624	42431	191985	551209
						346,5	4,35	263340	3306	–	40830	
15	248	1308-0206-1709	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	3	786,18	140,36	2359	421	236	1349	4005
						567	57,29	1701	172	–	297	
	Заземление											
16	250	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=3м. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2810,74	180,24	16864	1081	9168	5002	23615
						1102,5	55,32	6615	332	–	1749	

17	251	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L=2,5м. Монтаж оборудования/заземление опор/ НР = 72 %	шт.	117	2589,46	180,24	302967	21088	152886	97535	432542
						1102,5	55,32	128993	6472	–	32040	
18	252	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	164	337,29	19,26	55316	3159	10829	30409	92583
						252	5,53	41328	907	–	6858	

Локальная смета 7-1-1-Благоустройство территории

Покрытие

19	400	1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	989,91	1261,89	200,55	1249158	198526	1023508	60908	1414871
						27,4	29,57	27124	29272	–	104805	

20	401 1127-0602-0410	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 НР = 108 %	м2 покрытия	989,91	519,93	0,08	514684	79	505062	10306	566989
					9,64	–	9543	–	–	41999	
21	402 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,76	136511,57	2196,75	103749	1670	102079	926	113049
					–	1127,52	–	857	–	8374	
22	403 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	989,91	1498,81	211,95	1483687	209811	1246752	60138	1667331
					27,4	28,85	27124	28559	–	123506	

23	404 1127-0602-0401										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	989,91	634,32	0,09	627920	89	618288	10306	689284
					9,64	–	9543	–	–	51058	
	Раздел.Ограждение										
24	454 860--06-2-06										
		Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР = 0	секция	50	38820	8357	1941000	417850	1249600	317600	2439288
					5471	3130	273550	156500	–	180688	
25	455 8601-0605-0402										
		Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	94066	176	94066	176	80433	15891	118754
					13457	68	13457	68	–	8797	

Итого	**15 014 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 101 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 935 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 468 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 233 013
- накладные расходы, тенге	2 632 105
в т.ч. зарплата, тенге	236 890
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 112 158
Всего	**15 014 130**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	195 184
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	205 326
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**308 293**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**15 722 933**
НДС (12 %)	1 886 752
Итого	**17 609 685**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

Подрядчик:

ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"

Землякова Е.П.