Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	93 831,37	83 778,01							10 053,36	93 831,37
Всего по стройке	93 831,37	83 778,01							10 053,36	93 831,37

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор_____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69379**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18014
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9121*
		машины и механизмы	тенге			7318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**43867**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2198*
		машины и механизмы	тенге			4559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1148*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35311
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0026**	**3 432 778**	**8925**
		Формула объема = (2,6).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 2,6.1,02	м	2,652	1 986	5267
		Линейная арматура				
3	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	комплект	1	29 675	29675
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21828**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6078*
		машины и механизмы	тенге			1006
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*234*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8342
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	6	1 243	7458
5	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ:	км	0,001	3 432 778	3433

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1).0,001				
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69379**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18014
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9121*
		машины и механизмы	тенге			7318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**69 379,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом **(общеплощадочные затраты) -6,9%**				**4 787,15**
		Итого				**74 166,15**
		Сметная прибыль - 5%				**3 708,31**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 483,32**
		Итого				**79 357,78**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**83 778,01**
		НДС- 12%				**10 053,36**
		Стоимость строительства				**93 831,37**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.