Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулотории в с. Бесоба, Каркаралинского района**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№205	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулотории в с. Бесоба, Каркаралинского района	14 563 000	13 002 679	14 563 000	14 563 000					1 560 321	14 563 000
Удержание аванса 30%									468 096	4 368 900
Удержание резерва 5%									78 016	728 150
Итого к оплате	**14 563 000**	**13 002 679**	**14 563 000**	**14 563 000**					**1 014 209**	**9 465 950**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Т.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№205** от 2024-05-29

Акт выполненных работ

за Июль 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета Э700003: Наружные сети электроснабжения [04-01]								
1	1	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2	$м^3$	2,5	172,0 0,0	172,0 42,0	430,0 0,0	430,0 105,0		430,0
2	2	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	$м^3$	40	29 290,0 13 669,0	5 123,0 1 518,0	1 171 600,0 546 760,0	204 920,0 60 720,0	160,0	1 171 600,0
3	3	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 3	$м^3$	2,9	13 610,0 13 610,0	0,0 0,0	39 469,0 39 469,0	0,0 0,0		39 469,0
4	4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3	$м^3$	2,9	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	16 321,0 16 321,0	0,0 0,0		16 321,0
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	$м^3$	2,5	748,0 458,0	290,0 91,0	1 870,0 1 145,0	726,0 228,0		1 870,0
6	6	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м.Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	6	11 685,0 9 482,0	1 903,0 525,0	70 110,0 56 892,0	11 418,0 3 150,0	1 800,0	70 110,0
7	7	225-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	6	38 881,0		233 286,0		233 286,0	233 286,0
8	8	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	4	5 484,0 1 764,0	2 883,0 564,0	21 936,0 7 056,0	11 532,0 2 256,0	3 348,0	21 936,0
9	9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,426	34 822,0		84 478,0		84 478,0	84 478,0
10	12	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на	шт.	1	2 248 627,0		2 248 627,0		2 248 627,0	2 248 627,0
11	13	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	1	1 331 402,0		1 331 402,0		1 331 402,0	1 331 402,0
12	20	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2		0,9	6 119,0	0,0	5 507,0	0,0		5 507,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м,глубина до 2 м,группа грунта 1	$м^3$		6 119,0	0,0	5 507,0	0,0		
13	21	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	0,6	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	2 149,0 2 149,0	0,0 0,0		2 149,0
14	22	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	791,0 350,0	441,0 142,0	3 955,0 1 750,0	2 205,0 710,0		3 955,0
15	23	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,02	102 983,0		2 060,0		2 060,0	2 060,0
16	24	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,3	7 630,0		2 289,0		2 289,0	2 289,0
17	25	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	6 193,0 5 829,0	225,0 69,0	12 386,0 11 658,0	450,0 138,0	278,0	12 386,0
18	26	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа	шт.	2	15 319,0		30 638,0		30 638,0	30 638,0
19	27	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	5	1 041,0 641,0	396,0 104,0	5 205,0 3 205,0	1 980,0 520,0	20,0	5 205,0
20	28	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	10	1 025,0 583,0	375,0 98,0	10 250,0 5 830,0	3 750,0 980,0	670,0	10 250,0
21	29	243-113-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,015	1 844 845,0		27 673,0		27 673,0	27 673,0
22	31	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	2,752637	333 336,0		917 553,0		917 553,0	917 553,0
23	32	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	4 700,0 3 951,0	395,0 97,0	37 600,0 31 608,0	3 160,0 776,0	2 832,0	37 600,0
24	33	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03318	319 654,0		10 606,0		10 606,0	10 606,0
25	34	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	22	908,0 790,0	59,0 15,0	19 976,0 17 380,0	1 298,0 330,0	1 298,0	19 976,0
26	35	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02772	395 914,0		10 975,0		10 975,0	10 975,0
			ИТОГО по смете Э700003: Наружные сети электроснабжения [04-01]					**6 318 351,0** **746 730,0**	**241 869,0** **69 913,0**	**1 329 964,0** **3 580 029,0**	**6 318 351,0**
			Смета Э700013: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]								
27	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	551,08125	467,0 0,0	467,0 97,0	257 355,0 0,0	257 355,0 53 455,0		257 355,0
28	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	17,04375	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	154 195,0 154 195,0	0,0 0,0		154 195,0
29	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	30	626,0 383,0	243,0 77,0	18 780,0 11 490,0	7 290,0 2 310,0		18 780,0

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	11,167616	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	43 922,0 43 922,0	0,0 0,0		43 922,0
31	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	546,877	95,0 0,0	95,0 24,0	51 953,0 0,0	51 953,0 13 125,0		51 953,0
32	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	546,877	626,0 383,0	243,0 77,0	342 345,0 209 454,0	132 892,0 42 110,0		342 345,0
33	7	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	0,080384	136,0 0,0	136,0 34,0	11,0 0,0	11,0 3,0		11,0
34	8	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0102	$м^3$	0,080384	116,0 0,0	116,0 29,0	9,0 0,0	9,0 2,0		9,0
35	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	8	13 541,0 4 693,0	455,0 102,0	108 328,0 37 544,0	3 640,0 816,0	67 144,0	108 328,0
36	10	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	1 351 845,0 892 809,0	459 036,0 117 893,0	135 184,0 89 281,0	45 903,0 11 789,0		135 184,0
37	11	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	101	343,0		34 643,0		34 643,0	34 643,0
38	12	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677,0		2 677,0		2 677,0	2 677,0
39	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,004104	4 135 116,0 2 238 982,0	1 296 939,0 327 534,0	16 971,0 9 189,0	5 322,0 1 344,0	2 459,0	16 971,0
40	14	6121-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 250-450 мм	т	0,046	439 035,0 156 444,0	33 075,0 8 934,0	20 196,0 7 196,0	1 521,0 411,0	11 478,0	20 196,0
41	15	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0017	3 685 411,0 2 238 982,0	1 296 939,0 327 534,0	6 265,0 3 806,0	2 205,0 557,0	254,0	6 265,0
42	16	241-114-0128 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 199,0		1 199,0		1 199,0	1 199,0
43	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,008679	4 135 116,0 2 238 982,0	1 296 939,0 327 534,0	35 889,0 19 432,0	11 256,0 2 843,0	5 200,0	35 889,0
44	18	241-117-0422 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 114х5,0 мм	шт.	1	1 209,0		1 209,0		1 209,0	1 209,0
45	19	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,1	262 500,0 258 233,0	0,0 0,0	26 250,0 25 823,0	0,0 0,0	427,0	26 250,0
46	20	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	300,0	3 741,0
47	21	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0	1 520,0
48	22	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	8	5 073,0 4 296,0	115,0 0,0	40 584,0 34 368,0	920,0 0,0	5 296,0	40 584,0
49	23	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		2	2 576,0	57,0	5 152,0	114,0	456,0	5 152,0

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		2 291,0	0,0	4 582,0	0,0		
50	24	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 899,0		39 192,0		39 192,0	39 192,0
51	25	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612,0		5 224,0		5 224,0	5 224,0
52	26	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 899,0		9 798,0		9 798,0	9 798,0
53	27	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 883,0 4 558,0	325,0 2,0	9 766,0 9 116,0	650,0 4,0		9 766,0
54	28	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578,0		3 156,0		3 156,0	3 156,0
55	29	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,9	20 891,0		18 802,0		18 802,0	18 802,0
56	30	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 250 мм	км	0,008	3 500 382,0 1 374 400,0	2 125 982,0 443 991,0	28 003,0 10 995,0	17 008,0 3 552,0		28 003,0
57	31	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8,08	12 072,0		97 542,0		97 542,0	97 542,0
58	32	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в	м	8	27 610,0 4 187,0	12 490,0 2 204,0	220 880,0 33 496,0	99 920,0 17 632,0	87 464,0	220 880,0
59	33	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8,16	12 072,0		98 508,0		98 508,0	98 508,0
60	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,801	51 118,0 15 441,0	16,0 0,0	40 946,0 12 368,0	13,0 0,0	28 564,0	40 946,0
61	36	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	27 884,0		1 394,0		1 394,0	1 394,0
62	37	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	389,254404	467,0 0,0	467,0 97,0	181 782,0 0,0	181 782,0 37 758,0		181 782,0
63	38	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	12,038796	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	108 915,0 108 915,0	0,0 0,0		108 915,0
64	39	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	25,8	626,0 383,0	243,0 77,0	16 151,0 9 881,0	6 270,0 1 987,0		16 151,0
65	40	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	12,7409	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	50 110,0 50 110,0	0,0 0,0		50 110,0
66	41	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	379,2772	95,0 0,0	95,0 24,0	36 031,0 0,0	36 032,0 9 103,0		36 031,0
67	42	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	379,2772	626,0 383,0	243,0 77,0	237 428,0 145 263,0	92 164,0 29 204,0		237 428,0
68	43	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	0,6751	136,0 0,0	136,0 34,0	92,0 0,0	92,0 23,0		92,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	44	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0102	$м^3$	0,6751	116,0 0,0	116,0 29,0	78,0 0,0	79,0 20,0		78,0
70	45	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	6,88	13 541,0 4 693,0	455,0 102,0	93 162,0 32 288,0	3 131,0 702,0	57 744,0	93 162,0
71	46	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм	м	86	2 447,0 237,0	41,0 12,0	210 442,0 20 382,0	3 526,0 1 032,0	186 534,0	210 442,0
72	47	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	6,461	96 621,0 53 170,0	21 140,0 6 380,0	624 268,0 343 531,0	136 585,0 41 221,0	144 151,0	624 268,0
73	48	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53	27 884,0		42 663,0		42 663,0	42 663,0
74	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 651,0		23 651,0		23 651,0	23 651,0
75	50	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36 608,0		146 432,0		146 432,0	146 432,0
76	51	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	30 487,0		243 896,0		243 896,0	243 896,0
77	52	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	32 907,0		131 628,0		131 628,0	131 628,0
78	53	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	15 120,0		60 480,0		60 480,0	60 480,0
79	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 932,0		31 728,0		31 728,0	31 728,0
80	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0713	1 145 627,0		81 683,0		81 683,0	81 683,0
81	56	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,0677	3 347,0 3 145,0	4,0 1,0	6 921,0 6 503,0	8,0 2,0	62,0	6 921,0
82	57	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,204	51 118,0 15 441,0	16,0 0,0	163 782,0 49 473,0	51,0 0,0	114 258,0	163 782,0
			ИТОГО по смете Э700013: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					**4 372 912,0** **1 486 044,0**	**1 097 702,0** **271 005,0**	**1 788 816,0** **0,0**	**4 372 912,0**
			Итого по суммарной смете					**10 691 263,0** **2 232 774,0**	**1 339 571,0** **340 918,0**	**3 118 780,0** **3 580 029,0**	**10 691 263,0**
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							**3 580 029,0**	
			ИТОГО								10691263
			Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%								668456
			Итого								11359719
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%								23339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого								11383058
			Сметная прибыль 5%								390151
			Непредвиденные работы и затраты 5%								569153
			Итого								12342362
			Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								13268040
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								13002679
			НДС, 12 %								1560321
			Итого с НДС								14563000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор «Райс KZ» **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя **Смагулов А.Т.**

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт **Омарханов А.К.**

ТОО "ШАБЫТ-21"
Эксперт **Ералыұлы А.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Бесоба, Каркаралинского района

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№205	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Бесоба, Каркаралинского района	40 741 142	23 373 341	26 178 142	26 178 142					2 804 801	26 178 142
Удержание аванса 30%									841 440	7 853 443
Удержание резерва 5%									140 240	1 308 907
Итого к оплате	**40 741 142**	**23 373 341**	**26 178 142**	**26 178 142**					**1 823 121**	**17 015 792**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№205** от 2024-05-29

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8003: Наружные сети электроснабжения [04-01]										
			Разд.1: Фундамент для КТПН,см.ЭСН6										
1	6	6104-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	2	8 148,0 3 107,0	3 601,0 704,0	16 296,0 6 214,0	7 202,0 1 408,0	2 880,0		16 296,0	
2	7	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС 24.2.6/**	$м^3$	1,1	34 822,0		38 304,0		38 304,0		38 304,0	
			Подраздел: Проектируемая линия до ТП-10/0,4 кВ										
3	10	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	подстанция	1	39 956,0 15 543,0	22 910,0 7 327,0	39 956,0 15 543,0	22 910,0 7 327,0	1 503,0		39 956,0	
4	11	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция	1	115 351,0 73 452,0	26 380,0 7 077,0	115 351,0 73 452,0	26 380,0 7 077,0	15 519,0		115 351,0	
5	14	1308-0301-0907 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат двухмашинный,поступающий в собранном виде,масса до 6 т.Установка**	шт.	1	480 546,0 205 868,0	238 511,0 67 008,0	480 546,0 205 868,0	238 511,0 67 008,0	36 167,0		480 546,0	
6	15	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P150-4CAE,120 кВт,с АВР в заводском кожухе,двигатель Perkins**	шт.	1	7 714 067,0		7 714 067,0		7 714 067,0		7 714 067,0	
7	16	6124-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора тока,напряжение до 10 кВ**	шт.	3	14 788,0 11 659,0	1 094,0 324,0	44 364,0 34 977,0	3 282,0 972,0	6 105,0		44 364,0	
8	17	247-302-0112 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 100/5А 5ВА**	шт.	3	4 996,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0	
9	18	6124-0103-1301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж разрядника трехфазного,напряжение до 10 кВ**	комплект	6	21 992,0 17 488,0	2 484,0 758,0	131 952,0 104 928,0	14 904,0 4 548,0	12 120,0		131 952,0	
10	19	252-205-1409 *РСНБ РК 2022*	**Рог разрядный верхний типа РРВ-435**	шт.	6	3 341,0		20 046,0		20 046,0		20 046,0	
			Разд.1: Установка разъединителя на концевой (анкерной) опоре АР-1 (2шт)										
11	36	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0	
12	37	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0	
13	38	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	16 864,0		67 456,0		67 456,0		67 456,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	39	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534,0		5 068,0		5 068,0		5 068,0	
15	40	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040,0		6 080,0		6 080,0		6 080,0	
16	41	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0	
17	42	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	
18	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647,0		14 823,0		14 823,0		14 823,0	
19	44	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	4 422,0		17 688,0		17 688,0		17 688,0	
20	45	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0		268,0		268,0		268,0	
21	46	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0	
22	47	6124-0103-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,рычажный	шт.	2	25 385,0 23 317,0	511,0 140,0	50 770,0 46 634,0	1 022,0 280,0	3 114,0		50 770,0	
23	48	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495,0		334 990,0		334 990,0		334 990,0	
24	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,44	998,0		1 437,0		1 437,0		1 437,0	
25	50	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке.типа А2А 300-2	шт.	12	2 218,0		26 616,0		26 616,0		26 616,0	
			Раздел: Устройство ответвления на промежуточной опоре УОК (1шт)										
26	51	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
27	52	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	
28	53	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0	
29	54	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2 884,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0	
30	55	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
31	56	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	1	11 525,0		11 525,0		11 525,0		11 525,0	
32	57	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730,0		4 380,0		4 380,0		4 380,0	
			Раздел: Анкерная железобетонная опоре А10-1 (3шт)										
33	58	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полюсом.Установка	опора	3	56 375,0 30 983,0	24 477,0 7 831,0	169 125,0 92 949,0	73 431,0 23 493,0	2 745,0		169 125,0	
34	59	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	81 616,0		489 696,0		489 696,0		489 696,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	60	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	6	8 968,0 4 983,0	3 985,0 1 187,0	53 808,0 29 898,0	23 910,0 7 122,0			53 808,0	
36	61	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	8 383,0		50 298,0		50 298,0		50 298,0	
37	62	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790,0		98 370,0		98 370,0		98 370,0	
38	63	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799,0		22 794,0		22 794,0		22 794,0	
39	64	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647,0		4 941,0		4 941,0		4 941,0	
40	65	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243,0		6 729,0		6 729,0		6 729,0	
41	66	252-207-2039 *СпрСП 11.2023*	Болт М12 с гайкой	шт.	3	1 139,0		3 417,0		3 417,0		3 417,0	
42	67	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 290,0		36 870,0		36 870,0		36 870,0	
43	68	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525,0		69 150,0		69 150,0		69 150,0	
44	69	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2 884,0		8 652,0		8 652,0		8 652,0	
45	70	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0	
46	71	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11 525,0		34 575,0		34 575,0		34 575,0	
47	72	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	649,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0	
48	73	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	730,0		13 140,0		13 140,0		13 140,0	
			Раздел: Угловая анкерная железобетонная опора УА10-1 (1шт)										
49	74	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	86 958,0 46 630,0	39 413,0 12 609,0	86 958,0 46 630,0	39 413,0 12 609,0	915,0		86 958,0	
50	75	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3.5	шт.	3	81 616,0		244 848,0		244 848,0		244 848,0	
51	76	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	8 968,0 4 983,0	3 985,0 1 187,0	26 904,0 14 949,0	11 955,0 3 561,0			26 904,0	
52	77	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	8 383,0		25 149,0		25 149,0		25 149,0	
53	78	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790,0		32 790,0		32 790,0		32 790,0	
54	79	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799,0		7 598,0		7 598,0		7 598,0	
55	80	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0	
56	81	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	82	252-207-2039 *СпрСП 11.2023*	Болт М12 с гайкой	шт.	1	1 139,0		1 139,0		1 139,0		1 139,0	
58	83	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0	
59	84	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11 525,0		34 575,0		34 575,0		34 575,0	
60	85	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
61	86	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2 884,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0	
62	87	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
63	88	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525,0		23 050,0		23 050,0		23 050,0	
64	89	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	649,0		1 947,0		1 947,0		1 947,0	
65	90	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	730,0		2 190,0		2 190,0		2 190,0	
66	91	252-207-3933 *РСНБ РК 2022*	Подвеска В 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	6 714,0		40 284,0		40 284,0		40 284,0	
67	92	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	1 276,0		2 552,0		2 552,0		2 552,0	
68	93	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1 306,0		1 306,0		1 306,0		1 306,0	
69	94	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1 041,0		1 041,0		1 041,0		1 041,0	
			Раздел: Промежуточная железобетонная опора П10-1 (3шт)										
70	95	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	3	27 355,0 15 855,0	10 585,0 3 386,0	82 065,0 47 565,0	31 755,0 10 158,0	2 745,0		82 065,0	
71	96	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3.5	шт.	3	81 616,0		244 848,0		244 848,0		244 848,0	
72	97	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	26 424,0		79 272,0		79 272,0		79 272,0	
73	98	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243,0		6 729,0		6 729,0		6 729,0	
74	99	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2 884,0		8 652,0		8 652,0		8 652,0	
75	100	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0	
76	101	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11 525,0		34 575,0		34 575,0		34 575,0	
77	102	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	649,0		1 947,0		1 947,0		1 947,0	
			Раздел: Заменяемая линия до сущ.опоры №10 (14шт)										
78	103	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		14	27 355,0	10 585,0	382 970,0	148 190,0	12 810,0		382 970,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		15 855,0	3 386,0	221 970,0	47 404,0				
79	104	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3.5	шт.	14	81 616,0		1 142 624,0		1 142 624,0		1 142 624,0	
80	105	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	26 424,0		369 936,0		369 936,0		369 936,0	
81	106	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт.	14	2 243,0		31 402,0		31 402,0		31 402,0	
82	107	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	14	2 884,0		40 376,0		40 376,0		40 376,0	
83	108	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	67,0		938,0		938,0		938,0	
84	109	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	14	11 525,0		161 350,0		161 350,0		161 350,0	
85	110	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	14	649,0		9 086,0		9 086,0		9 086,0	
			Подраздел: Заземление анкерной(концевой) опоры										
86	111	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	4 700,0 3 951,0	395,0 97,0	37 600,0 31 608,0	3 160,0 776,0	2 832,0		37 600,0	
87	112	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0553	319 654,0		17 677,0		17 677,0		17 677,0	
88	113	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	5	977,0 903,0	41,0 10,0	4 885,0 4 515,0	205,0 50,0	165,0		4 885,0	
89	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
90	115	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	8	977,0 903,0	41,0 10,0	7 816,0 7 224,0	328,0 80,0	264,0		7 816,0	
91	116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06272	353 133,0		22 149,0		22 149,0		22 149,0	
			Подраздел: Заземление промежуточной опоры										
92	117	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	4 700,0 3 951,0	395,0 97,0	37 600,0 31 608,0	3 160,0 776,0	2 832,0		37 600,0	
93	118	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0553	319 654,0		17 677,0		17 677,0		17 677,0	
94	119	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	5	977,0 903,0	41,0 10,0	4 885,0 4 515,0	205,0 50,0	165,0		4 885,0	
95	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
96	121	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	8	977,0 903,0	41,0 10,0	7 816,0 7 224,0	328,0 80,0	264,0		7 816,0	
97	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06272	353 133,0		22 149,0		22 149,0		22 149,0	
			Подраздел: Заземление угловой анкерной опоры										
98	123	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	4 700,0 3 951,0	395,0 97,0	37 600,0 31 608,0	3 160,0 776,0	2 832,0		37 600,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	124	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0553	319 654,0		17 677,0		17 677,0		17 677,0	
100	125	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	5	977,0 903,0	41,0 10,0	4 885,0 4 515,0	205,0 50,0	165,0		4 885,0	
101	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
102	127	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	8	977,0 903,0	41,0 10,0	7 816,0 7 224,0	328,0 80,0	264,0		7 816,0	
103	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06272	353 133,0		22 149,0		22 149,0		22 149,0	
			Подраздел: Пункт авт.секционирования на базе реклоузера РВА/TEL-10-12.5/630										
104	129	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	194 778,0 145 432,0	13 946,0 3 714,0	194 778,0 145 432,0	13 946,0 3 714,0	35 400,0		194 778,0	
105	130	Предложения	Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630 TER-Rec15-All-R5 в комплекте с монтажным оборудованием	компл.	1	5 948 889,29		5 991 721,0		5 948 889,0		5 991 721,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 948 889,29			5 948 889,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			42 832,0					
106	131	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0	
107	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	353 133,0		2 613,0		2 613,0		2 613,0	
108	133	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000118	395 914,0		47,0		47,0		47,0	
109	134	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00072	408 199,0		294,0		294,0		294,0	
			ИТОГО по смете Э8003: Наружные сети электроснабжения [04-01]					**20 035 068**	**667 890**	**4 109 350**	**0**	**20 035 068**	
								1 217 050	**199 399**	**14 040 778**	**0**		
			Смета Э8013: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]										
			Подраздел: Элементы фасонные										
111	33	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446,0		14 446,0		14 446,0		14 446,0	
			Подраздел: Канализационные колодцы D=1500мм -4шт										
112	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7 822,0		39 110,0		39 110,0		39 110,0	
113	53	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	14 446,0		57 784,0		57 784,0		57 784,0	
114	54	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 839,0 9 126,0	554,0 170,0	12 839,0 9 126,0	554,0 170,0	3 159,0		12 839,0	
115	55	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	77 612,0		77 612,0		77 612,0		77 612,0	
116	57	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Подставка под пожарный гидрант	т	0,0087	1 160 797,0		10 099,0		10 099,0		10 099,0	
			ИТОГО по смете Э8013: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					**211 890,00**	**554,00**	**202 210,00**	**0,00**	**211 890,00**	
								9 126,00	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Смета Э8023: Выгреб на 10м^3 [06-02]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел: Фундаментыколодцы д=2м										
117	1	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	22,38	537,0	537,0	12 018,0	12 018,0			12 018,0	
						0,0	108,0	0,0	2 417,0				
118	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,69	12 141,0	0,0	8 377,0	0,0			8 377,0	
						12 141,0	0,0	8 377,0	0,0				
119	3	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4,62	537,0	537,0	2 481,0	2 481,0			2 481,0	
						0,0	108,0	0,0	499,0				
120	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	63	79,0		4 977,0				4 977,0	
121	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	4,62	78,0	63,0	360,0	291,0			360,0	
						15,0	15,0	69,0	69,0				
122	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	1,85	5 628,0	0,0	10 412,0	0,0			10 412,0	
						5 628,0	0,0	10 412,0	0,0				
123	7	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	16,62	111,0	111,0	1 845,0	1 845,0			1 845,0	
						0,0	27,0	0,0	449,0				
124	8	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	16,62	748,0	290,0	12 432,0	4 819,0			12 432,0	
						458,0	91,0	7 612,0	1 512,0				
125	9	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	2,83	102 607,0	21 828,0	290 378,0	61 773,0	85 846,0		290 378,0	
						50 445,0	6 568,0	142 759,0	18 587,0				
126	10	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	61 751,0		61 751,0		61 751,0		61 751,0	
127	11	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	70 152,0		70 152,0		70 152,0		70 152,0	
128	12	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	47 300,0		94 600,0		94 600,0		94 600,0	
129	13	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	35 079,0		35 079,0		35 079,0		35 079,0	
130	14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 822,0		23 466,0		23 466,0		23 466,0	
131	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 932,0		15 864,0		15 864,0		15 864,0	
132	16	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446,0		14 446,0		14 446,0		14 446,0	
133	17	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01	1 133 576,0		11 336,0		11 336,0		11 336,0	
134	18	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,35	201,0	3,0	70,0	1,0	32,0		70,0	
						107,0	0,0	37,0	0,0				
135	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м³	0,26	10 112,0	2 820,0	2 629,0	734,0	455,0		2 629,0	
						5 540,0	529,0	1 440,0	138,0				
136	20	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,2652	29 202,0		7 744,0		7 744,0		7 744,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	21	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	19,18	370,0	370,0	7 097,0	7 097,0			7 097,0	
						0,0	75,0	0,0	1 439,0				
138	22	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	1	13 541,0	455,0	13 541,0	455,0	8 393,0		13 541,0	
						4 693,0	102,0	4 693,0	102,0				
139	23	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,01	1 428 409,0	491 988,0	14 284,0	4 920,0			14 284,0	
						936 421,0	120 353,0	9 364,0	1 204,0				
140	24	241-204-0701 *РСНБ РК 2022*	**Труба полимерная дренажная со структурированной стенкой DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	10,1	2 361,0		23 846,0		23 846,0		23 846,0	
141	25	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	15,344	65,0	65,0	997,0	998,0			997,0	
						0,0	16,0	0,0	246,0				
142	26	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м³	15,344	77,0	63,0	1 181,0	967,0			1 181,0	
						14,0	15,0	215,0	230,0				
			ИТОГО по смете Э8023: Выгреб на 10м³ [06-02]					741 363	98 399	453 010	0	741 363	
								184 978	26 892	0	0		
			Итого по суммарной смете					20 988 321	766 843	4 764 570	0	20 988 321	
								1 411 154	226 461	14 040 778	0	0	
			В том числе:							14 040 778			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
												20 988 321	
		Итого по акту											
			ИТОГО								**20 988 321,00**		
											653 069,04		
			Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%								21 641 390,04		
			Итого								22 801,84		
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%								**21 664 191,88**		
			Итого								381 170,69		
			Сметная прибыль 5%								1 083 209,59		
			Непредвиденные работы и затраты 5%								23 128 572,17		
			Итого								24 863 215,08		
			Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								**24 365 950,78**		
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								2 923 914,09		
			НДС, 12 %								**27 289 864,87**		
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Сматулов А.Т.**

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "ШАБЫТ-21"
Эксперт _____ **Ералыулы А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№205** от 2024-05-29

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) (выполненных в июле месяце 2024 г)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Сети 0,4кВ										
			Раздел 1: СМЕТА 04-01 Наружные сети электроснабжения ЭСН										
1	1	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м.Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	6	-11 685,0	-1 903,0	-70 110,0	-11 418,0	-1 800,0		-70 110,0	
						-9 482,0	-525,0	-56 892,0	-3 150,0				
2	2	225-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	6	-38 881,0		-233 286,0		-233 286,0		-233 286,0	
			Итого по разделу 1: СМЕТА 04-01 Наружные сети электроснабжения ЭСН					-303 396	-11 418	-235 086	0	-303 396	
								-56 892	-3 150	0	0		
			Раздел 2: СМЕТА 06-01 Наружные сети водопровода и канализации НВК										
3	3	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	-1 351 845,0	-459 036,0	-4 056,0	-1 377,0			-4 056,0	
						-892 809,0	-117 893,0	-2 678,0	-354,0				
4	4	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3,03	-343,0		-1 039,0		-1 039,0		-1 039,0	
5	5	6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,003	-262 500,0	0,0	-788,0	0,0	-13,0		-788,0	
						-258 233,0	0,0	-775,0	0,0				
6	6	6121-0802-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	8	-27 610,0	-12 490,0	-220 880,0	-99 920,0	-87 464,0		-220 880,0	
						-4 187,0	-2 204,0	-33 496,0	-17 632,0				
7	7	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8,16	-12 072,0		-98 508,0		-98 508,0		-98 508,0	
8	9	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	-15 120,0		-60 480,0		-60 480,0		-60 480,0	
9	10	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	-30 487,0		-91 461,0		-91 461,0		-91 461,0	
				комплект									
			Итого по разделу 2: СМЕТА 06-01 Наружные сети водопровода и канализации НВК					-477 212	-101 297	-338 965	0	-477 212	
								-36 949	-17 986	0	0	0	
			ИТОГО по акту					-780 608	-112 715	-574 051	0	-780 608	
								-93 841	-21 136	0	0	0	

		Итого по акту										-780 608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО								-780 608	0	
			Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%								-73 377		
			Итого								-853 985		
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%								-2 562		
			Итого								-856 547		
			Сметная прибыль 5%								-42 827		
			Непредвиденные работы и затраты 5%								-42 827		
			Итого								-942 202		
			Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								-1 012 867		
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								-992 610		
			НДС, 12 %								-119 113		
			Итого с НДС								-1 111 723		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТН"
Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "ШАБЫТ-21"
Эксперт _____ **Ералыулы А.**