Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО ""Эска строй проект"

Договор: Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	52 753,52	47 101,36							5 652,16	52 753,52
Всего по стройке	52 753,52	47 101,36							5 652,16	52 753,52

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" Договор субподряда №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39006**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12554
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6385*
		машины и механизмы	тенге			5715
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1425*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20737
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**32375**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			*9787*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4863*
		машины и механизмы	тенге			2559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*630*
		материалы, изделия и конструкции,	тенге			20029
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**
		Формула объема = (1).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1.1.02	м	1,02	1 986	2026
		Линейная арматура				
3	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	8	1 185	9480
4	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	257	514
5	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,795227	1 299	1033
6	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	4	69	276
		Металлопрокат				
7	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1	1 243	1243
8	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				6631
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2767
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1522*
		машины и механизмы	тенге			3156
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*795*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			708
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
9	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	км	0,0018	3 432 778	6179

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,8).0,001				
10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	1,836	246	452
		Формула объема = 1,8.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				39006
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12554
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6385*
		машины и механизмы	тенге			5715
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1425*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20737
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**39 006,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 691,41**
		Итого				**41 697,41**
		Сметная прибыль - 5%				**2 084,87**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				833,95
		Итого				**44 616,23**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**47 101,36**
		НДС- 12%				**5 652,16**
		Стоимость строительства				52 753,52

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.