Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "Алматыинжстрой",г. Алматы, ул. Коммунальная, дом 12** — ИИН/БИН **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г. Астана, ул. КАСЫМ АМАНЖОЛОВ, дом № 26, корпус 301** — **950640003825**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор СМР №77 от 19.05.2023 Щучинск

Номер документа	Дата составления
05000000038	20.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области"			усл.	1	284 277 258,64	284 277 258,64	30 458 277,71
				Итого	1	x	284 277 258,64	30 458 277,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Капбасова Г.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

Подрядчик **ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Қасым Аманжолов, здание 26, офис 301**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма	
				№77	19.05.2023	наименование	код	наименование	код
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма к оплате	284 277 258,64	253 818 980,93							30 458 277,71	284 277 258,64

М.П. Заказчик _____ 2024 года

М.П. Подрядчик _____ 2024 года

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Қасым Аманжолов, здание 26, офис 301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К МИКРОРАЙОНУ РЕМЗАВОД ГОРОДА ЩУЧИНСК, БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА, АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №77 от 19.05.2023 Щучинск

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **01-01-01, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1		Е11-240108-0111 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,513	4427242,56	1613589,02	2271175	827771	64625	1624316	4207130	
						2687678,93	510612,08	1378779	261944		311639		
2		Е11-240108-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0305	2264168,39	820532,4	69057	25026	1755	49417	127952	
						1386080,16	250521,44	42275	7641		9478		
3		Е11-240108-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1128	1775567,48	627810,66	200284	70817	3756	146320	374332	
						1114460,36	195803,84	125711	22087		27728		
4		Е11-240108-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0772	1371859,18	454135,01	105907	35059	1612	79654	200407	
						896847,67	145361,64	69237	11222		14845		
5		Е11-240108-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,109	1275685,37	416048,5	139050	45350	1952	105345	263947	
						841729,6	134498,77	91748	14660		19552		
6		Е11-240108-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,142	1201846,78	388383,24	170662	55150	2202	130074	324795	
						797954,2	127310,43	113309	18078		24059		
7		Е11-240108-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная		0,171	1161530,29	384100,72	198622	65682	2143	150725	377295	

				км труб		764899,48	125436,16	130798	21450		27948			
16		Е11-220701-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,513	251331,33	0	128933	0	28227	99699	246923		
						196308,11	0	100706	0		18291			
17		Е11-220701-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,0305	115862,21	0	3534	0	268	3233	7308		
						107077,15	0	3266	0		541			
18		Е11-220701-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,1148	112113,17	0	12871	0	578	12170	27044		
						107077,15	0	12292	0		2003			
19		Е11-220701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,2755	110574,39	0	30463	0	964	29205	64441		
						107077,15	0	29500	0		4773			
20		Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,0772	91422,56	0	7058	0	169	6820	14988		
						89230,96	0	6889	0		1110			
21		Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,251	90468,51	0	22708	0	311	22173	48471		
						89230,96	0	22397	0		3590			
22		Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,171	89781,19	0	15353	0	94	15106	32896		
						89230,96	0	15258	0		2437			
23		Е11-240101-0213 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,041	6743772,42	3247878,51	276495	133163	8432	165587	477449		
						3290224	789277,5	134899	32360		35367			
24		Е11-240101-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,042	3499326,4	1514663,65	146972	63616	3397	94960	261287		
						1903791,68	379991,79	79959	15960		19355			
25		Е11-240101-0207 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0035	2953570,78	1294636,28	10337	4531	210	6681	18379		
						1598852,64	329213,99	5596	1152		1361			
26		Е11-240101-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	2706481,82	1166423,89	8119	3499	145	5291	14483		
						1491816,48	289610,31	4475	869		1073			
27		Е11-240101-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2	2190754,05	903277,65	438151	180656	6889	294949	791748		
						1253030,24	236613,4	250606	47323		58648			
28		Е11-240101-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,103	1853765,71	764237,38	190938	78716	2862	128545	345042		
						1061744,32	198874,54	109360	20484		25559			
29		Е11-240101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	1638026,71	693824,22	39313	16651	390	26690	71283		
						927942,4	195388,48	22271	4689		5280			
30		Е11-240101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1594465,73	676901,83	3189	1354	30	2171	5789		
						902634,88	193641,02	1805	387		429			
31		Е11-240101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015	1575645,45	668387,94	23635	10026	196	16109	42923		
						894199,04	190551,04	13413	2858		3179			
41		Е11-240101-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	2398255,43	987850,82	2398	988	40	1658	4380		
						1370689,6	303945,98	1371	304		324			
42		Е11-240101-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1920941,89	810481,67	11526	4863	125	8032	21123		
						1089684,96	262549,37	6538	1575		1565			
43		С1241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1	45125		45125		45125		48735	Казахстан	
											3610			

44		С1241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	6	19741		118446		118446		127922	Казахстан
											9476		
45		Е11-240101-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1920941,89	810481,67	3842	1621	42	2677	7041	
						1089684,96	262549,37	2179	525		522		
46		Е11-240101-0404 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1569958,75	607140,72	6280	2429	77	4458	11597	
						943533,92	182154,25	3774	729		859		
47		Е11-240101-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1470325,19	573850,89	5881	2295	60	4192	10879	
						881545,28	177041,94	3526	708		806		
48		Е11-240101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,046	1451028,82	564023,92	66747	25945	639	47668	123568	
						873109,44	173626,84	40163	7987		9153		
56		Е11-240108-0222 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	34885,44	10523,98	139542	42096	5966	103866	262881	
						22869,97	3358,9	91480	13436		19473		
57		Е11-240108-0218 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	25858,02	7362,62	103432	29450	3569	78828	196841	
						17603,05	2303,07	70412	9212		14581		
58		Е11-240108-0217 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	23728,75	6254,13	94915	25016	3380	72929	181271	
						16629,7	1786,6	66519	7146		13427		
59		Е11-240108-0216 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	18953,51	4439,03	75814	17756	2729	60020	146701	
						13832,11	1324,46	55328	5298		10867		
60		Е11-240108-0215 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	8	14633	3105,83	117064	24847	3146	95887	229987	
						11133,95	973	89072	7784		17036		
61		Е11-240108-0214 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	12298,16	2278,93	49193	9115	1190	41521	97971	
						9721,64	763,58	38887	3054		7257		
62		Е11-240108-0213 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	11410,07	2108,38	45640	8434	974	38665	91049	
						9058,17	705,67	36233	2823		6744		
63		Е11-240108-0212 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	8	10193,56	1681,62	81548	13453	1659	70425	164131	
						8304,58	587,46	66437	4700		12158		
64		Е11-240108-0211 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	20	9232,7	1389,52	184654	27790	3616	161879	374256	
						7662,36	513,35	153247	10267		27723		

77		Е11-240108-0220 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	84	83149,64	28879,11	6984570	2425845	250071	5029001	12974657	
						51293,5	9180,3	4308654	771145		961086		
78		Е11-240108-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	59	62858,67	21558,56	3708662	1271955	105461	2701263	6922719	
						39512,63	6733,95	2331245	397303		512794		
79		Е11-240108-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	10	57180,63	18219,12	571806	182191	16871	421974	1073282	
						37274,47	5349,17	372744	53492		79502		
80		Е11-240108-0207 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	28	45442,56	13319,9	1272392	372957	38135	964311	2415639	
						30760,71	4026,86	861300	112752		178936		
81		Е11-240108-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	46	34645,26	9634,63	1593682	443193	36177	1240068	3060450	
						24224,18	3006,12	1114312	138282		226700		
82		Е11-240108-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	38	28969,77	7358,97	1100852	279641	23115	880190	2139525	
						21002,51	2394,36	798096	90985		158483		
83		Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	26	26125,48	6397,64	679262	166339	12931	548697	1326196	
						19230,48	2086,41	499992	54247		98237		
84		Е11-240108-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	56	23729,43	5534,15	1328848	309912	23959	1087350	2609494	
						17767,44	1845,65	994977	103356		193296		
85		Е11-240108-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	20	21846,84	4948,89	436937	98978	7289	360966	861735	
						16533,51	1697,09	330670	33942		63832		
86		Е11-240108-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	56	20848,75	4810,24	1167530	269374	16808	962701	2300650	
						15738,37	1626,37	881349	91077		170419		
175		Е11-240108-0216 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	4	18953,51	4439,03	75814	17756	2729	60020	146701	
						13832,11	1324,46	55328	5298		10867		
176		Е11-240108-0215 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	8	14633	3105,83	117064	24847	3146	95887	229987	
						11133,95	973	89072	7784		17036		
177		Е11-240108-0214 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	2	12298,16	2278,93	24596	4558	595	20761	48986	
						9721,64	763,58	19443	1527		3629		

178		Е11-240108-0213 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	12	11410,07	2108,38	136921	25301	2922	115994	273148
						9058,17	705,67	108698	8468		20233	
179		Е11-240108-0212 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	10	10193,56	1681,62	101936	16817	2074	88031	205164
						8304,58	587,46	83046	5875		15197	
180		Е11-240108-0211 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	2	9232,7	1389,52	18465	2779	362	16188	37425
						7662,36	513,35	15325	1027		2772	
181		Е11-240108-0210 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка /установка металлических заглушек изоляции/	шт.	54	8731,03	1325,15	471476	71558	8104	413566	955845
						7255,81	480,18	391814	25930		70803	
192		Е11-240108-0214 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	2	12298,16	2278,93	24596	4558	595	20761	48986
						9721,64	763,58	19443	1527		3629	
193		Е11-240108-0213 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	2	11410,07	2108,38	22820	4216	487	19332	45524
						9058,17	705,67	18116	1411		3372	
194		Е11-240108-0211 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	2	9232,7	1389,52	18465	2779	362	16188	37425
						7662,36	513,35	15325	1027		2772	
198		Е11-240108-0216 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	4	18953,51	4439,03	75814	17756	2729	60020	146701
						13832,11	1324,46	55328	5298		10867	
199		Е11-240108-0215 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	4	14633	3105,83	58532	12423	1573	47944	114994
						11133,95	973	44536	3892		8518	
203		С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	550	82		45100		45100		48708
											3608	
204		Е11-120101-1301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /Укладка полиэтиленовых матов 2000х1400х45/	м2 утепляемого покрытия	386,4	405,97	83,7	156867	32342	0	121627	300774
						322,27	19,87	124525	7678		22280	

205		С1234-204-0108	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3 /Полиэтиленовый мат 2000х1400х45/	м2	386,4	6060		2341584		2341584		2528911
											187327	
			АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ									
206		Е11-240108-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	2	119197,26	45983,66	238395	91967	5954	167776	438665
						70236,57	14499,02	140473	28998		32494	
207		Е11-240108-0308 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	74435,17	28271,17	148870	56542	3374	104833	273999
						44476,96	8468,96	88954	16938		20296	
210		Е11-240108-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	10	58622,16	21001,3	586222	210013	13620	422431	1089345
						36258,91	6410,92	362589	64109		80692	
211		Е11-240108-0306 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	16	45382,24	15632,18	726116	250115	12583	535759	1362825
						28963,61	4859,54	463418	77753		100950	
212		Е11-240108-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	34698,33	10744,6	138793	42979	2433	106080	264463
						23345,44	3442,41	93382	13770		19590	
213		Е11-240108-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	14	30132,31	8772,86	421852	122820	6963	328253	810113
						20862,09	2821,4	292069	39500		60008	
214		Е11-240108-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	8	27722,99	7900,01	221784	63200	3423	174016	427464
						19395,14	2576,62	155161	20613		31664	
215		Е11-240108-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	25824,31	7303,06	103297	29212	1458	81496	199576
						18156,81	2423,03	72627	9692		14783	
235		Е11-240108-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	58	21858,64	5460,55	1267801	316712	17408	1029281	2480849
						16097,95	1827,53	933681	105997		183767	
			ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ									
261		Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0711	349632,7	0	24859	0	3705	16077	44211
						297528	0	21154	0		3275	
			КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									
263		Е11-250128-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	25	42189,73	36633,18	1054743	915829	19903	365836	1534225
						4760,45	11320,25	119011	283006		113646	
264		Е11-250211-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		9	36867,17	32807,26	331805	295266	4686	112017	479328

				стык		3539,29	10137,98	31854	91242		35506		
265		Е11-250211-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		2	35103,17	31372,54	70206	62745	838	23671	101387	
				стык		3311,62	9694,63	6623	19389		7510		
266		Е11-250211-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		2	30109,16	26877,09	60218	53754	752	20314	86975	
				стык		2856,27	8305,46	5713	16611		6443		
267		Е11-250211-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		4	29182,62	26207,55	116730	104830	1386	39047	168239	
				стык		2628,6	8098,56	10514	32394		12462		
268		Е11-250211-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		6	27893,65	25059,78	167362	150358	1728	56182	241427	
				стык		2545,8	7743,88	15275	46463		17883		
269		Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		15	22507,9	20277,38	337619	304161	3653	112654	486295	
				стык		1986,97	6266,04	29805	93991		36022		
270		Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00462	1512632,49	714609,77	6988	3301	114	4599	12514	
				т фасонных частей		773294,59	232317,12	3573	1073		927		
			АРМАТУРА										
276		Е11-240106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		18	8079,95	4151,66	145439	74730	3781	88382	252527	
				комплект		3718,25	1241,46	66929	22346		18706		
			ИЗОЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ										
279		Е11-260301-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		27,68	3388,77	198,89	93801	5506	1596	66362	172976	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3132,23	22,35	86700	619		12813		
280		С1214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм /толщ.0,4мм/		0,1060365	660306		70017		70017		75618	
				т							5601		
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
281		Ц13-121001-0507 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали		4	51457,42	707,34	205830	2829	4407	121142	353130	
				врезка		49648,41	0	198594	0		26158		
282		Ц13-121001-0506 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали		4	36027,51	432,77	144110	1731	2815	85134	247584	
				врезка		34890,9	0	139564	0		18340		
283		Ц13-121001-0504 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали		4	23335,35	253,23	93341	1013	2425	54841	160037	
				врезка		22475,8	0	89903	0		11855		
284		Ц13-121001-0503 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали		4	20240,14	206,66	80961	827	2007	47657	138907	
				врезка		19531,71	0	78127	0		10289		
285		Ц13-121001-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали		4	17980,94	206,05	71924	824	1653	42362	123429	
				врезка		17361,52	0	69446	0		9143		
286		Е11-240108-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка		2	119197,26	45983,66	238395	91967	5954	167776	438665	
				шт.		70236,57	14499,02	140473	28998		32494		
288		Е11-220301-0114 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм/футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием		0,024	6805852,95	3379104,13	163340	81099	7688	98999	283326	
				км трубопровода		3106425,28	1060194,31	74554	25445		20987		
289		С1241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм/футляр/		24	131307		3151368		3151368		3403477	
				м							252109		

290		Е11-220601-0314 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	15844931,35	2637482,19	380278	63300	287932	43046	457190	
						1210300	601401,04	29047	14434		33866		
291		Е11-221401-0312 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	4444,97	35,86	106679	861	44223	61319	181438	
						2566,5	14,28	61596	343		13440		
292		Е11-220301-0114 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм/футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	6805852,95	3379104,13	122505	60823	5766	74249	212494	
						3106425,28	1060194,31	55916	19083		15740		
293		С1241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм/футляр/	м	18	131307		2363526		2363526		2552608	
											189082		
294		Е11-220601-0314 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	15844931,35	2637482,19	285209	47474	215949	32285	342893	
						1210300	601401,04	21785	10825		25399		
295		Е11-221401-0312 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	4444,97	35,86	80009	645	33167	45989	136078	
						2566,5	14,28	46197	257		10080		
296		Е11-220301-0114 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм/футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	6805852,95	3379104,13	122505	60823	5766	74249	212494	
						3106425,28	1060194,31	55916	19083		15740		
297		С1241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм/футляр/	м	18	131307		2363526		2363526		2552608	
											189082		
298		Е11-220601-0314 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	15844931,35	2637482,19	285209	47474	215949	32285	342893	
						1210300	601401,04	21785	10825		25399		
299		Е11-221401-0312 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	4444,97	35,86	80009	645	33167	45989	136078	
						2566,5	14,28	46197	257		10080		
300		Е11-220301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	4822561,85	2331011	57871	27972	2751	36293	101697	
						2262312,64	792650,7	27148	9512		7533		
301		С1241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	12	103587		1243044		1243044		1342488	
											99444		
302		Е11-220601-0312 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	11890327,51	1824408,51	142684	21893	110009	16649	172080	
						898526,72	502877,68	10782	6035		12747		
303		Е11-221401-0310 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	3799,82	31,23	45598	375	17406	27682	79142	
						2318,13	12	27818	144		5862		
304		Е11-220301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	4822561,85	2331011	144677	69931	6877	90732	254242	
						2262312,64	792650,7	67869	23780		18833		
305		С1241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	30	103587		3107610		3107610		3356219	
											248609		
306		Е11-220601-0312 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	11890327,51	1824408,51	356710	54732	275022	41622	430199	
						898526,72	502877,68	26956	15086		31867		
307		Е11-221401-0310 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	3799,82	31,23	113995	937	43514	69205	197856	
						2318,13	12	69544	360		14656		
308		Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0196	2268861,35	983055,14	44470	19268	2787	29050	79402	
						1143636,48	353453,06	22415	6928		5882		
309		С1241-102-0243	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	19,6	39814		780354		780354		842782	Казахстан
											62428		
310		Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0196	5918488,87	425101,19	116002	8332	93650	15497	142019	
						715313,76	83312,15	14020	1633		10520		

311		Е11-221401-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		19,6	2584,12	19,21	50649	377	13478	36547	94172	
				м трубы, уложенной в футляре		1877,28	6,21	36795	122		6976		
312		Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0254	1707536,78	737730,12	43371	18739	2962	28053	77138	
				км трубопровода		853189,12	262428,29	21671	6666		5714		
313		С1241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм		25,4	20462		519735		519735		561314	Казахстан
				м							41579		
314		Е11-220601-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0254	2981736,22	238624,33	75736	6062	59344	11397	94104	
				км трубопровода		406747,04	46478,26	10331	1181		6971		
315		Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		25,4	2247,12	13,88	57077	352	9515	46847	112238	
				м трубы, уложенной в футляре		1858,64	4,35	47209	110		8314		
316		Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,071	2268861,35	983055,14	161089	69797	10094	105230	287625	
				км трубопровода		1143636,48	353453,06	81198	25095		21306		
317		С1241-102-0243	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм		71	39814		2826794		2826794		3052938	Казахстан
				м							226144		
318		Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,071	5918488,87	425101,19	420213	30182	339243	56135	514456	
				км трубопровода		715313,76	83312,15	50787	5915		38108		
319		Е11-221401-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		71	2584,12	19,21	183473	1364	48822	132391	341133	
				м трубы, уложенной в футляре		1877,28	6,21	133287	441		25269		
320		С1241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм		30,5	45125		1376313		1376313		1486418	
321		С1241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм		11	7659		84249		84249		90989	
322		С1241-407-0136	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм/Ст325х7/273х7-1-ППУ-ПЭ L=920мм/		2	98080		196160		196160		211853	
323		С1241-407-0129	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм/Ст273х7/133х4-1-ППУ-ПЭ L=860мм/		2	64765		129530		129530		139892	
324		С1241-407-0126	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм/Ст219х6/133х4-2/1-ППУ-ПЭ L=780мм/		2	50696		101392		101392		109503	
325		С1241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм/Ст133х4/108х4-1/2-ППУ-ПЭ L=750мм/		2	25906		51812		51812		55957	
326		С1241-407-0106	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм/Ст76х3/57х3-2/1-ППУ-ПЭ L=750мм/		2	15229		30458		30458		32895	
327		С1241-406-0192	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-426 мм/с накладкой S=4мм, b=46мм, L=920мм, L1=500мм, Нв=605мм (отвод 90° 108х4) Ст530х11/108х4-1/2-ППУ-ПЭ/		2	308542		617084		617084		666451	
328		С1241-406-0165	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм/с накладкой S=6мм, b=86мм, L=1075мм, L1=600мм, Нв=608мм (отвод 90° 219х7) Ст273х14/219х7-1-ППУ-ПЭ/		2	142165		284330		284330		307076	
329		С1241-406-0155	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм/с накладкой S=4мм, b=50мм, L=880мм, L1=600мм, Нв=435мм (отвод 90° 159х7) Ст219х9/159х7-2/1-ППУ-ПЭ/		2	106758		213516		213516		230597	
330		С1241-406-0517	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм/с накладкой S=6мм, b=50мм, L=1000мм, L1=1090мм, Нв=580мм (отвод 45° 159х5) Ст530х11/159х5-1-ППУ-ПЭ/		4	346800		1387200		1387200		1498176	

331		С1241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм/с накладкой S=4мм, b=19мм, L=740мм, L1=610мм, Нв=225мм (отвод 45° 32х3) Ст45х3/32х3-1-ППУ-ПЭ/		2	26761		53522		53522		57804
332		С1241-406-0414	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х50 мм/Ст530х7-DN50-1-ППУ-ПЭ, Н=1,500м воздушник/		2	212630		425260		425260		459281
333		С1241-406-0414	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х50 мм/Ст530х7-DN50-1-ППУ-ПЭ, Н=0,920м воздушник/		2	212630		425260		425260		459281
334		С1241-406-0412	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм/Ст325х7-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=1,380м воздушник/		2	138361		276722		276722		298860
335		С1241-406-0412	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм/Ст325х7-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=0,690м воздушник/		2	138361		276722		276722		298860
336		С1241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм/Ст133х4-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=0,600м воздушник/		2	91798		183596		183596		198284
337		С1241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм/Ст133х4-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=1,200м воздушник/		2	91798		183596		183596		198284
338		С1241-406-0411	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм/ Ст273х7-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=1,060м воздушник для КИП/		2	128704		257408		257408		278001
339		С1241-406-0412	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм/ Ст325х7-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=1,050м воздушник для КИП/		2	138361		276722		276722		298860
340		С1241-406-0405	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм/ Ст57х3-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=0,554м воздушник для спуска воды/		2	82963		165926		165926		179200
341		С1241-413-0114	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм /Ст530х7-1-ППУ-ПЭ-КВ/		6	102832		616992		616992		666351
342		С1241-413-0112	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм /Ст325х7-1-ППУ-ПЭ-КВ/		7	54940		384580		384580		415347
343		С1241-413-0110	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм /Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-КВ/		6	32742		196452		196452		212168
344		С1241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм /Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-КВ/		4	23567		94268		94268		101809
345		С1241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм /Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-КВ/		2	41470		82940		82940		89575
346		С1241-413-0107	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм /Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-КВ/		4	14388		57552		57552		62156
347		С1241-413-0106	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм /Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-КВ/		4	11639		46556		46556		50280

348		С1241-413-0110	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм /длиной 2,2м с 5-ти жильным кабелем вывода Ст219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-КВ5/		4	32742		130968		130968		141445
349		С1241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм /длиной 2,2м с 5-ти жильным кабелем вывода Ст159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-КВ5/		4	23567		94268		94268		101809
350		С1241-405-0114	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм/R=800мм, Ст530х8-90°-1-ППУ-ПЭ/		4	325790		1303160		1303160		1407413
351		С1241-405-0114	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм/R=800мм, L=1390х1500мм, Ст530х9-90°-1-ППУ-ПЭ/		6	325790		1954740		1954740		2111119
352		С1241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм/R=375мм, Ст273х7-90°-1-ППУ-ПЭ/		4	125332		501328		501328		541434
353		С1241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм/R=300мм, Ст219х6-90°-2-ППУ-ПЭ/		7	109921		769447		769447		831003
354		С1241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм/R=300мм, L=1250х1000мм, Ст219х6-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	109921		109921		109921		118715
355		С1241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, L=1355х1000мм Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	38724		38724		38724		41822
356		С1241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, Ст89х4-5°-2-ППУ-ПЭ/		24	38724		929376		929376		1003726
357		С1241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм/R=48мм, Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ/		11	22930		252230		252230		272408
358		С1241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм/R=300мм, Ст219х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У, укороченный/		2	109921		219842		219842		237429
359		С1241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм/R=75мм, Ст57х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У, укороченный/		14	22930		321020		321020		346702
360		Прайс-лист	Металическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200		2	6331,29		12663		12663		13676
361		Прайс-лист	Металическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200		18	5478,86		98619		98619		106509
362		Прайс-лист	Металическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-200		18	5478,86		98619		98619		106509
363		Прайс-лист	Металическая заглушка изоляции с кабелем ввода 108-2-ППУ-ПЭ-200-КВ		2	12362,95		24726		24726		26704
364		Прайс-лист	Металическая заглушка изоляции с кабелем ввода 133-1-ППУ-ПЭ-200-КВ		2	13380,21		26760		26760		28901
365		Прайс-лист	Металическая заглушка изоляции с кабелем ввода 76-2-ППУ-ПЭ-200-КВ		2	11164,45		22329		22329		24115
366		Прайс-лист	Концевая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ-200-КВ		4	8586,21		34345		34345		37093
367		Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		550	8,04	0,88	4422	484	0	2992	8008
368		С1242-208-2108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125/полнопроходной, А=1,662м Ст133-1-ППУ-ПЭ-НП/		2	747822		1495644		1495644		1615296
369		С1242-208-0705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50/неполнопроходной , А=0,643м, Ст57-1-ППУ-ПЭ-НП/		6	96922		581532		581532		628055

370		С1242-208-0704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40/неполнопроходной , А=0,988м, Ст45-1-ППУ-ПЭ-НП/		4	91727		366908		366908		396261
371		С1242-208-0704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40/неполнопроходной , А=0,638м, Ст45-1-ППУ-ПЭ-НП/		2	91727		183454		183454		198130
372		Прайс-лист	Т-образный ключ S=27мм		5	22763,3		113817		113817		122922
373		Прайс-лист	Т-образный ключ S=32мм		5	22763,3		113817		113817		122922
374		С1241-117-0305	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 65 мм		2	3404		6808		6808		7353
375		С1261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /Штуцер для ответвления 25х2-150/		2	755		1510		1510		1631
376		С1261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /Штуцер для ответвления 25х2-125/		4	755		3020		3020		3262
377		С1261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /Штуцер для ответвления 18х2-60/		2	755		1510		1510		1631
378		С1261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /Штуцер для ответвления 18х2-50/		10	755		7550		7550		8154
379		С1242-204-1602	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		12	19767		237204		237204		256180
			ИТОГО:									106731175
			Временные здания и сооружения			1,04 %	1110004					
			Итого с временными									107841179
			Зимние удорожания			1,76 %	1898005					
			Итого с зимними удорожаниями									109739184
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	2194784					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									111933968
			Итого в текущих ценах, к = 1,06573947148									119292448
			Итого со скидкой, к = 0,95									113327825
			Итого со скидкой субподрядчика 10%									101995043
			НДС			12 %	12239405					
			Итого с НДС									114 234 447,78

Сдал
СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstruction-NS" _____ Капбасова Г.Ж.

Принял
ПОДРЯДЧИК:
АО "АЛМАТЫИНЖСТРОЙ" _____

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Қасым Аманжолов, здание 26, офис 301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К МИКРОРАЙОНУ РЕМЗАВОД ГОРОДА ЩУЧИНСК, БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА, АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №77 от 19.05.2023 Щучинск

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1		Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж/82х1,31+121х0,94+17х0,95+108х0,74=371,23м3;371,23х2,4=761,35тн/	м3 сборных конструкций	317,23	8292,63	3133,85	2630671	994151	0	2336510	5364556	
						5158,78	1083,04	1636520	343573		397375		
2		Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты бетонные, опорные подушки. Разборка/54.0,02+60.0,01+6.0,87+0,18=7,08м3;7,08х2,4=17тн/	м3	7,08	28597,97	13426,16	202474	95057	0	125188	353875	
						15171,81	5878,12	107416	41617		26213		
3		Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/60,24х1,8=108,43тн/	м3 конструкции	60,24	4517,28	1967,1	272121	118499	0	219024	530437	
						2550,18	816,36	153623	49178		39292		
4		Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/144,576х1,8=260,24тн/	м3 конструкции	144,576	526,86	357,29	76171	51656	0	39881	125337	
						169,57	85,85	24516	12412		9285		
5		Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка/90,36х1,8=162,65тн/	м3 материала основания в плотном теле	90,36	1344,14	1167,5	121456	105495	0	45135	179918	
						176,64	285,86	15961	25830		13327		
6		Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/0,712х1,8=1,28тн/	м3 конструкции	0,712	4517,28	1967,1	3216	1400	0	2589	6269	
						2550,18	816,36	1816	581		464		
7		Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/2,67х1,8=4,8тн/	м3 конструкции	2,67	526,86	357,29	1407	954	0	737	2315	
						169,57	85,85	453	229		171		
8		Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка/2,67х1,8=4,8тн/	м3 материала основания в плотном теле	2,67	1344,14	1167,5	3589	3117	0	1334	5317	
						176,64	285,86	472	763		394		
9		Е11-270302-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка/121,3х0,08=9,7т/	м	121,3	1176,02	0	142651	0	0	154063	320451	
						1176,02	0	142651	0		23737		
10		С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1330,25	170		226143				244234	
											18091		
11		С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6651,25	55		365819				395085	
											29266		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									7527793	

			Раздел: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
12		E11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1662,409005	265,57 0	265,57 65,02	441486 0	441486 108090	0	77817 41543	560847	
13		С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	29427,88389	36		1059404			84752	1144156	
14		E11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1662,59231	42 4,82	36,98 10,84	69829 8014	61483 18022	333	18754 7083	95666	
15		E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2866,49312	216,08 0	216,08 52,91	619392 0	619392 151666	0	109213 58276	786881	
16		E11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	140,08094	4976,35 4976,35	0 0	697092 697092	0 0	0	501906 95920	1294918	
17		E11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2555,58482	38,53 0	38,53 11,23	98467 0	98467 28699	0	20675 9532	128674	
18		E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2555,58482	252,63 131	121,63 54,33	645618 334782	310836 138845	0	341017 78942	1065577	
19		E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	450,98924	1344,47 1344,47	0 0	606342 606342	0 0	0	436567 83433	1126341	
20		E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	627,79451	7444,2 1621,07	229,63 72,44	4673428 1017699	144160 45477	3511568	1052542 458076	6184046	
21		E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком канала и опорными узлами/. Группа грунтов 1	м3 грунта	312,2	1224,13 1224,13	0 0	382173 382173	0 0	0	275164 52587	709924	
22		E11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка траншеи песком и опорных узлов/	м3 грунта	1768,9	38,53 0	38,53 11,23	68156 0	68156 19865	0	14310 6598	89064	
23		С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	651,59241	5085		3313348		3313348	265068	3578415	Казахстан
24		E11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	10336,75 1350,89	2718,76 1149,93	8063 1054	2121 897	4888	1814 790	10667	
25		E11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	11463,62 2909,69	1819,49 597,75	91709 23278	14556 4782	53876	33110 9986	134805	
26		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,6	91351		146162		146162	11693	157855	Казахстан
27		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	м3	1,6	1905		-3048		-3048	-244	-3292	
28		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	1,6	1379,65		2207		2207	177	2384	
29		E11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3520,83 720,98	1754,03 392,11	14083 2884	7016 1568	4183	5254 1547	20884	
30		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,06	61147		64816		64816	5185	70001	Казахстан
31		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	1,06	1282,25		1359		1359	109	1468	

32		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,3	38561,15	2161,79	11568	648	9426	1488	14101	
						4980,8	471,43	1494	141		1045		
33		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,1	1218,86	29,66	20843	507	12950	6935	30000	
						431,91	4,14	7386	71		2222		
34		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	10336,75	2718,76	4031	1060	2444	907	5333	
						1350,89	1149,93	527	448		395		
35		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11463,62	1819,49	45854	7278	26938	16555	67402	
						2909,69	597,75	11639	2391		4993		
36		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,8	91351		73081		73081		78927	Казахстан
											5846		
37		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	м3	0,8	1905		-1524		-1524		-1646	
											-122		
38		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,8	1379,65		1104		1104		1192	
											88		
39		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3520,83	1754,03	7042	3508	2092	2627	10442	
						720,98	392,11	1442	784		773		
40		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,53	61147		32408		32408		35001	Казахстан
											2593		
41		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	0,53	1282,25		680		680		734	
											54		
42		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,21	38561,15	2161,79	8098	454	6598	1042	9871	
						4980,8	471,43	1046	99		731		
43		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,85	1218,86	29,66	10787	263	6702	3589	15526	
						431,91	4,14	3822	37		1150		
44		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,75	10336,75	2718,76	28426	7476	17235	6396	37608	
						1350,89	1149,93	3715	3162		2786		
45		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11463,62	1819,49	45854	7278	26938	16555	67402	
						2909,69	597,75	11639	2391		4993		
46		Е11-070102-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	14	16204,13	2478,68	226858	34702	137664	78882	330199	
						3892,32	882,63	54492	12357		24459		
47		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	12,14	91351		1109001		1109001		1197721	Казахстан
											88720		
48		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	12,14	875		-10623		-10623		-11473	
											-850		
49		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	6,89	1030		-7097		-7097		-7665	
											-568		
50		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	5,25	1144,76		6010		6010		6491	
											481		
51		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	6,89	1379,65		9506		9506		10266	
											760		
52		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	3520,83	1754,03	63375	31573	18825	23642	93978	
						720,98	392,11	12978	7058		6961		
53		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		4	3099,27	1788,8	12397	7156	2750	4828	18603	

			шт. сборных конструкций			622,92	399,88	2492	1600		1378			
54		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		5,55	61147		339366		339366		366515	Казахстан	
				м3							27149			
55		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)		5,55	1282,25		7116		7116		7685		
				м3							569			
56		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,27	38561,15	2161,79	10412	583	8483	1340	12692		
				м3		4980,8	471,43	1345	127		940			
57		Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б2		0,1224	45164,35	14151,22	5528	1732	690	2532	8705		
				т конструкций		25377,74	4605,61	3106	564		645			
58		С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,1224	607568		74366		74366		80315		
				т							5949			
59		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,3	116,48	3,13	384	10	158	150	577		
				м2		65,6	0,39	216	1		43			
60		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,3	193,06	4,52	637	15	369	176	878		
				м2		76,68	0,78	253	3		65			
61		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		57,82	1218,86	29,66	70474	1715	43787	23448	101436		
				м2 поверхности		431,91	4,14	24973	239		7514			
62		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,34	10336,75	2718,76	3514	924	2131	791	4649		
				м3 основания		1350,89	1149,93	459	391		344			
63		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		4	11463,62	1819,49	45854	7278	26938	16555	67402		
				шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	11639	2391		4993			
64		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,66	91351		60292		60292		65115	Казахстан	
				м3							4823			
65		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15		0,66	1905		-1257		-1257		-1358		
				м3							-101			
66		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)		0,66	1379,65		911		911		984		
				м3							73			
67		Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,6	54706,55	3510,66	32824	2106	24844	5878	41798		
				м3 кладки		9789,42	745,11	5874	447		3096			
68		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,8	1218,86	29,66	9507	231	5907	3163	13684		
				м2 поверхности		431,91	4,14	3369	32		1014			
69		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,54	10336,75	2718,76	5582	1468	3384	1256	7385		
				м3 основания		1350,89	1149,93	729	621		547			
70		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		8	11463,62	1819,49	91709	14556	53876	33110	134805		
				шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	23278	4782		9986			
71		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		1,32	91351		120583		120583		130230	Казахстан	
				м3							9647			
72		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15		1,32	1905		-2515		-2515		-2716		
				м3							-201			
73		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)		1,32	1379,65		1821		1821		1967		
				м3							146			
74		Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		2,4	54706,55	3510,66	131296	8425	99376	23513	167194		

				м3 кладки		9789,42	745,11	23495	1788		12385		
75		Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б2		0,0544	45164,35	14151,22	2457	770	307	1125	3869	
				т конструкций		25377,74	4605,61	1381	251		287		
76		С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,0544	607568		33052		33052		35696	
				т							2644		
77		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,468	116,48	3,13	171	5	70	67	257	
				м2		65,6	0,39	96	1		19		
78		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,468	193,06	4,52	283	6	164	78	390	
				м2		76,68	0,78	113	1		29		
79		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,8	1218,86	29,66	9507	231	5907	3163	13684	
				м2 поверхности		431,91	4,14	3369	32		1014		
80		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,07	10336,75	2718,76	11060	2909	6706	2489	14633	
				м3 основания		1350,89	1149,93	1445	1230		1084		
81		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	11463,62	1819,49	22927	3639	13469	8278	33701	
				шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	5819	1196		2496		
82		Е11-070102-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т		2	16204,13	2478,68	32408	4957	19666	11269	47171	
				шт. сборных конструкций		3892,32	882,63	7785	1765		3494		
83		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		3,02	91351		275880		275880		297950	Казахстан
				м3							22070		
84		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20		3,02	875		-2643		-2643		-2854	
				м3							-211		
85		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15		1,77	1030		-1823		-1823		-1969	
				м3							-146		
86		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)		1,25	1144,76		1431		1431		1545	
				м3							114		
87		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)		1,77	1379,65		2442		2442		2637	
				м3							195		
88		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		4	3520,83	1754,03	14083	7016	4183	5254	20884	
				шт. сборных конструкций		720,98	392,11	2884	1568		1547		
89		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		3	3099,27	1788,8	9298	5367	2063	3621	13952	
				шт. сборных конструкций		622,92	399,88	1869	1200		1033		
90		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,645	61147		100587		100587		108634	Казахстан
				м3							8047		
91		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)		1,645	1282,25		2109		2109		2278	
				м3							169		
92		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,99	38561,15	2161,79	38176	2140	31104	4912	46535	
				м3		4980,8	471,43	4931	467		3447		
93		Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б2		0,1323	45164,35	14151,22	5975	1872	746	2737	9409	
				т конструкций		25377,74	4605,61	3357	609		697		
94		С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,1323	607568		80381		80381		86811	
				т							6430		
95		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,572	116,48	3,13	416	11	171	163	625	
				м2		65,6	0,39	234	1		46		

96		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,572	193,06	4,52	690	16	400	191	951	
						76,68	0,78	274	3		70		
97		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,4	1218,86	29,66	27302	665	16963	9084	39297	
						431,91	4,14	9675	93		2911		
98		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	10336,75	2718,76	4031	1060	2444	907	5333	
						1350,89	1149,93	527	448		395		
99		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11463,62	1819,49	45854	7278	26938	16555	67402	
						2909,69	597,75	11639	2391		4993		
100		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,66	91351		60292		60292		65115	Казахстан
											4823		
101		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	м3	0,66	1905		-1257		-1257		-1358	
											-101		
102		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,66	1379,65		911		911		984	
											73		
103		Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,64	54706,55	3510,66	35012	2247	26500	6270	44585	
						9789,42	745,11	6265	477		3303		
104		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,7	1218,86	29,66	10604	258	6588	3528	15263	
						431,91	4,14	3758	36		1131		
105		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	46,1	10336,75	2718,76	476524	125335	288913	107218	630441	
						1350,89	1149,93	62276	53012		46699		
106		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	161	3520,83	1754,03	566854	282399	168377	211465	840584	
						720,98	392,11	116078	63130		62265		
107		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	3099,27	1788,8	46489	26832	10313	18104	69760	
						622,92	399,88	9344	5998		5167		
108		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	45,59	61147		2787692		2787692		3010707	Казахстан
											223015		
109		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	45,59	1282,25		58458		58458		63135	
											4677		
110		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,8	38561,15	2161,79	30849	1729	25135	3969	37603	
						4980,8	471,43	3985	377		2785		
111		Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б2	т конструкций	0,4284	45164,35	14151,22	19348	6062	2414	8863	30468	
						25377,74	4605,61	10872	1973		2257		
112		С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,4284	607568		260282		260282		281105	
											20823		
113		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,566	116,48	3,13	1347	37	552	527	2024	
						65,6	0,39	759	5		150		
114		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,566	193,06	4,52	2233	52	1294	618	3079	
						76,68	0,78	887	9		228		
115		Е11-070102-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Балки массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	15213,54	6957,34	15214	6957	963	10950	28257	
						7293,4	1986,46	7293	1986		2093		
116		С1222-104-0101	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,07	75651		5296		5296		5720	Казахстан
											424		

117		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В30 до В20	м3	0,07	3492		-244		-244		-264	
											-20		
118		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	0,07	1144,76		80		80		86	
											6		
119		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	604,94	1218,86	29,66	737337	17942	458115	245321	1061270	
						431,91	4,14	261280	2504		78612		
120		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	8,058	34854,76	1774,65	280860	14300	250794	17098	321795	
						1956,53	375,25	15766	3024		23837		
121		Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	47,4	993,71	319,52	47102	15146	16181	26637	79638	
						332,81	143,43	15775	6799		5899		
122		Е11-130501-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	35,55	3896,48	122,05	138520	4339	83913	36048	188533	
						1414,01	55,58	50268	1976		13965		
123		Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	35,55	4506,74	10,89	160215	388	147822	11258	185191	
						337,7	2,8	12005	100		13718		
124		Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизолом	м2 поверхности	35,55	2577,24	6,83	91621	243	84736	6233	105682	
						186,85	1,68	6643	60		7828		
125		Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ.1-2мм. Устройство компенсатора	м2 покрытия	47,4	8958,74	22,67	424644	1075	343742	73685	538195	
						1684,12	5,59	79827	265		39866		
126		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,4	1079,09	35,95	51149	1704	25405	23526	80649	
						507,17	20,83	24040	987		5974		
127		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщ. 5мм	м2 стяжки	47,4	438,52	18,49	-20786	-877	-19019	-1297	-23850	
						18,79	10,33	-891	-490		-1767		
128		Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками резиновыми уплотняющими на клее в один ряд	м шва	47,4	222,05	4,52	10525	214	4605	6849	18764	
						120,38	2,07	5706	98		1390		
129		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05688	1408203,18	2024,7	80099	115	58565	19536	107606	
						376548,48	878	21418	50		7971		
130		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,59724	1141956,78	2024,7	682022	1209	614936	60425	801843	
						110302,08	878	65877	524		59396		
131		С1261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 /шайба М12/	кг	1,783188	871		1553		1553		1677	Казахстан
											124		
132		С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 5915-70	кг	4,37976	930		4073		4073		4399	Казахстан
											326		
133		Е11-270601-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Разгрузочные плиты** Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	-97,2999965	7385,62	4438,99	-718621	-431914	-37161	-421944	-1231810	
						2564,71	1450,6	-249546	-141143		-91245		
134		Е11-270601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	46,28	7429,91	4977,91	343856	230378	13245	197528	584695	
						2165,8	1786,14	100233	82663		43311		
135		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	-54,6999964	91351		-4996899		-4996899		-5396651	Казахстан
											-399752		
136		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	м3	159,6	1905		-304038		-304038		-328361	
											-24323		
137		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	159,6	1379,65		220192		220192		237807	
											17615		

138		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	547,184	875		-478786		-478786		-517090	
											-38303		
139		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	507,984	1144,76		581520		581520		628041	
											46521		
140		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, W16 (надбавка 10%, 28619х10%=2861,9тг)	м3	49	2861,9		140233		140233		151452	
											11219		
141		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10187,64	1218,86	29,66	12417307	302166	7714998	4131394	17872585	
						431,91	4,14	4400144	42177		1323884		
142		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	10336,75	2718,76	4135	1088	2507	930	5470	
						1350,89	1149,93	540	460		405		
143		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3520,83	1754,03	56333	28065	16733	21015	83536	
						720,98	392,11	11536	6274		6188		
144		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,24	61147		259263		259263		280004	Казахстан
											20741		
145		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	4,24	1282,25		5437		5437		5872	
											435		
146		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	1,08	38561,15	2161,79	41646	2335	33932	5358	50764	
						4980,8	471,43	5379	509		3760		
147		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,4	1218,86	29,66	46804	1139	29080	15572	67366	
						431,91	4,14	16585	159		4990		
148		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	10336,75	2718,76	2067	544	1253	465	2735	
						1350,89	1149,93	270	230		203		
149		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3520,83	1754,03	21125	10525	6275	7881	31326	
						720,98	392,11	4326	2353		2320		
150		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3099,27	1788,8	6199	3578	1375	2414	9302	
						622,92	399,88	1246	800		689		
151		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,844	61147		112755		112755		121775	Казахстан
											9020		
152		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	1,844	1282,25		2364		2364		2553	
											189		
153		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,47	38561,15	2161,79	18124	1016	14767	2332	22092	
						4980,8	471,43	2341	222		1636		
154		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	1218,86	29,66	20721	504	12874	6894	29824	
						431,91	4,14	7342	70		2209		
155		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	10336,75	2718,76	4135	1088	2507	930	5470	
						1350,89	1149,93	540	460		405		
156		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3520,83	1754,03	42250	21048	12550	15761	62652	
						720,98	392,11	8652	4705		4641		
157		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,18	61147		194447		194447		210003	Казахстан
											15556		
158		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	3,18	1282,25		4078		4078		4404	
											326		
159		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,8	38561,15	2161,79	30849	1729	25135	3969	37603	
						4980,8	471,43	3985	377		2785		
160		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,4	1218,86	29,66	35834	872	22264	11923	51578	
						431,91	4,14	12698	122		3821		

161		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	10336,75	2718,76	10337	2719	6267	2326	13676	
						1350,89	1149,93	1351	1150		1013		
162		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3520,83	1754,03	70417	35080	20916	26269	104421	
						720,98	392,11	14420	7842		7735		
163		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3099,27	1788,8	30993	17888	6876	12069	46507	
						622,92	399,88	6229	3999		3445		
164		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,57	61147		401736		401736		433875	Казахстан
											32139		
165		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	6,57	1282,25		8424		8424		9098	
											674		
166		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	1,7	38561,15	2161,79	65554	3675	53412	8435	79908	
						4980,8	471,43	8467	801		5919		
167		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,5	1218,86	29,66	76179	1854	47331	25346	109647	
						431,91	4,14	26994	259		8122		
168		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	10336,75	2718,76	10337	2719	6267	2326	13676	
						1350,89	1149,93	1351	1150		1013		
169		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3520,83	1754,03	70417	35080	20916	26269	104421	
						720,98	392,11	14420	7842		7735		
170		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,3	61147		324079		324079		350005	Казахстан
											25926		
171		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	5,3	1282,25		6796		6796		7340	
											544		
172		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	1,35	38561,15	2161,79	52058	2918	42415	6698	63456	
						4980,8	471,43	6724	636		4700		
173		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	1218,86	29,66	62162	1513	38622	20682	89471	
						431,91	4,14	22027	211		6627		
174		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4	10336,75	2718,76	14471	3806	8774	3256	19145	
						1350,89	1149,93	1891	1610		1418		
175		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	3520,83	1754,03	49292	24557	14641	18388	73094	
						720,98	392,11	10094	5490		5414		
176		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	3099,27	1788,8	43390	25043	9626	16897	65110	
						622,92	399,88	8721	5598		4823		
177		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,488	61147		335575		335575		362421	Казахстан
											26846		
178		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	5,488	1282,25		7037		7037		7600	
											563		
179		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	1,4	38561,15	2161,79	53986	3027	43986	6946	65807	
						4980,8	471,43	6973	660		4875		
180		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,3	1218,86	29,66	67403	1640	41878	22426	97015	
						431,91	4,14	23885	229		7186		
181		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	10336,75	2718,76	4135	1088	2507	930	5470	
						1350,89	1149,93	540	460		405		
182		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3520,83	1754,03	14083	7016	4183	5254	20884	
						720,98	392,11	2884	1568		1547		
183		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,06	61147		64816		64816		70001	Казахстан
											5185		
184		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)		1,06	1282,25		1359		1359		1468	

				м3								109		
185		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,26	38561,15	2161,79	10026	562	8169	1290	12221	
				м3		4980,8	471,43	1295	123		905		
186		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,4	1218,86	29,66	13895	338	8633	4623	19999	
				м2 поверхности		431,91	4,14	4924	47		1481		
187		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,5	10336,75	2718,76	5168	1359	3134	1163	6838	
				м3 основания		1350,89	1149,93	675	575		507		
188		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	11463,62	1819,49	22927	3639	13469	8278	33701	
				шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	5819	1196		2496		
189		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,3	91351		27405		27405		29597	Казахстан
				м3							2192		
190		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20		0,3	875		-263		-263		-284	
				м3							-21		
191		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15		0,3	1030		-309		-309		-334	
				м3							-25		
192		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)		0,3	1379,65		414		414		447	
				м3							33		
193		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		3	3520,83	1754,03	10562	5262	3137	3940	15662	
				шт. сборных конструкций		720,98	392,11	2163	1176		1160		
194		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		6	3099,27	1788,8	18596	10733	4125	7241	27904	
				шт. сборных конструкций		622,92	399,88	3738	2399		2067		
195		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,693	61147		103522		103522		111804	Казахстан
				м3							8282		
196		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)		1,693	1282,25		2171		2171		2345	
				м3							174		
197		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,9	38561,15	2161,79	34705	1945	28277	4465	42304	
				м3		4980,8	471,43	4483	424		3134		
198		Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б2		0,06156	45164,35	14151,22	2780	872	347	1274	4378	
				т конструкций		25377,74	4605,61	1562	284		324		
199		С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,06156	607568		37402		37402		40394	
				т							2992		
200		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,662	116,48	3,13	194	6	79	76	292	
				м2		65,6	0,39	109	1		22		
201		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,662	193,06	4,52	321	7	186	89	443	
				м2		76,68	0,78	127	1		33		
202		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,8	1218,86	29,66	27790	676	17266	9246	39999	
				м2 поверхности		431,91	4,14	9848	94		2963		
203		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,76	10336,75	2718,76	7856	2066	4763	1768	10394	
				м3 основания		1350,89	1149,93	1027	874		770		
204		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	16065,23	2339,78	32130	4680	19666	11027	46610	
				шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	7785	1561		3453		
205		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		4,46	91351		407425		407425		440019	Казахстан

			м3								32594		
206		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	4,46	875		-3903		-3903		-4215		
			м3								-312		
207		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	4,46	1144,76		5106		5106		5514		
			м3								408		
208		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	12	3520,83	1754,03	42250	21048	12550	15761	62652		
			шт. сборных конструкций		720,98	392,11	8652	4705		4641			
209		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	24	3099,27	1788,8	74382	42931	16501	28966	111616		
			шт. сборных конструкций		622,92	399,88	14950	9597		8268			
210		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	7,788	61147		476213		476213		514310		Казахстан
			м3								38097		
211		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	7,788	1282,25		9986		9986		10785		
			м3								799		
212		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,04	98497,76	54035,55	3940	2161	0	2289	6727		
			м3		44462,21	23657,36	1778	946		498			
213		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	95,8	1218,86	29,66	116767	2842	72548	38850	168066		
			м2 поверхности		431,91	4,14	41377	397		12449			
214		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,9	10336,75	2718,76	19640	5166	11907	4419	25984		
			м3 основания		1350,89	1149,93	2567	2185		1925			
215		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	16065,23	2339,78	80326	11699	49166	27568	116526		
			шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	19462	3902		8632			
216		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	11,15	91351		1018564		1018564		1100049		Казахстан
			м3								81485		
217		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	11,15	875		-9756		-9756		-10537		
			м3								-781		
218		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	11,15	1144,76		12764		12764		13785		
			м3								1021		
219		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	20	3520,83	1754,03	70417	35080	20916	26269	104421		
			шт. сборных конструкций		720,98	392,11	14420	7842		7735			
220		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	60	3099,27	1788,8	185956	107328	41253	72414	279039		
			шт. сборных конструкций		622,92	399,88	37375	23993		20669			
221		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	15,64	61147		956339		956339		1032846		Казахстан
			м3								76507		
222		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	15,64	1282,25		20054		20054		21658		
			м3								1604		
223		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,1	98497,76	54035,55	9850	5404	0	5722	16818		
			м3		44462,21	23657,36	4446	2366		1246			
224		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	0,75	38561,15	2161,79	28921	1622	23564	3721	35253		
			м3		4980,8	471,43	3736	354		2611			
225		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	219	1218,86	29,66	266930	6496	165847	88811	384200		
			м2 поверхности		431,91	4,14	94588	907		28459			
226		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,76	10336,75	2718,76	7856	2066	4763	1768	10394		
			м3 основания		1350,89	1149,93	1027	874		770			
227		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	16065,23	2339,78	32130	4680	19666	11027	46610		
			шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	7785	1561		3453			

228		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,46	91351		407425		407425		440019	Казахстан
											32594		
229		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	4,46	875		-3903		-3903		-4215	
											-312		
230		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	4,46	1144,76		5106		5106		5514	
											408		
231		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3520,83	1754,03	28167	14032	8367	10508	41769	
						720,98	392,11	5768	3137		3094		
232		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	3099,27	1788,8	49588	28621	11001	19310	74410	
						622,92	399,88	9967	6398		5512		
233		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,24	61147		320410		320410		346043	Казахстан
											25633		
234		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	5,24	1282,25		6719		6719		7257	
											538		
235		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,04	98497,76	54035,55	3940	2161	0	2289	6727	
						44462,21	23657,36	1778	946		498		
236		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,4	1218,86	29,66	96777	2355	60129	32199	139294	
						431,91	4,14	34294	329		10318		
237		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,42	10336,75	2718,76	14678	3861	8899	3303	19419	
						1350,89	1149,93	1918	1633		1438		
238		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	11463,62	1819,49	11464	1820	6734	4139	16851	
						2909,69	597,75	2910	598		1248		
239		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	16065,23	2339,78	64261	9359	39333	22055	93221	
						3892,32	780,3	15569	3121		6905		
240		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	9,47	91351		865094		865094		934302	Казахстан
											69208		
241		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	9,47	875		-8286		-8286		-8949	
											-663		
242		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	0,55	1030		-567		-567		-612	
											-45		
243		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,55	1379,65		759		759		820	
											61		
244		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	8,92	1144,76		10211		10211		11028	
											817		
245		Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	4503,16	2234,41	94566	46922	24603	39565	144862	
						1097,17	499,49	23041	10489		10731		
246		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3520,83	1754,03	21125	10525	6275	7881	31326	
						720,98	392,11	4326	2353		2320		
247		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	3099,27	1788,8	80581	46509	17876	31379	120917	
						622,92	399,88	16196	10397		8957		
248		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,907	61147		1033812		1033812		1116517	Казахстан
											82705		
249		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	16,907	1282,25		21679		21679		23413	
											1734		

250		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	1,02	38561,15	2161,79	39332	2205	32047	5061	47944	
						4980,8	471,43	5080	481		3551		
251		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,06	98497,76	54035,55	5910	3242	0	3433	10090	
						44462,21	23657,36	2668	1419		747		
252		Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,274	45164,35	14151,22	12375	3877	1544	5669	19487	
						25377,74	4605,61	6954	1262		1443		
253		С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,274	607568		166474		166474		179792	
											13318		
254		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,4	116,48	3,13	862	23	353	337	1295	
						65,6	0,39	485	3		96		
255		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,4	193,06	4,52	1429	34	828	396	1971	
						76,68	0,78	567	6		146		
256		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	196,2	1218,86	29,66	239140	5819	148580	79565	344201	
						431,91	4,14	84741	812		25496		
257		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,48	10336,75	2718,76	4962	1305	3008	1116	6564	
						1350,89	1149,93	648	552		486		
258		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3520,83	1754,03	35208	17540	10458	13135	52210	
						720,98	392,11	7210	3921		3867		
259		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	16065,23	2339,78	16065	2339	9833	5514	23305	
						3892,32	780,3	3892	780		1726		
260		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,42	91351		129718		129718		140095	Казахстан
											10377		
261		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	м3	1,42	1905		-2705		-2705		-2921	
											-216		
262		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	1,42	1379,65		1959		1959		2116	
											157		
263		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,0126	98497,76	54035,55	1241	681	0	721	2119	
						44462,21	23657,36	560	298		157		
264		Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Б2/	т стальных элементов	0,10814	1053876,16	9939,96	113966	1075	105319	9204	133024	
						70019,49	2111,16	7572	228		9854		
265		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,16	1218,86	29,66	63576	1547	39500	21152	91506	
						431,91	4,14	22528	216		6778		
266		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,76	10336,75	2718,76	7856	2066	4763	1768	10394	
						1350,89	1149,93	1027	874		770		
267		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3520,83	1754,03	28167	14032	8367	10508	41769	
						720,98	392,11	5768	3137		3094		
268		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	3099,27	1788,8	74382	42931	16501	28966	111616	
						622,92	399,88	14950	9597		8268		
269		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,256	61147		382536		382536		413139	Казахстан
											30603		
270		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	6,256	1282,25		8022		8022		8664	
											642		
271		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,3	38561,15	2161,79	11568	648	9426	1488	14101	

				м3		4980,8	471,43	1494	141		1045		
272		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	16065,23	2339,78	32130	4680	19666	11027	46610	
				шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	7785	1561		3453		
273		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2	91351		182702		182702		197318	Казахстан
				м3							14616		
274		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20		2	875		-1750		-1750		-1890	
				м3							-140		
275		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)		2	1144,76		2290		2290		2473	
				м3							183		
276		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,02	98497,76	54035,55	1970	1081	0	1144	3363	
				м3		44462,21	23657,36	889	473		249		
277		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		69,26	1218,86	29,66	84418	2055	52450	28087	121505	
				м2 поверхности		431,91	4,14	29914	287		9000		
278		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,14	10336,75	2718,76	11784	3099	7144	2651	15590	
				м3 основания		1350,89	1149,93	1540	1311		1155		
279		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		6	3520,83	1754,03	21125	10525	6275	7881	31326	
				шт. сборных конструкций		720,98	392,11	4326	2353		2320		
280		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		2	3099,27	1788,8	6199	3578	1375	2414	9302	
				шт. сборных конструкций		622,92	399,88	1246	800		689		
281		Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		11	4503,16	2234,41	49535	24578	12887	20725	75881	
				шт. сборных конструкций		1097,17	499,49	12069	5494		5621		
282		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		7,953	61147		486302		486302		525206	Казахстан
				м3							38904		
283		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)		7,953	1282,25		10198		10198		11014	
				м3							816		
284		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,3	38561,15	2161,79	11568	648	9426	1488	14101	
				м3		4980,8	471,43	1494	141		1045		
285		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		3	16065,23	2339,78	48196	7019	29499	16541	69916	
				шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	11677	2341		5179		
286		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		1	11463,62	1819,49	11464	1820	6734	4139	16851	
				шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	2910	598		1248		
287		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		3,25	91351		296891		296891		320642	Казахстан
				м3							23751		
288		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20		3,25	875		-2844		-2844		-3072	
				м3							-228		
289		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)		3,25	1144,76		3720		3720		4018	
				м3							298		
290		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,05	98497,76	54035,55	4925	2702	0	2861	8409	
				м3		44462,21	23657,36	2223	1183		623		
291		Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Б6/		0,06156	1053876,16	9939,96	64877	612	59954	5240	75726	
				т стальных элементов		70019,49	2111,16	4310	130		5609		
292		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		91,59	1218,86	29,66	111635	2716	69360	37142	160679	
				м2 поверхности		431,91	4,14	39559	379		11902		

293		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,5	10336,75	2718,76	5168	1359	3134	1163	6838	
			м3 основания		1350,89	1149,93	675	575		507		
294		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	3520,83	1754,03	7042	3508	2092	2627	10442	
			шт. сборных конструкций		720,98	392,11	1442	784		773		
295		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	11	3099,27	1788,8	34092	19677	7563	13276	51157	
			шт. сборных конструкций		622,92	399,88	6852	4399		3789		
296		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	2,267	61147		138620		138620		149710	Казахстан
			м3							11090		
297		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	2,267	1282,25		2907		2907		3140	
			м3							233		
298		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	0,4	38561,15	2161,79	15424	865	12567	1985	18802	
			м3		4980,8	471,43	1992	189		1393		
299		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	16065,23	2339,78	16065	2339	9833	5514	23305	
			шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	3892	780		1726		
300		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	11463,62	1819,49	11464	1820	6734	4139	16851	
			шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	2910	598		1248		
301		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	1,25	91351		114189		114189		123324	Казахстан
			м3							9135		
302		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	1,25	875		-1094		-1094		-1182	
			м3							-88		
303		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	1,25	1144,76		1431		1431		1545	
			м3							114		
304		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,01	98497,76	54035,55	985	541	0	572	1682	
			м3		44462,21	23657,36	445	237		125		
305		Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Б3/	0,1442	1053876,16	9939,96	151969	1433	140439	12273	177381	
			т стальных элементов		70019,49	2111,16	10097	304		13139		
306		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	33,39	1218,86	29,66	40698	990	25286	13541	58578	
			м2 поверхности		431,91	4,14	14421	138		4339		
307		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,45	10336,75	2718,76	4652	1223	2820	1047	6155	
			м3 основания		1350,89	1149,93	608	517		456		
308		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	3520,83	1754,03	28167	14032	8367	10508	41769	
			шт. сборных конструкций		720,98	392,11	5768	3137		3094		
309		Е11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	2	7346,47	3918,92	14693	7838	3513	6012	22361	
			шт. сборных конструкций		1671,25	876,06	3343	1752		1656		
310		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	4,006	61147		244955		244955		264551	Казахстан
			м3							19596		
311		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	4,006	1282,25		5137		5137		5548	
			м3							411		
312		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	0,83	38561,15	2161,79	32006	1794	26077	4118	39014	
			м3		4980,8	471,43	4134	391		2890		
313		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	16065,23	2339,78	16065	2339	9833	5514	23305	
			шт. сборных конструкций		3892,32	780,3	3892	780		1726		
314		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	11463,62	1819,49	22927	3639	13469	8278	33701	
			шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	5819	1196		2496		

315		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,11	91351		101400		101400		109512	Казахстан
											8112		
316		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	1,11	875		-971		-971		-1049	
											-78		
317		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	0,36	1030		-371		-371		-401	
											-30		
318		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	0,75	1144,76		859		859		928	
											69		
319		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,36	1379,65		497		497		537	
											40		
320		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,0088	98497,76	54035,55	867	475	0	504	1481	
						44462,21	23657,36	391	208		110		
321		Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /балка Б1/	т стальных элементов	0,99266	1053876,16	9939,96	1046141	9867	966768	84489	1221080	
						70019,49	2111,16	69506	2096		90450		
322		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,17	1218,86	29,66	53837	1310	33449	17912	77489	
						431,91	4,14	19077	183		5740		
323		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	10336,75	2718,76	4031	1060	2444	907	5333	
						1350,89	1149,93	527	448		395		
324		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3520,83	1754,03	28167	14032	8367	10508	41769	
						720,98	392,11	5768	3137		3094		
325		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3099,27	1788,8	61985	35776	13751	24138	93013	
						622,92	399,88	12458	7998		6890		
326		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,748	61147		351473		351473		379591	Казахстан
											28118		
327		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	м3	5,748	1282,25		7370		7370		7960	
											590		
328		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,15	38561,15	2161,79	5784	325	4713	744	7050	
						4980,8	471,43	747	71		522		
329		Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	16065,23	2339,78	16065	2339	9833	5514	23305	
						3892,32	780,3	3892	780		1726		
330		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,75	91351		68513		68513		73994	Казахстан
											5481		
331		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	0,75	875		-656		-656		-709	
											-53		
332		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	0,75	1144,76		859		859		928	
											69		
333		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,0088	98497,76	54035,55	867	475	0	504	1481	
						44462,21	23657,36	391	208		110		
334		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,86	1218,86	29,66	59553	1449	37001	19814	85716	
						431,91	4,14	21103	202		6349		
335		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	10336,75	2718,76	8063	2121	4888	1814	10667	
						1350,89	1149,93	1054	897		790		
336		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		8	3520,83	1754,03	28167	14032	8367	10508	41769	

			шт. сборных конструкций			720,98	392,11	5768	3137		3094		
337		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	24	3099,27	1788,8	74382	42931	16501	28966	111616	
			шт. сборных конструкций		622,92	399,88	14950	9597		8268		
338		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	6,256	61147		382536		382536		413139	Казахстан
			м3							30603		
339		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	6,256	1282,25		8022		8022		8664	
			м3							642		
340		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8	0,3	38561,15	2161,79	11568	648	9426	1488	14101	
			м3		4980,8	471,43	1494	141		1045		
341		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	11463,62	1819,49	22927	3639	13469	8278	33701	
			шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	5819	1196		2496		
342		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	1,24	91351		113275		113275		122337	Казахстан
			м3							9062		
343		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	1,24	1905		-2362		-2362		-2551	
			м3							-189		
344		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	1,24	1379,65		1711		1711		1848	
			м3							137		
345		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,0176	98497,76	54035,55	1734	951	0	1007	2960	
			м3		44462,21	23657,36	783	416		219		
346		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	61,32	1218,86	29,66	74740	1819	46437	24867	107576	
			м2 поверхности		431,91	4,14	26485	254		7969		
347		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,2	10336,75	2718,76	12404	3263	7521	2791	16411	
			м3 основания		1350,89	1149,93	1621	1380		1216		
348		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	12	3520,83	1754,03	42250	21048	12550	15761	62652	
			шт. сборных конструкций		720,98	392,11	8652	4705		4641		
349		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	24	3099,27	1788,8	74382	42931	16501	28966	111616	
			шт. сборных конструкций		622,92	399,88	14950	9597		8268		
350		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	7,86	61147		480615		480615		519064	Казахстан
			м3							38449		
351		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)	7,86	1282,25		10078		10078		10884	
			м3							806		
352		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	11463,62	1819,49	34391	5458	20203	12416	50552	
			шт. сборных конструкций		2909,69	597,75	8729	1793		3745		
353		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	1,86	91351		169913		169913		183506	Казахстан
			м3							13593		
354		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15	1,86	1905		-3543		-3543		-3826	
			м3							-283		
355		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	1,86	1379,65		2566		2566		2771	
			м3							205		
356		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,0264	98497,76	54035,55	2600	1427	0	1511	4440	
			м3		44462,21	23657,36	1174	625		329		
357		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	79,74	1218,86	29,66	97192	2365	60386	32337	139891	
			м2 поверхности		431,91	4,14	34441	330		10362		
358		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,8	10336,75	2718,76	8269	2175	5014	1861	10940	

			м3 основания			1350,89	1149,93	1081	920		810			
359		Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		4	3520,83	1754,03	14083	7016	4183	5254	20884		
			шт. сборных конструкций			720,98	392,11	2884	1568		1547			
360		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		16	3099,27	1788,8	49588	28621	11001	19310	74410		
			шт. сборных конструкций			622,92	399,88	9967	6398		5512			
361		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		3,636	61147		222330		222330		240116	Казахстан	
				м3							17786			
362		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В7,5, F150, W8 (надбавка 5%, 25645х5%=1282,25тг)		3,636	1282,25		4662		4662		5035		
				м3							373			
363		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W8		0,28	38561,15	2161,79	10797	605	8797	1389	13161		
				м3		4980,8	471,43	1395	132		975			
364		Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		2	11463,62	1819,49	22927	3639	13469	8278	33701		
			шт. сборных конструкций			2909,69	597,75	5819	1196		2496			
365		С1261-101-0378	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		1,24	91351		113275		113275		122337	Казахстан	
				м3							9062			
366		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В15		1,24	1905		-2362		-2362		-2551		
				м3							-189			
367		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)		1,24	1379,65		1711		1711		1848		
				м3							137			
368		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,0176	98497,76	54035,55	1734	951	0	1007	2960		
				м3		44462,21	23657,36	783	416		219			
369		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45	1218,86	29,66	54849	1334	34078	18249	78946		
				м2 поверхности		431,91	4,14	19436	186		5848			
370		Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /в т.ч. щебеночное основание и гидроизоляция нижней плиты/		48,182	59377,06	13950,05	2860906	672141	869343	1585651	4802281		
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			27384,11	5857,92	1319421	282246		355724			
371		С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		36	19136		688896		688896		744008	Казахстан	
				шт.							55112			
372		С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		8	34730		277840		277840		300067	Казахстан	
				шт.							22227			
373		С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	65843		65843		65843		71110	Казахстан	
				шт.							5267			
374		С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		8	14901,18		119209		119209		128746	Казахстан	
				шт.							9537			
375		С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		36	16919		609084		609084		657811	Казахстан	
				шт.							48727			
376		С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		38	19534		742292		742292		801675	Казахстан	
				шт.							59383			
377		С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		16	29143		466288		466288		503591	Казахстан	
				шт.							37303			
378		С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	30668		184008		184008		198729	Казахстан	
				шт.							14721			
379		С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		1	39821		39821		39821		43007	Казахстан	
				шт.							3186			
380		С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		4	48647		194588		194588		210155	Казахстан	
				шт.							15567			
381		С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2		36	16679		600444		600444		648480	Казахстан	
				шт.							48036			
382		С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		8	40348		322784		322784		348607	Казахстан	
				шт.							25823			
383		С1225-101-0617	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2		1	89083,86		89084		89084		96211	Казахстан	
				шт.							7127			
384		С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		47	12935		607945		607945		656581	Казахстан	
				шт.							48636			

385		С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	63	5595		352485		352485		380684	Казахстан
											28199		
386		Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,3	8405,02	1567,68	120192	22418	80047	24897	156696	
						1239,64	632,49	17727	9045		11607		
387		Е11-270601-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	21,25	7385,62	4438,99	156944	94328	8116	92151	269023	
						2564,71	1450,6	54500	30825		19928		
388		С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	25	130421,32		3260533		3260533		3521376	Казахстан
											260843		
389		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	48,182	1379,65		66474		66474		71792	
											5318		
390		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W8 (надбавка 4%, 28619х4%=1144,76тг)	м3	21,25	1144,76		24326		24326		26272	
											1946		
391		С1244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	19	66041		1254779		1254779		1355161	Казахстан
											100382		
392		С1244-201-1604	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	26	131782		3426332		3426332		3700439	Казахстан
											274107		
393		С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/С-1, С-2, С-3, С-4, С-7, С-8/	т	0,7659	1004968		769705		769705		831281	Казахстан
											61576		
394		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,21528	116434,14	10226,28	25066	2202	2366	24730	53780	
						95217,58	2131,85	20498	459		3984		
395		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06916	521841		36091		36091		38978	
											2887		
396		С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,14612	518303		75734		75734		81793	
											6059		
397		С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	19,2	20158		387034		387034		417997	Казахстан
											30963		
398		С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	4,4	26379		116068		116068		125353	Казахстан
											9285		
399		Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Заделка проема бетоном кл. В15, F150, W8	м3	7,62	40680,47	2161,79	309985	16473	255559	37807	375615	
						4980,8	471,43	37954	3592		27823		
400		Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Герметизация сальника прокладкой типа "Вилатерм"	м шва	995,8	212,13	4,52	211239	4501	86864	143883	383532	
						120,38	2,07	119874	2061		28410		
401		С1261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 50 мм /прокладка типа "Вилатерм"/	м	995,8	160		159328		159328		172074	
											12746		
			Днище колодцев диам. 2000м (1шт)										
402		Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15	м2 покрытия	6,28	1647,78	132,56	10348	833	6286	3349	14793	
						514,29	52,98	3230	333		1096		
403		Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия бетонные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,28	624,15	1,36	3920	9	155	3422	7929	
						598,16	0,62	3756	4		587		
404		Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15	м2 покрытия	7,064	1647,78	132,56	11640	936	7071	3767	16640	
						514,29	52,98	3633	374		1233		

405		Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия бетонные. Железнение поверхности	м2 поверхности	7,064	624,15 598,16	1,36 0,62	4409 4225	9 4	174	3849 661	8919	
406		Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15	м2 покрытия	14,13	1647,78 514,29	132,56 52,98	23283 7267	1873 749	14143	7535 2465	33283	
407		Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия бетонные. Железнение поверхности	м2 поверхности	14,13	624,15 598,16	1,36 0,62	8819 8452	19 9	348	7699 1321	17839	
408		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,204	10388,5 1350,89	2718,76 1149,93	33285 4328	8711 3684	20246	7452 3259	43996	
409		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	5,34	32171,14 1956,53	1774,65 375,25	171794 10448	9477 2004	151869	11331 14650	197775	
410		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,52984	98497,76 44462,21	54035,55 23657,36	52188 23558	28631 12535	0	30318 6600	89106	
			Колодец управления КУ1т (19шт)										
411		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	6,27	20499,09 9215,63	10635,8 4105,5	128529 57782	66686 25741	4061	98558 18167	245254	
412		С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,94	89252		440905		440905	35272	476177	Казахстан
413		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м3	4,94	857		4234		4234	339	4573	
414		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В25, F150, W8 (надбавка 3%, 30590х3%=917,7тг)	м3	4,94	917,7		4533		4533	363	4896	
415		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	5595		106305		106305	8504	114809	Казахстан
416		С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	12935		245765		245765	19661	265426	Казахстан
417		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	1,33	1379,65		1835		1835	147	1982	
418		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	19	2829,01 2313,77	316,5 144,88	53751 43962	6014 2753	3776	46247 8000	107998	
419		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	19	12579		239001		239001	19120	258121	Казахстан
420		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95	1218,86 431,91	29,66 4,14	115792 41031	2817 393	71943	38525 12345	166662	
421		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,97	20499,09 9215,63	10635,8 4105,5	60882 27370	31588 12193	1924	46685 8605	116172	
422		С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,34	89252		208850		208850	16708	225558	Казахстан
423		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м3	2,34	857		2005		2005	160	2165	
424		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В25, F150, W8 (надбавка 3%, 30590х3%=917,7тг)	м3	2,34	917,7		2147		2147	172	2319	
425		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5595		50355		50355	4028	54383	Казахстан

426		С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	12935		116415		116415		125728	Казахстан
											9313		
427		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,63	1379,65		869		869		939	
											70		
428		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	9	2829,01	316,5	25461	2849	1789	21907	51157	
						2313,77	144,88	20824	1304		3789		
429		С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	9	5615		50535		50535		54578	Казахстан
											4043		
430		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	1218,86	29,66	54849	1334	34078	18249	78946	
						431,91	4,14	19436	186		5848		
431		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	20499,09	10635,8	65597	34035	2073	50301	125170	
						9215,63	4105,5	29490	13138		9272		
432		С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,6	89252		232055		232055		250619	Казахстан
											18564		
433		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м3	2,6	857		2228		2228		2406	
											178		
434		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В25, F150, W8 (надбавка 3%, 30590х3%=917,7тг)	м3	2,6	917,7		2386		2386		2577	
											191		
435		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	5595		167850		167850		181278	Казахстан
											13428		
436		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,6	1379,65		828		828		894	
											66		
437		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	10	2829,01	316,5	28290	3165	1987	24341	56842	
						2313,77	144,88	23138	1449		4211		
438		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	10	12579		125790		125790		135853	Казахстан
											10063		
439		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46	1218,86	29,66	56068	1364	34835	18654	80700	
						431,91	4,14	19868	190		5978		
440		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,96	20499,09	10635,8	19679	10210	622	15090	37551	
						9215,63	4105,5	8847	3941		2782		
441		С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,78	89252		69617		69617		75186	Казахстан
											5569		
442		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м3	0,78	857		668		668		721	
											53		
443		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В25, F150, W8 (надбавка 3%, 30590х3%=917,7тг)	м3	0,78	917,7		716		716		773	
											57		
444		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5595		50355		50355		54383	Казахстан
											4028		
445		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,18	1379,65		248		248		268	
											20		
446		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	3	2829,01	316,5	8487	950	596	7302	17052	
						2313,77	144,88	6941	435		1263		

447		С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	3	5615		16845		16845		18193	Казахстан
											1348		
448		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,8	1218,86	29,66	16820	409	10451	5596	24209	
						431,91	4,14	5960	57		1793		
449		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,44	20499,09	10635,8	9020	4679	285	6916	17211	
						9215,63	4105,5	4055	1806		1275		
450		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5595		67140		67140		72511	Казахстан
											5371		
451		С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12935		51740		51740		55879	Казахстан
											4139		
452		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,44	1379,65		607		607		656	
											49		
453		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	4	2829,01	316,5	11316	1266	795	9736	22736	
						2313,77	144,88	9255	580		1684		
454		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	4	12579		50316		50316		54341	Казахстан
											4025		
455		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	1218,86	29,66	6826	166	4241	2271	9825	
						431,91	4,14	2419	23		728		
456		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	20499,09	10635,8	6560	3404	207	5030	12517	
						9215,63	4105,5	2949	1314		927		
457		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5595		89520		89520		96682	Казахстан
											7162		
458		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,32	1379,65		441		441		476	
											35		
459		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	8	2829,01	316,5	22632	2532	1590	19472	45472	
						2313,77	144,88	18510	1159		3368		
460		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	8	12579		100632		100632		108683	Казахстан
											8051		
461		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	1218,86	29,66	3900	95	2423	1298	5614	
						431,91	4,14	1382	13		416		
462		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,2	20499,09	10635,8	24599	12763	777	18863	46939	
						9215,63	4105,5	11059	4927		3477		
463		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	5595		335700		335700		362556	Казахстан
											26856		
464		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	1,2	1379,65		1656		1656		1788	
											132		
465		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	20	2829,01	316,5	56580	6330	3975	48681	113682	
						2313,77	144,88	46275	2898		8421		
466		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	20	12579		251580		251580		271706	Казахстан
											20126		
467		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	1218,86	29,66	14626	356	9087	4866	21051	
						431,91	4,14	5183	50		1559		
468		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,48	20499,09	10635,8	9840	5106	311	7545	18776	

			м3 сборных железобетонных конструкций			9215,63	4105,5	4424	1971		1391			
469		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	5595		134280		134280		145022	Казахстан	
470		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,48	1379,65		662		662	10742	715		
471		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	8	2829,01	316,5	22632	2532	1590	53	45472		
472		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	8	2313,77	144,88	18510	1159		19472 3368			
473		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	12579 1218,86 431,91	29,66 4,14	100632 5851 2073	142 20	100632 3635	8051 1947 624	108683 8422	Казахстан	
474		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,04	20499,09 9215,63	10635,8 4105,5	21319 9584	11062 4270	674	16348 3013	40680		
475		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	5595		290940		290940	23275	314215	Казахстан	
476		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	1,04	1379,65		1435		1435	115	1550		
477		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	13	2829,01 2313,77	316,5 144,88	36777 30079	4114 1883	2584	31643 5474	73894		
478		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	13	12579		163527		163527	13082	176609	Казахстан	
479		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,4	1218,86 431,91	29,66 4,14	12676 4492	308 43	7876	4218 1351	18245		
480		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	20499,09 9215,63	10635,8 4105,5	5740 2580	2978 1150	181	4401 811	10952		
481		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5595		22380		22380	1790	24170	Казахстан	
482		С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12935		51740		51740	4139	55879	Казахстан	
483		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,28	1379,65		386		386	31	417		
484		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	4	2829,01 2313,77	316,5 144,88	11316 9255	1266 580	795	9736 1684	22736		
485		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	4	12579		50316		50316	4025	54341	Казахстан	
486		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	1218,86 431,91	29,66 4,14	4875 1728	119 17	3029	1622 520	7017		
487		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,39	20499,09 9215,63	10635,8 4105,5	7995 3594	4148 1601	253	6130 1130	15255		
488		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5595		67140		67140	5371	72511	Казахстан	
489		С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12935		38805		38805	3104	41909	Казахстан	

490		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,39	1379,65		538		538		581	
											43		
491		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	3	2829,01	316,5	8487	950	596	7302	17052	
						2313,77	144,88	6941	435		1263		
492		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579		37737		37737		40756	Казахстан
											3019		
493		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	1218,86	29,66	58505	1424	36350	19465	84208	
						431,91	4,14	20732	199		6238		
494		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,33	20499,09	10635,8	6765	3510	214	5187	12908	
						9215,63	4105,5	3041	1355		956		
495		С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,27	89252		24098		24098		26026	Казахстан
											1928		
496		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	0,27	875		-236		-236		-255	
											-19		
497		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.4	Скидка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	м3	0,27	1030		-278		-278		-300	
											-22		
498		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5595		16785		16785		18128	Казахстан
											1343		
499		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,33	1379,65		455		455		491	
											36		
500		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	2	2829,01	316,5	5658	633	397	4868	11368	
						2313,77	144,88	4628	290		842		
501		С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	5615		11230		11230		12128	Казахстан
											898		
502		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,7	1218,86	29,66	5729	139	3559	1906	8246	
						431,91	4,14	2030	19		611		
503		Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	20499,09	10635,8	3280	1702	104	2515	6259	
						9215,63	4105,5	1475	657		464		
504		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5595		44760		44760		48341	Казахстан
											3581		
505		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W8 (надбавка 5%, 27593х5%=1379,65тг)	м3	0,16	1379,65		221		221		239	
											18		
506		Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	2	2829,01	316,5	5658	633	397	4868	11368	
						2313,77	144,88	4628	290		842		
507		С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	12579		25158		25158		27171	Казахстан
											2013		
508		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	1218,86	29,66	1950	48	1212	649	2807	
						431,91	4,14	691	7		208		
509		Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	559,82	410,15	45,43	229610	25432	143846	65784	319024	
						107,77	17,24	60332	9651		23630		
510		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	55,982	32171,14	1774,65	1801005	99348	1592126	118789	2073377	
						1956,53	375,25	109530	21007		153583		
511		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W8		0,56	34854,76	1774,65	19519	994	17429	1188	22364	

				м3		1956,53	375,25	1096	210		1657		
512		Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,112	8405,02	1567,68	941	176	627	195	1227	
				м3 основания		1239,64	632,49	139	71		91		
513		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,63	98497,76	54035,55	62054	34042	0	36049	105951	
				м3		44462,21	23657,36	28011	14904		7848		
514		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм		16	1227,53	521,48	19640	8343	137	14437	36803	
				отверстие		697,51	376,7	11160	6027		2726		
515		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм		16	66,94	25,49	-1071	-408	-34	-792	-2012	
				отверстие		39,31	19,66	-629	-315		-149		
516		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка		0,00352	852232,92	18146,36	3000	64	1602	1584	4951	
				т стальных элементов		379086,4	2214,64	1334	8		367		
517		С1261-105-0642	Клей эпоксидный		0,0004	4159618		1664		1664		1797	
				т							133		
518		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8		0,64	41762,27	2073,77	26728	1328	21876	3491	32637	
				м3		5507,51	486,91	3525	312		2418		
519		Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0898	1069689,9	2024,7	96058	182	92461	3180	107177	
				т		38035,2	878	3416	79		7939		
520		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W8		0,34	34854,76	1774,65	11851	604	10582	721	13578	
				м3		1956,53	375,25	665	128		1006		
521		Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,07	8405,02	1567,68	588	109	392	122	767	
				м3 основания		1239,64	632,49	87	44		57		
522		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,3315	98497,76	54035,55	32652	17912	0	18969	55751	
				м3		44462,21	23657,36	14739	7842		4130		
523		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм		8	1227,53	521,48	9820	4172	68	7219	18402	
				отверстие		697,51	376,7	5580	3014		1363		
524		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм		8	66,94	25,49	-536	-204	-17	-396	-1007	
				отверстие		39,31	19,66	-314	-157		-75		
525		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка		0,00176	852232,92	18146,36	1500	32	801	792	2475	
				т стальных элементов		379086,4	2214,64	667	4		183		
526		С1261-105-0642	Клей эпоксидный		0,0002	4159618		832		832		899	
				т							67		
527		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8		0,33	41762,27	2073,77	13782	685	11280	1800	16829	
				м3		5507,51	486,91	1817	161		1247		
528		Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0532	1069689,9	2024,7	56908	108	54776	1884	63495	
				т		38035,2	878	2023	47		4703		
529		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,333	98497,76	54035,55	32800	17994	0	19054	56002	
				м3		44462,21	23657,36	14806	7878		4148		
530		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм		8	1227,53	521,48	9820	4172	68	7219	18402	
				отверстие		697,51	376,7	5580	3014		1363		

531		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм	отверстие	8	66,94	25,49	-536	-204	-17	-396	-1007	
						39,31	19,66	-314	-157		-75		
532		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00176	852232,92	18146,36	1500	32	801	792	2475	
						379086,4	2214,64	667	4		183		
533		С1261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	4159618		832		832		899	
											67		
534		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8	м3	0,33	41762,27	2073,77	13782	685	11280	1800	16829	
						5507,51	486,91	1817	161		1247		
535		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03592	1141956,78	2024,7	41019	73	36984	3634	48225	
						110302,08	878	3962	32		3572		
536		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,2625	98497,76	54035,55	25856	14184	0	15020	44146	
						44462,21	23657,36	11671	6210		3270		
537		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	6	1227,53	521,48	7365	3129	51	5414	13801	
						697,51	376,7	4185	2260		1022		
538		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм	отверстие	6	66,94	25,49	-402	-153	-13	-297	-755	
						39,31	19,66	-236	-118		-56		
539		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00132	852232,92	18146,36	1125	24	601	594	1857	
						379086,4	2214,64	500	3		138		
540		С1261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	4159618		832		832		899	
											67		
541		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8	м3	0,26	41762,27	2073,77	10858	540	8887	1418	13258	
						5507,51	486,91	1432	127		982		
542		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0301	1141956,78	2024,7	34373	61	30992	3045	40411	
						110302,08	878	3320	26		2993		
543		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,25	34854,76	1774,65	8714	444	7781	530	9984	
						1956,53	375,25	489	94		740		
544		Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,042	8405,02	1567,68	353	66	235	73	460	
						1239,64	632,49	52	27		34		
545		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,2716	98497,76	54035,55	26752	14676	0	15541	45676	
						44462,21	23657,36	12076	6425		3383		
546		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	6	1227,53	521,48	7365	3129	51	5414	13801	
						697,51	376,7	4185	2260		1022		
547		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм	отверстие	6	66,94	25,49	-402	-153	-13	-297	-755	
						39,31	19,66	-236	-118		-56		
548		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00132	852232,92	18146,36	1125	24	601	594	1857	
						379086,4	2214,64	500	3		138		
549		С1261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	4159618		832		832		899	
											67		

550		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8	м3	0,27	41762,27	2073,77	11276	559	9229	1473	13769	
						5507,51	486,91	1487	131		1020		
551		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03592	1141956,78	2024,7	41019	73	36984	3634	48225	
						110302,08	878	3962	32		3572		
552		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,5966	98497,76	54035,55	58764	32238	0	34138	100334	
						44462,21	23657,36	26526	14114		7432		
553		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	10	1227,53	521,48	12275	5215	85	9023	23002	
						697,51	376,7	6975	3767		1704		
554		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм	отверстие	10	66,94	25,49	-669	-255	-21	-495	-1257	
						39,31	19,66	-393	-197		-93		
555		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0022	852232,92	18146,36	1875	40	1001	990	3094	
						379086,4	2214,64	834	5		229		
556		С1261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	4159618		832		832		899	
											67		
557		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8	м3	0,6	41762,27	2073,77	25057	1244	20509	3273	30596	
						5507,51	486,91	3305	292		2266		
558		Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,07034	1069689,9	2024,7	75242	143	72424	2491	83952	
						38035,2	878	2675	62		6219		
559		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W8	м3	0,22	34854,76	1774,65	7668	391	6847	467	8786	
						1956,53	375,25	430	83		651		
560		Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,028	8405,02	1567,68	235	44	157	49	307	
						1239,64	632,49	35	18		23		
561		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,23625	98497,76	54035,55	23270	12766	0	13518	39731	
						44462,21	23657,36	10504	5589		2943		
562		Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	6	1227,53	521,48	7365	3129	51	5414	13801	
						697,51	376,7	4185	2260		1022		
563		Е11-460301-0117 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 16 мм, на глубину 150мм	отверстие	6	66,94	25,49	-402	-153	-13	-297	-755	
						39,31	19,66	-236	-118		-56		
564		Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00132	852232,92	18146,36	1125	24	601	594	1857	
						379086,4	2214,64	500	3		138		
565		С1261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	4159618		832		832		899	
											67		
566		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8	м3	0,24	41762,27	2073,77	10023	498	8203	1309	12239	
						5507,51	486,91	1322	117		907		
567		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03008	1141956,78	2024,7	34350	60	30971	3043	40384	
						110302,08	878	3318	26		2991		
568		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,4875	98497,76	54035,55	48018	26342	0	27895	81986	
						44462,21	23657,36	21675	11533		6073		
569		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8	м3	0,3	41762,27	2073,77	12529	622	10254	1636	15298	
						5507,51	486,91	1652	146		1133		

570		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1331	1141956,78	2024,7	151994	270	137044	13466	178697	
				т		110302,08	878	14681	117		13237		
571		Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,16	98497,76	54035,55	15760	8646	0	9155	26908	
				м3		44462,21	23657,36	7114	3785		1993		
572		Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W8		0,1	41762,27	2073,77	4176	208	3418	545	5099	
				м3		5507,51	486,91	551	49		378		
573		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03592	1141956,78	2024,7	41019	73	36984	3634	48225	
				т		110302,08	878	3962	32		3572		
574		Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство		8,8	13440,6	2718,76	118277	23925	82464	20467	149844	
				м3 основания		1350,89	1149,93	11888	10119		11100		
575		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W8		1	37204,21	2713,14	37204	2713	31390	3372	43822	
				м3		3101,43	604,36	3101	604		3246		
576		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,105	331233		34779		34779		37561	
				т							2782		
577		Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		20	99488,73	992,91	1989775	19858	1884369	93692	2250144	
				ковер		4277,39	454,52	85548	9090		166677		
578		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,4	116,48	3,13	1677	45	688	656	2520	
				м2		65,6	0,39	945	6		187		
579		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,4	193,06	4,52	2780	65	1611	770	3834	
				м2		76,68	0,78	1104	11		284		
580		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,2	1218,86	29,66	8776	214	5452	2920	12632	
				м2 поверхности		431,91	4,14	3110	30		936		
581		Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство		0,44	13440,6	2718,76	5914	1196	4123	1023	7492	
				м3 основания		1350,89	1149,93	594	506		555		
582		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W10		0,05	37554,39	2713,14	1878	135	1587	169	2211	
				м3		3101,43	604,36	155	30		164		
583		ССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, W16 (надбавка 4,5%, 27593х4,5%=1241,685тг)		0,05	1241,68		62		62		67	
				м3							5		
584		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00525	331233		1739		1739		1878	
				т							139		
585		Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		1	99488,73	992,91	99489	993	94218	4685	112508	
				ковер		4277,39	454,52	4277	455		8334		
586		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,72	116,48	3,13	84	2	34	33	126	
				м2		65,6	0,39	47	0		9		
587		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,72	193,06	4,52	139	4	81	38	191	
				м2		76,68	0,78	55	1		14		
588		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,36	1218,86	29,66	439	10	273	146	632	
				м2 поверхности		431,91	4,14	155	1		47		
589		Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		8	2701,52	1304,37	21612	10435	2472	14253	38734	
				шт.		1088,1	561,58	8705	4493		2869		
590		С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017		8	7002		56016		56016		60497	
				шт.							4481		
591		Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - В7,5, F150, W8		0,32	43222,66	1853,54	13831	594	10521	2593	17738	

				м3		8489,94	414,3	2717	133		1314		
592		Е11-340201-0804 Кзтр и Кэм=1,12	Установка указателя, таблички на стене		32	1020,02	0	32641	0	0	24807	62044	
				шт.		1020,02	0	32641	0		4596		
593		С1261-401-0327	Знаки предупредительные		0,32	152037		48652		48652		52544	
				100 шт.							3892		
594		Е11-221501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2		516	10826,2	1735,27	5586319	895399	3644890	1360253	7502299	
				м короба		2027,19	635,59	1046030	327964		555727		
			Итого по разделу: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									106020697	
			Раздел: 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА										
595		Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		90,36	7275,07	1459,37	657375	131868	505555	56418	770897	
				м3 материала основания в плотном теле		220,8	357,32	19951	32287		57104		
596		Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		602,4	1346	252,02	810830	151817	627418	84848	967333	
				м2 основания		52,45	77,97	31596	46969		71655		
597		Е11-270403-0304 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, на толщ. 24см		602,4	696,11	124,91	419337	75246	344091	26644	481661	
				м2 основания		0	40,95	0	24668		35680		
598		Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		602,4	2247,06	245,02	1353629	147600	1185035	47144	1512837	
				м2 покрытия		34,85	37,61	20994	22656		112064		
599		Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303, на толщ. 6см		602,4	987,88	0,1	595099	60	587641	7988	651333	
				м2 покрытия		12,28	0	7397	0		48246		
600		Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		602,4	2060,33	258,53	1241143	155738	1064411	46541	1390700	
				м2 покрытия		34,85	36,69	20994	22102		103016		
601		Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,67	7275,07	1459,37	19424	3896	14938	1667	22778	
				м3 материала основания в плотном теле		220,8	357,32	590	954		1687		
602		Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		17,8	1346	252,02	23959	4486	18539	2507	28583	
				м2 основания		52,45	77,97	934	1388		2117		
603		Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		17,8	1716,99	4,31	30562	77	25436	5485	38931	
				м2 покрытия		283,7	1,63	5050	29		2884		
604		Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, на толщ. 4см		17,8	529,02	0	9417	0	7789	1757	12068	
				м2 покрытия		91,41	0	1627	0		894		
605		Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		121,3	2448,55	45,53	297009	5523	147538	157935	491340	
				м бортового камня		1186,71	18,86	143948	2288		36396		
606		С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		5,2159	56302		293666		293666		317159	Казахстан
				м3							23493		
			Итого по разделу: 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									6685620	
			Раздел: 4. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
607		Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		628,5	7275,07	1459,37	4572381	917214	3516395	392417	5361985	
				м3 материала основания в плотном теле		220,8	357,32	138773	224576		397187		

608		Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		4190	1346	252,02	5639740	1055964	4364011	590162	6728303	
				м2 основания		52,45	77,97	219766	326694		498401		
609		Е11-270403-0304 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, на толщ. 24см		4190	696,11	124,91	2916701	523373	2393328	185324	3350199	
				м2 основания		0	40,95	0	171581		248174		
610		Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		4190	2247,06	245,02	9415181	1026634	8242526	327909	10522556	
				м2 покрытия		34,85	37,61	146022	157586		779466		
611		Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303, на толщ. 6см		4190	987,88	0,1	4139217	419	4087345	55559	4530353	
				м2 покрытия		12,28	0	51453	0		335577		
612		Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		4190	2060,33	258,53	8632783	1083241	7403521	323719	9673034	
				м2 покрытия		34,85	36,69	146022	153731		716532		
613		Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		1338,414	2448,55	45,53	3277174	60938	1627926	1742642	5421407	
				м бортового камня		1186,71	18,86	1588309	25242		401591		
614		С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		57,551716	56302		3240277		3240277		3499499	Казахстан
				м3							259222		
			Итого по разделу: 4. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									**49087336**	
			ИТОГО:					**135429827**	**12837056**	**102848092**	**21349267**	**153106577**	
								18093318	**3590301**		**12542355**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1592308**					
			Итого с временными									**154698885**	
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**2722700**					
			Итого с зимними удорожаниями									**157421585**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3148432**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**160570017**	
			Итого в текущих ценах, к = 1,06573947148									**171125805**	
			Итого со скидкой, к = 0,95									**162569515**	
			Итого со скидкой субподрядчика									**146312563**	
			НДС			**12 %**		**17550556**					
			Итого с НДС									**163870070,9**	

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstruction-NS" **Капбасова Г.Ж.**

Принял:
ПОДРЯДЧИК:
АО "АЛМАТЫИНЖСТРОЙ"

ТОО «KazConstruction-NS
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Қасым Аманжолов, здание 26, офис 301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К МИКРОРАЙОНУ РЕМЗАВОД ГОРОДА ЩУЧИНСК, БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА, АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №77 от 19.05.2023 Щучинск

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-03 ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Контрольно-измерительные приборы ОДК										
			Ковер наземный КНЗ-21шт-учтен в части КЖ										
			Влажность ППУ изоляции и целостность сигнальных проводников.										
1		Е11-240108-0504 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3	1078,65	0,9	3236	2	43	3159	6907	
						1063,37	0,41	3190	1		512		
2		С1245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	3	13371		40113		40113	3209	43322	
3		Е11-240108-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	32	866,22	0,9	27719	29	460	26971	59065	
						850,94	0,41	27230	13		4375		
4		С1245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш/промежуточный/	шт.	16	22131		354096		354096	28328	382424	
5		С1245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш/двойной концевой/	шт.	5	22131		110655		110655	8852	119507	
6		С1245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	11	13371		147081		147081	11766	158847	
7		С1243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2/Обжимная втулка В-1,5/	шт.	270	29		7830		7830	626	8456	
8		Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	590	455,15	196,42	268539	115887	33807	115156	414393	
						201,43	69,66	118844	41099		30698		
9		Ц13-080201-1804 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	9	1848,82	116,18	16639	1045	10880	3711	21978	
						523,72	48,91	4713	440		1628		
10		Ц13-080201-1805 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	160	2090,54	116,18	334486	18589	193427	93813	462563	
						765,44	48,91	122470	7826		34264		
11		С1243-122-3001	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3x1,5 (ок)-0,66/1		0,06	427220		25633		25633		27684	Казахстан

				км							2051		
12		С1243-122-3201	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x1,5 (ок)-0,66/1		0,53	566268		300122		300122		324132	
				км							24010		
13		Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		60	1111,42	72,09	66685	4326	28430	24895	98907	
				м		565,5	10,76	33930	646		7327		
14		С1243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		60	175		10500		10500		11340	
				м							840		
15		Ц13-080206-1713 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		530	1467,05	96,95	777537	51384	271413	341034	1208056	
				м		858	35,7	454740	18921		89485		
16		С1241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,5 мм		530	2810		1489300		1489300		1608444	Казахстан
				м							119144		
17		Прайс	Детектор повреждения переносной ДПП-АМ		1	45517,41	--	45517	--		--	45517	
				шт		--	--	--	--	45517	--		
			Отпускная цена			*44977,68*				*44977,68*			
			Заготовительно-складские расходы	%		*539,73*				*539,73*			
			Сметная стоимость оборудования					*45517*					
18		Прайс	Импульсный рефлектометр Рейс-105М1		1	617010,07	--	617010	--		--	617010	
				шт		--	--	--	--	617010	--		
			Отпускная цена			*609693,75*				*609693,75*			
			Заготовительно-складские расходы	%		*7316,32*				*7316,32*			
			Сметная стоимость оборудования					*617010*					
19		Е11-240108-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		3	54923,8	17,13	164771	51	163255	1466	179536	
				ковер		488,29	5,38	1465	16		13299		
			Итого по разделу:									5798088	
			ИТОГО:					4807468	191312	3187045	610205	5790233	
								766582	68962	654672	380414		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							662528			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %	5850451						
			Итого с временными									5850451	
			Зимние удорожания			1,76 %	102968						
			Итого с зимними удорожаниями									5953419	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	119068						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6072488	
			Итого в текущих ценах, к = 1,06573947148									6446053	
			Итого со скидкой, к = 0,95									6123750	
			Итого со скидкой субподрядчика 10%									5511375	
			НДС			12 %	661365						
			Итого с НДС									6 172 740	

Сдал
СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstruction-NS"
Капбасова Г.Ж.

Принял
ПОДРЯДЧИК:
АО «АЛМАТЫИНЖСТРОЙ»

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО