Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода для РП-10кВ «Шыгыс» от ПС 110/10кВ «Восточная»»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1 Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Тендер Береке», ТОО «Компания газ монтаж сервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №427 от 29.07.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомен.к утвержд.
Площадь отведенного участка в.том.числе	м2		
Площадь застройки	м2		
Площадь покрытий	м2		
Площадь озеленения	м2		
Общий строительный объем	м3		
Общая площадь здания	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство кабельной линии выполнено с использованием кабеля маркиАСБл-10 сечения 3х240мм². Сечение кабеля выбрано по допустимому длительному току, экономической плотности и по потере напряжения. Кабель прокладывается до РУ-10кВ РП "Шыгыс-1" с установкой высоковольтной камеры КСО типа 293 с вакуумными выключателем с ОПН и РЗА.В проекте рассчитаны токи короткого замыкания , выполнен анализ полученных результатов, выполнен расчет уставок релейной защиты линии. Проверена чувствительность и селективность, выбранных уставок релейной защиты. В проектируемую камеру КСО наряду с прибором учета электроэнергии марки A1805RAL-P4G-DW-4 проектом предусмотрен модем серии "TELEOFIS RX108-L4U" для организации беспроводного обмена данными. В качестве каналов передачи данных используется технология GSM/GPRS.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**
месяц, год
окончание работ **август 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: месяцев;
по норме или по проекту организации строительства ____ месяцев;
фактически ____месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2% и фактический применено 94,2 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ „ЖЕКД, ПЗиАД г. Актобе

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
М.П.

«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
КЕЛІСІЛДІ
«_____»_____20__ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода для РП-10кВ «Шыгыс» от ПС 110/10кВ «Восточная»»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Казакстан Республикасы Алматы каласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
УниверсалСтройСервис
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

11.08.2023 г.

Технический надзор: **Директор ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» - Женсикбаев А.С., Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 173Д, 7**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Кубаев Серик Закирович, KZ90VJE00071909 от 28.01.2022г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №230130/00 от 30.03.2023 года**

№ договора и дата

по объекту **«Строительно-монтажные работы на «Строительство резервного ввода для РП-10кВ «Шыгыс» от ПС 110/10кВ «Восточная»»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1 Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «УниверсалСтройСервис» ГСЛ №21022710 от 16.07.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Момбеков Жанболат Аскарович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Тендер Береке» ГСЛ №22014250**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Смагулов К.У.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «Компания газ монтаж сервис» №21021883**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Дуйсенов Е.М.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **август 2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____месяца;

фактически _____месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **123 099,255** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **105 074,671** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4 835,379** тысяч тенге;

прочие расходы **13 189,206** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **116 944,293** тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **99 820,938** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4 593,610** тенге;

прочие расходы **12 529,745** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Энергосервис ЭТЛ» Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №427 от 29.07.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2% и фактический применено 94,2%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **Директор ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» - Женсикбаев А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____

подпись, дата место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: **Кубаев Серик Закирович, KZ90VJE00071909 от 28.01.2022г**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____

подпись, дата