Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2018 жылғы 19 сәуіріндегі №22 келісім шарт бойынша жалпы құны - 14 560 000 теңге

Тапсырыс беруші: «Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-і.

Инженер: «Строительство и услуги ЖШС-і.

Мердігер: «ЭлитИнвест-Б» ЖШС-і.

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО, Қазығұрт ауданы «Алтынтөбе ауылы округі әкімі аппаратының» ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы, 2018 жылғы тамыз айына №2 анықтама

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру құқықтық нысаны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | мердігер | Нөмірі | күні | атауы | коды | атауы |
| | | келісім шарт №22 | 19.04.2018 | Бюджеттік қаржыландыру | | |

| Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы | Орындалған жұмыстардың құны және шығындар теңге | | | | | | | ҚҚС-пен есепті айда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жылдың басынан бастап есепті айға дейін | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс – монтаждау жұмыстарының құны | Орындалған жұмыстардыңқұны және шығындар, теңге | | | | | |
| | | | соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны | қосымша шығындар | | |
| | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | Материал дар сатып алуға | озгеде қосымша шығындар | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОҚО, Қазығұрт ауданы «Алтынтөбе ауылы округі әкімі аппаратының» ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмысы | 6 660 000 | | | | | | | 6 660 000 |
| Ұстап қалу 5% | 333 000 | | | | | | | 333 000 |
| Қайтарым 5% | 333 000 | | | | | | | 333 000 |
| **Төленетін сомасы** | | | | | | | | **6 327 000** |

Тапсырыс беруші:
«Қазығұрт ауданының Алтынтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің м.а әкімі

_____ А.Абдикаимов
м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Инженер:
«Строительство и услуги» ЖШС-нің директоры

_____ С.Айболов
м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

Мердігер:
«ЭлитИнвест-Б» ЖШС-нің директоры

_____ Б.Рсалиев
м.о (лауазымы, аты жөні, қолы)

**Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Алтынтобе",**

**Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительство и услуги"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б",**

Договор №22 от 19.04.2018 года.

Стройка - Работа по капитального ремонта здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Алтынтобе» Казыгуртского района

**АКТ №2**
**о приеме выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | |
| **1** | **11-161301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе** | **м трубопровода** | **14,0000** | | **475,14** | **6652** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,67** | **6561** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,55** | **134** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,73** | **10** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 310,37 | 4345 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,84 | 880 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **848,35** | **11877** |
| **2** | **11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе** | **м трубопровода** | **12,0000** | | **742,16** | **8906** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **735,52** | **8826** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,59** | **115** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,86** | **10** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 486,97 | 5844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 98,33 | 1180 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1327,45** | **15929** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | **м** | **13,2720** | | **228,70** | **3035** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,23 | 109 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,95 | 252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255,89** | **3396** |
| **4** | **23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | **м** | **11,6520** | | **399,03** | **4649** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,37 | 167 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,07 | 385 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **446,47** | **5202** |
| **5** | **11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗ** | **м трубопровода** | **6,0000** | | **1421,32** | **8528** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **485,23** | **2911** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,26** | **152** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **920,02** | **5520** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 354,80 | 2129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,09 | 853 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1918,20** | **11509** |
| **6** | **11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Краны воздушные. Установка** | **комплект** | **15,0000** | | **209,58** | **3144** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **111,17** | **1668** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **98,40** | **1476** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 77,11 | 1157 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,94 | 344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **309,62** | **4644** |
| **7** | **11-180301-0101 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы чугунные. Установка** | **кВт** | **17,1000** | | **16884,51** | **288725** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **605,65** | **10357** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **103,79** | **1775** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16225,85** | **277462** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 986,82 | 16875 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1429,71 | 24448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19301,04** | **330048** |
| **8** | **11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **23,0000** | | **599,98** | **13800** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **504,46** | **11603** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,68** | **16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **95,17** | **2189** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 308,00 | 7084 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,64 | 1671 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **980,61** | **22554** |
| **9** | **11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | **м трубопровода** | **3,0000** | | **408,37** | **1225** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **205,65** | **617** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **44,72** | **134** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **179,20** | **538** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 132,52 | 398 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,27 | 130 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **584,16** | **1752** |
| **10** | **21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77** | **м** | **3,3000** | | **484,38** | **1598** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,44 | 58 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,15 | 132 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **541,96** | **1788** |
| **11** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **3,0000** | | **511,02** | **1533** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,40 | 55 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,35 | 127 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **571,77** | **1715** |
| **12** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **70,0000** | | **53,95** | **3776** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,35** | **3594** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,06** | **144** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,54** | **38** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,07 | 2385 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,04 | 493 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95,06** | **6654** |
| **13** | **23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 ОТВОД** | **шт.** | **5,0000** | | **1039,30** | **5197** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37,41 | 187 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 86,14 | 431 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1162,85** | **5814** |
| **14** | **23-020501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** | **шт.** | **30,0000** | | **1431,89** | **42957** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,55 | 1546 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,68 | 3560 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1602,11** | **48063** |
| **15** | **23-020501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** | **шт.** | **30,0000** | | **928,17** | **27845** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,41 | 1002 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 76,93 | 2308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1038,51** | **31155** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **421570** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **101839** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2726** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12220** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **86815** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **10607** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8996** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **121442** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12220** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **319731** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **284516** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33918** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | **377** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **32734** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **28197** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **380662** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33918** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **502104** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **55** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **46137** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы** | | | | | |
| **16** | **12-150102-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **70,0000** | | **283,97** | **19878** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **283,97** | **19878** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 184,09 | 12886 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,45 | 2621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **505,51** | **35386** |
| **17** | **12-150102-0801 РСНБ РК 2015** | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **12,0000** | | **794,74** | **9537** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **779,80** | **9358** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,77** | **381** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506,06 | 6073 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 104,06 | 1249 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1404,87** | **16858** |
| **18** | **11-460401-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Разборка ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ** | **м3** | **1,2000** | | **7758,14** | **9310** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6516,16** | **7819** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2217,37** | **2661** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3708,67 | 4450 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 917,35 | 1101 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12384,16** | **14861** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **38725** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **38725** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **37055** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **23410** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4971** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **67105** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **37055** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **67105** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **37055** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **460295** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **80726** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **5511** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2466** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **374058** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **48436** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **508731** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **18314** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **527045** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **42164** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **569209** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | |
| **1** | **13-080304-0204 РСНБ РК 2015** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | **шт.** | **1,0000** | | **8004,59** | **8005** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 3 | 3 | 874,14 | 2622 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,58 | 992,90 | 576 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3198,30** | **3198** |
| 1. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 3328,72 | 965 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 1137,64 | 330 |
| 1. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 190,68 | 219 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 2288,94 | 664 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 848,17 | 246 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1848,40** | **1848** |
| 1. 6 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,025 | 0,025 | 136531,95 | 3413 |
| 1. 7 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00017 | 0,00017 | 381819,66 | 65 |
| 1. 8 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00025 | 0,00025 | 222237,60 | 56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3533,77** | **3534** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1368,87 | 1369 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 337,44 | 337 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1706,32 | 1706 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 776,87 | 777 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10487,78** | **10488** |
| **2** | **51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | **шт.** | **1,0000** | | **184990,00** | **184990** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6659,64 | 6660 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6659,64 | 6660 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15331,97 | 15332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206981,61** | **206982** |
| **3** | **13-080305-1002 РСНБ РК 2015** | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | **шт.** | **1,0000** | | **822,18** | **822** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,87 | 0,87 | 874,14 | 761 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 992,90 | 20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **780,36** | **780** |
| 3. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 3328,72 | 33 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1137,64 | 11 |
| 3. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2288,94 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 848,17 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,18** | **56** |
| 3. 5 | 21-130204-0201 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00003 | 0,00003 | 183491,88 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,50** | **6** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 333,99 | 334 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 41,62 | 42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 375,62 | 376 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 95,82 | 96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1293,62** | **1294** |
| **4** | **23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** | **шт.** | **1,0000** | | **12386,46** | **12386** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 445,91 | 446 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 445,91 | 446 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1026,59 | 1027 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13858,96** | **13859** |
| **5** | **13-080103-0201 РСНБ РК 2015** | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **2251,06** | **2251** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 2 | 2 | 848,17 | 1696 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1 | 0,1 | 944,57 | 94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1790,80** | **1791** |
| 5. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 3328,72 | 133 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 1137,64 | 46 |
| 5. 4 | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 2289,67 | 46 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 751,25 | 15 |
| 5. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 2288,94 | 92 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 848,17 | 34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,50** | **270** |
| 5. 6 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00039 | 0,00039 | 381819,66 | 149 |
| 5. 7 | 24-040207-3951 | Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 464,10 | 19 |
| 5. 8 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 116,28 | 116 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **284,22** | **284** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 766,46 | 766 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 108,63 | 109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 875,09 | 875 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 250,09 | 250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3376,24** | **3376** |
| **6** | **23-070503-0612 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года** | **Трансформаторы тока ТКЛМ-05-150/5** | **шт.** | **1,0000** | | **1363,07** | **1363** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 49,07 | 49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 49,07 | 49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,97 | 113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1525,11** | **1525** |
| **7** | **13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании** | **шт.** | **8,0000** | | **1027,65** | **8221** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78) | чел-ч | 1 | 8 | 950,78 | 7606 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **950,78** | **7606** |
| 7. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,48 | 12,64 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 3 | 34-010301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,08 | 0,64 | 28,23 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,02** | **24** |
| 7. 4 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000159 | 0,001272 | 381819,66 | 486 |
| 7. 5 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,024 | 743,07 | 18 |
| 7. 6 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,008 | 289,46 | 2 |
| 7. 7 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,008 | 1023,77 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 8 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,014 | 0,112 | 620,99 | 70 |
| 7. 9 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,005 | 0,04 | 180,74 | 7 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73,85** | **591** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 406,93 | 3255 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 51,64 | 413 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 458,58 | 3669 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,90 | 951 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1605,12** | **12841** |
| **8** | **23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Предохранители плавкие ПН-100** | **шт.** | **8,0000** | | **765,42** | **6123** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,56 | 220 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,56 | 220 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,44 | 508 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **856,41** | **6851** |
| | | ЩИТ ЩС-1 | | | | | |
| **9** | **13-080304-0304 РСНБ РК 2015** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **2769,43** | **2769** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 2 | 2 | 874,14 | 1748 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,36 | 904,46 | 326 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2073,88** | **2074** |
| 9. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 1894,55 | 417 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,22 | 848,17 | 187 |
| 9. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 3328,72 | 233 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 1137,64 | 80 |
| 9. 5 | 31-010306-0201 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 69,67 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 6 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 190,68 | 135 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 7 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 2288,94 | 160 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 848,17 | 59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **960,75** | **961** |
| 9. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 0,0001 | 381819,66 | 38 |
| 9. 9 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0001 | 222237,60 | 22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **60,41** | **60** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 887,62 | 888 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 131,65 | 132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1019,28 | 1019 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 303,10 | 303 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4091,81** | **4092** |
| **10** | **13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **1,0000** | | **2961,38** | **2961** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 2 | 2 | 838,66 | 1677 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 992,90 | 20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1697,18** | **1697** |
| 10. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 12,64 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 3328,72 | 33 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1137,64 | 11 |
| 10. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 190,68 | 25 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2288,94 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 848,17 | 8 |
| 10. 7 | 34-010301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 28,23 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **87,12** | **87** |
| 10. 8 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 | 0,002 | 136531,95 | 273 |
| 10. 9 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00038 | 0,00038 | 381819,66 | 145 |
| 10.10 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 182,65 | 223 |
| 10.11 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 428,97 | 6 |
| 10.12 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,009 | 743,07 | 7 |
| 10.13 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 0,004 | 289,46 | 1 |
| 10.14 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,002 | 0,002 | 1023,77 | 2 |
| 10.15 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,036 | 0,036 | 620,99 | 22 |
| 10.16 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 270,38 | 330 |
| 10.17 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 222237,60 | 16 |
| 10.18 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 2673,62 | 53 |
| 10.19 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 116,28 | 116 |
| 10.20 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,014 | 0,014 | 180,74 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1196,95** | **1197** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 726,39 | 726 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 132,76 | 133 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 859,15 | 859 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 305,64 | 306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4126,18** | **4126** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **10,0000** | | **1777,51** | **17775** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 1 | 10 | 838,66 | 8387 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **838,66** | **8387** |
| 11. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,4 | 12,64 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 1,3 | 190,68 | 248 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,29** | **253** |
| 11. 4 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 0,01 | 136531,95 | 1365 |
| 11. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,00049 | 381819,66 | 187 |
| 11. 6 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 12,2 | 182,65 | 2228 |
| 11. 7 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,14 | 428,97 | 60 |
| 11. 8 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,06 | 743,07 | 45 |
| 11. 9 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,01 | 289,46 | 3 |
| 11.10 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,01 | 1023,77 | 10 |
| 11.11 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,12 | 620,99 | 75 |
| 11.12 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 12,2 | 270,38 | 3299 |
| 11.13 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,0007 | 222237,60 | 156 |
| 11.14 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,2 | 2673,62 | 535 |
| 11.15 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 10 | 116,28 | 1163 |
| 11.16 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | 0,06 | 180,74 | 11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **913,56** | **9136** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 358,95 | 3589 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 76,91 | 769 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,86 | 4359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,07 | 1771 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2390,44** | **23904** |
| **12** | **23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1,0000** | | **3206,22** | **3206** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 115,42 | 115 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115,42 | 115 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 265,73 | 266 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3587,38** | **3587** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1359,93** | **1360** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 48,96 | 49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,96 | 49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,71 | 113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1521,60** | **1522** |
| **14** | **23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **8,0000** | | **433,74** | **3470** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,61 | 125 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,61 | 125 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,95 | 288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **485,30** | **3882** |
| **15** | **23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **456,51** | **913** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 16,43 | 33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,43 | 33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,84 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **510,78** | **1022** |
| | | КАБЕЛИ | | | | | |
| **16** | **13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **86,0000** | | **308,75** | **26553** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,22 | 18,92 | 828,53 | 15676 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,1892 | 992,90 | 188 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **184,46** | **15864** |
| 16. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0946 | 3328,72 | 315 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0946 | 1137,64 | 108 |
| 16. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 2,322 | 190,68 | 443 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0946 | 2288,94 | 217 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0946 | 848,17 | 80 |
| 16. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0484 | 4,162 | 15,10 | 63 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,06** | **1037** |
| 16. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 1,806 | 331,13 | 598 |
| 16. 8 | 21-100502-1823 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 0,172 | 223,10 | 38 |
| 16. 9 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,134 | 11,524 | 182,65 | 2105 |
| 16.10 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,134 | 11,524 | 270,38 | 3116 |
| 16.11 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,000826 | 222237,60 | 183 |
| 16.12 | 23-021104-1001 | Патрубки | 10 шт. | 0,018 | 1,548 | 1453,50 | 2250 |
| 16.13 | 24-040201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,067 | 5,762 | 216,24 | 1246 |
| 16.14 | 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,18 | 15,48 | 11,22 | 174 |
| 16.15 | 24-040207-3915 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 0,86 | 150,96 | 130 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **114,42** | **9840** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 78,95 | 6790 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,96 | 1200 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 92,91 | 7990 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,13 | 2763 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433,79** | **37306** |
| **17** | **23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **68,0000** | | **39,86** | **2710** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,43 | 98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,43 | 98 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,30 | 225 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44,60** | **3033** |
| **18** | **23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** | **м** | **18,0000** | | **74,61** | **1343** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,69 | 48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,69 | 48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,18 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,48** | **1503** |
| **19** | **13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **202,0000** | | **198,95** | **40188** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,1 | 20,2 | 848,17 | 17133 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 7,636 | 801,12 | 6117 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115,10** | **23250** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,7878 | 3328,72 | 2622 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,7878 | 1137,64 | 896 |
| 19. 4 | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 6,06 | 2289,67 | 13875 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 6,06 | 751,25 | 4553 |
| 19. 5 | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 6,06 | 10,95 | 66 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,7878 | 2288,94 | 1803 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,7878 | 848,17 | 668 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,93** | **18367** |
| 19. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,0808 | 331,13 | 27 |
| 19. 8 | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,001616 | 281414,94 | 455 |
| 19. 9 | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,019392 | 1671,44 | 32 |
| 19.10 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,008282 | 2673,62 | 22 |
| 19.11 | 21-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00101 | 3979616,54 | 4019 |
| 19.12 | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,016806 | 361,08 | 6 |
| 19.13 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,1212 | 1037,54 | 126 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,20** | **4687** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 49,26 | 9951 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8,94 | 1805 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,20 | 11756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,57 | 4155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **277,72** | **56099** |
| **20** | **23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0095** | | **1341687,60** | **12746** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 48300,75 | 459 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48300,75 | 459 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111199,07 | 1056 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1501187,42** | **14261** |
| **21** | **23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0085** | | **814167,55** | **6920** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 29310,03 | 249 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29310,03 | 249 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67478,21 | 574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **910955,79** | **7743** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1840** | | **139767,92** | **25717** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5031,65 | 926 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5031,65 | 926 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11583,97 | 2131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **156383,53** | **28775** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **372795** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **184990** |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **6660** |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **15332** |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **206982** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **109546** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **29335** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **64647** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **32609** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **27669** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **4940** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11372** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **153527** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **64647** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **78259** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **78259** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2817** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6486** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **87563** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **448071** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **76** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **64647** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | |
| | | ЩИТ ЩО-1 | | | | | |
| **23** | **13-080304-0305 РСНБ РК 2015** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **3223,71** | **3224** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 2 | 2 | 874,14 | 1748 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,53 | 0,53 | 913,71 | 484 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2232,55** | **2233** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 1894,55 | 549 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 848,17 | 246 |
| 23. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 3328,72 | 399 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,12 | 1137,64 | 137 |
| 23. 5 | 31-010306-0201 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 69,67 | 20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 6 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 190,68 | 160 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 7 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 2288,94 | 275 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,12 | 848,17 | 102 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1403,91** | **1404** |
| 23. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 0,0001 | 381819,66 | 38 |
| 23. 9 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00015 | 0,00015 | 222237,60 | 33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **71,52** | **72** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 955,53 | 956 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 150,45 | 150 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1105,98 | 1106 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 346,38 | 346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4676,07** | **4676** |
| **24** | **13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **5,0000** | | **1777,51** | **8888** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 1 | 5 | 838,66 | 4193 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **838,66** | **4193** |
| 24. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,2 | 12,64 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 0,65 | 190,68 | 124 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,29** | **126** |
| 24. 4 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 0,005 | 136531,95 | 683 |
| 24. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,000245 | 381819,66 | 94 |
| 24. 6 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 6,1 | 182,65 | 1114 |
| 24. 7 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,07 | 428,97 | 30 |
| 24. 8 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,03 | 743,07 | 22 |
| 24. 9 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,005 | 289,46 | 1 |
| 24.10 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,005 | 1023,77 | 5 |
| 24.11 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,06 | 620,99 | 37 |
| 24.12 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 6,1 | 270,38 | 1649 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.13 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00035 | 222237,60 | 78 |
| 24.14 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,1 | 2673,62 | 267 |
| 24.15 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 5 | 116,28 | 581 |
| 24.16 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | 0,03 | 180,74 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **913,56** | **4568** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 358,95 | 1795 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 76,91 | 385 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,86 | 2179 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,07 | 885 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2390,44** | **11952** |
| **25** | **23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1,0000** | | **3305,80** | **3306** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 119,01 | 119 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,01 | 119 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,98 | 274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3698,79** | **3699** |
| **26** | **23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1314,40** | **1314** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 47,32 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,32 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,94 | 109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1470,66** | **1471** |
| **27** | **23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **3,0000** | | **433,74** | **1301** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,61 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,61 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,95 | 108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **485,30** | **1456** |
| **28** | **23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **3168,13** | **3168** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 114,05 | 114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,05 | 114 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 262,57 | 263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3544,76** | **3545** |
| | | ЩИТ ЩАО-1 | | | | | |
| **29** | **13-080304-0305 РСНБ РК 2015** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **3223,71** | **3224** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 2 | 2 | 874,14 | 1748 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,53 | 0,53 | 913,71 | 484 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2232,55** | **2233** |
| 29. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 1894,55 | 549 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 848,17 | 246 |
| 29. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 3328,72 | 399 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,12 | 1137,64 | 137 |
| 29. 5 | 31-010306-0201 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 69,67 | 20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29. 6 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 190,68 | 160 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29. 7 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 2288,94 | 275 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,12 | 848,17 | 102 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1403,91** | **1404** |
| 29. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 0,0001 | 381819,66 | 38 |
| 29. 9 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00015 | 0,00015 | 222237,60 | 33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **71,52** | **72** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 955,53 | 956 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 150,45 | 150 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1105,98 | 1106 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 346,38 | 346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4676,07** | **4676** |
| **30** | **13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **3,0000** | | **1777,51** | **5333** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 1 | 3 | 838,66 | 2516 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **838,66** | **2516** |
| 30. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,12 | 12,64 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 0,39 | 190,68 | 74 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,29** | **76** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 4 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 0,003 | 136531,95 | 410 |
| 30. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,000147 | 381819,66 | 56 |
| 30. 6 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 3,66 | 182,65 | 668 |
| 30. 7 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,042 | 428,97 | 18 |
| 30. 8 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,018 | 743,07 | 13 |
| 30. 9 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,003 | 289,46 | 1 |
| 30.10 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,003 | 1023,77 | 3 |
| 30.11 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,036 | 620,99 | 22 |
| 30.12 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 3,66 | 270,38 | 990 |
| 30.13 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00021 | 222237,60 | 47 |
| 30.14 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,06 | 2673,62 | 160 |
| 30.15 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3 | 116,28 | 349 |
| 30.16 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | 0,018 | 180,74 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **913,56** | **2741** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 358,95 | 1077 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 76,91 | 231 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,86 | 1308 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,07 | 531 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2390,44** | **7171** |
| **31** | **23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1,0000** | | **3746,25** | **3746** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 134,87 | 135 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 134,87 | 135 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 310,49 | 310 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4191,60** | **4192** |
| **32** | **23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1314,40** | **1314** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 47,32 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,32 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,94 | 109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1470,66** | **1471** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **456,51** | **913** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 16,43 | 33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,43 | 33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,84 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **510,78** | **1022** |
| | | СВЕТИЛЬНИКИ | | | | | |
| **34** | **13-080305-0406 РСНБ РК 2015** | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)** | **шт.** | **2,0000** | | **1534,89** | **3070** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,96 | 1,92 | 874,14 | 1678 |
| 34. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4438 | 0,8876 | 768,57 | 682 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1180,26** | **2361** |
| 34. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0159 | 0,0318 | 3328,72 | 106 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0159 | 0,0318 | 1137,64 | 36 |
| 34. 4 | 31-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,412 | 0,824 | 1046,15 | 862 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,412 | 0,824 | 751,25 | 619 |
| 34. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0159 | 0,0318 | 2288,94 | 73 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0159 | 0,0318 | 848,17 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **520,33** | **1041** |
| 34. 6 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000063 | 19878,83 | 1 |
| 34. 7 | 21-130816-3008 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0309 | 0,0618 | 355,80 | 22 |
| 34. 8 | 21-130816-3301 | Хомутик | шт. | 0,2 | 0,4 | 818,82 | 328 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **175,38** | **351** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 505,15 | 1010 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 73,44 | 147 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 578,59 | 1157 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 169,08 | 338 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2282,57** | **4565** |
| **35** | **13-080305-0407 РСНБ РК 2015** | **Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)** | **шт.** | **4,0000** | | **3556,00** | **14224** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 1,27 | 5,08 | 874,14 | 4441 |
| 35. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6378 | 2,551 | 772,01 | 1970 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1602,55** | **6410** |
| 35. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0274 | 0,1096 | 3328,72 | 365 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0274 | 0,1096 | 1137,64 | 125 |
| 35. 4 | 31-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,583 | 2,332 | 1046,15 | 2440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,583 | 2,332 | 751,25 | 1752 |
| 35. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0274 | 0,1096 | 2288,94 | 251 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0274 | 0,1096 | 848,17 | 93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **763,83** | **3055** |
| 35. 6 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000126 | 19878,83 | 3 |
| 35. 7 | 21-130816-3008 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0309 | 0,1236 | 355,80 | 44 |
| 35. 8 | 21-130816-3301 | Хомутик | шт. | 2,04 | 8,16 | 818,82 | 6682 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1682,01** | **6728** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 685,89 | 2744 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 152,71 | 611 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 838,60 | 3354 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 351,57 | 1406 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4746,17** | **18985** |
| **36** | **13-080305-0408 РСНБ РК 2015** | **Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)** | **шт.** | **3,0000** | | **3987,58** | **11963** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 1,59 | 4,77 | 874,14 | 4170 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7314 | 2,194 | 779,47 | 1710 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1959,98** | **5880** |
| 36. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0427 | 0,1281 | 3328,72 | 426 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0427 | 0,1281 | 1137,64 | 146 |
| 36. 4 | 31-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,646 | 1,938 | 1046,15 | 2027 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,646 | 1,938 | 751,25 | 1456 |
| 36. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0427 | 0,1281 | 2288,94 | 293 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0427 | 0,1281 | 848,17 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **915,69** | **2747** |
| 36. 6 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000095 | 19878,83 | 2 |
| 36. 7 | 21-130816-3008 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0309 | 0,0927 | 355,80 | 33 |
| 36. 8 | 21-130816-3301 | Хомутик | шт. | 2,04 | 6,12 | 818,82 | 5011 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1682,01** | **5046** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 838,87 | 2517 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 173,75 | 521 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1012,63 | 3038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 400,02 | 1200 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5400,23** | **16201** |
| **37** | **13-080305-0306 РСНБ РК 2015** | **Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** | **шт.** | **1,0000** | | **1285,67** | **1286** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,75 | 0,75 | 874,14 | 656 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4512 | 0,4512 | 765,82 | 346 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1001,14** | **1001** |
| 37. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 12,64 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0136 | 0,0136 | 3328,72 | 45 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0136 | 0,0136 | 1137,64 | 15 |
| 37. 5 | 31-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,424 | 0,424 | 1046,15 | 444 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,424 | 0,424 | 751,25 | 319 |
| 37. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0136 | 0,0136 | 2288,94 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0136 | 0,0136 | 848,17 | 12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **523,20** | **523** |
| 37. 7 | 21-130204-0201 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000031 | 0,000031 | 183491,88 | 6 |
| 37. 8 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 428,97 | 18 |
| 37. 9 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0031 | 620,99 | 2 |
| 37.10 | 24-040207-2501 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0204 | 0,0204 | 4010,64 | 82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,86** | **107** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 428,49 | 428 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 61,71 | 62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 490,20 | 490 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 142,07 | 142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1917,94** | **1918** |
| **38** | **13-080305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **888,52** | **889** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,82 | 0,82 | 874,14 | 717 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,0224 | 992,91 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **739,04** | **739** |
| 38. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 3328,72 | 37 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1137,64 | 13 |
| 38. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 190,68 | 49 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 38. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 2288,94 | 26 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 848,17 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **111,73** | **112** |
| 38. 6 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 428,97 | 18 |
| 38. 7 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0021 | 620,99 | 1 |
| 38. 8 | 23-061001-0101 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00044 | 93617,46 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **60,00** | **60** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 316,31 | 316 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 43,37 | 43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 359,68 | 360 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,86 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1348,06** | **1348** |
| **39** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Светильник для люминисцентных ламп LZ 136 ES1** | **шт** | **2,0000** | | **36023,83** | **72048** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1296,86 | 2594 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1296,86 | 2594 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2985,65 | 5971 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40306,34** | **80613** |
| **40** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Светильник для люминисцентных ламп OPL/R 418 ES1** | **шт** | **4,0000** | | **33566,64** | **134267** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1208,40 | 4834 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1208,40 | 4834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2782,00 | 11128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37557,05** | **150228** |
| **41** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 236** | **шт** | **4,0000** | | **9901,18** | **39605** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 356,44 | 1426 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,44 | 1426 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 820,61 | 3282 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11078,24** | **44313** |
| **42** | **23-070101-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 01-2Х8** | **шт.** | **1,0000** | | **4780,60** | **4781** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 172,10 | 172 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 172,10 | 172 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 396,22 | 396 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5348,92** | **5349** |
| **43** | **23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91** | **шт.** | **62,0000** | | **478,41** | **29661** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 17,22 | 1068 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,22 | 1068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,65 | 2458 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **535,28** | **33188** |
| **44** | **23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91** | **шт.** | **16,0000** | | **136,71** | **2187** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4,92 | 79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,92 | 79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,33 | 181 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **152,96** | **2447** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ FS2 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27** | **шт.** | **1,0000** | | **606,96** | **607** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,85 | 22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,85 | 22 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,30 | 50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **679,12** | **679** |
| **46** | **23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **СТАРТЕР 80СК220** | **шт.** | **80,0000** | | **765,42** | **61234** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,56 | 2204 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,56 | 2204 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,44 | 5075 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **856,41** | **68513** |
| | | КАБЕЛИ | | | | | |
| **47** | **13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **173,0000** | | **308,75** | **53415** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,22 | 38,06 | 828,53 | 31534 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,3806 | 992,90 | 378 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **184,46** | **31912** |
| 47. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,1903 | 3328,72 | 633 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,1903 | 1137,64 | 216 |
| 47. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 4,671 | 190,68 | 891 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,1903 | 2288,94 | 436 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,1903 | 848,17 | 161 |
| 47. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0484 | 8,373 | 15,10 | 126 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,06** | **2086** |
| 47. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 3,633 | 331,13 | 1203 |
| 47. 8 | 21-100502-1823 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 0,346 | 223,10 | 77 |
| 47. 9 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,134 | 23,182 | 182,65 | 4234 |
| 47.10 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,134 | 23,182 | 270,38 | 6268 |
| 47.11 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,001661 | 222237,60 | 369 |
| 47.12 | 23-021104-1001 | Патрубки | 10 шт. | 0,018 | 3,114 | 1453,50 | 4526 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.13 | 24-040201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,067 | 11,591 | 216,24 | 2506 |
| 47.14 | 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,18 | 31,14 | 11,22 | 349 |
| 47.15 | 24-040207-3915 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 1,73 | 150,96 | 261 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **114,42** | **19795** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 78,95 | 13658 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,96 | 2415 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 92,91 | 16073 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,13 | 5559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433,79** | **75046** |
| **48** | **23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | **173,0000** | | **25,56** | **4422** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 0,92 | 159 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,92 | 159 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,12 | 366 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28,60** | **4948** |
| **49** | **13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах** | **м кабеля** | **173,0000** | | **198,95** | **34418** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,1 | 17,3 | 848,17 | 14673 |
| 49. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 6,539 | 801,12 | 5239 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115,10** | **19912** |
| 49. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,6747 | 3328,72 | 2246 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,6747 | 1137,64 | 768 |
| 49. 4 | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 5,19 | 2289,67 | 11883 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 5,19 | 751,25 | 3899 |
| 49. 5 | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 5,19 | 10,95 | 57 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 49. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,6747 | 2288,94 | 1544 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,6747 | 848,17 | 572 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,93** | **15730** |
| 49. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,0692 | 331,13 | 23 |
| 49. 8 | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,001384 | 281414,94 | 389 |
| 49. 9 | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,016608 | 1671,44 | 28 |
| 49.10 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,007093 | 2673,62 | 19 |
| 49.11 | 21-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,000865 | 3979616,54 | 3442 |
| 49.12 | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,014394 | 361,08 | 5 |
| 49.13 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,1038 | 1037,54 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,20** | **4014** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 49,26 | 8522 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8,94 | 1546 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,20 | 10068 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,57 | 3559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **277,72** | **48045** |
| **50** | **23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0220** | | **122521,05** | **2695** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4410,76 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4410,76 | 97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10154,54 | 223 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137086,35** | **3016** |
| **51** | **23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1400** | | **192466,59** | **26945** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6928,80 | 970 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6928,80 | 970 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15951,63 | 2233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215347,02** | **30149** |
| **52** | **23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0110** | | **300037,96** | **3300** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 10801,37 | 119 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10801,37 | 119 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24867,15 | 274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **335706,47** | **3693** |
| | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | |
| **53** | **13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **16,0000** | | **319,86** | **5118** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,34 | 5,44 | 874,14 | 4755 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0128 | 992,91 | 13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **298,00** | **4768** |
| 53. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0064 | 3328,72 | 21 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0064 | 1137,64 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0064 | 2288,94 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0064 | 848,17 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,25** | **36** |
| 53. 5 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000504 | 19878,83 | 10 |
| 53. 6 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00024 | 381819,66 | 92 |
| 53. 7 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,0672 | 620,99 | 42 |
| 53. 8 | 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 16,32 | 11,22 | 183 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | **326** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 127,54 | 2041 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 16,11 | 258 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 143,65 | 2298 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,08 | 593 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **500,59** | **8009** |
| **54** | **13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **10,0000** | | **267,82** | **2678** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,29 | 2,9 | 874,14 | 2535 |
| 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,008 | 992,90 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **254,29** | **2543** |
| 54. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,004 | 3328,72 | 13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,004 | 1137,64 | 5 |
| 54. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,004 | 2288,94 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,004 | 848,17 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,25** | **22** |
| 54. 5 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000315 | 19878,83 | 6 |
| 54. 6 | 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 10,2 | 11,22 | 114 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | **121** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 108,84 | 1088 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,56 | 136 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 122,40 | 1224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,22 | 312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **421,43** | **4214** |
| **55** | **23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **16,0000** | | **263,21** | **4211** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9,48 | 152 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,48 | 152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,81 | 349 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **294,50** | **4712** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **10,0000** | | **201,05** | **2011** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7,24 | 72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,24 | 72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,66 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **224,95** | **2250** |
| **57** | **23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3** | **шт.** | **17,0000** | | **36,97** | **628** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,33 | 23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,33 | 23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,06 | 52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,36** | **703** |
| **58** | **23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки монтажные распаячные для твердых стен У196, диаметром 70 мм, глубиной 35 мм, типа ИЭК** | **шт.** | **10,0000** | | **40,82** | **408** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,47 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,47 | 15 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,38 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,67** | **457** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **551801** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **393646** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **43999** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **86700** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **245919** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **52615** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **37108** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **15507** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **35701** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **481962** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **103** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **86700** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **158155** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **158155** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5694** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **13108** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **176956** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **658918** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **103** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **86700** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **924596** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **132671** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **51268** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **18676** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **555667** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **184990** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **64777** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **989372** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **35617** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1024989** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **81999** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1106989** |
| | | | | | | | |
| **1** | **11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка** | **котел** | **2,0000** | | **55271,12** | **110542** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 47,38 | 94,76 | 828,53 | 78512 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,029 | 4,058 | 923,11 | 3746 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41128,83** | **82258** |
| 1. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,5253 | 1,051 | 3144,86 | 3304 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5253 | 1,051 | 1137,64 | 1196 |
| 1. 4 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,618 | 1,236 | 137,39 | 170 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,947 | 3,893 | 190,68 | 742 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,504 | 3,008 | 1788,94 | 5380 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,504 | 3,008 | 848,17 | 2551 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4798,31** | **9597** |
| 1. 7 | 21-130201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00802 | 0,01604 | 236303,40 | 3790 |
| 1. 8 | 21-130702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00005 | 0,0001 | 396993,66 | 40 |
| 1. 9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,08 | 304,79 | 24 |
| 1.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00138 | 0,00276 | 195385,08 | 539 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 0,5 | 424,32 | 212 |
| 1.12 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,08 | 371,48 | 30 |
| 1.13 | 23-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 875,82 | 1752 |
| 1.14 | 23-020103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 1167,80 | 2336 |
| 1.15 | 23-020103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 1332,01 | 2664 |
| 1.16 | 23-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 | 6 | 1715,09 | 10291 |
| 1.17 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,002 | 30195,06 | 60 |
| 1.18 | 23-021101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,005 | 0,01 | 57847,26 | 578 |
| 1.19 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 1,4 | 2,8 | 28,00 | 78 |
| 1.20 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,16 | 247,04 | 40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11217,06** | **22434** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 24841,81 | 49684 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2884,07 | 5768 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27725,88 | 55452 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6639,76 | 13280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **89636,76** | **179274** |
| **2** | **ПРАЙС-ЛИСТ Сервис"** | **Котел отопления на твердом топливе Unilux КУВ-15 БА** | **шт** | **2,0000** | | **197956,27** | **395913** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7126,43 | 14253 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7126,43 | 14253 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16406,62 | 32813 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221489,31** | **442979** |
| **3** | **11-180501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **2,0000** | | **13923,58** | **27847** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03) | чел-ч | 13,39 | 26,78 | 819,03 | 21934 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,1648 | 1029,09 | 170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11051,61** | **22103** |
| 3. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,103 | 3144,86 | 324 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,103 | 1137,64 | 117 |
| 3. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 1,071 | 190,68 | 204 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0618 | 1788,94 | 111 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0618 | 848,17 | 52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **319,37** | **639** |
| 3. 6 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,028 | 13099,57 | 367 |
| 3. 7 | 21-130201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00254 | 236303,40 | 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 8 | 21-130205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0044 | 178506,12 | 785 |
| 3. 9 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00078 | 195385,08 | 152 |
| 3.10 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,14 | 424,32 | 59 |
| 3.11 | 23-020103-0206 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 779,47 | 1559 |
| 3.12 | 23-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 875,82 | 1752 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2637,41** | **5275** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 6675,17 | 13350 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 741,56 | 1483 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7416,73 | 14833 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1707,22 | 3414 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23047,54** | **46095** |
| **4** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Насос циркуляционный TOP-S 25/5 1 PN10** | **шт** | **2,0000** | | **61307,48** | **122615** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2207,07 | 4414 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2207,07 | 4414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5081,16 | 10162 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68595,71** | **137191** |
| **5** | **11-181001-0101 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | | **776,05** | **776** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,7725 | 0,7725 | 828,53 | 640 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03708 | 0,03708 | 856,21 | 32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **671,79** | **672** |
| 5. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 0,00103 | 3144,86 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00103 | 0,00103 | 1137,64 | 1 |
| 5. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,28634 | 0,28634 | 190,68 | 55 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03605 | 0,03605 | 1788,94 | 64 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03605 | 0,03605 | 848,17 | 31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **122,33** | **122** |
| 5. 6 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 195385,08 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,68** | **14** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 405,76 | 406 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 42,55 | 43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 448,30 | 448 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,95 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1322,30** | **1322** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **23-041013-1003 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года** | **Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010/ Y 222P** | **шт.** | **1,0000** | | **13955,98** | **13956** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 502,42 | 502 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 502,42 | 502 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1156,67 | 1157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15615,07** | **15615** |
| **7** | **11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка** | **бак** | **1,0000** | | **3414,36** | **3414** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39) | чел-ч | 3,739 | 3,739 | 780,39 | 2918 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1648 | 0,1648 | 866,26 | 143 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3060,56** | **3061** |
| 7. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,0412 | 3625,86 | 149 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,0412 | 848,17 | 35 |
| 7. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0103 | 0,0103 | 3144,86 | 32 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0103 | 0,0103 | 1137,64 | 12 |
| 7. 5 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,412 | 0,412 | 137,39 | 57 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1133 | 0,1133 | 1788,94 | 203 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1133 | 0,1133 | 848,17 | 96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **441,07** | **441** |
| 7. 7 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,04 | 304,79 | 12 |
| 7. 8 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,04 | 371,48 | 15 |
| 7. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,31 | 0,31 | 28,00 | 9 |
| 7.10 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,08 | 247,04 | 20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **55,49** | **55** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1848,58 | 1849 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 189,47 | 189 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2038,04 | 2038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 436,19 | 436 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5888,60** | **5889** |
| **8** | **ПРАЙС-ЛИСТ Company"** | **Расширительный бак объемом 24 л, ELBI** | **шт** | **1,0000** | | **8423,67** | **8424** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 303,25 | 303 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 303,25 | 303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 698,15 | 698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9425,08** | **9425** |
| **9** | **11-160401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ГАЗОХОДА** | **м трубопровода** | **14,0000** | | **5417,84** | **75850** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 1,04 | 14,56 | 838,66 | 12211 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0221 | 0,3094 | 867,82 | 269 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **891,39** | **12479** |
| 9. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,07 | 3625,86 | 254 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,07 | 848,17 | 59 |
| 9. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,021 | 3144,86 | 66 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,021 | 1137,64 | 24 |
| 9. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0156 | 0,2184 | 1788,94 | 391 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,2184 | 848,17 | 185 |
| 9. 6 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,4942 | 6,919 | 17,05 | 118 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **59,18** | **829** |
| 9. 7 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00114 | 0,01596 | 15103,14 | 241 |
| 9. 8 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,007 | 0,098 | 515,75 | 51 |
| 9. 9 | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0091 | 0,1274 | 5313,93 | 677 |
| 9.10 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,01 | 0,14 | 177,53 | 25 |
| 9.11 | 23-010301-0235 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 1 | 14 | 4370,15 | 61182 |
| 9.12 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,2473 | 3,462 | 183,35 | 635 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4486,45** | **62810** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 538,40 | 7538 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 214,42 | 3002 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 752,82 | 10539 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 493,65 | 6911 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6664,31** | **93300** |
| **10** | **11-200701-0501 РСНБ РК 2015** | **Зонты. Установка над оборудованием = 2ШТ** | **м2 поверхности зонта** | **2,4000** | | **6745,68** | **16190** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,8715 | 2,092 | 828,53 | 1733 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,042 | 0,1008 | 848,17 | 85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **757,69** | **1818** |
| 10. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,2205 | 0,5292 | 65,54 | 35 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,042 | 0,1008 | 1788,94 | 180 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,1008 | 848,17 | 86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **89,59** | **215** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00006 | 0,000144 | 381819,66 | 55 |
| 10. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,551 | 1,322 | 424,32 | 561 |
| 10. 7 | 23-050301-0601 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 1 | 2,4 | 5677,32 | 13626 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5934,03** | **14242** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 457,64 | 1098 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 259,32 | 622 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 716,96 | 1721 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 597,01 | 1433 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8059,65** | **19343** |
| **11** | **11-161401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим** | **ПОЖАРНЫЙ ЩИТ массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** | **шт.** | **1,0000** | | **647,31** | **647** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 0,7923 | 0,7923 | 770,89 | 611 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0044 | 0,0044 | 848,16 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **614,51** | **615** |
| 11. 3 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 18,64 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0044 | 1788,94 | 8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0044 | 848,17 | 4 |
| 11. 5 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 15,10 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,04** | **12** |
| 11. 6 | 21-130207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 61,24 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24,50** | **24** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 371,16 | 371 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 36,66 | 37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,83 | 408 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,41 | 84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1139,55** | **1140** |
| **12** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Щит пожарный** | **шт** | **1,0000** | | **11671,00** | **11671** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 420,16 | 420 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 420,16 | 420 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 967,29 | 967 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13058,44** | **13058** |
| **13** | **23-080305-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **13336,52** | **26673** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 480,11 | 960 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 480,11 | 960 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1105,33 | 2211 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14921,97** | **29844** |
| **14** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Ведро пожарное** | **шт** | **2,0000** | | **673,89** | **1348** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 24,26 | 49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,26 | 49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,85 | 112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **754,01** | **1508** |
| **15** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Ящик деревянный для песка 0,5 м3** | **шт** | **1,0000** | | **14787,75** | **14788** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 532,36 | 532 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 532,36 | 532 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1225,61 | 1226 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16545,72** | **16546** |
| **16** | **21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Войлок строительный** | **т** | **0,0030** | | **382842,72** | **1149** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13782,34 | 41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13782,34 | 41 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31730,00 | 95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **428355,06** | **1285** |
| **17** | **11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **28,0000** | | **1121,35** | **31398** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,297 | 8,316 | 848,17 | 7053 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,14 | 888,70 | 124 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,35** | **7178** |
| 17. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0224 | 3625,86 | 81 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0224 | 848,17 | 19 |
| 17. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0196 | 3144,86 | 62 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0196 | 1137,64 | 22 |
| 17. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,098 | 1788,94 | 175 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,098 | 848,17 | 83 |
| 17. 6 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,322 | 17,05 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,56** | **324** |
| 17. 7 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,0476 | 515,75 | 25 |
| 17. 8 | 21-130701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000036 | 592744,13 | 22 |
| 17. 9 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,07868 | 177,53 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0168 | 304,79 | 5 |
| 17.11 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,1484 | 371,48 | 55 |
| 17.12 | 23-011306-0103 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 1 | 28 | 851,23 | 23834 |
| 17.13 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,1932 | 183,35 | 35 |
| 17.14 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,1232 | 247,04 | 30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **857,88** | **24021** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 154,84 | 4335 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 45,94 | 1286 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 200,78 | 5622 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 105,77 | 2962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1427,89** | **39981** |
| **18** | **11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **7,0000** | | **1117,39** | **7822** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,297 | 2,079 | 848,17 | 1763 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,035 | 888,70 | 31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,35** | **1794** |
| 18. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0056 | 3625,86 | 20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0056 | 848,17 | 5 |
| 18. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0049 | 3144,86 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0049 | 1137,64 | 6 |
| 18. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,0245 | 1788,94 | 44 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,0245 | 848,17 | 21 |
| 18. 6 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,0805 | 17,05 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,56** | **81** |
| 18. 7 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,0119 | 515,75 | 6 |
| 18. 8 | 21-130701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000009 | 592744,13 | 5 |
| 18. 9 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,01967 | 177,53 | 3 |
| 18.10 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0042 | 304,79 | 1 |
| 18.11 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0371 | 371,48 | 14 |
| 18.12 | 23-011306-0102 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 1 | 7 | 847,73 | 5934 |
| 18.13 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,0308 | 183,35 | 6 |
| 18.14 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0308 | 247,04 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **853,92** | **5977** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 154,84 | 1084 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 45,80 | 321 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 200,64 | 1404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 105,44 | 738 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1423,46** | **9964** |
| **19** | **11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **5,0000** | | **1016,77** | **5084** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,297 | 1,485 | 848,17 | 1260 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,025 | 888,70 | 22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,35** | **1282** |
| 19. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,004 | 3625,86 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,004 | 848,17 | 3 |
| 19. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0035 | 3144,86 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0035 | 1137,64 | 4 |
| 19. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,0175 | 1788,94 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,0175 | 848,17 | 15 |
| 19. 6 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,0575 | 17,05 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,56** | **58** |
| 19. 7 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,0085 | 515,75 | 4 |
| 19. 8 | 21-130701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000006 | 592744,13 | 4 |
| 19. 9 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,01405 | 177,53 | 2 |
| 19.10 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,003 | 304,79 | 1 |
| 19.11 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0265 | 371,48 | 10 |
| 19.12 | 23-011306-0101 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 1 | 5 | 747,46 | 3737 |
| 19.13 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0025 | 0,0125 | 183,35 | 2 |
| 19.14 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,022 | 247,04 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **753,30** | **3767** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 154,84 | 774 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 42,18 | 211 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,01 | 985 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,10 | 486 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1310,88** | **6554** |
| **20** | **23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **6,0000** | | **802,39** | **4814** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 28,89 | 173 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,89 | 173 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,50 | 399 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **897,78** | **5387** |
| **21** | **23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3,0000** | | **980,12** | **2940** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 35,28 | 106 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35,28 | 106 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,23 | 244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1096,64** | **3290** |
| **22** | **23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **11,0000** | | **1322,32** | **14546** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 47,60 | 524 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,60 | 524 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,59 | 1206 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1479,52** | **16275** |
| **23** | **23-041001-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **2,0000** | | **2323,42** | **4647** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 83,64 | 167 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,64 | 167 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,57 | 385 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2599,63** | **5199** |
| **24** | **23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1,0000** | | **1776,35** | **1776** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 63,95 | 64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,95 | 64 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 147,22 | 147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1987,52** | **1988** |
| **25** | **11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1762,07** | **1762** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 1,143 | 1,143 | 838,66 | 959 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 884,35 | 73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1031,71** | **1032** |
| 25. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 12,64 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0103 | 0,0103 | 3144,86 | 32 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0103 | 0,0103 | 1137,64 | 12 |
| 25. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0721 | 0,0721 | 1788,94 | 129 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0721 | 0,0721 | 848,17 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,03** | **162** |
| 25. 6 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 13099,57 | 3 |
| 25. 7 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,04 | 304,79 | 12 |
| 25. 8 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,04 | 394,64 | 16 |
| 25. 9 | 23-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,002 | 0,002 | 139377,90 | 279 |
| 25.10 | 23-050301-1805 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,002 | 0,002 | 157279,92 | 315 |
| 25.11 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,07 | 0,07 | 247,04 | 17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **641,21** | **641** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 623,15 | 623 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 85,87 | 86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 709,02 | 709 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 197,69 | 198 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2668,78** | **2669** |
| **26** | **11-180701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка на условный проход диам.25 мм (серия 5.903-20: усл.проходу Ду25мм принимается наружный Ду=159мм)** | **шт.** | **1,0000** | | **8180,93** | **8181** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66) | чел-ч | 1,143 | 1,143 | 838,66 | 959 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,0824 | 884,35 | 73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1031,71** | **1032** |
| 26. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0515 | 0,0515 | 12,64 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0103 | 0,0103 | 3144,86 | 32 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0103 | 0,0103 | 1137,64 | 12 |
| 26. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0721 | 0,0721 | 1788,94 | 129 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0721 | 0,0721 | 848,17 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,03** | **162** |
| 26. 6 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 13099,57 | 3 |
| 26. 7 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,04 | 304,79 | 12 |
| 26. 8 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,04 | 394,64 | 16 |
| 26. 9 | 23-050301-1802 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,002 | 0,002 | 139377,90 | 279 |
| 26.10 | 23-050301-1805 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,002 | 0,002 | 157279,92 | 315 |
| 26.11 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,07 | 0,07 | 247,04 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 | 23-051206-0205 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм | шт. | 1 | 1 | 6418,86 | 6419 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7060,07** | **7060** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 623,15 | 623 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 316,95 | 317 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 940,10 | 940 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 729,68 | 730 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9850,71** | **9851** |
| **27** | **11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **2283,44** | **4567** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14) | чел-ч | 0,2266 | 0,4532 | 874,14 | 396 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **198,08** | **396** |
| 27. 2 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,02 | 304,79 | 6 |
| 27. 3 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,02 | 371,48 | 7 |
| 27. 4 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,04 | 247,04 | 10 |
| 27. 5 | 23-051501-0102 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2 | 2073,66 | 4147 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2085,36** | **4171** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 119,64 | 239 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 86,51 | 173 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 206,15 | 412 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 199,17 | 398 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2688,76** | **5378** |
| **28** | **11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | **4,0000** | | **319,92** | **1280** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,3193 | 1,277 | 828,53 | 1058 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **264,55** | **1058** |
| 28. 2 | 21-130702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00044 | 396993,66 | 175 |
| 28. 3 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,04 | 304,79 | 12 |
| 28. 4 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,04 | 371,48 | 15 |
| 28. 5 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,08 | 247,04 | 20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **55,37** | **221** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 159,79 | 639 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 17,27 | 69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 177,06 | 708 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,76 | 159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **536,74** | **2147** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Термометры** | **шт.** | **4,0000** | | **1288,27** | **5153** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 46,38 | 186 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,38 | 186 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 106,77 | 427 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1441,42** | **5766** |
| **30** | **13-120901-0101 РСНБ РК 2015** | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА** | **шт.** | **2,0000** | | **1237,09** | **2474** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,58 | 1,16 | 848,17 | 984 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0002 | 848,00 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **492,02** | **984** |
| 30. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5475 | 1,095 | 190,68 | 209 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0002 | 1788,94 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0002 | 848,17 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **104,58** | **209** |
| 30. 5 | 21-130812-1007 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0002 | 113484,66 | 23 |
| 30. 6 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,03 | 0,06 | 424,32 | 25 |
| 30. 7 | 21-130816-3436 | Бобышки скошенные | шт. | 1 | 2 | 211,56 | 423 |
| 30. 8 | 23-021104-1802 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 1 | 2 | 142,80 | 286 |
| 30. 9 | 23-021104-2001 | Пробки П-М27х2 | шт. | 1 | 2 | 262,14 | 524 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **640,58** | **1281** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 199,76 | 400 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 51,73 | 103 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 251,49 | 503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 119,09 | 238 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1607,67** | **3215** |
| **31** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ** | **м2** | **2,5000** | | **65,73** | **164** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11) | чел-ч | 0,0295 | 0,07375 | 938,11 | 69 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0005 | 848,20 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,84** | **70** |
| 31. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00025 | 3393,60 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00025 | 848,17 | 0 |
| 31. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00025 | 36,87 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00025 | 1788,94 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00025 | 848,17 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,028 | 47,86 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,06** | **3** |
| 31. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000037 | 273897,54 | 10 |
| 31. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000225 | 365404,08 | 82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,99** | **92** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 15,09 | 38 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,91 | 7 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,00 | 45 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,70 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,43** | **226** |
| **32** | **11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА** | **м2** | **2,5000** | | **156,12** | **390** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,032 | 0,08 | 800,02 | 64 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,00075 | 1696,40 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,11** | **65** |
| 32. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0005 | 3393,60 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0005 | 848,17 | 0 |
| 32. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,0005 | 36,87 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,001 | 1788,94 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,001 | 848,17 | 1 |
| 32. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,07 | 47,86 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,74** | **7** |
| 32. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,000065 | 273897,54 | 18 |
| 32. 8 | 22-040201-9908 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 0,45 | 670,34 | 302 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **127,78** | **319** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 14,15 | 35 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,13 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,28 | 51 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,11 | 35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **190,52** | **476** |
| **33** | **11-260101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **0,3500** | | **62320,69** | **21812** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53) | чел-ч | 18,8 | 6,58 | 809,53 | 5327 |
| 33. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,14 | 848,17 | 119 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15558,43** | **5445** |
| 33. 3 | 32-040106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 0,413 | 8,04 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,14 | 1788,94 | 250 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,14 | 848,17 | 119 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **725,06** | **254** |
| 33. 5 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,003815 | 125941,10 | 480 |
| 33. 6 | 21-050307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,1 | 0,385 | 150,96 | 58 |
| 33. 7 | 21-050307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4 | 1,4 | 125,46 | 176 |
| 33. 8 | 21-110205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 0,3612 | 32734,86 | 11824 |
| 33. 9 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000014 | 1215531,96 | 17 |
| 33.10 | 21-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,01365 | 269354,07 | 3677 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46376,46** | **16232** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 8603,81 | 3011 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2553,28 | 894 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11157,09 | 3905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5878,22 | 2057 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **79356,00** | **27775** |
| **34** | **11-260301-0701 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **14,0000** | | **749,77** | **10497** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 0,3198 | 4,477 | 760,75 | 3406 |
| 34. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,0658 | 848,17 | 56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,27** | **3462** |
| 34. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0023 | 0,0322 | 558,38 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 4 | 32-040106-0501 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,1764 | 78,84 | 14 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,0658 | 1788,94 | 118 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,0658 | 848,17 | 56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,69** | **150** |
| 34. 6 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,006622 | 125941,10 | 834 |
| 34. 7 | 21-100406-0301 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00115 | 0,0161 | 314118,17 | 5057 |
| 34. 8 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,3 | 4,2 | 212,16 | 891 |
| 34. 9 | 21-130104-9906 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,000126 | 0,001764 | 60098,40 | 106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 | 22-040501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0126 | 0,1764 | 299,06 | 53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **495,79** | **6941** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 136,74 | 1914 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 31,91 | 447 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 168,66 | 2361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 73,47 | 1029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **991,90** | **13887** |
| **35** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ГАЗОХОДОВ** | **м2** | **7,0000** | | **65,73** | **460** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11) | чел-ч | 0,0295 | 0,2065 | 938,11 | 194 |
| 35. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0014 | 848,14 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,84** | **195** |
| 35. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0007 | 3393,60 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0007 | 848,17 | 1 |
| 35. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0007 | 36,87 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 35. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0007 | 1788,94 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0007 | 848,17 | 1 |
| 35. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,0784 | 47,86 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,06** | **7** |
| 35. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000105 | 273897,54 | 29 |
| 35. 8 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00063 | 365404,08 | 230 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,99** | **259** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 15,09 | 106 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,91 | 20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,00 | 126 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,70 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,43** | **633** |
| **36** | **11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА** | **м2** | **7,0000** | | **156,12** | **1093** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,032 | 0,224 | 800,02 | 179 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0021 | 1696,33 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,11** | **183** |
| 36. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0014 | 3393,60 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0014 | 848,17 | 1 |
| 36. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,0014 | 36,87 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0028 | 1788,94 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0028 | 848,17 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,028 | 0,196 | 47,86 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,74** | **19** |
| 36. 7 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000026 | 0,000182 | 273897,54 | 50 |
| 36. 8 | 22-040201-9908 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 1,26 | 670,34 | 845 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **127,78** | **894** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 14,15 | 99 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,13 | 43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,28 | 142 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,11 | 99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **190,52** | **1334** |
| **37** | **11-260101-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы - ГАЗОХОДЫ. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | **м3 изоляции** | **0,6000** | | **62320,69** | **37392** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53) | чел-ч | 18,8 | 11,28 | 809,53 | 9131 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,24 | 848,17 | 204 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15558,43** | **9335** |
| 37. 3 | 32-040106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1,18 | 0,708 | 8,04 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,24 | 1788,94 | 429 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,24 | 848,17 | 204 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **725,06** | **435** |
| 37. 5 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0109 | 0,00654 | 125941,10 | 824 |
| 37. 6 | 21-050307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,1 | 0,66 | 150,96 | 100 |
| 37. 7 | 21-050307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4 | 2,4 | 125,46 | 301 |
| 37. 8 | 21-110205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1,032 | 0,6192 | 32734,86 | 20269 |
| 37. 9 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000024 | 1215531,96 | 29 |
| 37.10 | 21-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,039 | 0,0234 | 269354,07 | 6303 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46376,46** | **27826** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 8603,81 | 5162 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2553,28 | 1532 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11157,09 | 6694 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5878,22 | 3527 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **79356,00** | **47614** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **11-260301-0701 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **14,0000** | | **749,77** | **10497** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 0,3198 | 4,477 | 760,75 | 3406 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,0658 | 848,17 | 56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,27** | **3462** |
| 38. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0023 | 0,0322 | 558,38 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 38. 4 | 32-040106-0501 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,1764 | 78,84 | 14 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 38. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,0658 | 1788,94 | 118 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,0658 | 848,17 | 56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,69** | **150** |
| 38. 6 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,006622 | 125941,10 | 834 |
| 38. 7 | 21-100406-0301 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00115 | 0,0161 | 314118,17 | 5057 |
| 38. 8 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,3 | 4,2 | 212,16 | 891 |
| 38. 9 | 21-130104-9906 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,000126 | 0,001764 | 60098,40 | 106 |
| 38.10 | 22-040501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0126 | 0,1764 | 299,06 | 53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **495,79** | **6941** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 136,74 | 1914 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 31,91 | 447 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 168,66 | 2361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 73,47 | 1029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **991,90** | **13887** |
| **39** | **11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **40,0000** | | **55,50** | **2220** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89) | чел-ч | 0,0501 | 2,004 | 1024,89 | 2054 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,35** | **2054** |
| 39. 2 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 0,6 | 137,39 | 82 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,06** | **82** |
| 39. 3 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,008 | 304,79 | 2 |
| 39. 4 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,008 | 371,48 | 3 |
| 39. 5 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,4 | 183,35 | 73 |
| 39. 6 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,02 | 247,04 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,09** | **84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 31,01 | 1241 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,11 | 125 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,13 | 1365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,17 | 287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **96,80** | **3872** |
| **40** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **2,0000** | | **511,02** | **1022** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 18,40 | 37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,40 | 37 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,35 | 85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **571,77** | **1144** |
| **41** | **11-200101-0301 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **6,9000** | | **3557,93** | **24550** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 1,617 | 11,157 | 770,89 | 8601 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01365 | 0,094185 | 963,96 | 91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1259,69** | **8692** |
| 41. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00546 | 0,037674 | 3144,86 | 118 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00546 | 0,037674 | 1137,64 | 43 |
| 41. 4 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,004095 | 0,028255 | 75,28 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,018795 | 0,129686 | 190,68 | 25 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00819 | 0,056511 | 1788,94 | 101 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00819 | 0,056511 | 848,17 | 48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **35,71** | **246** |
| 41. 7 | 21-100501-1202 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 0,34569 | 322,32 | 111 |
| 41. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00015 | 0,001035 | 381819,66 | 395 |
| 41. 9 | 21-130406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,000009 | 0,000061 | 1827181,43 | 112 |
| 41.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,000031 | 195385,08 | 6 |
| 41.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,552 | 424,32 | 234 |
| 41.12 | 23-050104-0101 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 1 | 6,9 | 2151,18 | 14843 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2275,69** | **15702** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 760,85 | 5250 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 155,48 | 1073 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 916,33 | 6323 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 357,94 | 2470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4832,20** | **33342** |
| **42** | **11-200701-0301 РСНБ РК 2015** | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами** | **зонт** | **2,0000** | | **2516,97** | **5034** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53) | чел-ч | 0,378 | 0,756 | 809,53 | 612 |
| 42. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 848,17 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,91** | **630** |
| 42. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,0945 | 0,189 | 65,54 | 12 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0525 | 0,105 | 190,68 | 20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 1788,94 | 38 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 848,17 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,99** | **70** |
| 42. 6 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00018 | 0,00036 | 381819,66 | 137 |
| 42. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00004 | 0,00008 | 195385,08 | 16 |
| 42. 8 | 23-050301-0803 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 2 | 2099,44 | 4199 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2175,98** | **4352** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 190,20 | 380 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 97,46 | 195 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 287,66 | 575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,37 | 449 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3029,01** | **6058** |
| **43** | **11-200301-0101 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка ГР300Х300** | **решетка** | **1,0000** | | **2470,64** | **2471** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89) | чел-ч | 1,123 | 1,123 | 789,89 | 887 |
| 43. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 848,17 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **896,35** | **896** |
| 43. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,2835 | 12,64 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,126 | 190,68 | 24 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 43. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1788,94 | 19 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 848,17 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,39** | **46** |
| 43. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 15103,14 | 5 |
| 43. 7 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00011 | 195385,08 | 21 |
| 43. 8 | 23-050301-1101 | Решетки жалюзийные | шт. | 1 | 1 | 1424,94 | 1425 |
| 43. 9 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00043 | 199642,46 | 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1536,81** | **1537** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 541,39 | 541 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 108,43 | 108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 649,83 | 650 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 249,64 | 250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3370,11** | **3370** |
| **44** | **23-050305-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **3319,12** | **6638** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 119,49 | 239 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,49 | 239 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,09 | 550 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3713,70** | **7427** |
| **45** | **11-200801-0102 РСНБ РК 2015** | **Дефлекторы, диаметр патрубка ДО 400 мм. Установка** | **дефлектор** | **2,0000** | | **2728,39** | **5457** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 3,297 | 6,594 | 751,25 | 4954 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 848,17 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2485,78** | **4972** |
| 45. 3 | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,8295 | 1,659 | 65,54 | 109 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 1788,94 | 38 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 848,17 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73,15** | **146** |
| 45. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00005 | 0,0001 | 381819,66 | 38 |
| 45. 6 | 21-130406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,00006 | 0,00012 | 1827181,43 | 219 |
| 45. 7 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,117 | 0,234 | 424,32 | 99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **178,37** | **357** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1501,41 | 3003 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 152,27 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1653,68 | 3307 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 350,57 | 701 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4732,64** | **9465** |
| **46** | **23-050301-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **10101,34** | **20203** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 363,65 | 727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 363,65 | 727 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 837,20 | 1674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11302,19** | **22604** |
| **47** | **11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка** | **узел** | **1,0000** | | **2402,35** | **2402** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 2,961 | 2,961 | 751,25 | 2224 |
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,0021 | 848,19 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2226,23** | **2226** |
| 47. 3 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,0483 | 0,0483 | 75,28 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 47. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0021 | 0,0021 | 1788,94 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,0021 | 848,17 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,39** | **7** |
| 47. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 0,0002 | 381819,66 | 76 |
| 47. 6 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,000001 | 0,000001 | 304,79 | 0 |
| 47. 7 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,22 | 0,22 | 424,32 | 93 |
| 47. 8 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,001 | 0,001 | 381,68 | 0 |
| 47. 9 | 22-040201-0603 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,001 | 0,001 | 408,20 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **170,50** | **171** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1344,64 | 1345 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 134,89 | 135 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1479,54 | 1480 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 310,55 | 311 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4192,44** | **4192** |
| **48** | **23-050310-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **36409,69** | **36410** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1310,75 | 1311 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1310,75 | 1311 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3017,64 | 3018 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40738,07** | **40738** |
| **49** | **11-200101-0305 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **3,0000** | | **3643,20** | **10930** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 1,48 | 4,441 | 770,89 | 3424 |
| 49. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,011025 | 0,033075 | 966,72 | 32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1151,96** | **3456** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004515 | 0,013545 | 3144,86 | 43 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004515 | 0,013545 | 1137,64 | 15 |
| 49. 4 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,004095 | 0,012285 | 75,28 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 49. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,01701 | 0,05103 | 190,68 | 10 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 49. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00651 | 0,01953 | 1788,94 | 35 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00651 | 0,01953 | 848,17 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,40** | **88** |
| 49. 7 | 21-100501-1202 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 0,1503 | 322,32 | 48 |
| 49. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00011 | 0,00033 | 381819,66 | 126 |
| 49. 9 | 21-130406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,000009 | 0,000027 | 1827181,43 | 49 |
| 49.10 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000004 | 0,000012 | 195385,08 | 2 |
| 49.11 | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,24 | 424,32 | 102 |
| 49.12 | 23-050104-0102 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм | м2 | 1 | 3 | 2363,34 | 7090 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2472,50** | **7417** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 695,78 | 2087 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 156,20 | 469 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 851,99 | 2556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 359,61 | 1079 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4854,80** | **14564** |
| **50** | **11-260101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **0,1100** | | **15092,56** | **1660** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03) | чел-ч | 14,8 | 1,628 | 819,03 | 1333 |
| 50. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 0,0561 | 848,17 | 48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12554,21** | **1381** |
| 50. 3 | 32-040106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,2 | 0,022 | 8,04 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 50. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 0,0561 | 1788,94 | 100 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 0,0561 | 848,17 | 48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **913,97** | **101** |
| 50. 5 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,000799 | 125941,10 | 101 |
| 50. 6 | 21-050307-0102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 0,055 | 302,57 | 17 |
| 50. 7 | 21-050307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 0,154 | 295,11 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 8 | 21-050307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,22 | 150,96 | 33 |
| 50. 9 | 21-050307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,33 | 86,70 | 29 |
| 50.10 | 21-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00006 | 0,000007 | 269354,07 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2056,95** | **226** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 6942,48 | 764 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 793,26 | 87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7735,74 | 851 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1826,26 | 201 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24654,57** | **2712** |
| **51** | **21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **0,1364** | | **9097,09** | **1241** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 327,50 | 45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 327,50 | 45 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 753,97 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10178,55** | **1388** |
| **52** | **23-050301-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** | **т** | **1,2000** | | **139377,90** | **167253** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5017,60 | 6021 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5017,60 | 6021 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11551,64 | 13862 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **155947,14** | **187137** |
| **53** | **11-190501-0101 РСНБ РК 2015** | **Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка** | **клапан** | **2,0000** | | **4235,35** | **8471** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 2,17 | 4,34 | 848,17 | 3681 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,12 | 848,17 | 102 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1891,42** | **3783** |
| 53. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,42 | 0,84 | 190,68 | 160 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,12 | 1788,94 | 215 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,06 | 0,12 | 848,17 | 102 |
| 53. 5 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,12 | 17,05 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **188,44** | **377** |
| 53. 6 | 21-130201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0015 | 0,003 | 236303,40 | 709 |
| 53. 7 | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,005 | 0,01 | 5313,93 | 53 |
| 53. 8 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 0,1 | 177,53 | 18 |
| 53. 9 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00002 | 0,00004 | 222237,60 | 9 |
| 53.10 | 23-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 4 | 875,82 | 3503 |
| 53.11 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 30195,06 | 121 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2206,38** | **4413** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1142,42 | 2285 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 193,60 | 387 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1336,02 | 2672 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 445,71 | 891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6017,08** | **12034** |
| **54** | **23-040601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан предохранительный пружинный фланцевые 17с28нж для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **15201,52** | **30403** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 547,25 | 1095 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 547,25 | 1095 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1259,90 | 2520 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17008,68** | **34017** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1336915** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **182537** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **15039** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **5530** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **620812** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **518527** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **112189** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **1449104** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **52168** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **1501271** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **120102** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **1621373** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **12-080101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **7,0000** | | **199,00** | **1393** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 0,2875 | 2,013 | 687,27 | 1383 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,59** | **1383** |
| 1. 2 | 31-050402-0305 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,0063 | 0,0441 | 223,43 | 10 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,41** | **10** |
| 1. 3 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0218 | 0,1526 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 116,78 | 817 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,37 | 80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 128,14 | 897 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26,17 | 183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **353,31** | **2473** |
| **2** | **12-080101-0101 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м2 кровли** | **7,0000** | | **122,11** | **855** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94) | чел-ч | 0,1516 | 1,061 | 699,94 | 743 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 0,0322 | 848,17 | 27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **110,01** | **770** |
| 2. 3 | 31-050101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,0322 | 3477,50 | 112 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,0322 | 848,17 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,00** | **112** |
| 2. 4 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,014 | 0,098 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 65,02 | 455 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,74 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71,75 | 502 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,51 | 109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209,37** | **1466** |
| **3** | **12-080101-0102 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | **м2 кровли** | **7,0000** | | **171,70** | **1202** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61) | чел-ч | 0,2268 | 1,588 | 712,61 | 1131 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0029 | 0,0203 | 848,17 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **164,08** | **1149** |
| 3. 3 | 31-050101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,0203 | 3477,50 | 71 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,0203 | 848,17 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,08** | **71** |
| 3. 4 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,009 | 0,063 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 96,97 | 679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9,67 | 68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 106,64 | 747 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,27 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **300,62** | **2104** |
| **4** | **11-460201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **16,7000** | | **156,84** | **2619** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 0,2282 | 3,811 | 687,27 | 2619 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **156,84** | **2619** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 79,67 | 1331 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8,51 | 142 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,19 | 1473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,60 | 327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **264,62** | **4419** |
| **5** | **11-460201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **11,2000** | | **156,84** | **1757** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 0,2282 | 2,556 | 687,27 | 1757 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **156,84** | **1757** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 79,67 | 892 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8,51 | 95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,19 | 988 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,60 | 220 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **264,62** | **2964** |
| **6** | **12-070101-0208 РСНБ РК 2015** | **Полы цементные. Разборка Ц/П СТЯЖКИ** | **м2** | **1,3000** | | **1231,12** | **1600** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 1,112 | 1,446 | 751,25 | 1086 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 0,273 | 839,86 | 229 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1011,76** | **1315** |
| 6. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 0,2496 | 1894,55 | 473 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,192 | 0,2496 | 848,17 | 212 |
| 6. 4 | 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 0,4992 | 16,80 | 8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 0,0234 | 1418,26 | 33 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 0,0234 | 751,25 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **395,73** | **514** |
| 6. 6 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,066 | 0,0858 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 597,95 | 777 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 65,85 | 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 663,80 | 863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 151,59 | 197 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2046,51** | **2660** |
| **7** | **11-460401-1103 РСНБ РК 2015** | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **1,9000** | | **759,32** | **1443** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61) | чел-ч | 0,9115 | 1,732 | 712,61 | 1234 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 0,14706 | 751,25 | 110 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **707,69** | **1345** |
| 7. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 0,14706 | 1418,26 | 209 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 0,14706 | 751,25 | 110 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **109,77** | **209** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 359,51 | 683 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 40,28 | 77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 399,78 | 760 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 92,73 | 176 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1251,83** | **2378** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **10869** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **10869** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10337** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6229** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **5635** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **594** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1368** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **18465** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10337** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **18465** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10337** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | |
| **8** | **11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **1,3000** | | **893,94** | **1162** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94) | чел-ч | 0,361 | 0,4693 | 699,94 | 328 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,03692 | 819,85 | 30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **275,96** | **359** |
| 8. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,0156 | 3393,60 | 53 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,0156 | 848,17 | 13 |
| 8. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 0,05148 | 13,05 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 5 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,01053 | 1894,55 | 20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,01053 | 848,17 | 9 |
| 8. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 0,01079 | 1418,26 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 0,01079 | 751,25 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,36** | **89** |
| 8. 7 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,03978 | 3298,04 | 131 |
| 8. 8 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 0,03978 | 15392,40 | 612 |
| 8. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,0455 | 28,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **572,91** | **745** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 168,06 | 218 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 38,23 | 50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 206,29 | 268 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,02 | 114 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1188,26** | **1545** |
| **9** | **11-110101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса цементные. Устройство** | **м плинтусов** | **1,3650** | | **115,20** | **157** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,104 | 0,14196 | 848,17 | 120 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000546 | 848,17 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **88,55** | **121** |
| 9. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,000546 | 1788,94 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,000546 | 848,17 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,72** | **1** |
| 9. 4 | 21-020401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,002184 | 16423,68 | 36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,28** | **36** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 53,93 | 74 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,09 | 8 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 60,01 | 82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,02 | 19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **189,24** | **258** |
| **10** | **11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке ПЛИНТУСА** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **0,1300** | | **551,07** | **72** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,468 | 0,06084 | 800,02 | 49 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,000156 | 840,38 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **375,42** | **49** |
| 10. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000013 | 1418,26 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000013 | 751,25 | 0 |
| 10. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000143 | 1788,94 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,000143 | 848,17 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,11** | **--** |
| 10. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000003 | 1439,63 | 0 |
| 10. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,000403 | 84,66 | 0 |
| 10. 7 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,001092 | 162,18 | 0 |
| 10. 8 | 22-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000075 | 0,00001 | 320880,41 | 3 |
| 10. 9 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,113 | 0,01469 | 381,68 | 6 |
| 10.10 | 22-040201-0902 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1837 | 0,023881 | 343,94 | 8 |
| 10.11 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 0,0663 | 83,36 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **174,55** | **23** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 205,73 | 27 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,24 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 232,97 | 30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,72 | 8 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **846,77** | **110** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1391** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1391** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **803** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **528** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **380** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **319** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **61** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **142** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1913** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **528** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1913** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **528** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ** | | | | | |
| **11** | **11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **11,2000** | | **1069,14** | **11974** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,74 | 8,288 | 828,53 | 6867 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 0,62048 | 751,25 | 466 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **654,73** | **7333** |
| 11. 3 | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 0,5264 | 930,14 | 490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 0,5264 | 751,25 | 395 |
| 11. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 0,09408 | 1418,26 | 133 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,09408 | 751,25 | 71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,63** | **623** |
| 11. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 0,20944 | 17525,31 | 3671 |
| 11. 6 | 21-050308-1202 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 0,62048 | 1284,18 | 797 |
| 11. 7 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,000672 | 19878,83 | 13 |
| 11. 8 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,01344 | 279,42 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **400,39** | **4484** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 358,79 | 4018 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 51,41 | 576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 410,20 | 4594 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,35 | 1325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1597,68** | **17894** |
| **12** | **11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12,7000** | | **80,59** | **1023** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58) | чел-ч | 0,092 | 1,168 | 719,58 | 841 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,00381 | 815,85 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **66,45** | **844** |
| 12. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00127 | 1418,26 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00127 | 751,25 | 1 |
| 12. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00254 | 1788,94 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,00254 | 848,17 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,50** | **6** |
| 12. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000051 | 1439,63 | 0 |
| 12. 6 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00017 | 0,002159 | 21885,39 | 47 |
| 12. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,00127 | 84,66 | 0 |
| 12. 8 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 0,1016 | 162,18 | 16 |
| 12. 9 | 22-040203-0101 | Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов | кг | 0,005 | 0,0635 | 1503,68 | 95 |
| 12.10 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 0,2032 | 83,36 | 17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,88** | **176** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 36,41 | 462 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4,21 | 53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,62 | 516 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,70 | 123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,91** | **1663** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **12998** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12998** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **4661** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8177** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5110** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **4481** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **629** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1449** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **19557** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8177** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **19557** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8177** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ** | | | | | |
| **13** | **11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **1,4250** | | **2701,29** | **3849** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39) | чел-ч | 0,8342 | 1,189 | 780,39 | 928 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 0,096615 | 802,28 | 78 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,40** | **1005** |
| 13. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 0,045742 | 1418,26 | 65 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 0,045742 | 751,25 | 34 |
| 13. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 0,297967 | 18,64 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,050873 | 1788,94 | 91 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,050873 | 848,17 | 43 |
| 13. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 0,458993 | 15,10 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **118,15** | **168** |
| 13. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 1,76 | 982,74 | 1729 |
| 13. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 9,291 | 24,49 | 228 |
| 13. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 0,61275 | 108,14 | 66 |
| 13.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 4,175 | 80,69 | 337 |
| 13.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 11,4 | 9,87 | 113 |
| 13.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 5,729 | 48,98 | 281 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1932,14** | **2753** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 421,83 | 601 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 112,43 | 160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 534,26 | 761 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,84 | 369 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3494,40** | **4980** |
| **14** | **11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **0,2464** | | **2653,77** | **654** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 1,382 | 0,340574 | 770,89 | 263 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 0,016238 | 803,76 | 13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1118,49** | **276** |
| 14. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,007441 | 1418,26 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,007441 | 751,25 | 6 |
| 14. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0981 | 0,024172 | 18,64 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,008796 | 1788,94 | 16 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,008796 | 848,17 | 7 |
| 14. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1512 | 0,037256 | 15,10 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,81** | **27** |
| 14. 7 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 0,226688 | 982,74 | 223 |
| 14. 8 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,06 | 0,753984 | 24,49 | 18 |
| 14. 9 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 0,174944 | 108,14 | 19 |
| 14.10 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 0,527296 | 80,69 | 43 |
| 14.11 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1,971 | 9,87 | 19 |
| 14.12 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 0,855008 | 48,98 | 42 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1477,44** | **364** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 668,86 | 165 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 119,61 | 29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 788,47 | 194 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,38 | 68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3717,62** | **916** |
| **15** | **21-090202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **1,4250** | | **21996,73** | **31345** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 791,88 | 1128 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 791,88 | 1128 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1823,09 | 2598 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24611,70** | **35072** |
| **16** | **21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **0,2464** | | **11626,66** | **2865** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 418,56 | 103 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 418,56 | 103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 963,62 | 237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13008,84** | **3205** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **38713** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **38713** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3117** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1281** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **34210** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2187** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **766** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1421** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3272** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **44173** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1281** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **44173** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1281** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ** | | | | | |
| **17** | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0260** | | **75227,47** | **1956** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25) | чел-ч | 22,1 | 0,5746 | 732,25 | 421 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,00962 | 965,52 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16539,97** | **430** |
| 17. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0039 | 3144,86 | 12 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0039 | 1137,64 | 4 |
| 17. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,01144 | 86,39 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,00572 | 1788,94 | 10 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,00572 | 848,17 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **903,31** | **23** |
| 17. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,000988 | 205870,68 | 203 |
| 17. 7 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 0,11388 | 66,30 | 8 |
| 17. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,00416 | 38712,48 | 161 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 9 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,00156 | 38746,14 | 60 |
| 17.10 | 21-070203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 0,02158 | 46069,60 | 994 |
| 17.11 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 0,08788 | 215,22 | 19 |
| 17.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 0,1872 | 196,55 | 37 |
| 17.13 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,000051 | 575926,68 | 29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **58141,43** | **1512** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9890,90 | 257 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3064,26 | 80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12955,16 | 337 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7054,61 | 183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95237,24** | **2476** |
| **18** | **11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0135** | | **63880,39** | **862** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58) | чел-ч | 22,5 | 0,30375 | 738,58 | 224 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00486 | 848,17 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16923,39** | **228** |
| 18. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,003105 | 12,64 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,004455 | 86,39 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,00486 | 1788,94 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,00486 | 848,17 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **675,43** | **9** |
| 18. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,000042 | 205870,68 | 9 |
| 18. 7 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,012555 | 38746,14 | 486 |
| 18. 8 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,00162 | 32766,90 | 53 |
| 18. 9 | 21-070204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,000135 | 18564,42 | 3 |
| 18.10 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,019575 | 215,22 | 4 |
| 18.11 | 21-130201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,000101 | 395629,44 | 40 |
| 18.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 0,0405 | 196,55 | 8 |
| 18.13 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,000035 | 75443,28 | 3 |
| 18.14 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,000041 | 575926,68 | 23 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46586,90** | **629** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 10120,19 | 137 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2664,02 | 36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12784,21 | 173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6133,17 | 83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82797,77** | **1118** |
| **19** | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0395** | | **6012,47** | **237** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 0,78 | 0,03081 | 760,75 | 23 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,000672 | 933,28 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **609,25** | **24** |
| 19. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,000198 | 3144,86 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,000198 | 1137,64 | 0 |
| 19. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,000474 | 1788,94 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,000474 | 848,17 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,19** | **1** |
| 19. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,00004 | 67003,80 | 3 |
| 19. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,000067 | 70966,13 | 5 |
| 19. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,000265 | 774948,71 | 205 |
| 19. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,000909 | 28,00 | 0 |
| 19. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,000474 | 120,36 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,89** | **213** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 364,33 | 14 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 229,56 | 9 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 593,90 | 23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 528,51 | 21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7134,87** | **282** |
| **20** | **11-120101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **7,0000** | | **5366,95** | **37569** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 1,71 | 11,97 | 760,75 | 9106 |
| 20. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,1365 | 891,22 | 122 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1318,26** | **9228** |
| 20. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,0847 | 3625,86 | 307 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,0847 | 848,17 | 72 |
| 20. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,0203 | 3144,86 | 64 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,0203 | 1137,64 | 23 |
| 20. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,0315 | 1788,94 | 56 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,0315 | 848,17 | 27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,04** | **427** |
| 20. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,00035 | 205870,68 | 72 |
| 20. 7 | 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,0007 | 295123,74 | 207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 8 | 21-100101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 7,742 | 3359,76 | 26011 |
| 20. 9 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,000742 | 1215531,96 | 902 |
| 20.10 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,0028 | 301187,11 | 843 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4005,02** | **28035** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 743,50 | 5204 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 219,98 | 1540 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 963,48 | 6744 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 506,43 | 3545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6836,86** | **47858** |
| **21** | **21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,5500** | | **38712,48** | **21292** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1393,65 | 767 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1393,65 | 767 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3208,49 | 1765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43314,62** | **23823** |
| **22** | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **7,0000** | | **209,33** | **1465** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 0,029 | 0,203 | 770,89 | 156 |
| 22. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,00553 | 932,44 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **23,09** | **162** |
| 22. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,00161 | 3144,86 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,00161 | 1137,64 | 2 |
| 22. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,00392 | 1788,94 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,00392 | 848,17 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,73** | **12** |
| 22. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,00028 | 67003,80 | 19 |
| 22. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,00042 | 70966,13 | 30 |
| 22. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,00161 | 774948,71 | 1248 |
| 22. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,00553 | 28,00 | 0 |
| 22. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,0028 | 120,36 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **1297** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,81 | 97 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8,03 | 56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,84 | 153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,49 | 129 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **249,66** | **1748** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **63382** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **63382** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **31685** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10072** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **21292** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8197** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **5709** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **2488** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5726** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **77304** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10072** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **77304** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10072** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. КРЫШКА ВЫГРЕБА** | | | | | |
| **23** | **11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка ОГОЛОВКА(2ШТ), ВЫТЯЖНОГО КОРОБА** | **м3 древесины в конструкции** | **0,1368** | | **23728,81** | **3246** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58) | чел-ч | 22,5 | 3,078 | 738,58 | 2273 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,049248 | 848,17 | 42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16923,39** | **2315** |
| 23. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,031464 | 12,64 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,045144 | 86,39 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,049248 | 1788,94 | 88 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,049248 | 848,17 | 42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **675,43** | **92** |
| 23. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,000424 | 205870,68 | 87 |
| 23. 7 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,19836 | 215,22 | 43 |
| 23. 8 | 21-130201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,001026 | 395629,44 | 406 |
| 23. 9 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 0,4104 | 196,55 | 81 |
| 23.10 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,000353 | 75443,28 | 27 |
| 23.11 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,000412 | 575926,68 | 237 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6435,32** | **880** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 10120,19 | 1384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1218,56 | 167 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11338,75 | 1551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2805,40 | 384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37872,96** | **5181** |
| **24** | **21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0298** | | **38145,36** | **1137** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1373,23 | 41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1373,23 | 41 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3161,49 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42680,08** | **1272** |
| **25** | **21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,1070** | | **31498,02** | **3370** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1133,93 | 121 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1133,93 | 121 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2610,56 | 279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35242,50** | **3771** |
| **26** | **11-100115-0102 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,1368** | | **6587,27** | **901** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 1,88 | 0,257184 | 770,89 | 198 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012 | 0,001642 | 944,69 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1460,61** | **200** |
| 26. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,000547 | 3144,86 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,000547 | 1137,64 | 1 |
| 26. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,001094 | 1788,94 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,001094 | 848,17 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,89** | **4** |
| 26. 5 | 21-130101-2001 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00504 | 0,000689 | 14119,32 | 10 |
| 26. 6 | 22-040201-9902 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 9,8 | 1,341 | 514,28 | 689 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5111,11** | **699** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 873,44 | 119 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 268,59 | 37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1142,03 | 156 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 618,34 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8347,64** | **1142** |
| **27** | **11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | **м2** | **0,4079** | | **2576,05** | **1051** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92) | чел-ч | 1,23 | 0,501748 | 744,92 | 374 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0964 | 0,039324 | 874,59 | 34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1000,56** | **408** |
| 27. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,028228 | 3625,86 | 102 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,028228 | 848,17 | 24 |
| 27. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,00359 | 3144,86 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0088 | 0,00359 | 1137,64 | 4 |
| 27. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0286 | 0,011667 | 558,38 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 6 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0253 | 0,01032 | 18,64 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0184 | 0,007506 | 1788,94 | 13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0184 | 0,007506 | 848,17 | 6 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **327,94** | **134** |
| 27. 8 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00167 | 0,000681 | 18753,39 | 13 |
| 27. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,42 | 0,579253 | 215,22 | 125 |
| 27.10 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000258 | 0,000105 | 19878,83 | 2 |
| 27.11 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0333 | 0,013584 | 346,49 | 5 |
| 27.12 | 21-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000016 | 0,000007 | 180808,26 | 1 |
| 27.13 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,73 | 0,70571 | 547,44 | 386 |
| 27.14 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000375 | 0,000153 | 75443,28 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1331,85** | **543** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 598,34 | 244 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 114,28 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 712,61 | 291 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 263,09 | 107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3551,75** | **1449** |
| **28** | **21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **1,0000** | | **31529,13** | **31529** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1135,05 | 1135 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1135,05 | 1135 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2613,13 | 2613 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35277,31** | **35277** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ручки-скобы** | **ШТ** | **1,0000** | | **2036,11** | **2036** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 73,30 | 73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 73,30 | 73 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 168,75 | 169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2278,16** | **2278** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **43270** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **43270** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2123** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2923** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **38072** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3369** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1748** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1621** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3731** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **50370** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2923** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **50370** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2923** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | |
| **30** | **41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | **0,3994** | | **73,00** | **29** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2,63 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,63 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,05 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81,68** | **33** |
| **31** | **41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **0,3994** | | **120,24** | **48** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4,33 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,33 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,97 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **134,53** | **54** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **77** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **77** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **77** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **86** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **86** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **170700** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **32125** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2534** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1194** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **135964** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **77** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **18658** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **189357** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **6817** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **196174** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **15694** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **211868** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **1** | **11-010101-0402 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | **м3 грунта** | **9,1800** | | **88,59** | **813** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 0,00724 | 0,066463 | 687,27 | 46 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 0,28917 | 976,75 | 282 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35,74** | **328** |
| 1. 3 | 31-010201-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 0,28917 | 2654,55 | 768 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | 0,28917 | 976,75 | 282 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **83,62** | **768** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 21,12 | 194 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3,95 | 36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,07 | 230 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,09 | 83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **122,76** | **1127** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ ИЗ ПРОСЕЯННОЙ ЗЕМЛИ** | **м3 грунта** | **3,0600** | | **594,22** | **1818** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44) | чел-ч | 0,885 | 2,708 | 671,44 | 1818 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **594,22** | **1818** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 351,19 | 1075 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 34,03 | 104 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 385,22 | 1179 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 78,36 | 240 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1057,80** | **3237** |
| **3** | **11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,1200** | | **22,10** | **135** |
| 3. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,049327 | 976,75 | 48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,87** | **48** |
| 3. 2 | 31-010101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,049327 | 2742,10 | 135 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 0,049327 | 976,75 | 48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,10** | **135** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,65 | 28 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 0,96 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,62 | 34 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,22 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29,93** | **183** |
| **4** | **13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **51,0000** | | **215,11** | **10971** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,11 | 5,61 | 848,17 | 4758 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 2,04 | 798,37 | 1629 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **125,23** | **6387** |
| 4. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,1989 | 3328,72 | 662 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,1989 | 1137,64 | 226 |
| 4. 4 | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,0322 | 1,642 | 2289,67 | 3760 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0322 | 1,642 | 751,25 | 1234 |
| 4. 5 | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,0322 | 1,642 | 10,95 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,1989 | 2288,94 | 455 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,1989 | 848,17 | 169 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **95,99** | **4895** |
| 4. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,0204 | 331,13 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 8 | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,000408 | 281414,94 | 115 |
| 4. 9 | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,004896 | 1671,44 | 8 |
| 4.10 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00041 | 0,02091 | 2673,62 | 56 |
| 4.11 | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,004243 | 361,08 | 2 |
| 4.12 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,0306 | 1037,54 | 32 |
| 4.13 | 21-050106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00001 | 0,00051 | 185830,35 | 95 |
| 4.14 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0001 | 0,0051 | 196728,18 | 1003 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25,82** | **1317** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 53,60 | 2734 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 9,67 | 493 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,27 | 3227 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,27 | 1136 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **300,66** | **15333** |
| **5** | **23-060133-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0510** | | **602972,82** | **30752** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21707,02 | 1107 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21707,02 | 1107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49974,39 | 2549 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **674654,23** | **34407** |
| **6** | **13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3** | **Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | **км кабеля** | **0,0510** | | **17951,47** | **916** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8) | чел-ч | 6,3 | 0,3213 | 886,80 | 285 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,04 | 0,46104 | 296,72 | 137 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8269,18** | **422** |
| 6. 3 | 32-040202-0201 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 1,32 | 0,06732 | 5980,43 | 403 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,32 | 0,06732 | 1137,64 | 77 |
| 6. 4 | 32-040203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 1,392 | 0,070992 | 2669,32 | 190 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,392 | 0,070992 | 848,17 | 60 |
| 6. 5 | 32-040203-1401 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 1,392 | 0,070992 | 542,22 | 38 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12364,63** | **631** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 3539,21 | 180 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 773,66 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4312,87 | 220 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1781,15 | 91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24045,49** | **1226** |
| **7** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Лента сигнальная ЛСЭ-150** | **м** | **51,0000** | | **37,59** | **1917** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1,35 | 69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,35 | 69 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,12 | 159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42,06** | **2145** |
| | | ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ =6ШТ | | | | | |
| **8** | **11-010203-0504 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | **яма** | **6,0000** | | **649,55** | **3897** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 0,131 | 0,786 | 687,27 | 540 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 0,858 | 1137,64 | 976 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **252,71** | **1516** |
| 8. 3 | 31-010303-0401 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 0,143 | 0,858 | 3912,72 | 3357 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,143 | 0,858 | 1137,64 | 976 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **559,52** | **3357** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 149,35 | 896 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 28,76 | 173 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 178,12 | 1069 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,21 | 397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **893,88** | **5363** |
| **9** | **11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** | **м3** | **3,0000** | | **16838,44** | **50515** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 1,48 | 4,44 | 751,25 | 3336 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1111,85** | **3336** |
| 9. 2 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,6 | 1,8 | 43,91 | 79 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,35** | **79** |
| 9. 3 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 3,06 | 15392,40 | 47101 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15700,25** | **47101** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 686,01 | 2058 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 630,88 | 1893 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1316,89 | 3951 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1452,43 | 4357 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19607,76** | **58823** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **11-090301-0201 РСНБ РК 2015** | **КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж** | **т конструкций** | **0,3348** | | **16905,66** | **5660** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53) | чел-ч | 9,35 | 3,13 | 809,53 | 2534 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,03 | 0,679644 | 972,97 | 661 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9544,23** | **3195** |
| 10. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,98 | 0,328104 | 362,39 | 119 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 | 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,026784 | 4639,86 | 124 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,026784 | 976,75 | 26 |
| 10. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,06696 | 3144,86 | 211 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,06696 | 1137,64 | 76 |
| 10. 6 | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,44 | 0,482112 | 3994,87 | 1926 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,44 | 0,482112 | 976,75 | 471 |
| 10. 7 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,030132 | 25,68 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,103788 | 1788,94 | 186 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,103788 | 848,17 | 88 |
| 10. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,01 | 0,338148 | 17,05 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7682,02** | **2572** |
| 10.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,010044 | 66,30 | 1 |
| 10.11 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,006261 | 2741,77 | 17 |
| 10.12 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 | 0,000134 | 327490,21 | 44 |
| 10.13 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000345 | 39688,62 | 14 |
| 10.14 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00015 | 0,00005 | 381819,66 | 19 |
| 10.15 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,003348 | 196,55 | 1 |
| 10.16 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,23436 | 177,53 | 42 |
| 10.17 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,070308 | 91,05 | 6 |
| 10.18 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000033 | 1774323,66 | 59 |
| 10.19 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,000134 | 200244,36 | 27 |
| 10.20 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000104 | 365404,08 | 38 |
| 10.21 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000201 | 413025,17 | 83 |
| 10.22 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,00065 | 313481,75 | 204 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1654,54** | **554** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 5812,43 | 1946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 817,85 | 274 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6630,29 | 2220 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1882,88 | 630 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25418,83** | **8510** |
| **11** | **21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | **т** | **0,3381** | | **363763,04** | **123006** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13095,47 | 4428 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13095,47 | 4428 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30148,68 | 10195 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **407007,19** | **137629** |
| **12** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **9,8063** | | **133,65** | **1311** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,0426 | 0,417748 | 800,02 | 334 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,001961 | 1696,36 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,42** | **338** |
| 12. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,001961 | 3393,60 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001961 | 848,17 | 2 |
| 12. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,001961 | 36,87 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,001961 | 1788,94 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,001961 | 848,17 | 2 |
| 12. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,127482 | 47,86 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,67** | **16** |
| 12. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000275 | 288094,55 | 79 |
| 12. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,001765 | 499098,53 | 881 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **97,90** | **960** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 18,66 | 183 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,48 | 54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,14 | 237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,62 | 124 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170,41** | **1671** |
| **13** | **11-330207-0102 РСНБ РК 2015** | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | **светильник** | **6,0000** | | **3615,20** | **21691** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39) | чел-ч | 2,01 | 12,06 | 780,39 | 9412 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,81 | 4,86 | 848,17 | 4122 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2255,60** | **13534** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 3 | 31-050601-0101 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0,7 | 4,2 | 2618,88 | 10999 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,7 | 4,2 | 848,17 | 3562 |
| 13. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,66 | 1788,94 | 1181 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,66 | 848,17 | 560 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2030,00** | **12180** |
| 13. 5 | 21-130702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,01 | 0,06 | 1336,01 | 80 |
| 13. 6 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00006 | 0,00036 | 54217,08 | 20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,61** | **100** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 1391,71 | 8350 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 180,25 | 1081 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1571,95 | 9432 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 414,97 | 2490 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5602,12** | **33613** |
| **14** | **23-070106-0503 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники прожекторного типа светодиодные OptoStreet-32** | **шт.** | **6,0000** | | **25727,53** | **154365** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 926,19 | 5557 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 926,19 | 5557 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2132,30 | 12794 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28786,02** | **172716** |
| **15** | **13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **30,0000** | | **198,95** | **5968** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,1 | 3 | 848,17 | 2545 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 1,134 | 801,12 | 908 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **115,10** | **3453** |
| 15. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,117 | 3328,72 | 389 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,117 | 1137,64 | 133 |
| 15. 4 | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,9 | 2289,67 | 2061 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,9 | 751,25 | 676 |
| 15. 5 | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 0,9 | 10,95 | 10 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 6 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,117 | 2288,94 | 268 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,117 | 848,17 | 99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,93** | **2728** |
| 15. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,012 | 331,13 | 4 |
| 15. 8 | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,00024 | 281414,94 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 9 | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,00288 | 1671,44 | 5 |
| 15.10 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,00123 | 2673,62 | 3 |
| 15.11 | 21-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00015 | 3979616,54 | 597 |
| 15.12 | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,002496 | 361,08 | 1 |
| 15.13 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,018 | 1037,54 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,20** | **696** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 49,26 | 1478 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 8,94 | 268 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,20 | 1746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,57 | 617 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **277,72** | **8332** |
| **16** | **23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0300** | | **122521,05** | **3676** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4410,76 | 132 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4410,76 | 132 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10154,54 | 305 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **137086,35** | **4113** |
| **17** | **13-080303-2501 РСНБ РК 2015** | **Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **6,0000** | | **4036,16** | **24217** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 3 | 18 | 828,53 | 14914 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2485,59** | **14914** |
| 17. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,24 | 12,64 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,25 | 1,5 | 190,68 | 286 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,18** | **289** |
| 17. 4 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 | 0,012 | 136531,95 | 1638 |
| 17. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,000294 | 381819,66 | 112 |
| 17. 6 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 7,32 | 182,65 | 1337 |
| 17. 7 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,084 | 428,97 | 36 |
| 17. 8 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,12 | 743,07 | 89 |
| 17. 9 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 0,024 | 289,46 | 7 |
| 17.10 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,002 | 0,012 | 1023,77 | 12 |
| 17.11 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,04 | 0,24 | 620,99 | 149 |
| 17.12 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 7,32 | 270,38 | 1979 |
| 17.13 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00042 | 222237,60 | 93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,186 | 2673,62 | 497 |
| 17.15 | 21-130816-0203 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,2 | 1,2 | 1953,42 | 2344 |
| 17.16 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 6 | 116,28 | 698 |
| 17.17 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,02 | 0,12 | 180,74 | 22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1502,40** | **9014** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1063,83 | 6383 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 183,60 | 1102 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1247,43 | 7485 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 422,69 | 2536 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5706,29** | **34238** |
| **18** | **23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54/ ПРОТЯЖНАЯ** | **шт.** | **6,0000** | | **3388,35** | **20330** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 121,98 | 732 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 121,98 | 732 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 280,83 | 1685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3791,16** | **22747** |
| **19** | **13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Предохранитель на ток до 100 А. Установка** | **шт.** | **6,0000** | | **1027,65** | **6166** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78) | чел-ч | 1 | 6 | 950,78 | 5705 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **950,78** | **5705** |
| 19. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,36 | 12,64 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 3 | 34-010301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,08 | 0,48 | 28,23 | 14 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,02** | **18** |
| 19. 4 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000159 | 0,000954 | 381819,66 | 364 |
| 19. 5 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,018 | 743,07 | 13 |
| 19. 6 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,006 | 289,46 | 2 |
| 19. 7 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,006 | 1023,77 | 6 |
| 19. 8 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,014 | 0,084 | 620,99 | 52 |
| 19. 9 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,005 | 0,03 | 180,74 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73,85** | **443** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 406,93 | 2442 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 51,64 | 310 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 458,58 | 2751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,90 | 713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1605,12** | **9631** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Предохранители** | **шт.** | **6,0000** | | **765,42** | **4593** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 27,56 | 165 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,56 | 165 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,44 | 381 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **856,41** | **5138** |
| **21** | **13-080303-2505 РСНБ РК 2015** | **Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **6,0000** | | **2933,66** | **17602** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 2 | 12 | 828,53 | 9942 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1657,06** | **9942** |
| 21. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,24 | 12,64 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,25 | 1,5 | 190,68 | 286 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,18** | **289** |
| 21. 4 | 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 | 0,012 | 136531,95 | 1638 |
| 21. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00049 | 0,00294 | 381819,66 | 1123 |
| 21. 6 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 7,32 | 182,65 | 1337 |
| 21. 7 | 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,084 | 428,97 | 36 |
| 21. 8 | 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,008 | 0,048 | 743,07 | 36 |
| 21. 9 | 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,002 | 0,012 | 289,46 | 3 |
| 21.10 | 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,006 | 1023,77 | 6 |
| 21.11 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,024 | 0,144 | 620,99 | 89 |
| 21.12 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 7,32 | 270,38 | 1979 |
| 21.13 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00042 | 222237,60 | 93 |
| 21.14 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,12 | 2673,62 | 321 |
| 21.15 | 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 6 | 116,28 | 698 |
| 21.16 | 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,01 | 0,06 | 180,74 | 11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1228,43** | **7371** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 709,22 | 4255 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 131,14 | 787 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 840,37 | 5042 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,92 | 1812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4075,95** | **24456** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года** | **БЛОК ЗАЖИМОВ** | **шт.** | **6,0000** | | **326,17** | **1957** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,74 | 70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,74 | 70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,03 | 162 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **364,95** | **2190** |
| **23** | **13-080208-0103 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **1572,64** | **9436** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,7 | 4,2 | 828,53 | 3480 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,016 | 0,096 | 992,91 | 95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,86** | **3575** |
| 23. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,008 | 0,048 | 3328,72 | 160 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,048 | 1137,64 | 55 |
| 23. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,254 | 1,524 | 190,68 | 291 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,008 | 0,048 | 2288,94 | 110 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,048 | 848,17 | 41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,37** | **560** |
| 23. 6 | 21-050304-0111 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0047 | 0,0282 | 146039,72 | 4118 |
| 23. 7 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000071 | 0,000426 | 222237,60 | 95 |
| 23. 8 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,19 | 1,14 | 1037,54 | 1183 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **899,30** | **5396** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 255,03 | 1530 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 65,80 | 395 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 320,82 | 1925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 151,48 | 909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2044,94** | **12270** |
| **24** | **13-080208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **2139,40** | **12836** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 0,7 | 4,2 | 828,53 | 3480 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,028 | 0,168 | 992,90 | 167 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **607,77** | **3647** |
| 24. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,084 | 3328,72 | 280 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,084 | 1137,64 | 96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,254 | 1,524 | 190,68 | 291 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,014 | 0,084 | 2288,94 | 192 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,084 | 848,17 | 71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **127,08** | **762** |
| 24. 6 | 21-050304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0081 | 0,0486 | 149075,43 | 7245 |
| 24. 7 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000078 | 0,000468 | 222237,60 | 104 |
| 24. 8 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2 | 1,2 | 1037,54 | 1245 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1432,35** | **8594** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 260,13 | 1561 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 86,38 | 518 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 346,51 | 2079 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,87 | 1193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2684,79** | **16109** |
| **25** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка КМ-3-22/4** | **т** | **0,1080** | | **313462,11** | **33854** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 198 | 21,384 | 800,02 | 17108 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,03888 | 968,78 | 38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **158752,72** | **17145** |
| 25. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0162 | 3144,86 | 51 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0162 | 1137,64 | 18 |
| 25. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02268 | 1788,94 | 41 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,02268 | 848,17 | 19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **847,41** | **92** |
| 25. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,108 | 154210,74 | 16655 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **16655** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 76995,07 | 8315 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14056,46 | 1518 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 91051,53 | 9834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32361,09 | 3495 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **436874,73** | **47182** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **548402** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **80235** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **29372** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **9067** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **438795** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **43609** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **592011** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **21312** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **613323** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **49066** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **662389** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | |
| | | ТИП 1 =88М2 | | | | | |
| **1** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ** | **м2 основания или покрытия** | **88,0000** | | **272,80** | **24006** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58) | чел-ч | 0,0416 | 3,661 | 738,58 | 2704 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02419 | 2,129 | 1001,27 | 2131 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54,95** | **4835** |
| 1. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00232 | 0,20416 | 6186,02 | 1263 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00232 | 0,20416 | 1137,64 | 232 |
| 1. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 0,52096 | 3393,60 | 1768 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 0,52096 | 848,17 | 442 |
| 1. 5 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00728 | 0,64064 | 3017,39 | 1933 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00728 | 0,64064 | 976,75 | 626 |
| 1. 6 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00672 | 0,59136 | 3837,15 | 2269 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00672 | 0,59136 | 1137,64 | 673 |
| 1. 7 | 32-010101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 0,04576 | 5456,14 | 250 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 0,04576 | 1137,64 | 52 |
| 1. 8 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00143 | 0,12584 | 3357,46 | 423 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00143 | 0,12584 | 848,17 | 107 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **89,83** | **7905** |
| 1. 9 | 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,126616 | 11,142 | 1200,44 | 13376 |
| 1.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,008747 | 0,769692 | 28,00 | 22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **152,24** | **13397** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 33,13 | 2916 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 11,01 | 969 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44,15 | 3885 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,36 | 2231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342,30** | **30122** |
| **2** | **11-270403-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/ ТОЛЩ.10СМ** | **м2 основания** | **88,0000** | | **595,25** | **52382** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58) | чел-ч | 0,033 | 2,904 | 719,58 | 2090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04436 | 3,904 | 1054,19 | 4115 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,51** | **6205** |
| 2. 3 | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00036 | 0,03168 | 6186,02 | 196 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00036 | 0,03168 | 1137,64 | 36 |
| 2. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00398 | 0,35024 | 3393,60 | 1189 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 0,35024 | 848,17 | 297 |
| 2. 5 | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 0,2068 | 3574,71 | 739 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00235 | 0,2068 | 1137,64 | 235 |
| 2. 6 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0106 | 0,9328 | 3017,39 | 2815 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0106 | 0,9328 | 976,75 | 911 |
| 2. 7 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0239 | 2,103 | 3837,15 | 8070 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0239 | 2,103 | 1137,64 | 2392 |
| 2. 8 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0026 | 0,2288 | 3357,46 | 768 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,2288 | 848,17 | 194 |
| 2. 9 | 32-010212-0101 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,00057 | 0,05016 | 2622,77 | 132 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00057 | 0,05016 | 976,75 | 49 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **158,05** | **13908** |
| 2.10 | 21-010201-0402 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,015 | 1,32 | 2863,44 | 3780 |
| 2.11 | 21-010201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 16,632 | 1955,88 | 32530 |
| 2.12 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,03 | 2,64 | 28,00 | 74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **413,45** | **36384** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 42,52 | 3742 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,96 | 2020 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65,48 | 5762 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,86 | 4652 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **713,59** | **62795** |
| **3** | **11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5** | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** | **м2 основания** | **88,0000** | | **-166,01** | **-14609** |
| 3. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00251 | 0,22088 | -4933,97 | -1090 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-12,38** | **-1090** |
| 3. 2 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00415 | 0,3652 | -3393,60 | -1239 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00415 | 0,3652 | -848,17 | -310 |
| 3. 3 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0043 | 0,3784 | -3017,39 | -1142 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0043 | 0,3784 | -976,75 | -370 |
| 3. 4 | 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0041 | 0,3608 | -3837,15 | -1384 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,3608 | -1137,64 | -410 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-42,79** | **-3766** |
| 3. 5 | 21-010201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,063 | 5,544 | -1955,88 | -10843 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **-123,22** | **-10843** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | -7,47 | -657 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | -6,25 | -550 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -13,71 | -1207 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -14,38 | -1265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-194,10** | **-17081** |
| **4** | **11-270701-0302 РСНБ РК 2015** | **ПРОЕЗДЫ бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком ПО ПЕСЧАНОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ.7СМ** | **м2 тротуара** | **88,0000** | | **532,89** | **46895** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58) | чел-ч | 0,381 | 33,528 | 719,58 | 24126 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,8624 | 969,27 | 836 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **283,66** | **24962** |
| 4. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0088 | 3393,60 | 30 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0088 | 848,17 | 7 |
| 4. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0041 | 0,3608 | 3144,86 | 1135 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,3608 | 1137,64 | 410 |
| 4. 5 | 32-010212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,0513 | 4,514 | 90,02 | 406 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,4928 | 1788,94 | 882 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,4928 | 848,17 | 418 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,87** | **2453** |
| 4. 7 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,07 | 6,16 | 3298,04 | 20316 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230,86** | **20316** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 171,05 | 15052 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 25,34 | 2230 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 196,39 | 17282 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,34 | 5134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **787,62** | **69311** |
| **5** | **21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** | **м2** | **88,0000** | | **2062,05** | **181460** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 74,23 | 6533 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,23 | 6533 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 170,90 | 15039 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2307,19** | **203032** |
| **6** | **11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **41,0000** | | **1421,90** | **58298** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92) | чел-ч | 0,698 | 28,618 | 744,92 | 21318 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,2665 | 1119,83 | 298 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **527,23** | **21617** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,2501 | 3144,86 | 787 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 0,2501 | 1137,64 | 285 |
| 6. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0164 | 1788,94 | 29 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0164 | 848,17 | 14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,90** | **816** |
| 6. 5 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,055 | 2,255 | 15392,40 | 34710 |
| 6. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0246 | 15103,14 | 372 |
| 6. 7 | 21-070202-0401 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,0697 | 14376,30 | 1002 |
| 6. 8 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,41 | 196,55 | 81 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **882,05** | **36164** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 317,92 | 13035 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 62,63 | 2568 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 380,56 | 15603 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,20 | 5912 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1946,65** | **79813** |
| **7** | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15** | **м3** | **1,8450** | | **31779,82** | **58634** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1144,07 | 2111 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1144,07 | 2111 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2633,91 | 4860 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35557,81** | **65604** |
| | | ТИП 2 =26,5М2 | | | | | |
| **8** | **11-270701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ** | **м2 покрытия** | **26,5000** | | **484,48** | **12839** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92) | чел-ч | 0,243 | 6,44 | 744,92 | 4797 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0292 | 0,7738 | 905,41 | 701 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **207,45** | **5498** |
| 8. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0115 | 0,30475 | 3393,60 | 1034 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 0,30475 | 848,17 | 258 |
| 8. 4 | 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,013 | 0,3445 | 3017,39 | 1039 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,3445 | 976,75 | 336 |
| 8. 5 | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0047 | 0,12455 | 3357,46 | 418 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,12455 | 848,17 | 106 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **94,03** | **2492** |
| 8. 6 | 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,174 | 4,611 | 1200,44 | 5535 |
| 8. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 0,53 | 28,00 | 15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **209,44** | **5550** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 125,09 | 3315 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 21,94 | 582 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,04 | 3897 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,52 | 1339 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **682,05** | **18074** |
| **9** | **11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2** | **Вычитается позиция: Основания под тротуары из ПГС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201** | **м2 покрытия** | **26,5000** | | **-50,85** | **-1347** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92) | чел-ч | 0,0108 | 0,2862 | -744,92 | -213 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,0265 | -1696,34 | -45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-9,74** | **-258** |
| 9. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,053 | -3393,60 | -180 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,053 | -848,17 | -45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-6,79** | **-180** |
| 9. 4 | 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,03 | 0,795 | -1200,44 | -954 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-36,01** | **-954** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | -5,87 | -156 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | -2,04 | -54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -7,92 | -210 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -4,70 | -125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-63,46** | **-1682** |
| **10** | **11-270701-0302 РСНБ РК 2015** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком ПО ПЕСЧАНОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ.10СМ** | **м2 тротуара** | **26,5000** | | **631,83** | **16744** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58) | чел-ч | 0,381 | 10,096 | 719,58 | 7265 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,2597 | 969,27 | 252 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **283,66** | **7517** |
| 10. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00265 | 3393,60 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00265 | 848,17 | 2 |
| 10. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0041 | 0,10865 | 3144,86 | 342 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,10865 | 1137,64 | 124 |
| 10. 5 | 32-010212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,0513 | 1,359 | 90,02 | 122 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,1484 | 1788,94 | 265 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,1484 | 848,17 | 126 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,87** | **739** |
| 10. 7 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,1 | 2,65 | 3298,04 | 8740 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **329,80** | **8740** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 171,05 | 4533 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 28,90 | 766 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 199,95 | 5299 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,54 | 1763 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **898,33** | **23806** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** | **м2** | **26,5000** | | **2062,05** | **54644** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 74,23 | 1967 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,23 | 1967 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 170,90 | 4529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2307,19** | **61140** |
| **12** | **11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **24,0000** | | **1067,88** | **25629** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92) | чел-ч | 0,698 | 16,752 | 744,92 | 12479 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,156 | 1119,83 | 175 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **527,23** | **12654** |
| 12. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,1464 | 3144,86 | 460 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 0,1464 | 1137,64 | 167 |
| 12. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0096 | 1788,94 | 17 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0096 | 848,17 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,90** | **478** |
| 12. 5 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,032 | 0,768 | 15392,40 | 11821 |
| 12. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,0144 | 15103,14 | 217 |
| 12. 7 | 21-070202-0401 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0017 | 0,0408 | 14376,30 | 587 |
| 12. 8 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,24 | 196,55 | 47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **528,02** | **12673** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 317,92 | 7630 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 49,89 | 1197 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 367,81 | 8827 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 114,86 | 2757 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1550,54** | **37213** |
| **13** | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР 100.20.8** | **м3** | **0,3840** | | **31779,82** | **12203** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1144,07 | 439 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1144,07 | 439 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2633,91 | 1011 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35557,81** | **13654** |
| | | ТИП 3 =66,5М2 -ОТМОСТКА | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **11-110101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ** | **м3 подстилающего слоя** | **9,9750** | | **19312,27** | **192640** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58) | чел-ч | 3,66 | 36,508 | 719,58 | 26271 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2633,66** | **26271** |
| 14. 2 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 4,788 | 13,05 | 62 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,26** | **62** |
| 14. 3 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 3,092 | 3298,04 | 10198 |
| 14. 4 | 21-070204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,009975 | 14376,30 | 143 |
| 14. 5 | 21-100501-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 19,95 | 729,16 | 14547 |
| 14. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 3,491 | 28,00 | 98 |
| 14. 7 | 21-020101-0307 | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 10,175 | 13889,66 | 141320 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16672,34** | **166307** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1603,90 | 15999 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 752,98 | 7511 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2356,88 | 23510 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1733,53 | 17292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23402,68** | **233442** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **720418** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **720418** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **287732** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **108210** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **306942** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **93698** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **65408** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **28290** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **65129** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **879244** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **146** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **108210** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **879244** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **146** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **108210** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. МАФ** | | | | | |
| **15** | **84-020302-0306** | **Скамья антивандальная, тип СК-006** | **шт.** | **2,0000** | | **25528,00** | **51056** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **122,00** | **244** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,00** | **72** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 8,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **816,00** | **1632** |
| | | **Итого оборудование:** | | | | **24554,00** | **49108** |
| | | Накладные расходы | | | | 97,50 | 195 |
| | | Сметная прибыль | | | | 2050,04 | 4100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27675,54** | **55351** |
| **15.1** | **84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Скамья антивандальная, тип СК-006** | **шт.** | **2,0000** | | **974,00** | **1948** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **122,00** | **244** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,00** | **72** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 8,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **816,00** | **1632** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 97,50 | 195 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 97,50 | 195 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 85,72 | 171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1157,22** | **2314** |
| **15.2** | **8С84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006** | **шт.** | **2,0000** | | **24554,00** | **49108** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1964,32 | 3929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26518,32** | **53037** |
| **16** | **84-020303-0205** | **Урна, тип 9001** | **шт.** | **2,0000** | | **10957,00** | **21914** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **122,00** | **244** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,00** | **72** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 8,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **774,00** | **1548** |
| | | **Итого оборудование:** | | | | **10025,00** | **20050** |
| | | Накладные расходы | | | | 97,50 | 195 |
| | | Сметная прибыль | | | | 884,36 | 1769 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11938,86** | **23878** |
| **16.1** | **84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Урна, тип 9001** | **шт.** | **2,0000** | | **932,00** | **1864** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **122,00** | **244** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,00** | **72** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 8,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **774,00** | **1548** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 97,50 | 195 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 97,50 | 195 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,36 | 165 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1111,86** | **2224** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.2** | **8С84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001** | **шт.** | **2,0000** | | **10025,00** | **20050** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 802,00 | 1604 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10827,00** | **21654** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **72970** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **69158** |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **5533** |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **74691** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3812** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3180** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **520** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **390** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **390** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **336** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4538** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **520** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **79229** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **520** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ, ВОРОТА** | | | | | |
| **17.2** | **11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **12,3480** | | **1058,40** | **13069** |
| 17.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 1,54 | 19,016 | 687,27 | 13069 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1058,40** | **13069** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 625,51 | 7724 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 60,62 | 749 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 686,13 | 8472 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139,56 | 1723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1884,09** | **23265** |
| **18.2** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с раскидыванием. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **12,3480** | | **594,22** | **7337** |
| 18.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44) | чел-ч | 0,885 | 10,928 | 671,44 | 7337 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **594,22** | **7337** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 351,19 | 4336 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 34,03 | 420 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 385,22 | 4757 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 78,36 | 968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1057,80** | **13062** |
| **19.2** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **7,0000** | | **20545,75** | **143820** |
| 19.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 4,41 | 30,87 | 751,25 | 23191 |
| 19.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2905 | 2,034 | 851,86 | 1732 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3560,48** | **24923** |
| 19.2. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0189 | 3393,60 | 64 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,0189 | 848,17 | 16 |
| 19.2. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,263 | 1,841 | 43,91 | 81 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19.2. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2785 | 1,949 | 3625,86 | 7069 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2785 | 1,949 | 848,17 | 1653 |
| 19.2. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,0259 | 3144,86 | 81 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 0,0259 | 1137,64 | 29 |
| 19.2. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0084 | 0,0588 | 67,34 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19.2. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,0392 | 1788,94 | 70 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,0392 | 848,17 | 33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1052,73** | **7369** |
| 19.2. 9 | 21-020101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 7,14 | 14199,37 | 101384 |
| 19.2.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 2,625 | 66,30 | 174 |
| 19.2.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0068 | 0,0476 | 26033,88 | 1239 |
| 19.2.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,00189 | 21885,39 | 41 |
| 19.2.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 1,666 | 196,55 | 327 |
| 19.2.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 1,071 | 6598,38 | 7067 |
| 19.2.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,03087 | 28,00 | 1 |
| 19.2.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 4,487 | 674,55 | 3027 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16180,00** | **113260** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1726,83 | 12088 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 801,81 | 5613 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2528,64 | 17701 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1845,95 | 12922 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24920,34** | **174442** |
| **20.2** | **11-090601-0103 РСНБ РК 2015** | **СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж** | **т конструкций** | **0,8882** | | **75615,26** | **67158** |
| 20.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 95 | 84,375 | 751,25 | 63387 |
| 20.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,355264 | 963,96 | 342 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **71754,33** | **63729** |
| 20.2. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,22 | 2,86 | 362,39 | 1036 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20.2. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,142106 | 3144,86 | 447 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,142106 | 1137,64 | 162 |
| 20.2. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,73 | 0,648357 | 25,68 | 17 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20.2. 6 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,26 | 0,230922 | 204,25 | 47 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 20.2. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,213158 | 1788,94 | 381 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,24 | 0,213158 | 848,17 | 181 |
| 20.2. 8 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,621712 | 17,05 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2183,21** | **1939** |
| 20.2. 9 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,026645 | 66,30 | 2 |
| 20.2.10 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,016609 | 2741,77 | 46 |
| 20.2.11 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,008882 | 196,55 | 2 |
| 20.2.12 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 | 0,355264 | 177,53 | 63 |
| 20.2.13 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,399672 | 91,05 | 36 |
| 20.2.14 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000089 | 1774323,66 | 158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.15 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0036 | 0,003197 | 208172,82 | 666 |
| 20.2.16 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000275 | 365404,08 | 101 |
| 20.2.17 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000533 | 413025,17 | 220 |
| 20.2.18 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,001723 | 313481,75 | 540 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2063,31** | **1833** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 43698,39 | 38811 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4295,29 | 3815 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47993,68 | 42626 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9888,72 | 8783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **133497,66** | **118567** |
| **21.2** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,8970** | | **387497,12** | **347601** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13949,90 | 12514 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13949,90 | 12514 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32115,76 | 28809 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433562,78** | **388924** |
| **22.2** | **11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **ОГРАЖДЕНИЕ МО-1, МО-2. Монтаж** | **т конструкций** | **1,6242** | | **50100,07** | **81370** |
| 22.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53) | чел-ч | 28,9 | 46,938 | 828,53 | 38889 |
| 22.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 8,52 | 980,02 | 8350 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29085,71** | **47240** |
| 22.2. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 13,951 | 362,39 | 5056 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22.2. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 1,397 | 20,01 | 28 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22.2. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,194898 | 3144,86 | 613 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,194898 | 1137,64 | 222 |
| 22.2. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 7,91 | 2881,25 | 22790 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,87 | 7,91 | 976,75 | 7726 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2. 7 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,107194 | 5466,67 | 586 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,066 | 0,107194 | 1314,37 | 141 |
| 22.2. 8 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,471003 | 25,68 | 12 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22.2. 9 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,633418 | 204,25 | 129 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22.2.10 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,308588 | 1788,94 | 552 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,308588 | 848,17 | 262 |
| 22.2.11 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 2,729 | 17,05 | 47 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18355,66** | **29812** |
| 22.2.12 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,048724 | 66,30 | 3 |
| 22.2.13 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,030372 | 2741,77 | 83 |
| 22.2.14 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,001624 | 327490,21 | 532 |
| 22.2.15 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,001673 | 39688,62 | 66 |
| 22.2.16 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,021764 | 381819,66 | 8310 |
| 22.2.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,016241 | 196,55 | 3 |
| 22.2.18 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 2,225 | 177,53 | 395 |
| 22.2.19 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,665901 | 91,05 | 61 |
| 22.2.20 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000162 | 1774323,66 | 288 |
| 22.2.21 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,006497 | 208172,82 | 1352 |
| 22.2.22 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000503 | 365404,08 | 184 |
| 22.2.23 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000974 | 413025,17 | 402 |
| 22.2.24 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,003151 | 313481,75 | 988 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7799,89** | **12668** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 17713,20 | 28769 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2441,28 | 3965 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20154,47 | 32734 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5620,36 | 9128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75874,90** | **123232** |
| **23.2** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **1,6404** | | **304464,90** | **499442** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 10960,74 | 17980 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10960,74 | 17980 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25234,05 | 41394 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340659,69** | **558815** |
| **24.2** | **11-090501-0203 РСНБ РК 2015** | **Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **2,5374** | | **42812,63** | **108634** |
| 24.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78) | чел-ч | 29,8 | 75,616 | 950,78 | 71894 |
| 24.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,005075 | 848,16 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28334,94** | **71898** |
| 24.2. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 36,2 | 91,855 | 362,39 | 33287 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24.2. 4 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,53 | 1,345 | 204,25 | 275 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 24.2. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,005075 | 1788,94 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,005075 | 848,17 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13230,35** | **33571** |
| 24.2. 6 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,006 | 0,015225 | 208172,82 | 3169 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1249,04** | **3169** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 17255,98 | 43786 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2162,47 | 5487 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19418,45 | 49273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4978,49 | 12633 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67209,56** | **170540** |
| **25.2** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА** | **м2** | **73,5856** | | **133,65** | **9835** |
| 25.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,0426 | 3,135 | 800,02 | 2508 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,014717 | 1696,34 | 25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,42** | **2533** |
| 25.2. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,014717 | 3393,60 | 50 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,014717 | 848,17 | 12 |
| 25.2. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,014717 | 36,87 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25.2. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,014717 | 1788,94 | 26 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,014717 | 848,17 | 12 |
| 25.2. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,956612 | 47,86 | 46 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,67** | **123** |
| 25.2. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,00206 | 288094,55 | 594 |
| 25.2. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,013245 | 499098,53 | 6611 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **97,90** | **7204** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 18,66 | 1373 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,48 | 403 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,14 | 1776 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,62 | 929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170,41** | **12540** |
| | | ВОРОТА | | | | | |
| **26.2** | **11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,4410** | | **1058,40** | **467** |
| 26.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 1,54 | 0,67914 | 687,27 | 467 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1058,40** | **467** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 625,51 | 276 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 60,62 | 27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 686,13 | 303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139,56 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1884,09** | **831** |
| **27.2** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с раскидыванием. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **0,4410** | | **594,22** | **262** |
| 27.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44) | чел-ч | 0,885 | 0,390285 | 671,44 | 262 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **594,22** | **262** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 351,19 | 155 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 34,03 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 385,22 | 170 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 78,36 | 35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1057,80** | **466** |
| **28.2** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **0,2500** | | **20545,75** | **5136** |
| 28.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 4,41 | 1,103 | 751,25 | 828 |
| 28.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2905 | 0,072625 | 851,86 | 62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3560,48** | **890** |
| 28.2. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000675 | 3393,60 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000675 | 848,17 | 1 |
| 28.2. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,263 | 0,06575 | 43,91 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28.2. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2785 | 0,069625 | 3625,86 | 252 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2785 | 0,069625 | 848,17 | 59 |
| 28.2. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,000925 | 3144,86 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 0,000925 | 1137,64 | 1 |
| 28.2. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0084 | 0,0021 | 67,34 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28.2. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,0014 | 1788,94 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,0014 | 848,17 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1052,73** | **263** |
| 28.2. 9 | 21-020101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,255 | 14199,37 | 3621 |
| 28.2.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 0,09375 | 66,30 | 6 |
| 28.2.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0068 | 0,0017 | 26033,88 | 44 |
| 28.2.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000068 | 21885,39 | 1 |
| 28.2.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,0595 | 196,55 | 12 |
| 28.2.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,03825 | 6598,38 | 252 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,001102 | 28,00 | 0 |
| 28.2.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 0,16025 | 674,55 | 108 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16180,00** | **4045** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1726,83 | 432 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 801,81 | 200 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2528,64 | 632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1845,95 | 461 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24920,34** | **6230** |
| **29.2** | **11-090601-0103 РСНБ РК 2015** | **СТОЙКИ СТ-1, закрепляемые на фундаментах. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0317** | | **75615,26** | **2399** |
| 29.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 95 | 3,013 | 751,25 | 2264 |
| 29.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,012688 | 963,96 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **71754,33** | **2276** |
| 29.2. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,22 | 0,102138 | 362,39 | 37 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29.2. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,005075 | 3144,86 | 16 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,005075 | 1137,64 | 6 |
| 29.2. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,73 | 0,023156 | 25,68 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29.2. 6 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,26 | 0,008247 | 204,25 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29.2. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,007613 | 1788,94 | 14 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,24 | 0,007613 | 848,17 | 6 |
| 29.2. 8 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,022204 | 17,05 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2183,21** | **69** |
| 29.2. 9 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,000952 | 66,30 | 0 |
| 29.2.10 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000593 | 2741,77 | 2 |
| 29.2.11 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000317 | 196,55 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2.12 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,4 | 0,012688 | 177,53 | 2 |
| 29.2.13 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,014274 | 91,05 | 1 |
| 29.2.14 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000003 | 1774323,66 | 6 |
| 29.2.15 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0036 | 0,000114 | 208172,82 | 24 |
| 29.2.16 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00001 | 365404,08 | 4 |
| 29.2.17 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000019 | 413025,17 | 8 |
| 29.2.18 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000062 | 313481,75 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2063,31** | **65** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 43698,39 | 1386 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4295,29 | 136 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47993,68 | 1522 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9888,72 | 314 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **133497,66** | **4235** |
| **30.2** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,0320** | | **387497,12** | **12414** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13949,90 | 447 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13949,90 | 447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32115,76 | 1029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433562,78** | **13890** |
| **31.2** | **11-090403-0301 РСНБ РК 2015** | **Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж** | **т конструкций** | **0,1207** | | **103272,62** | **12467** |
| 31.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8) | чел-ч | 41,4 | 4,998 | 886,80 | 4432 |
| 31.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,92 | 0,956102 | 1049,84 | 1004 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45028,29** | **5436** |
| 31.2. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13,4 | 1,618 | 362,39 | 586 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,09 | 0,010865 | 20,01 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2. 5 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,18 | 0,02173 | 12,64 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2. 6 | 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,35 | 0,042252 | 4639,86 | 196 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 0,042252 | 976,75 | 41 |
| 31.2. 7 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,014486 | 3144,86 | 46 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,014486 | 1137,64 | 16 |
| 31.2. 8 | 31-050104-0105 | Краны на гусеничном ходу, 100 т | маш.-ч | 3,63 | 0,438214 | 12103,99 | 5304 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 7,26 | 0,876428 | 1057,19 | 927 |
| 31.2. 9 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,34 | 0,041045 | 36,87 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2.10 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,17 | 0,020522 | 25,68 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2.11 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,09 | 0,010865 | 102,72 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2.12 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,01 | 0,242647 | 204,25 | 50 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31.2.13 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,022937 | 1788,94 | 41 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,022937 | 848,17 | 19 |
| 31.2.14 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 0,270413 | 17,05 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51613,70** | **6231** |
| 31.2.15 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,003622 | 66,30 | 0 |
| 31.2.16 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,002257 | 2741,77 | 6 |
| 31.2.17 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,026 | 0,003139 | 327490,21 | 1028 |
| 31.2.18 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000124 | 39688,62 | 5 |
| 31.2.19 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001207 | 196,55 | 0 |
| 31.2.20 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,235404 | 177,53 | 42 |
| 31.2.21 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,071225 | 91,05 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.22 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000012 | 1774323,66 | 21 |
| 31.2.23 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,023 | 0,002777 | 208172,82 | 578 |
| 31.2.24 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000037 | 365404,08 | 14 |
| 31.2.25 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000072 | 413025,17 | 30 |
| 31.2.26 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000234 | 313481,75 | 73 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14945,41** | **1804** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 27422,23 | 3310 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 4705,01 | 568 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32127,24 | 3878 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10831,99 | 1308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **146231,86** | **17653** |
| **32.2** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сварная решетка ВОРОТ ВР-1** | **т** | **0,1219** | | **304464,90** | **37123** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 10960,74 | 1336 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10960,74 | 1336 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25234,05 | 3077 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340659,69** | **41536** |
| **33.2** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА** | **м2** | **3,5359** | | **133,65** | **473** |
| 33.2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,0426 | 0,150629 | 800,02 | 121 |
| 33.2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,000707 | 1696,32 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,42** | **122** |
| 33.2. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000707 | 3393,60 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000707 | 848,17 | 1 |
| 33.2. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,000707 | 36,87 | 0 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33.2. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,000707 | 1788,94 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,000707 | 848,17 | 1 |
| 33.2. 6 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,045967 | 47,86 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,67** | **6** |
| 33.2. 7 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000099 | 288094,55 | 29 |
| 33.2. 8 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000636 | 499098,53 | 318 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **97,90** | **346** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 18,66 | 66 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 5,48 | 19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,14 | 85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,62 | 45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170,41** | **603** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1349007** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1076979** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **124856** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **49603** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **896580** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **66173** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **26449** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **39724** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **91452** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1234604** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **68** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49603** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **272028** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **19540** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **190579** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **130034** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **116062** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **13972** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32165** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **434227** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **225** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **190579** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1668831** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **293** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **240182** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **2142395** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **329973** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **104434** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **18938** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **1638829** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **69158** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **208310** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **2350704** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **81984** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2432689** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **194615** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **2627304** |
| ДОБАВИТЬ | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. сплительным блоком с утиплением пеноплексом и 4,2 м2 плассиковых окон** | | | | | | | |
| **1** | **11-110101-0902 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **21,8000** | | **405,54** | **8841** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 0,0733 | 1,598 | 687,27 | 1098 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0092 | 0,20056 | 831,31 | 167 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58,02** | **1265** |
| 1. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,03488 | 1418,26 | 49 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,03488 | 751,25 | 26 |
| 1. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0076 | 0,16568 | 1788,94 | 296 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 0,16568 | 848,17 | 141 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,87** | **346** |
| 1. 5 | 21-070507-1402 | Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,00103 | 0,022454 | 329411,30 | 7397 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **339,29** | **7397** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 35,34 | 770 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,87 | 346 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,21 | 1116 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,54 | 797 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **493,28** | **10754** |
| **2** | **11-260201-0501 РСНБ РК 2015** | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** | **м3 изоляции** | **1,0900** | | **16510,83** | **17997** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83) | чел-ч | 18,17 | 19,805 | 860,83 | 17049 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 0,3706 | 848,17 | 314 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15929,66** | **17363** |
| 2. 3 | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,43 | 0,4687 | 75,28 | 35 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,41 | 0,4469 | 558,38 | 250 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,3706 | 1788,94 | 663 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,34 | 0,3706 | 848,17 | 314 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **869,55** | **948** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 8809,10 | 9602 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 911,52 | 994 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9720,62 | 10595 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2098,52 | 2287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28329,96** | **30880** |
| **3** | **21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 Пеноплекс-35** | **м3** | **1,0682** | | **27209,72** | **29065** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 979,55 | 1046 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 979,55 | 1046 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2255,14 | 2409 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30444,41** | **32521** |
| **4** | **21-100501-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года** | **Клеевой состав для крепления плит утеплителя** | **кг** | **109,0000** | | **401,59** | **43773** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14,46 | 1576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,46 | 1576 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,28 | 3628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **449,33** | **48977** |
| **5** | **21-130502-0805 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года** | **Профиль цокольный** | **м** | **25,0000** | | **412,87** | **10322** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14,86 | 372 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,86 | 372 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,22 | 855 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **461,95** | **11549** |
| **6** | **ДОГ ЦЕНА** | **МОНТАЖ,САЙДИНГ ПО ЭСИЗУ** | **КОМПЛ** | **1,0000** | | **401255,00** | **401255** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **4,2000** | | **3000,47** | **12602** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 1,303 | 5,473 | 770,89 | 4219 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 0,27678 | 803,75 | 222 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1057,44** | **4441** |
| 7. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,12684 | 1418,26 | 180 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,12684 | 751,25 | 95 |
| 7. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 0,96138 | 18,64 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,14994 | 1788,94 | 268 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,14994 | 848,17 | 127 |
| 7. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 1,481 | 15,10 | 22 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,29** | **488** |
| 7. 7 | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 4,2 | -- | -- |
| 7. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 4,788 | 982,74 | 4705 |
| 7. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 29,988 | 24,49 | 734 |
| 7.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 2,982 | 108,14 | 322 |
| 7.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 11,382 | 80,69 | 918 |
| 7.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 33,6 | 9,87 | 332 |
| 7.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,29 | 18,018 | 48,98 | 883 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1879,72** | **7895** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 632,35 | 2656 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 130,78 | 549 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 763,13 | 3205 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 301,09 | 1265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4064,69** | **17072** |
| **8** | **21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **4,2000** | | **22441,57** | **94255** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 807,90 | 3393 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 807,90 | 3393 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1859,96 | 7812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25109,42** | **105460** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **618110** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **216855** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **15291** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **23070** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **177415** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **21304** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **13028** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **8276** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **19053** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **257211** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23070** |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | | **401255** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **401255** |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | | **401255** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **658466** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23070** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. НАВЕС** | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ФМ1 =8ШТ | | | | | |
| **9** | **11-010205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **12,4800** | | **1058,40** | **13209** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 1,54 | 19,219 | 687,27 | 13209 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1058,40** | **13209** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 625,51 | 7806 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 60,62 | 757 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 686,13 | 8563 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139,56 | 1742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1884,09** | **23513** |
| **10** | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с раскидыванием. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **12,4800** | | **594,22** | **7416** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44) | чел-ч | 0,885 | 11,045 | 671,44 | 7416 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **594,22** | **7416** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 351,19 | 4383 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 34,03 | 425 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 385,22 | 4808 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 78,36 | 978 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1057,80** | **13201** |
| **11** | **11-110101-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение гравием** | **м2 площади уплотнения** | **11,4400** | | **149,18** | **1707** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58) | чел-ч | 0,0681 | 0,779064 | 738,58 | 575 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,100672 | 848,17 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57,76** | **661** |
| 11. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,037752 | 3393,60 | 128 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,037752 | 848,17 | 32 |
| 11. 4 | 32-010101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,010296 | 2526,14 | 26 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,010296 | 848,17 | 9 |
| 11. 5 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,052624 | 1894,55 | 100 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,052624 | 848,17 | 45 |
| 11. 6 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,106392 | 11,48 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,29** | **255** |
| 11. 7 | 21-010301-0104 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 0,58344 | 1500,48 | 875 |
| 11. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,025168 | 28,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **76,59** | **876** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 35,18 | 402 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,64 | 76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41,81 | 478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,28 | 175 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206,27** | **2360** |
| **12** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,7920** | | **17405,11** | **13785** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27) | чел-ч | 1,35 | 1,069 | 687,27 | 735 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,14359 | 848,17 | 122 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1081,59** | **857** |
| 12. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,38016 | 13,05 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,14256 | 3625,86 | 517 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,14256 | 848,17 | 121 |
| 12. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00103 | 1788,94 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,00103 | 848,17 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **661,24** | **524** |
| 12. 6 | 21-020101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,80784 | 13888,63 | 11220 |
| 12. 7 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,198 | 6598,38 | 1306 |
| 12. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,001584 | 28,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15816,05** | **12526** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 524,57 | 415 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 645,47 | 511 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1170,04 | 927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1486,01 | 1177 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20061,16** | **15888** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **11-060101-0105 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **2,5120** | | **22244,81** | **55879** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 6,34 | 15,926 | 751,25 | 11964 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3229 | 0,811125 | 854,27 | 693 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5038,77** | **12657** |
| 13. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,006782 | 3393,60 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,006782 | 848,17 | 6 |
| 13. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,3772 | 0,947526 | 43,91 | 42 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3035 | 0,762392 | 3625,86 | 2764 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3035 | 0,762392 | 848,17 | 647 |
| 13. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,017082 | 3144,86 | 54 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,017082 | 1137,64 | 19 |
| 13. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0087 | 0,021854 | 67,34 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0099 | 0,024869 | 1788,94 | 44 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0099 | 0,024869 | 848,17 | 21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1165,86** | **2929** |
| 13. 9 | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,55 | 14381,51 | 36668 |
| 13.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,061 | 0,153232 | 107,10 | 16 |
| 13.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 0,942 | 66,30 | 62 |
| 13.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0074 | 0,018589 | 26033,88 | 484 |
| 13.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000678 | 21885,39 | 15 |
| 13.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,597856 | 196,55 | 118 |
| 13.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,384336 | 6598,38 | 2536 |
| 13.16 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,011078 | 28,00 | 0 |
| 13.17 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 1,61 | 674,55 | 1086 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16316,03** | **40986** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 2443,80 | 6139 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 888,79 | 2233 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3332,59 | 8371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2046,19 | 5140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27623,59** | **69390** |
| **14** | **21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0355** | | **207596,39** | **7374** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7473,47 | 265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7473,47 | 265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17205,59 | 611 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **232275,45** | **8250** |
| **15** | **11-060301-0406 РСНБ РК 2015** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **т** | **0,1050** | | **172810,87** | **18152** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 42,5 | 4,464 | 848,17 | 3786 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,460075 | 963,83 | 443 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **40268,78** | **4230** |
| 15. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,18382 | 3144,86 | 578 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,18382 | 1137,64 | 209 |
| 15. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 0,926453 | 190,68 | 177 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,276255 | 1788,94 | 494 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,276255 | 848,17 | 234 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11890,21** | **1249** |
| 15. 6 | 21-060802-0105 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 1 | 0,10504 | 123471,72 | 12969 |
| 15. 7 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,000735 | 200244,36 | 147 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **124873,43** | **13117** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 19530,36 | 2051 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6924,28 | 727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26454,64 | 2779 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15941,24 | 1674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **215206,76** | **22605** |
| **16** | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка БАЛКИ , СТРОПИЛА , РЕЙКИ** | **м3 древесины в конструкции** | **2,0000** | | **75227,47** | **150455** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25) | чел-ч | 22,1 | 44,2 | 732,25 | 32365 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,74 | 965,52 | 714 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16539,97** | **33080** |
| 16. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 3144,86 | 943 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,3 | 1137,64 | 341 |
| 16. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,88 | 86,39 | 76 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,44 | 1788,94 | 787 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,44 | 848,17 | 373 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **903,31** | **1807** |
| 16. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,076 | 205870,68 | 15646 |
| 16. 7 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 8,76 | 66,30 | 581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,32 | 38712,48 | 12388 |
| 16. 9 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,12 | 38746,14 | 4650 |
| 16.10 | 21-070203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 1,66 | 46069,60 | 76476 |
| 16.11 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 6,76 | 215,22 | 1455 |
| 16.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 14,4 | 196,55 | 2830 |
| 16.13 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,00392 | 575926,68 | 2258 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **58141,43** | **116283** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9890,90 | 19782 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 3064,26 | 6129 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12955,16 | 25910 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7054,61 | 14109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95237,24** | **190474** |
| **17** | **11-100102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **2,0000** | | **63880,39** | **127761** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58) | чел-ч | 22,5 | 45 | 738,58 | 33236 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,72 | 848,17 | 611 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16923,39** | **33847** |
| 17. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,46 | 12,64 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,66 | 86,39 | 57 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 17. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,72 | 1788,94 | 1288 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,72 | 848,17 | 611 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **675,43** | **1351** |
| 17. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,0062 | 205870,68 | 1276 |
| 17. 7 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 1,86 | 38746,14 | 72068 |
| 17. 8 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,24 | 32766,90 | 7864 |
| 17. 9 | 21-070204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,02 | 18564,42 | 371 |
| 17.10 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 2,9 | 215,22 | 624 |
| 17.11 | 21-130201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,015 | 395629,44 | 5934 |
| 17.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 6 | 196,55 | 1179 |
| 17.13 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,00516 | 75443,28 | 389 |
| 17.14 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,00602 | 575926,68 | 3467 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **46586,90** | **93174** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 10120,19 | 20240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 2664,02 | 5328 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12784,21 | 25568 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6133,17 | 12266 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82797,77** | **165596** |
| **18** | **11-120101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **105,0000** | | **2023,93** | **212513** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 1,71 | 179,55 | 760,75 | 136593 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 2,047 | 891,22 | 1825 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1318,26** | **138417** |
| 18. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 1,27 | 3625,86 | 4607 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 1,27 | 848,17 | 1077 |
| 18. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,3045 | 3144,86 | 958 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,3045 | 1137,64 | 346 |
| 18. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,4725 | 1788,94 | 845 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,4725 | 848,17 | 401 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,04** | **6410** |
| 18. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,00525 | 205870,68 | 1081 |
| 18. 7 | 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,0105 | 295123,74 | 3099 |
| 18. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,567 | 38712,48 | 21950 |
| 18. 9 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,525 | 32766,90 | 17203 |
| 18.10 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,01113 | 1215531,96 | 13529 |
| 18.11 | 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 116,13 | -- | -- |
| 18.12 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,042 | 301187,11 | 12650 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **662,01** | **69511** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 743,50 | 78067 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 99,63 | 10461 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 843,13 | 88528 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,36 | 24083 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3096,43** | **325125** |
| **19** | **21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлочерепица,** | **м2** | **120,7500** | | **3359,76** | **405691** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 120,95 | 14605 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 120,95 | 14605 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 278,46 | 33624 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3759,17** | **453920** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1013941** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1013941** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **346473** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **244373** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **413065** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **180803** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **139287** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **41516** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **95580** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1290324** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **326** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **244373** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1290324** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **326** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **244373** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА** | | | | | |
| **20** | **12-080101-1901 РСНБ РК 2015** | **Трубы водосто чные. Навеска с подмостей** | **м труб** | **20,0000** | | **1062,43** | **21249** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17) | чел-ч | 0,3504 | 7,008 | 848,17 | 5944 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **297,20** | **5944** |
| 20. 2 | 31-050602-1201 | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | маш.-ч | 0,0003 | 0,006 | 729,63 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,22** | **4** |
| 20. 3 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00254 | 0,0508 | 301187,11 | 15300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **765,02** | **15300** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 175,64 | 3513 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 44,57 | 891 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 220,22 | 4404 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,61 | 2052 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1385,26** | **27705** |
| **21** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Водосток** | **м** | **20,0000** | | **342,26** | **6845** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 12,32 | 246 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,32 | 246 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,37 | 567 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **382,95** | **7659** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **28094** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **28094** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **15300** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5944** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **6845** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4651** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **3513** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1138** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2620** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **35364** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5944** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **35364** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5944** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | |
| **22** | **11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка при коллекторной системе** | **м трубопровода** | **44,0000** | | **828,78** | **36466** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83) | чел-ч | 0,95 | 41,8 | 860,83 | 35983 |
| 22. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0044 | 0,1936 | 867,91 | 168 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **821,61** | **36151** |
| 22. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,049 | 2,156 | 12,64 | 27 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0176 | 3625,86 | 64 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0176 | 848,17 | 15 |
| 22. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0132 | 3144,86 | 42 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0132 | 1137,64 | 15 |
| 22. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,1628 | 1788,94 | 291 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 0,1628 | 848,17 | 138 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,63** | **424** |
| 22. 7 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0074 | 0,3256 | 183,35 | 60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,36** | **60** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 496,25 | 21835 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 47,70 | 2099 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 543,95 | 23934 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,82 | 4832 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1482,55** | **65232** |
| **23** | **23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | **м** | **43,2960** | | **946,57** | **40983** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 34,08 | 1475 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,08 | 1475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 78,45 | 3397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1059,10** | **45855** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **77449** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **40983** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **40983** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1475** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3397** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **45855** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **36466** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **60** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **36151** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **23934** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **21835** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **2099** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4832** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **65232** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36151** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **111087** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36151** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ЭЛКТРООСВЕЩЕНЕИ** | | | | | |
| **25** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Светильник 2х36** | **шт** | **12,0000** | | **37950,48** | **455406** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1366,22 | 21859 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1366,22 | 21859 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3145,34 | 50325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42462,04** | **679393** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **671009** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **671009** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **26912** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **31360** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **607208** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **38061** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **13422** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **24639** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **56726** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **765796** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **31360** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **467094** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **31360** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ** | | | | | |
| **26** | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **18,9000** | | **1822,91** | **34453** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53) | чел-ч | 0,899 | 16,991 | 809,53 | 13755 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 1,909 | 882,28 | 1684 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **816,88** | **15439** |
| 26. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 1,308 | 3625,86 | 4742 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 1,308 | 848,17 | 1109 |
| 26. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,22491 | 3144,86 | 707 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,22491 | 1137,64 | 256 |
| 26. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,33831 | 558,38 | 189 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,37611 | 1788,94 | 673 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,37611 | 848,17 | 319 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **333,93** | **6311** |
| 26. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,019845 | 18753,39 | 372 |
| 26. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,01512 | 26033,88 | 394 |
| 26. 9 | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 18,9 | -- | -- |
| 26.10 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 16,821 | 215,22 | 3620 |
| 26.11 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 8,165 | 982,74 | 8024 |
| 26.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,3969 | 346,49 | 138 |
| 26.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,78057 | 196,55 | 153 |
| 26.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,375 | 7,088 | 190,43 | 1350 |
| 26.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,00446 | 75443,28 | 337 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **761,22** | **14387** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 488,49 | 9233 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 83,21 | 1573 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 571,70 | 10805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 191,57 | 3621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2586,19** | **48879** |
| **27** | **21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **18,9000** | | **9197,28** | **173829** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 331,10 | 6258 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 331,10 | 6258 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 762,27 | 14407 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10290,65** | **194493** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **208282** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **208282** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **14387** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **15439** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **173829** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **17063** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **9233** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **7830** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **18028** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **243372** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15439** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **243372** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15439** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | |
| **28** | **11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **9,0000** | | **1778,36** | **16005** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 1,43 | 12,87 | 751,25 | 9669 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 0,3798 | 848,17 | 322 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1110,08** | **9991** |
| 28. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 0,3699 | 3625,86 | 1341 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 0,3699 | 848,17 | 314 |
| 28. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0099 | 1788,94 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0099 | 848,17 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150,99** | **1359** |
| 28. 5 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 0,207 | 15904,01 | 3292 |
| 28. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,000207 | 205870,68 | 43 |
| 28. 7 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,00144 | 17464,27 | 25 |
| 28. 8 | 21-030199-9901 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,0504 | 0,4536 | -- | -- |
| 28. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,027 | 28,00 | 1 |
| 28.10 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0009 | 0,0081 | 199642,46 | 1617 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **553,08** | **4978** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 563,92 | 5075 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 84,32 | 759 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 648,24 | 5834 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,13 | 1747 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2620,73** | **23587** |
| **29** | **21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **0,0005** | | **22478,44** | **10** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 809,22 | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 809,22 | -- |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1863,01 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25150,68** | **11** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **16015** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **16015** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **4978** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9991** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **10** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5835** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **5075** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **760** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1748** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **23598** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9991** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **23598** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9991** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ** | | | | | |
| **30** | **12-080101-1804 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** | **м** | **10,0000** | | **838,88** | **8389** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25) | чел-ч | 0,2612 | 2,612 | 751,25 | 1962 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,009 | 783,56 | 7 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **196,93** | **1969** |
| 30. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,006 | 1418,26 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,006 | 751,25 | 5 |
| 30. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,003 | 1788,94 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,003 | 848,17 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,39** | **14** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 5 | 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,1 | 182,68 | 18 |
| 30. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,2 | 196,55 | 39 |
| 30. 7 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,0211 | 301187,11 | 6355 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **641,26** | **6413** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 116,39 | 1164 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 34,39 | 344 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,78 | 1508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 79,17 | 792 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1068,83** | **10688** |
| **31** | **11-100106-0803 РСНБ РК 2015** | **Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м** | **м2 проемов** | **2,7000** | | **553,67** | **1495** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75) | чел-ч | 0,402 | 1,085 | 760,75 | 826 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,00702 | 848,18 | 6 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **308,03** | **832** |
| 31. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,00297 | 3625,86 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,00297 | 848,17 | 3 |
| 31. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,01 | 0,027 | 558,38 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,00405 | 1788,94 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,00405 | 848,17 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,26** | **33** |
| 31. 6 | 21-020402-0301 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,00621 | 17275,41 | 107 |
| 31. 7 | 21-090205-9900 | Доски подоконные ГОСТ 23166-99 | м | 0,507 | 1,369 | -- | -- |
| 31. 8 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,05 | 0,135 | 215,22 | 29 |
| 31. 9 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,002 | 0,0054 | 19878,83 | 107 |
| 31.10 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,037 | 0,0999 | 196,55 | 20 |
| 31.11 | 21-130704-3604 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000005 | 0,000014 | 187968,66 | 3 |
| 31.12 | 21-130805-0201 | Войлок строительный | т | 0,00035 | 0,000945 | 382842,72 | 362 |
| 31.13 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00004 | 0,000108 | 75443,28 | 8 |
| 31.14 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,0108 | 28,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **235,59** | **636** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 184,20 | 497 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,56 | 72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 210,76 | 569 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,15 | 165 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **825,58** | **2229** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Доски подоконные из ПВХ профилей** | **м** | **9,0000** | | **1961,55** | **17654** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 70,62 | 636 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,62 | 636 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 162,57 | 1463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,74** | **19753** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **27538** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **27538** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **7049** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2801** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **17654** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2712** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **1661** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1051** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2420** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **32670** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2801** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **32670** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2801** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДЕНИЕ 15 МЕТРОВ ПО ЭСКИЗУ ЗАКАЗЧИКА** | | | | | |
| **33** | **84-020602-0308** | **Ограждение** | **секция (3 метра)** | **5,0000** | | **89978,00** | **449890** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **3766,00** | **18830** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3514,00** | **17570** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 557,20 | 2786 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15447,60** | **77238** |
| | | **Итого оборудование:** | | | | **67250,40** | **336252** |
| | | Накладные расходы | | | | 3242,40 | 16212 |
| | | Сметная прибыль | | | | 7457,63 | 37288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100678,03** | **503390** |
| **33.1** | **84-020602-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5** | **секция (3 метра)** | **5,0000** | | **22727,60** | **113638** |
| | | **Итого оплата труда рабочих:** | | | | **3766,00** | **18830** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3514,00** | **17570** |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов: | | | | 557,20 | 2786 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **15447,60** | **77238** |
| | | НР первого уровня | % | 75 | | 3242,40 | 16212 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3242,40 | 16212 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2077,60 | 10388 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28047,60** | **140238** |
| **33.2** | **8С84-020602-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016** | **Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М5** | **секция (3 метра)** | **5,0000** | | **67250,40** | **336252** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5380,03 | 26900 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **72630,43** | **363152** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **449890** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **336252** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **26900** |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | **363152** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **113638** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **77238** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **21616** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **16212** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **16212** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **10388** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **140238** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21616** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **503390** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21616** |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **3664067** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ** | | | | **10167009** | 298702 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Наименование | ед.изм. | СМР | оборудование | прочие | ВСЕГО | | |
| | | Итого по акту в ценах | тенге | 10 167 009 | | | | | |
| | | | тенге | | | | | | |
| | | Итого временыездания и сооружения 2,32 % | тенге | 235 875 | | | | | |
| | | | тенге | 10 402 884 | | | | | |
| | | итого с доп затратами на зимнее время 0,7% | тенге | 72 820 | | | | | |
| | | | тенге | | | | | | |
| | | ИТОГО: без НДС% | тенге | 10 475 704 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | В ценах Текущих года =1,0599383 | тенге | 11 103 600 | - | - | 11 103 600 | | |
| | | | тенге | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 11 103 600 | | |
| | | ИТОГО БЕЗ НДС% | **тенге** | | | | **11 103 600** | | |
| | | **итого с пониж коэф к оплате 0,5355406175425** | | | | | **5 946 429** | | |
| | | ндс% | | | | | 713 571 | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ** | | | | | **6 660 000** | | |

**Инженер: ТОО «Строительство и услуги» С.Айболов**

**Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б" Рсалиев Б**