Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского Района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКУ школа-гимназия №38 в п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма Код	Наименование	Код
		№367	28.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания ГКУ школа-гимназия №38 в п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области									
Всего по объекту	62 722 925,00								
в том числе за июль 2017г		62 722 925,00		56 002 611,61				6 720 313,39	
итого									62 722 925,00

Итого к оплате: 62 722 925 (шестьдесят два миллиона семьсот двадцать две тысячи девятсот двадцать пять) тенге 00 тиын

Заказчик: _____ Батыева

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	21,80	2096,28	73,75	45699	1608	0,14	3
					21,38	11,67	466	254	0,04	1
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки марки Б7,5	м3	13,10	8062,57	66,01	105620	865	1,35	18
					195,75	24,93	2564	327	0,12	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								151319
		Раздел: ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ								
3.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	751,40	358,97	192,06	269732	144316	1,11	836
					166,91	72,15	125416	54214	0,40	302
4.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	751,40	17,38	0,93	13059	699	0,11	86
					16,45	0,14	12361	105	0,00	1
5.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	98,20	358,97	192,06	35251	18861	1,11	109
					166,91	72,15	16391	7085	0,40	39
6.	Е0157-2-1 ПРИМ	Разборка ламината с прокладкой	1м2	98,20	51,33	4,89	5041	480	0,34	33
					46,44	0,83	4560	82	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	1м2	487,20	358,97	192,06	174891	93573	1,11	542
					166,91	72,15	81319	35151	0,40	196
12.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	487,20	358,97	192,06	174891	93573	1,11	542
					166,91	72,15	81319	35151	0,40	196
13.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	487,20	11,07	0,04	5393	19	0,08	37
					11,03	0,02	5374	10	0,00	0
14.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	487,20	51,33	4,89	25008	2382	0,34	164
					46,44	0,83	22626	404	0,01	4
15.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	1149,50	358,97	192,06	412639	220776	1,11	1278
					166,91	72,15	191863	82936	0,40	462
16.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	1149,50	17,38	0,93	19978	1069	0,11	131
					16,45	0,14	18909	161	0,00	1
17.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	170,20	358,97	192,06	61097	32689	1,11	189
					166,91	72,15	28408	12280	0,40	68
18.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	170,20	11,07	0,04	1884	7	0,08	13
					11,03	0,02	1877	3	0,00	0
19.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	170,20	51,33	4,89	8736	832	0,34	57
					46,44	0,83	7904	141	0,01	1
20.	Е0157-2-5 ПРИМ.	Разборка покрытия полов из ковралина	1м2	170,20	17,38	0,93	2958	158	0,11	19
					16,45	0,14	2800	24	0,00	0
23.	Е0157-2-8	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщиной 20 мм	1м2	83,50	358,97	192,06	29974	16037	1,11	93
					166,91	72,15	13937	6025	0,40	34
24.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов толщиной 20 мм	1м2	83,50	358,97	192,06	29974	16037	1,11	93
					166,91	72,15	13937	6025	0,40	34
25.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	83,50	116,63	10,56	9739	882	0,70	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					106,07	1,67	8857	139	0,01	1
26.	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	1м2	15,80	358,97	192,06	5672	3035	1,11	18
					166,91	72,15	2637	1140	0,40	6
27.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов толщиной 20 мм	1м2	708,50	358,97	192,06	254332	136076	1,11	788
					166,91	72,15	118256	51118	0,40	285
28.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	708,50	17,38	0,93	12314	659	0,11	81
					16,45	0,14	11655	99	0,00	1
31.	Е0157-2-8	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщиной 20 мм	1м2	35,40	358,97	192,06	12708	6799	1,11	39
					166,91	72,15	5909	2554	0,40	14
32.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов толщиной 20 мм	1м2	35,40	358,97	192,06	12708	6799	1,11	39
					166,91	72,15	5909	2554	0,40	14
33.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	35,40	116,63	10,56	4129	374	0,70	25
					106,07	1,67	3755	59	0,01	1
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ								1582108
		Раздел: ЭКПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
34.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,03	9035,68	--	18379	--	3,66	7
					567,00	--	1153	--	--	--
35.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	67,80	341,16	13,43	23131	911	0,45	31
					66,60	5,04	4515	342	0,02	2
36.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	67,80	111,74	1,34	7576	91	0,01	1
					1,26	0,50	85	34	0,00	0
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	67,80	211,49	9,95	14339	675	0,36	24
					52,20	3,74	3539	254	0,02	1
38.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	67,80	55,84	1,34	3786	91	0,01	1
					1,26	0,50	85	34	0,00	0
39.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	67,80	323,65	18,42	21943	1249	0,42	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой			85,95	6,91	5827	468	0,03	2
40.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	67,80	215,39	9,05	14603	614	0,25	17
					50,85	3,40	3448	231	0,02	1
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	67,80	211,49	9,95	14339	675	0,36	24
					52,20	3,74	3539	254	0,02	1
42.	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-67,80	27,92	0,67	-1893	-45	0,00	-0
					0,63	0,25	-43	-17	0,00	-0
44.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	67,17	9035,68	--	606927	--	3,66	246
					567,00	--	38085	--	--	--
45.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	759,20	121,68	9,38	92378	7121	0,24	184
					48,83	3,51	37072	2665	0,02	13
46.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	759,20	341,16	13,43	259010	10196	0,45	342
					66,60	5,04	50563	3826	0,02	19
47.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	759,20	391,09	4,69	296916	3561	0,03	23
					4,41	1,75	3348	1329	0,01	6
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	759,20	211,49	9,95	160563	7554	0,36	270
					52,20	3,74	39630	2839	0,02	14
50.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	98,20	341,16	13,43	33502	1319	0,45	44
					66,60	5,04	6540	495	0,02	2
51.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	98,20	111,74	1,34	10973	132	0,01	1
					1,26	0,50	124	49	0,00	0
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	98,20	211,49	9,95	20768	977	0,36	35
					52,20	3,74	5126	367	0,02	2
53.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	98,20	27,92	0,67	2742	66	0,00	0
					0,63	0,25	62	25	0,00	0
66.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	24,36	9035,68	--	220109	--	3,66	89
					567,00	--	13812	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	487,20	211,49	9,95	103038	4848	0,36	173
					52,20	3,74	25432	1822	0,02	9
68.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	487,20	55,84	1,34	27207	653	0,01	4
					1,26	0,50	614	244	0,00	1
72.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	1149,50	121,68	9,38	139869	10782	0,24	279
					48,83	3,51	56130	4035	0,02	20
73.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	1149,50	341,16	13,43	392166	15438	0,45	517
					66,60	5,04	76557	5793	0,02	28
74.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	1149,50	391,09	4,69	449558	5391	0,03	35
					4,41	1,75	5069	2012	0,01	10
75.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1149,50	211,49	9,95	243108	11438	0,36	409
					52,20	3,74	60004	4299	0,02	21
77.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	170,20	341,16	13,43	58066	2286	0,45	77
					66,60	5,04	11335	858	0,02	4
78.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	170,20	111,74	1,34	19018	228	0,01	1
					1,26	0,50	214	85	0,00	0
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	170,20	211,49	9,95	35996	1693	0,36	61
					52,20	3,74	8884	637	0,02	3
80.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	170,20	27,92	0,67	4752	114	0,00	1
					0,63	0,25	107	43	0,00	0
95.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	15,80	341,16	13,43	5390	212	0,45	7
					66,60	5,04	1052	80	0,02	0
96.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	15,80	111,74	1,34	1765	21	0,01	0
					1,26	0,50	20	8	0,00	0
97.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,47	9035,68	--	4283	--	3,66	2
					567,00	--	269	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	708,50	121,68	9,38	86209	6646	0,24	172
					48,83	3,51	34596	2487	0,02	12
99.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	708,50	341,16	13,43	241713	9515	0,45	319
					66,60	5,04	47186	3571	0,02	17
100.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	708,50	391,09	4,69	277087	3323	0,03	22
					4,41	1,75	3124	1240	0,01	6
101.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	708,50	211,49	9,95	149841	7050	0,36	252
					52,20	3,74	36984	2650	0,02	13
107.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	35,40	341,16	13,43	12077	475	0,45	16
					66,60	5,04	2358	178	0,02	1
108.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	35,40	335,22	4,02	11867	142	0,03	1
					3,78	1,50	134	53	0,01	0
109.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,40	211,49	9,95	7487	352	0,36	13
					52,20	3,74	1848	132	0,02	1
110.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	35,40	323,65	18,42	11457	652	0,42	15
					85,95	6,91	3043	245	0,03	1
111.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	35,40	215,39	9,05	7625	320	0,25	9
					50,85	3,40	1800	120	0,02	1
112.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,40	211,49	9,95	7487	352	0,36	13
					52,20	3,74	1848	132	0,02	1
113.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	35,40	1041,83	15,20	36881	538	1,07	38
					173,30	7,37	6135	261	0,04	1
		Итого по разделу: ЭКПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								4154037
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
114.	Е0110-90-2К=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	42,31	185,81	22,46	7862	950	0,89	38
					163,35	8,49	6912	359	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	216,00	320,85	30,15	69304	6512	1,96	423
					290,70	2,90	62791	626	0,19	40
116.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	441,74	59,88	6,55	26451	2893	0,36	160
					53,33	1,04	23558	459	0,01	4
117.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
118.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	15,12	74,90	6,81	1132	103	0,46	7
					68,09	1,08	1030	16	0,01	0
119.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	2,64	146,99	6,63	388	18	0,95	3
					140,36	1,04	371	3	0,01	0

Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ 106000

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

146.	Е0162-36-8	Очистка вручную стен,потолков от известковой окраски с лестниц	м2	2323,80	37,80	--	87840	--	0,26	611
					37,80	--	87840	--	--	--
147.	Е0115-64-2	Затирка швов потолка	м2	2247,60	116,50	1,42	261845	3192	0,45	1011
					71,33	0,54	160321	1214	0,00	6
148.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	4495,20	17,43	0,12	78342	539	0,09	414
					13,73	0,05	61719	225	0,00	1
149.	Е0115-64-2	Затирка швов стен	м2	2567,35	116,50	1,42	299096	3646	0,45	1155
					71,33	0,54	183129	1386	0,00	7
150.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	5134,70	17,43	0,12	89488	616	0,09	472
					13,73	0,05	70499	257	0,00	1
152.	Е0115-64-2	Затирка швов стен	м2	124,50	116,50	1,42	14504	177	0,45	56
					71,33	0,54	8881	67	0,00	0
153.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	124,50	17,43	0,12	2170	15	0,09	11
					13,73	0,05	1709	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,95	563,98	6,33	2228	25	1,79	7
					312,75	2,39	1235	9	0,01	0
155.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	3,95	147,72	6,12	583	24	0,81	3
					141,39	2,32	558	9	0,01	0
156.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	9,48	31,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	3,95	147,72	6,12	583	24	0,81	3
					141,39	2,32	558	9	0,01	0
158.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	4,74	37,00	--	175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0162-36-8	Очистка вручную стен,потолков от известковой окраски с лестниц	м2	5601,50	37,80	--	211737	--	0,26	1473
					37,80	--	211737	--	--	--
162.	Е0162-36-11	Очистка вручную стен от масляной с лестниц	м2	162,37	54,81	--	8899	--	0,38	62
					54,81	--	8899	--	--	--
163.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	579,75	133,16	23,58	77200	13671	0,74	431
					109,58	4,16	63529	2412	0,02	14
164.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	2710,30	106,20	3,94	287834	10679	0,55	1500
					102,11	1,49	276749	4038	0,01	20
165.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3252,36	31,00	--	100823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	2710,30	106,20	3,94	287834	10679	0,55	1500
					102,11	1,49	276749	4038	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	3252,36	37,00 ---	-- --	120337 ---	-- --	-- --	-- --
169.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	4365,62	77,28 73,73	3,43 1,31	337375 321877	14974 5719	0,46 0,01	1987 28
170.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	5238,74	31,00 ---	-- --	162401 ---	-- --	-- --	-- --
171.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	4365,62	77,28 73,73	3,43 1,31	337375 321877	14974 5719	0,46 0,01	1987 28
172.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	5238,74	37,00 ---	-- --	193834 ---	-- --	-- --	-- --
176.	Е0115-65- 1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	223,42	563,98 312,75	6,33 2,39	126004 69875	1414 534	1,79 0,01	400 3
177.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	223,42	147,72 141,39	6,12 2,32	33004 31589	1367 518	0,81 0,01	180 3
178.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	536,21	31,00 ---	-- --	16622 ---	-- --	-- --	-- --
179.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	223,42	147,72 141,39	6,12 2,32	33004 31589	1367 518	0,81 0,01	180 3
180.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	268,10	37,00 ---	-- --	9920 ---	-- --	-- --	-- --
184.	Е0162-36- 8	Очистка вручную стен,потолков от известковой окраски с лестниц	м2	6068,11	37,80 37,80	-- --	229375 229375	-- --	0,26 --	1596 --
185.	Е0162-36-	Очистка вручную стен от масляной с	м2	766,30	54,81	--	42001	--	0,38	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	лестниц								
					54,81	--	42001	--	--	--
186.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	253,00	133,16	23,58	33689	5966	0,74	188
					109,58	4,16	27724	1052	0,02	6
187.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,52	7494,24	335,84	41368	1854	4,54	25
					699,75	126,00	3863	696	0,61	3
188.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,00	285,89	4,07	13151	187	0,74	34
					135,68	0,97	6241	45	0,05	2
189.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	2271,15	106,20	3,94	241196	8948	0,55	1257
					102,11	1,49	231907	3384	0,01	17
190.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2725,38	31,00	--	84487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	2271,15	106,20	3,94	241196	8948	0,55	1257
					102,11	1,49	231907	3384	0,01	17
192.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2725,38	37,00	--	100839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	4275,30	77,28	3,43	330395	14664	0,46	1946
					73,73	1,31	315218	5601	0,01	27
197.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	5130,36	31,00	--	159041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	4275,30	77,28	3,43	330395	14664	0,46	1946
					73,73	1,31	315218	5601	0,01	27
199.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	5130,36	37,00	--	189823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0115-55-	Высококачественная штукатурка	м2	74,00	456,10	2,65	33751	196	1,43	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	декоративным раствором по камню стен гладких			258,75	0,72	19148	53	0,03	2
204.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	75,06	129,31	4,32	9706	324	0,75	57
					121,50	1,64	9120	123	0,01	1
205.	С11011-46-3	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщина 10 мм	м2	75,06	850,00	--	63801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	271,14	563,98	6,33	152918	1716	1,79	485
					312,75	2,39	84799	648	0,01	3
207.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	271,14	147,72	6,12	40053	1659	0,81	218
					141,39	2,32	38336	629	0,01	3
208.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	650,74	31,00	--	20173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	271,14	147,72	6,12	40053	1659	0,81	218
					141,39	2,32	38336	629	0,01	3
210.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	325,37	37,00	--	12039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0162-36-8	Очистка вручную стен,потолков от известковой окраски с лестниц	м2	2507,30	37,80	--	94776	--	0,26	659
					37,80	--	94776	--	--	--
215.	Е0162-36-11	Очистка вручную стен от масляной с лестниц	м2	238,00	54,81	--	13045	--	0,38	91
					54,81	--	13045	--	--	--
216.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	100,60	133,16	23,58	13396	2372	0,74	75
					109,58	4,16	11024	418	0,02	2
217.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	27,50	7714,52	305,59	212149	8404	6,70	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1044,00	103,36	28710	2842	0,40	11
218.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	207,12	285,89	4,07	59213	842	0,74	153
					135,68	0,97	28102	201	0,05	11
219.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	915,30	106,20	3,94	97205	3606	0,55	507
					102,11	1,49	93461	1364	0,01	7
220.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1098,36	31,00	--	34049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	915,30	106,20	3,94	97205	3606	0,55	507
					102,11	1,49	93461	1364	0,01	7
222.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1098,36	37,00	--	40639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								6252478
		Раздел: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК В С/У								
240.	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	т	0,32	162300,00	--	51287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК В С/У								51287
		Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА РАЗМЕРАМИ 900х2100 мм,всего-1шт								
309.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	8373,35	6,08	--	50910	--	0,05	385
					6,08	--	50910	--	--	--
310.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	714,91	27,10	27,10	19374	19374	--	--
					--	18,97	--	13562	0,40	286
311.	С010333-А10-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	714,92	76,60	--	54763	--	0,32	230
					15,32	--	10953	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1 Итого по разделу: УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА РАЗМЕРАМИ 900x2100 мм,всего-1шт								125047
ИТОГО:							12422276	1103191		35592
							5694255	411971		2491

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5853239
Всего накладных расходов:	5853239
Итого с накладными	18275515

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1096531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19372046
Итого с временными, 2,72 %	19898966
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20167602
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20247198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20446188
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	52289478
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1045790
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53335268
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6400232
Итого с НДС	59735500

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
154.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,40	21720,00 / --	-- / --	8688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	4,00	32123,00 / --	-- / --	128492 / --	-- / --	-- / --	-- / --
156.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,80	50586,00 / --	-- / --	40469 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,03	79105,00 / --	-- / --	2531 / --	-- / --	-- / --	-- / --
158.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	144297,00 / --	-- / --	23088 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	203125,00 / --	-- / --	13000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	331585,00 / --	-- / --	9284 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,02	508422,00	--	8135	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96		пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								233687
		Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
162.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	4830,00	36,51	--	176343	--	0,16	782
					26,33	--	127174	--	--	--
163.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	268,00	54,48	--	14601	--	0,18	48
					29,03	--	7780	--	--	--
164.	С	Труба поливинилхлоридная д 20мм	м	30,00	20,95	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С	Труба поливинилхлоридная д 32мм	м	160,00	38,75	--	6200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С	Труба поливинилхлоридная д 40мм	м	64,00	50,27	--	3218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С	Труба поливинилхлоридная д 50мм	м	44,00	67,03	--	2949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С	Труба гофра д 16 мм	м	4000,00	8,03	--	32119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С	Труба гофра д 25 мм	м	800,00	15,01	--	12010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С	Крепеж клипса	шт	280,00	4,19	--	1173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С	Муфта-соединительная труба д 16 мм	м	600,00	52,37	--	31421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С	Муфта-соединительная труба д 25 мм	м	40,00	101,25	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5098,00	27,70	2,10	141215	10706	0,10	510
					19,70	0,50	100431	2549	0,00	15
174.	Ц0108-146	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с	м	402,00	66,80	18,10	26854	7276	0,12	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг			20,30	3,80	8161	1528	0,02	9
		Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								452781

Раздел: УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ

ИТОГО:	686468	17983		1389
	243546	4077		24

Накладные расходы :

На монтажные работы	227506
Всего накладных расходов:	227506
Итого с накладными	913974

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54838
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	968812
Итого с временными, 2,72 %	995164
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1008599
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1012580
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1022532
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2615043
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52301
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2667344
Налог на добавленную стоимость, 12 %	320081
Итого с НДС	2987425

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского Района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКУ школа-гимназия №38 в п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма Код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма Код
		№367	28.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания ГКУ школа-гимназия №38 в п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области									
Всего по объекту	150 840 831,00								
в том числе за август 2017г		88 117 906,00		78 676 701,79				9 441 204,21	
итого									88 117 906,00

Итого к оплате: 88 117 906 (восемьдесят восемь миллионов сто семьнадцать тысяч девятсот шесть) тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								
		Раздел: ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ								
9.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	328,90	358,97	192,06	118066	63169	1,11	366
					166,91	72,15	54897	23730	0,40	132
10.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	328,90	116,63	10,56	38360	3473	0,70	230
					106,07	1,67	34886	549	0,01	5
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ								156426
		Раздел: ЭКПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
54.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	98,20	770,53	2,96	75666	291	0,19	19
					39,61	0,92	3890	90	0,00	0
59.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	328,90	341,16	13,43	112208	4417	0,45	148
					66,60	5,04	21905	1658	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	328,90	335,22	4,02	110254	1322	0,03	9
					3,78	1,50	1243	493	0,01	2
61.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	328,90	211,49	9,95	69559	3273	0,36	117
					52,20	3,74	17169	1230	0,02	6
62.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	328,90	323,65	18,42	106448	6058	0,42	137
					85,95	6,91	28269	2273	0,03	11
63.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	328,90	215,39	9,05	70841	2977	0,25	83
					50,85	3,40	16725	1118	0,02	5
64.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	328,90	211,49	9,95	69559	3273	0,36	117
					52,20	3,74	17169	1230	0,02	6
65.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	328,90	1041,83	15,20	342658	4999	1,07	352
					173,30	7,37	56998	2424	0,04	12
76.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1149,50	925,06	4,90	1063356	5633	0,38	439
					58,50	1,85	67246	2127	0,01	10
81.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	170,20	266,09	2,58	45289	439	0,32	55
					51,53	0,97	8770	165	0,00	1
82.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	170,20	1536,74	8,54	261553	1454	0,55	93
					86,63	3,20	14744	545	0,02	3
83.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	170,20	290,73	4,37	49483	744	0,07	12
					10,53	1,64	1792	279	0,01	1
88.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	83,50	341,16	13,43	28487	1121	0,45	38
					66,60	5,04	5561	421	0,02	2
89.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	83,50	335,22	4,02	27991	336	0,03	2
					3,78	1,50	316	125	0,01	1
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	83,50	211,49	9,95	17659	831	0,36	30
					52,20	3,74	4359	312	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	83,50	323,65	18,42	27025	1538	0,42	35
					85,95	6,91	7177	577	0,03	3
92.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	83,50	215,39	9,05	17985	756	0,25	21
					50,85	3,40	4246	284	0,02	1
93.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	83,50	211,49	9,95	17659	831	0,36	30
					52,20	3,74	4359	312	0,02	2
94.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	83,50	1041,83	15,20	86993	1269	1,07	89
					173,30	7,37	14471	615	0,04	3
102.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	708,50	925,06	4,90	655405	3472	0,38	271
					58,50	1,85	41447	1311	0,01	6
		Итого по разделу: ЭКПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								3256079
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
120.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	58,49	330,85	32,08	19350	1876	1,49	87
					272,25	12,13	15923	709	0,06	3
121.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	28,77	11200,00	--	322224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	м2	29,72	14500,00	--	430868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	37,00	844,00	--	31228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	415,49	400,18	102,53	166269	42600	0,90	374
					151,65	35,67	63008	14820	0,14	58
125.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	14,70	325,27	83,13	4782	1222	0,80	12
					138,83	29,17	2041	429	0,12	2
126.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими	м2	9,14	3760,00	--	34348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотнами ДГ 21-15П внутренние			--	--	--	--	--	--
127.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-20П внутренние	м2	8,40	3660,00	--	30744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	37,80	3760,00	--	142128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	79,38	4010,00	--	318314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	194,04	3760,00	--	729590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей	м2	89,67	4250,00	--	381098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	6,30	3760,00	--	23688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	24,00	1500,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	187,00	1380,00	--	258060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	211,00	844,00	--	178084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,89	367,11	19,34	694	37	0,83	2
					139,39	6,57	263	12	0,03	0
138.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,54	498,09	19,17	269	10	1,38	1
					230,97	6,18	125	3	0,03	0
139.	С12061-19	Двери входные из ПХВ профилей	м2	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
140.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,54	4472,00 -------- --	-- -------- --	2415 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
141.	С12069-45	Наличники	м	7,80	74,00 -------- --	-- -------- --	577 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
142.	Е0110-92-3	Установка витражей площадью проема до 3 м2	м2	4,37	363,03 -------- 153,73	22,07 -------- 7,58	1586 -------- 671	96 -------- 33	0,92 -------- 0,04	4 -------- 0
143.	Е0110-92-4	Установка витражей площадью проема более 3 м2	м2	10,56	341,62 -------- 131,98	23,23 -------- 8,17	3608 -------- 1394	245 -------- 86	0,79 -------- 0,04	8 -------- 0
144.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,93	4472,00 -------- --	-- -------- --	66758 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
145.	С12069-45	Наличники	м	28,04	74,00 -------- --	-- -------- --	2075 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								3228652
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
151.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	199,35	1016,16 -------- 333,00	2,10 -------- 0,79	202571 -------- 66384	419 -------- 157	2,00 -------- 0,00	399 -------- 1
159.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	3,95	251,66 -------- 38,93	1,88 -------- 0,72	994 -------- 154	7 -------- 3	0,23 -------- 0,00	1 -------- 0
160.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	126,20	137,40	0,32	17340	40	0,24	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			41,63	0,11	5254	14	0,00	0
168.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2710,30	257,14	2,33	696927	6315	0,26	705
					43,65	0,88	118305	2385	0,00	12
173.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	4365,62	251,66	1,88	1098652	8207	0,23	1008
					38,93	0,72	169954	3143	0,00	15
174.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	162,37	118,30	1,61	19208	261	0,31	50
					51,98	0,61	8440	99	0,00	0
175.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	703,94	1016,16	2,10	715316	1478	2,00	1408
					333,00	0,79	234412	556	0,00	3
181.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	223,42	251,66	1,88	56226	420	0,23	52
					38,93	0,72	8698	161	0,00	1
182.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	453,78	137,40	0,32	62351	145	0,24	107
					41,63	0,11	18891	50	0,00	0
183.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1378,11	123,31	0,16	169936	220	0,09	124
					16,18	0,07	22298	96	0,00	0
193.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2271,15	257,14	2,33	584004	5292	0,26	590
					43,65	0,88	99136	1999	0,00	10
194.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	138,90	660,34	2,86	91721	397	1,63	226
					282,04	0,94	39175	131	0,00	1
195.	С11011-65 3	Плиты подвесного потолка "AKUSTO"	м2	138,90	862,00	--	119732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	3509,00	251,66	1,88	883075	6597	0,23	811
					38,93	0,72	136605	2526	0,00	12
201.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	766,30	118,30	1,61	90653	1234	0,31	238
					51,98	0,61	39832	467	0,00	2
202.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	253,00	1016,16	2,10	257088	531	2,00	506
					333,00	0,79	84249	200	0,00	1
211.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	271,14	251,66	1,88	68235	510	0,23	63
					38,93	0,72	10555	195	0,00	1
212.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	164,50	137,40	0,32	22603	53	0,24	39
					41,63	0,11	6848	18	0,00	0
213.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1271,60	123,31	0,16	156802	203	0,09	114
					16,18	0,07	20574	89	0,00	0
223.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	915,30	257,14	2,33	235360	2133	0,26	238
					43,65	0,88	39953	805	0,00	4
224.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	1830,00	77,28	3,43	141422	6277	0,46	833
					73,73	1,31	134926	2397	0,01	12
225.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2196,00	31,00	--	68076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	1830,00	77,28	3,43	141422	6277	0,46	833
					73,73	1,31	134926	2397	0,01	12
227.	С143002-5	Сухие смеси: шпаклевки для	кг	2196,00	37,00	--	81252	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	"финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
228.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1592,00	251,66 / 38,93	1,88 / 0,72	400643 / 61977	2993 / 1146	0,23 / 0,00	368 / 6
229.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	238,00	118,30 / 51,98	1,61 / 0,61	28155 / 12371	383 / 145	0,31 / 0,00	74 / 1
230.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	100,60	1016,16 / 333,00	2,10 / 0,79	102226 / 33500	211 / 79	2,00 / 0,00	201 / 0
231.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	151,70	563,98 / 312,75	6,33 / 2,39	85556 / 47444	960 / 363	1,79 / 0,01	272 / 2
232.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	151,70	147,72 / 141,39	6,12 / 2,32	22409 / 21449	928 / 352	0,81 / 0,01	122 / 2
233.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	364,08	31,00 / --	-- / --	11286 / --	-- / --	-- / --	-- / --
234.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий однослойный левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	151,70	147,72 / 141,39	6,12 / 2,32	22409 / 21449	928 / 352	0,81 / 0,01	122 / 2
235.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	182,04	37,00 / --	-- / --	6735 / --	-- / --	-- / --	-- / --
236.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	151,70	251,66 / 38,93	1,88 / 0,72	38177 / 5906	285 / 109	0,23 / 0,00	35 / 1
237.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	73,00	137,40	0,32	10030	23	0,24	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических								
					41,63	0,11	3039	8	0,00	0
238.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	543,30	123,31	0,16	66995	87	0,09	49
					16,18	0,07	8791	38	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								6775590
		Раздел: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК В С/У								
239.	Е0110-10-1	Устройство металлопластиковых перегородокперегородок в санузлах	м2	22,57	230,23	31,62	5197	714	0,89	20
					142,88	11,95	3225	270	0,06	1
241.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10	1826,10	8750	91	42,70	2
					8100,00	690,75	403	34	3,37	0
242.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,44	40,72	0,04	59	--	0,04	0
					8,32	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК В С/У								14006
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА								
243.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	6,80	294,75	--	2004	--	1,89	13
					294,75	--	2004	--	--	--
244.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
245.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	3,50	9034,25	353,46	31620	1237	3,64	13
					625,50	133,52	2189	467	0,65	2
246.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,74	8378,77	66,01	14579	115	1,35	2
					195,75	24,93	341	43	0,12	0
247.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев сеткой Вр-1,д=5мм	1т	0,06	46439,08	327,33	2638	19	11,60	1
					1890,00	123,75	107	7	0,60	0
248.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	64,80	89,04	5,89	5770	382	0,41	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					71,78	2,23	4651	145	0,01	1
249.	С	Никелированное металлическое ограждение	мп	64,80	6807,92 ---	-- ---	441153 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА								497898
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА								
250.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,10	8493,42 --- 3690,00	3350,04 --- 830,84	843 --- 366	333 --- 83	20,00 --- 2,92	2 --- 0
251.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,10	154400,00 --- --	-- --- --	15332 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
252.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	3516 --- 1237	11 --- 4	198,00 --- 0,56	7 --- 0
253.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	8,50	121,68 --- 94,18	8,30 --- 1,17	1034 --- 801	71 --- 10	0,57 --- 0,00	5 --- 0
254.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	9,78	896,00 --- --	-- --- --	8758 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
255.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	8,10	452,63 --- 214,65	7,54 --- 2,86	3666 --- 1739	61 --- 23	1,43 --- 0,01	12 --- 0
256.	С	Металлосайдинг	м2	8,10	864,08 --- --	-- --- --	6999 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
257.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,07	8493,42 --- 3690,00	3350,04 --- 830,84	621 --- 270	245 --- 61	20,00 --- 2,92	1 --- 0
258.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07	154400,00 --- --	-- --- --	11287 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3516	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1237	4	0,56	0
260.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	м2	4,12	349,67	8,20	1441	34	1,71	7
					272,95	3,08	1125	13	0,02	0
261.	С11011-30 41	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,56	592,00	--	2698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	4,24	452,63	7,54	1919	32	1,43	6
					214,65	2,86	910	12	0,01	0
263.	С	Металлосайдинг	м2	4,24	864,08	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА 65293

Раздел: РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ,всего-4шт

264.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	м2	37,60	109,99	3,54	4136	133	0,67	25
					106,45	0,07	4003	3	0,00	0
265.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,27	28485,13	318,13	7748	87	39,00	11
					7020,00	119,25	1909	32	0,59	0
266.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	37,60	496,09	8,20	18653	308	1,71	64
					272,95	3,08	10263	116	0,02	1
267.	С11011-30 46	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	м2	41,59	935,00	--	38883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ,всего-4шт 69419

Раздел: РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОК "В"

Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК,всего-5шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00 ---	-- ---	5551 ---	-- ---	-- ---	-- ---
299.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 ---	-- ---	544 ---	-- ---	-- ---	-- ---
300.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,20	15693,84 --- 2202,75	367,51 --- 138,83	18833 --- 2643	441 --- 167	13,10 --- 0,68	16 --- 1
301.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- ---	1010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
302.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	0,03	68800,00 ---	-- ---	1892 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК,всего-5шт								27829
		Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА РАЗМЕРАМИ 900x2100 мм,всего-1шт								
303.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,23	2975,47 --- 1737,00	1238,47 --- 468,00	675 --- 394	281 --- 106	10,60 --- 2,28	2 --- 1
304.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,85	38792,03 --- 32166,00	3209,40 --- 1212,75	33101 --- 27447	2739 --- 1035	179,48 --- 5,92	153 --- 5
305.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05	114900,00 ---	-- ---	5297 ---	-- ---	-- ---	-- ---
306.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	60200,00 ---	-- ---	397 ---	-- ---	-- ---	-- ---
307.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 ---	-- ---	105 ---	-- ---	-- ---	-- ---
308.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	0,56	7714,52 --- 1044,00	305,59 --- 103,36	4320 --- 585	171 --- 58	6,70 --- 0,40	4 --- 0

3	4	5	6	7	8	9	10	11
евянных заполнений мов с подоконными	м2	1002,00	270,90 247,12	23,78 8,98	271442 247614	23828 8998	1,65 0,04	1657 44
онных блоков из ПХВ хих площадью проема до	м2	1002,00	498,09 230,97	19,17 6,18	499082 231432	19213 6197	1,38 0,03	1385 30
е из ПВХ профилей мм одностворчатые нструкции со м однокамерным, не я: глухие ГОСТ	м2	1002,00	4472,00 --	-- --	4480944 --	-- --	-- --	-- --
ревянных подоконных нных стенах, высота м	м2	511,50	210,48 94,05	5,58 2,12	107663 48107	2854 1084	0,59 0,01	300 5
нные из ПХВ профилей	м	511,50	3680,00 --	-- --	1882320 --	-- --	-- --	-- --
аружных оконных цинкованной стали с окрытием шириной 250	м	450,29	435,90 64,13	2,02 0,48	196281 28877	910 215	0,39 0,00	177 1
турки наружных их откосов по камню и тно-известковым земли и лесов	м2	213,00	888,57 572,99	31,40 4,86	189265 122047	6688 1035	3,23 0,03	689 6
емов из стеклянных	м2	296,00	246,23 222,30	23,93 8,96	72884 65801	7083 2652	1,36 0,04	403 13
онных блоков из ПХВ хих площадью проема	м2	296,00	378,28 156,07	18,53 6,18	111970 46197	5486 1831	0,93 0,03	276 9
е из ПВХ профилей мм одностворчатые нструкции со м однокамерным, не я: глухие ГОСТ	м2	296,00	4472,00 --	-- --	1323712 --	-- --	-- --	-- --
ицовка стен, столбов, откосов /без карнизных, и угловых плиток/ без плиток туалетного о кирпичу и бетону	м2	485,35	1016,16 333,00	2,10 0,79	493193 161622	1019 383	2,00 0,00	971 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА РАЗМЕРАМИ 900x2100 мм,всего-1шт								9672651
ИТОГО:							23763845	286166		19071
							3146251	103528		509

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3194371
На металломонтажные работы	631
Всего накладных расходов:	3195002
Итого с накладными	26958847

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1617531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28576378
Итого с временными, 2,72 %	29353655
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29749929
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29867344
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30160881
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	77134022
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1542680
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78676702
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9441204
Итого с НДС	88117906

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского Района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКУ школа-гимназия №38 в п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№367	**28.06.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания ГКУ школа-гимназия №38 в п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области									
Всего по объекту	191 760 508,80								
в том числе за август 2017г		40 919 677,80		36 535 426,61				4 384 251,19	
итого									40 919 677,80

Итого к оплате: 40 919 677 ,80 (сорок миллионов девятсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) тенге 80 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7				
					1215,00	--	1215	--	--	--				
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10,	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7				
					1215,00	--	1215	--	--	--				
4.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00	шт	1,00	78400,00	--	78400	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3				
					517,50	16,38	518	16	0,08	0				
6.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10,	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
4.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00	шт	1,00	78400,00	--	78400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
6.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
8.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
9.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
12.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
14.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
15.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
18.	С	Щит групповой ЩРВ-18	шт	1,00	1396,50	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
20.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
21.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	4,00	87,28	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	3,00	825,68	--	2477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
25.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
27.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
28.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
32.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50 --	-- --	1396 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5513 2497	145 25	1,00 0,01	11 0
34.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
35.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	6,00	87,28 --	-- --	524 --	-- --	-- --	-- --
36.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --
37.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68 --	-- --	4128 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
39.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50 --	-- --	1396 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5012 2270	132 23	1,00 0,01	10 0
41.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
42.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28	--	436	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
46.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
48.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
49.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	4,00	87,28	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	4,00	825,68	--	3303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
53.	С	Щит групповой ЩРВ-18	шт	1,00	1396,50	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 25 А								
55.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
56.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28 / --	-- / --	436 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39 / --	-- / --	244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68 / --	-- / --	4128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0
60.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50 / --	-- / --	1396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	5012 / 2270	132 / 23	1,00 / 0,01	10 / 0
62.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
63.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28 / --	-- / --	436 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39 / --	-- / --	244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68 / --	-- / --	4128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на	шт	1,00	662,34 / 517,50	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	3,00 / 0,08	3 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене								
67.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50 ---	-- ---	1396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20 227,00	13,20 2,30	5012 2270	132 23	1,00 0,01	10 0
69.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
70.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28 ---	-- ---	436 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39 ---	-- ---	244 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68 ---	-- ---	4128 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
74.	С	Щит групповой ЩРВ-24	шт	1,00	1396,50 ---	-- ---	1396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
76.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
77.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	4,00	87,28 ---	-- ---	349 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	4,00	825,68	--	3303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
81.	С	Щит групповой ЩРВ-18	шт	1,00	1396,50	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
83.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
84.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
88.	С	Щит групповой ЩРВ-18	шт	1,00	1396,50	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
90.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
91.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	5,00	87,28 ---	-- --	436 ---	-- --	-- --	-- --
92.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	1,00	244,39 ---	-- --	244 ---	-- --	-- --	-- --
93.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	5,00	825,68 ---	-- --	4128 ---	-- --	-- --	-- --
94.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
95.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93 ---	-- --	1222 ---	-- --	-- --	-- --
96.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
97.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А	шт	1,00	244,39 ---	-- --	244 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 16А	шт	4,00	825,68 ---	-- --	3303 ---	-- --	-- --	-- --
99.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34 517,50	41,34 16,38	662 518	41 16	3,00 0,08	3 0
100.	С	Щит групповой ЩРВ-3-42зо	шт	1,00	1221,93 ---	-- --	1222 ---	-- --	-- --	-- --
101.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
102.	С	Счетчик СА4У-Э720 10	шт	1,00	4887,74 ---	-- --	4888 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
104.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
105.	С	Автоматический выключатель ВА-47-100,3Р на 80А	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А	шт	3,00	244,39	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 20А	шт	3,00	244,39	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 25А	шт	4,00	825,68	--	3303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
110.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
112.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 16А	шт	5,00	825,68	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
117.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С	Автоматический выключатель АВДТ32,2Р на 16А	шт	4,00	825,68	--	3303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
120.	С	Щит групповой ЩРВ-12	шт	1,00	1221,93	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
122.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А	шт	7,00	87,28	--	611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А	шт	1,00	244,39	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
125.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ,трехполюсный,16А	шт	1,00	1152,11	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ,трехполюсный,4А	шт	1,00	699,99	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								411807
		Раздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
129.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	226,00	313,00	131,00	70738	29606	0,75	170
					119,00	36,90	26894	8339	0,21	48
130.	С151701-80	Светильники тип НБО06Х60/Р2-1-01	шт	26,00	158,00	--	4108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151701-81	Светильники тип НПБ-1101-100	шт	114,00	209,00	--	23826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	86,00	871,00	--	74906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	711,00	342,80	134,00	243731	95274	0,99	704
					158,00	37,80	112338	26876	0,22	156
134.	С151702-33	Светильники тип ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2	шт	652,00	2290,00	--	1493080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С151702-3	Светильники тип ЛСП01-2Х40/Д20-01-УХЛ4	шт	13,00	2320,00	--	30160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С151702-31	Светильники тип ЛП011-2х55 "Спорт" с защитной сеткой	шт	46,00	972,00	--	44712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	302,00	467,80	183,00	141276	55266	1,46	441
					234,00	51,80	70668	15644	0,30	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С	Светильник ассим-ым отражателем ARS/S-4X18	шт	248,00	2649,85	--	657164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С	Светильник ассим-ым отражателем ASM/S-1X36	шт	54,00	2937,88	--	158646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151706-5 3	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	226,00	19,00	--	4294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	992,00	82,00	--	81344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С151706-7 9	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	1330,00	99,00	--	131670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	16,00	135,55	--	2169	--	0,78	12
					124,20	--	1987	--	--	--
144.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	16,00	457,00	--	7312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								3169134
		Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
145.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	272,00	194,52	--	52909	--	0,19	51
					29,48	--	8019	--	--	--
146.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	63,00	231,38	--	14577	--	0,20	12
					31,05	--	1956	--	--	--
147.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	197,00	34,70	--	6836	--	0,19	37
					29,48	--	5808	--	--	--
148.	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	197,00	66,00	--	13002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой	шт	32,00	29,13	--	932	--	0,17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			27,00	--	864	--	--	--
150.	С151801-1 49	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	32,00	82,00 ---	-- --	2624 ---	-- --	-- --	-- --
151.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	800,00	92,40 90,00	-- --	73920 72000	-- --	0,50 --	400 --
152.	С151803-4 9	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,80	16100,00 ---	-- --	12880 ---	-- --	-- --	-- --
153.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,54	16300,00 ---	-- --	8720 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								186401
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
154.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,60	21720,00 ---	-- --	13032 ---	-- --	-- --	-- --
155.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,00	32123,00 ---	-- --	192738 ---	-- --	-- --	-- --
156.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,20	50586,00 ---	-- --	60703 ---	-- --	-- --	-- --
157.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	79105,00 ---	-- --	3955 ---	-- --	-- --	-- --
158.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,24	144297,00 ---	-- --	34631 ---	-- --	-- --	-- --
159.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	203125,00 ---	-- --	20312 ---	-- --	-- --	-- --
160.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	331585,00 ---	-- --	13263 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	С151601-5 96	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	508422,00	--	10168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								348804
		Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
162.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	7245,00	36,51	--	264515	--	0,16	1174
					26,33	--	190761	--	--	--
163.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	402,00	54,48	--	21901	--	0,18	72
					29,03	--	11670	--	--	--
164.	С	Труба поливинилхлоридная д 20мм	м	45,00	20,95	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С	Труба поливинилхлоридная д 32мм	м	240,00	38,75	--	9301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С	Труба поливинилхлоридная д 40мм	м	96,00	50,27	--	4826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С	Труба поливинилхлоридная д 50мм	м	66,00	67,03	--	4424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С	Труба гофра д 16 мм	м	6000,00	8,03	--	48179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С	Труба гофра д 25 мм	м	1200,00	15,01	--	18015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С	Крепеж клипса	шт	420,00	4,19	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С	Муфта-соединительная труба д 16 мм	м	900,00	52,37	--	47132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С	Муфта-соединительная труба д 25 мм	м	60,00	101,25	--	6075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	7647,00	27,70	2,10	211822	16059	0,10	765
					19,70	0,50	150646	3824	0,00	22
174.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	603,00	66,80	18,10	40280	10914	0,12	72
					20,30	3,80	12241	2291	0,02	13
		Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								679172
		Раздел: УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
175.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	10,00	431,60	21,60	4316	216	0,90	9
					149,00	2,90	1490	29	0,02	0
176.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,00	107,30	3,50	1610	52	0,18	3
					32,40	0,40	486	6	0,00	0
177.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25,00	88,90	3,10	2222	78	0,16	4
					27,90	0,30	698	7	0,00	0
178.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	80,00	843,50	19,50	67480	1560	3,00	240
					479,00	2,30	38320	184	0,01	1
179.	С151802-1 1	Коробка каскадной защиты ККЗ	шт	80,00	461,00	--	36880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	1000,00	66,80	18,10	66800	18100	0,12	120
					20,30	3,80	20300	3800	0,02	22
181.	С151607-1 28	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,40	223406,00	--	89362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,60	23772,00	--	14263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								282934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5078228	230269		4540
							777936	61693		358

Накладные расходы :

На монтажные работы	741921
Всего накладных расходов:	741921
Итого с накладными	5820149

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	336971
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6157120
Итого с временными, 2,72 %	6319045
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6401598
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6426058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6487209
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	16590514
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	331810
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16922324
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2030679
Итого с НДС	18953003

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2,00	7509,60	1,60	15019	3	38,00	76
					7155,00	--	14310	--	--	--
2.	С	Приемно-контрольная панель Сигнал 20М	шт	2,00	8721,12	--	17442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
4.	С	Релейный блок С2000-СП1	шт	1,00	4006,20	--	4006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
6.	С	Блок индикации С2000 БИ	шт	1,00	10026,85	--	10027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-683 -10	Пульт контроля и управления	шт	1,00	2009,00	--	2009	--	2,00	2
					1845,00	--	1845	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Пульт управления С2000М	шт	1,00	13338,29	--	13338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12,СК-12	шт	2,00	938,00	--	1876	--	5,00	10
					790,00	--	1580	--	--	--
10.	С	Батарея аккумуляторная АКБ-7,12В,12А/ч	шт	2,00	1057,85	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
12.	С	Блок питания Скат 1200И7	шт	1,00	5582,50	--	5582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12,СК-12	шт	2,00	938,00	--	1876	--	5,00	10
					790,00	--	1580	--	--	--
14.	С	Батарея аккумуляторная АКБ-7,12В,17А/ч	шт	2,00	1057,85	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	360,00	369,90	1,60	133164	576	2,00	720
					347,00	--	124920	--	--	--
16.	С	Извещатель дымовой ИП-212-45	шт	360,00	404,98	--	145794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-668 -4	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	23,00	195,70	--	4501	--	1,00	23
					178,00	--	4094	--	--	--
18.	С	Извещатель пожарный ручной ИПР-3-СУ	шт	23,00	622,14	--	14309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	13,00	332,40	--	4321	--	2,00	26
					317,00	--	4121	--	--	--
20.	С	Сирена Маяк-12КП	шт	11,00	656,35	--	7220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С	Сирена Маяк-12К	шт	2,00	925,18	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	100,00	92,40	--	9240	--	0,50	50
					90,00	--	9000	--	--	--
23.	С	коммутационная коробка КРН-4/1	шт	100,00	39,80	--	3980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1815,00	34,20	1,20	62073	2178	0,14	254
					23,20	0,20	42108	363	0,00	2
25.	С	Кабельный канал 16х25	шт	1800,00	32,12	--	57815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Гофра труба д 25 мм	м	10,00	19,55	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	5,00	53,13	--	266	--	0,17	1
					27,68	--	138	--	--	--
28.	С130804-1 028	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32X3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	92,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1815,00	38,10	3,20	69152	5808	0,15	272
					28,80	0,70	52272	1270	0,00	7
30.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	705,00	73,10	20,80	51535	14664	0,14	99
					23,40	4,40	16497	3102	0,03	18
31.	С	КСПВ 2х0,5	м	2000,00	5,94	--	11870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	ШВВП 2х0,75	м	500,00	23,39	--	11696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	ШВВП 2х0,5	м	10,00	18,50	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С	КССПВ 4х2х0,52	м	10,00	22,74 --	-- --	227 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							669312 276281	23231 4735		1566 27

Накладные расходы :

На монтажные работы	233399
Всего накладных расходов:	233399
Итого с накладными	902711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50885
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	953596
Итого с временными, 2,72 %	978048
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	990514
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	994208
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1003442
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2566222
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2617546
Налог на добавленную стоимость, 12 %	314106
Итого с НДС	2931652

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-350 -22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	22,00	4209,80	27,80	92616	612	19,00	418
					3870,00	9,00	85140	198	0,05	1
2.	С	Купольная видеокамера EGV 517 PIXIM	шт	12,00	9897,67	--	118772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Видеокамера уличная всепогодная EGV 6351 VF12	шт	10,00	20161,93	--	201619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
5.	С	Блок резервного питанияКвант-50	шт	2,00	3910,19	--	7820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	2,00	307,70	--	615	--	2,00	4
					277,00	--	554	--	--	--
7.	С	Батарея аккумуляторная АКБ-7	шт	2,00	1057,85	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-410 -1	Прокладка кабельного канала	м	500,00	34,20	1,20	17100	600	0,14	70
					23,20	0,20	11600	100	0,00	1
9.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	500,00	38,10	3,20	19050	1600	0,15	75
					28,80	0,70	14400	350	0,00	2
10.	Ц0108-146 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	3000,00	82,30	24,80	246900	74400	0,16	480
					28,40	5,20	85200	15600	0,03	90
11.	С	Кабельный канал 25х16 мм	м	300,00	32,12	--	9636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Кабельный канал 60х40 мм	м	200,00	115,21	--	23042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Кабель КВК-П-2 2х0,5 мм	м	2000,00	54,11	--	108229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	ШВВП 2х0,75	м	1500,00	23,39	--	35087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Видеорегистратор EGD 632 HDMI	шт	1,00	79181,38	--	79181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-144 -2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	66,00	22,70	--	1498	--	0,13	9
					22,50	--	1485	--	--	--
17.	С	Коннектор BNC	шт	44,00	76,81	--	3380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Коннектор по питанию DC CABlE	шт	22,00	293,26	--	6452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Источник бесперебойногопитания UPS SVC 1000 VA	шт	1,00	14026,42	--	14026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Монитор 27" LCD	шт	2,00	25486,07	--	50972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С	Жесткий диск	шт	2,00	10133,33	--	20267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-901 -12	Коробка оконечная	шт	20,00	85,50	0,20	1710	4	0,23	5
					38,00	0,10	760	2	0,00	0
23.	С151802-1 8	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	20,00	70,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	8,00	36,51	--	292	--	0,16	1
					26,33	--	211	--	--	--
25.	С130804-1 027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25X2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,08	60,00	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Кабель VGA CABlE15 M	м	1,00	1117,20	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Видеоразветвитель DP-V2504	шт	1,00	3170,05	--	3170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	1068541	77219	1071
	201222	16250	94

Накладные расходы :

На монтажные работы	190590
Всего накладных расходов:	190590
Итого с накладными	1259131

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55538
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1314669
Итого с временными, 2,72 %	1341357
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1354963
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1358994
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1369073
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3501294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70026
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3571320
Налог на добавленную стоимость, 12 %	428558
Итого с НДС	3999878

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-879 -1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	шт	1,00	2678,00	--	2678	--	9,00	9
					1559,00	--	1559	--	--	--
2.	С	Коробка телефонная распределительнвая ТВС-10х2	шт	1,00	1524,97	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	4,00	107,30	--	429	--	1,00	4
					99,00	--	396	--	--	--
4.	С151802-2 2	Розетка телефонная	шт	4,00	222,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-144 -1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт	4,00	20,70	--	83	--	0,12	0
					20,50	--	82	--	--	--
6.	С	Коннектор RJ11	шт	4,00	6,28	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-410 -1	Устройство кабельного канала	м	100,00	34,20	1,20	3420	120	0,14	14
					23,20	0,20	2320	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Кабельный канал 10х12 мм	шт	100,00	17,46	--	1746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	110,00	38,10	3,20	4191	352	0,15	17
					28,80	0,70	3168	77	0,00	0
10.	С	Кабель UTP 1х2х0.4	м	110,00	23,04	--	2535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	3,00	36,51	--	110	--	0,16	0
					26,33	--	79	--	--	--
12.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	0,50	53,13	--	27	--	0,17	0
					27,68	--	14	--	--	--
13.	С130804-1 027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25Х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,03	60,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-1 028	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 32Х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,51	92,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-111 -1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	4,00	978,90	--	3916	--	7,00	28
					947,00	--	3788	--	--	--
16.	С	Аппарат телефонный	шт	4,00	2909,95	--	11640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	33441	472	73
	11406	97	1

Накладные расходы :

На монтажные работы 10230

Всего накладных расходов: 10230
Итого с накладными 43671

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45501
Итого с временными, 2,72 %	46381
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	46829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	46962
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47294
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	120951
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	123370
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14804
Итого с НДС	138174

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №367 от 28.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ школа -гимназия №38 в п.Отеген Илийского района Алматинской области

А К Т N3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит рельефных керамогранитных	м2	67,80	1468,50	30,36	99564	2058	0,80	54
					132,85	7,46	9007	506	0,04	3
2.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	759,20	925,06	4,90	702306	3720	0,38	290
					58,50	1,85	44413	1405	0,01	7
3.	C12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей	м2	89,67	4250,00	--	381098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	487,20	271,39	2,06	132221	1004	0,32	158
					47,99	0,45	23381	219	0,00	1
5.	E0111-36-4	Устройство спортивных покрытий полов спорт зала	м2	487,20	77,06	4,65	37544	2265	0,47	230
					72,23	1,73	35190	843	0,01	4
6.	C	Спортивное покрытие	м2	487,20	1361,58	--	663364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	400,00	439,78	12,19	175911	4876	1,64	656
					292,50	4,57	117000	1828	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 20 мм								
8.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	230,00	620,54	0,64	142724	147	0,58	134
					106,20	0,25	24426	58	0,00	0
9.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	266,00	748,88	1,43	199202	380	0,56	149
					102,38	0,54	27233	144	0,00	1
10.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	98,00	523,16	3,81	51270	373	2,89	283
					488,25	0,59	47848	58	0,01	1
11.	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	комплект	98,00	5680,00	--	556640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	98,00	1750,00	--	171500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	14,00	1793,32	1,57	25106	22	0,70	10
					126,00	--	1764	--	--	--
14.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	1,00	5778,07	93,94	5778	94	1,95	2
					330,75	36,00	331	36	0,17	0
15.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	20,00	1412,70	6,95	28254	139	0,46	9
					81,00	2,25	1620	45	0,01	0
16.	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	комплект	26,00	25258,48	70,85	656720	1842	2,39	62
					402,75	27,00	10472	702	0,13	3
17.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	21,00	725,31	6,67	15231	140	3,77	79
					657,00	1,13	13797	24	0,01	0
18.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	21,00	5020,00	--	105420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131101-1 0	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	21,00	3570,00 ---	-- --	74970 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							4224823 356482	17065 5868		2117 29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	124652
На сантехнические работы	277876
Всего накладных расходов:	402528
Итого с накладными	4627351

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	277641
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4904992
Итого с временными, 2,72 %	5038408
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5106427
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5126581
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5176965
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13236145
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264724
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13500868
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1620104
Итого с НДС	15120972
Скидка	224001,2
Итого к оплате	14896970,8

Заказчик: Подрядчик: