Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"20" XI 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-жол курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3, г. Актау, 15мкр, ж/м Самал 61а, 1этаж***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство внутрипоселькового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-4. Корректировка сметной документации.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" Бейнеуский район.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " Deluxe Design " г. Актау.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Бейнеуский районный отдел строительство" №87 от 30.12.2016г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода диаметром 200мм	*м*	*13046,2*		*13046,2*	
Протяженность водопровода диаметром 100мм	*м*	*50500,0*		*50500,0*	
Протяженность водопровода диаметром 25мм	*м*	*28990,0*		*28990,0*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подача питьевой воды к потребителям осуществлено от водоочистной станции с помощью полиэтиленовых труб. В местах пересечения с существующим подземным магистральным водопроводом Астрахань-Мангышлак ф1200мм и автомобильными дорогами, водопровод заключается в кожух из стальной трубы соответствующими диаметрами. Концы кожуха выводятся на 6 метров в обе стороны от края автодороги и заделываются прядью, затем прикрываются деревянным щитом с заливкой битумом. Усиленную гидроизоляцию стальных кожухов выполнено из липкой ленты ПХВ в 2 слоя с грунтовкой битумной мастикой в 1слой. Все трубопроводы водопровода в подземном исполнении, которая глубина заложения составляет 2,1м от низа трубы до уровня земли.

Расстояние 3.0-5.0м от наружных стен ограждений участков индивидуальной застройки. Все повороты и врезки водопроводных сетей в плане выполнены с помощью стандартных трубопроводных фитингов (отводов и тройников), включает в себя подземного водопровода из полиэтиленовых трубопроводов основных трассирующих и ветьвевой распределительной сети водопровода. Протяженность основного трассирующего кольцевого трубопровода из полиэтилена HDPE 100 SDR 17 □200х11,9мм протяженность составляет -13046,2 м. Для раздачи воды в домовые ответвления распределительная сеть проложена параллельно внутриквартальным автомобильным проездам. Распределительная сеть выполнена из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 □110х6,6мм, общая протяженность, которая составляет - 50500,0м. В случае ликвидации аварии или для прекращения потока воды на определенные участки водопровода в каждой точке врезки (в водопроводных колодцах) предусмотрены отсекающие арматуры соответствующими диаметрами к трубопроводу. Подключение воды к потребителям осуществляется через водопроводные колодцы. Для учета расхода воды со стороны потребителей в распределительных водопроводных колодцах для каждого дома предусмотрены водомер СКБ-25. От водопроводного колодца до границы проектирования (территорий под ИЖС) предусматривается трубы ПЭ HDPE 100 SDR 11 □25х2,3мм (подзем. прокладке) которые до использования устанавливаются ПЭ заглушки □25мм PE 100 SDR17. А также для обеспечения пожарной безопасности предусмотрено пожарные гидранты с радиусом охвата 150 метров в железобетонных водопроводных колодцах □1500мм. Водопроводные колодцы для пожарных гидрантов установлено на линиях ответвления распределительной сети.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2015г;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2019г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9;***
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство внутрипоселькового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок-4.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур-жол курылыс" Даулетбаев А. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС