Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"09" 07 2024 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кейден", Кызылординская область, Жанакорганский район, Кейденский с.о, село Кейден, ул.Сырдарья №6, БИН 041040004626, тел: 8 (775) 3925875

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » июня 2024 года, ТОО «Кызылординский кирпичный завод», директор - Жанзаков Данияр Абдыкабылович, Кызылординская область, город Кызылорда, Южная Промзона, ул. М Шокая, ст-е №293, БИН 050240011655, тел: 87762308080

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » июня 2024г., ТОО «Arteria», Ембергенов Кайпназар – представителя технического надзора, аттестат эксперта № KZ51VJE00047779 от 02.07.2019 г., № KZ24VJE00047780 от 02.07.2019 г., № KZ94VJE00047751 от 02.07.2019 г, БИН 160340010772, тел: 8(747) 5780424

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « » июня 2024г., ТОО «Kaz Complect Project», Махан Данияр Меңлібекұлы - авторский надзор, БИН 131240024409, тел: 8(702) 4223015

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Установка уличного освещения по улицы Сырдарья, в села Кейден Кейденского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **второго уровня ответственности, технический не сложный, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.о. Кейден, село Кейден ул. Сырдарья №6**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "23" ноября 2009 года № 294 решение о предоставлении соответствующего право на землю выдано Акимом аульного округа Кейден Жанакорганского района Кызылординской области ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,

свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при

реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____ 20__ года №_____
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение "Управление контроля Кызылординской области" 08.04.2024г., №KZ43REA00382566**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Kaz Complect Project» заказ: 020/2023-ЭН**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка сельского округа Кейден" №62 от 20.11.2023год**;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"08" апреля 2024 года;**
окончание работ **"08" июля 2024 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая потребная мощность электроосвещения	кВт	5,76	-	5,76	-
Кол-во опор ул. освещения	шт	72	-	72	-
Протяженность ВЛИ-0,4кв	км	3,71	-	3,71	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-

Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Уличное освещение: Электроснабжение линии наружных сетей освещения выполнено от РУ-0,4кВ существующего КТП-10/0,4кВ №18 (ПС35/10кВ "Жанакорган"), согласно технических условий на электроснабжение. Проектом предусмотрено, согласно технических условии на электроснабжение замена существующей КТП 10/0,4кВ шкафного типа мощностью 100кВА на новый КТП 10/0,4кВ шкафного типа мощностью 160кВА. Установка КТП 10/0,4кВ шкафного типа мощностью 160кВА предусматривается на железобетонных стойках согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.05. Уличное освещение предусматривается с установкой светодиодных светильников на металлических граненых опорах с покрытием горячего оцинкования, заводского изготовления. Высота подвеса светильников от земли – не более 10,0 м. Питание и управление светильников наружного освещения предусмотрено от шкафов типа ЯУО 9601-3574, установленных в РУ-0,4кВ существующей КТПН-10/0,4кВ. Шкаф управления освещением ЯУО 9601-3574 предназначен для управления наружным вечерним и ночным освещением в трех режимах: • местное управление; • автоматическое управление; • принудительное включение и отключение автоматического управления с диспетчерского пульта. Учет электроэнергии сети уличного освещения предусмотрено счетчиком электронного типа, устанавливаемого на вводе РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4кВ. Распределительная магистральная сеть выполнена самонесущим изолированным проводом СИП4 расчётного сечения. Выходы из существующих КТПН-10/0,4кВ запроектированы воздушные проводом. Проектирование линии освещения и установка опор выполнены в соответствии с требованиями правил установок электроустановок (ПУЭ РК 2015 года). В качестве заземлителя используется металлическая стойка опоры освещения, заглубленная в землю.**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуа-

тацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **64 542,919** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **60 740,457** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2 991,665** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **62830,793** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **59 525,648** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 991,665** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Установка уличного освещения по улицы Сырдарья, в села Кейден Кейденского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области»** _____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Кенжебай Сырлыбек Жоламанулы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Arteria» _____,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), _____

Боранкулов Абай Байпанулы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Ембергенов Кайпназар., представителя технического надзора, аттестат эксперта № KZ51VJE00047779 - в части несущих и ограждающих от 02.07.2019 г., № KZ24VJE00047780 - в части технологического обору от 02.07.2019 г., № KZ94VJE00047751 - в части инженерных сетей от 02.07.2019 г., _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

М.П.

2) организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Complect Project» **директор Кушенов Исламхан Шадаевич** _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Махан Данияр Меңлібекұлы - авторский надзор _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Жанзаков Данияр Абдыкабылович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	2,572
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,26
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,078
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	72
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	2,572
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	светодиодных светильников
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	АВВГ 3х2,5; 0,66кВ-0,25км
	2) марки... напряжением...	км	АВВГ 3х2,5; 0,66кВ-0,01км
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик _____ **Кенжебай Сырлыбек Жоламанулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Махан Данияр Менлібекулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П.